

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ : Asili Nido - Integrativo

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	20
		<hr/>
		20

INVESTIMENTI:	7.481.761,97	
COSTI REALIZZATI:	7.481.761,97	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	7.504.607,04	100,3% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	7.481.522,45	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	105.647,44	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	5.871.469,53	77,4%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	1.665.939,16	22,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	50.000,72	0,7%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	7.587.409,41	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

GIUGNO 2019

APQ: Asili Nido - Integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		785.212,25				207.969,75			
PROVINCIA FIRENZE		335.106,49				84.215,03			
PROVINCIA GROSSETO		1.057.818,08				274.726,54			
PROVINCIA LIVORNO		1.393.212,40				350.049,57			
PROVINCIA LUCCA		823.787,70				258.266,30		50.000,72	
PROVINCIA PISA		543.753,44				194.130,16			
PROVINCIA PRATO		691.938,56				177.861,44			
PROVINCIA SIENA		240.640,61				118.720,37			
		5.871.469,53				1.665.939,16		50.000,72	

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Asili Nido - Integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	2	10,0%	993.182,00	13,3%	993.182,00	13,3%
PROVINCIA FIRENZE	1	5,0%	418.312,07	5,6%	418.312,07	5,6%
PROVINCIA GROSSETO	4	20,0%	1.332.544,62	17,8%	1.332.544,62	17,8%
PROVINCIA LIVORNO	4	20,0%	1.714.736,86	22,9%	1.714.736,86	22,9%
PROVINCIA LUCCA	3	15,0%	1.131.578,63	15,1%	1.131.578,63	15,1%
PROVINCIA PISA	3	15,0%	674.614,28	9,0%	674.614,28	9,0%
PROVINCIA PRATO	2	10,0%	857.432,53	11,5%	857.432,53	11,5%
PROVINCIA SIENA	1	5,0%	359.360,98	4,8%	359.360,98	4,8%
	20		7.481.761,97		7.481.761,97	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Asili Nido - Integrativo

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Esecuzione Lavori			
	Conclusa	1	294.740,00
		<hr/>	
		1	294.740,00
Funzionalità			
	Conclusa	19	7.187.021,97
		<hr/>	
		19	7.187.021,97
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		<hr/>	
		20	7.481.761,97

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione