

NOME ATTIVITA'	GG																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA	4	Z1											Z2										
OPERE DI APPRESTAMENTO DELLA SEGNALETICA PER IL CANTIERE MOBILE	4	Z1											Z2										
SCAVO A TRINCEA TRADIZIONALE E POSA DEL CAVO	87		Z1											Z2									
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	87			Z1											Z2								
POSA CABINE	14																						
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5											Z1											

LEGENDA ZONA:

Z1= VIA LUNGOMONTE (400 m ca. trincea tradizionale)

Z2= VIA PRATACCIO (1000 m ca. trincea tradizionale)

Z3=VIA QUERCE (450 m ca. trincea tradizionale)

Z4=VIA MELONE (2500 m ca. trincea tradizionale + posa cabine)

																																DURATA TOTALE																															
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62																								
												Z3											Z4																																								
												Z3											Z4																																								
													Z3											Z4																																							
														Z3											Z4																																						
															Z3											Z4																																					
												Z2											Z3																																								

[illegible]

