

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Secondo Atto Integrativo Trasporti

---

NUMERO INTERVENTI :	Verificati	2
		<hr/>
		2

INVESTIMENTI:	121.693.466,55	
COSTI REALIZZATI:	120.765.431,55	99,2% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	121.693.466,55	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	120.765.431,55	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	31.000.000,00	25,5%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	83.877.712,94	68,9%
PROVINCIALI:	6.815.753,61	5,6%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	121.693.466,55	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ: Secondo Atto Integrativo Trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIAL		31.000.000,00		83.877.712,94	6.815.753,61				
		<b>31.000.000,00</b>		<b>83.877.712,94</b>	<b>6.815.753,61</b>				

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ Secondo Atto Integrativo Trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	2	100,0%	121.693.466,55	100,0%	120.765.431,55	100,0%
	2		121.693.466,55		120.765.431,55	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

**APQ: Secondo Atto Integrativo Trasporti**

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	2	121.693.466,55
		<hr/>	<hr/>
		2	<b>121.693.466,55</b>
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<b>2</b>	<b>121.693.466,55</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione