

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Asili Nido - Integrativo

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	20
		<hr/>
		20

INVESTIMENTI:	7.481.761,97	
COSTI REALIZZATI:	7.481.761,97	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	7.504.607,04	100,3% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	7.481.522,45	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	105.647,44	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	5.871.469,53	77,4%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	1.665.939,16	22,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	50.000,72	0,7%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	7.587.409,41	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ: Asili Nido - Integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		785.212,25				207.969,75			
PROVINCIA FIRENZE		335.106,49				84.215,03			
PROVINCIA GROSSETO		1.057.818,08				274.726,54			
PROVINCIA LIVORNO		1.393.212,40				350.049,57			
PROVINCIA LUCCA		823.787,70				258.266,30		50.000,72	
PROVINCIA PISA		543.753,44				194.130,16			
PROVINCIA PRATO		691.938,56				177.861,44			
PROVINCIA SIENA		240.640,61				118.720,37			
		<b>5.871.469,53</b>				<b>1.665.939,16</b>		<b>50.000,72</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ Asili Nido - Integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	2	10,0%	993.182,00	13,3%	993.182,00	13,3%
PROVINCIA FIRENZE	1	5,0%	418.312,07	5,6%	418.312,07	5,6%
PROVINCIA GROSSETO	4	20,0%	1.332.544,62	17,8%	1.332.544,62	17,8%
PROVINCIA LIVORNO	4	20,0%	1.714.736,86	22,9%	1.714.736,86	22,9%
PROVINCIA LUCCA	3	15,0%	1.131.578,63	15,1%	1.131.578,63	15,1%
PROVINCIA PISA	3	15,0%	674.614,28	9,0%	674.614,28	9,0%
PROVINCIA PRATO	2	10,0%	857.432,53	11,5%	857.432,53	11,5%
PROVINCIA SIENA	1	5,0%	359.360,98	4,8%	359.360,98	4,8%
	<b>20</b>		<b>7.481.761,97</b>		<b>7.481.761,97</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Asili Nido - Integrativo

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

<b>Esecuzione Lavori</b>			
	Conclusa	1	294.740,00
		<hr/>	
		1	<b>294.740,00</b>
<b>Funzionalità</b>			
	Conclusa	19	7.187.021,97
		<hr/>	
		19	<b>7.187.021,97</b>
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<hr/>	
		20	<b>7.481.761,97</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione