

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ : Primo Atto Integrativo Trasporti

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	5
	Sospesi	1
		<hr/>
		6

INVESTIMENTI:	20.933.189,38	
COSTI REALIZZATI:	20.478.189,38	97,8% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	20.478.189,38	97,8% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	20.478.189,38	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	317.270,11	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	1.850.981,53	8,7%
STATALI:	5.164.570,00	24,3%
REGIONALI:	340.336,43	1,6%
PROVINCIALI:	78.041,66	0,4%
COMUNALI:	239.054,08	1,1%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	13.577.475,79	63,9%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	21.250.459,49	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

## APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA FIRENZE				340.336,43	54.042,68	179.146,09			
PROVINCIA LUCCA								13.577.475,79	
PROVINCIA PISA		1.850.981,53	5.164.570,00			59.907,99			
PROVINCIA PISTOIA					23.998,98				
		<b>1.850.981,53</b>	<b>5.164.570,00</b>	<b>340.336,43</b>	<b>78.041,66</b>	<b>239.054,08</b>		<b>13.577.475,79</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

## APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA FIRENZE	2	33,3%	573.525,20	2,7%	118.525,20	0,6%
PROVINCIA LUCCA	1	16,7%	13.577.475,79	64,9%	13.577.475,79	66,3%
PROVINCIA PISA	2	33,3%	6.758.189,41	32,3%	6.758.189,41	33,0%
PROVINCIA PISTOIA	1	16,7%	23.998,98	0,1%	23.998,98	0,1%
	6		20.933.189,38		20.478.189,38	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

<b>Progettazione Esecutiva</b>	Conclusa	1	455.000,00
		<b>1</b>	<b>455.000,00</b>
<b>Funzionalità</b>	Conclusa	5	20.478.189,38
		<b>5</b>	<b>20.478.189,38</b>
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<b>6</b>	<b>20.933.189,38</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione