

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ : Secondo Atto Integrativo Trasporti

| | | |
|---------------------|------------|-------|
| NUMERO INTERVENTI : | Verificati | 1 |
| | | <hr/> |
| | | 1 |

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| INVESTIMENTI: | 86.793.466,55 | |
| COSTI REALIZZATI: | 85.865.431,55 | 98,9% degli investimenti previsti |
| IMPEGNI: | 86.793.466,55 | 100,0% degli investimenti previsti |
| PAGAMENTI: | 85.865.431,55 | 100,00% dei costi realizzati |
| ECONOMIE ACCERTATE: | 0,00 | |

COPERTURA FINANZIARIA:

| | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| COMUNITA' EUROPEA: | 0,00 | 0,0% |
| STATALI FAS: | 0,00 | 0,0% |
| STATALI: | 0,00 | 0,0% |
| REGIONALI: | 79.977.712,94 | 92,1% |
| PROVINCIALI: | 6.815.753,61 | 7,9% |
| COMUNALI: | 0,00 | 0,0% |
| ALTRE RISORSE PUBBLICHE: | 0,00 | 0,0% |
| PRIVATE: | 0,00 | 0,0% |
| DA REPERIRE: | 0,00 | 0,0% |
| | <hr/> | |
| | 86.793.466,55 | |

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Secondo Atto Integrativo Trasporti

| | U.E. | F.A.S. | Statali | Regionali | Provinciali | Comunali | Altre Pubbliche | Private | Da Reperire |
|-----------------------------|------|--------|---------|---------------|--------------|----------|-----------------|---------|-------------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIALE | | | | 79.977.712,94 | 6.815.753,61 | | | | |
| | | | | 79.977.712,94 | 6.815.753,61 | | | | |

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Secondo Atto Integrativo Trasporti

| | PROGETTI | | INVESTIMENTI | | COSTI REALIZZATI | |
|-----------------------------|----------|--------|---------------|--------|------------------|--------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIALE | 1 | 100,0% | 86.793.466,55 | 100,0% | 85.865.431,55 | 100,0% |
| | 1 | | 86.793.466,55 | | 85.865.431,55 | |

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Secondo Atto Integrativo Trasporti

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

| Funzionalità | | | |
|---|----------|----------|----------------------|
| | Conclusa | 1 | 86.793.466,55 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1 | 86.793.466,55 |
| Totali per: Realizzazione di opere pubbliche | | 1 | 86.793.466,55 |

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione