



REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CASTRO DALLA LOC. COGNAIA FINO AL PONTE DELLA PARATA E DEL TORRENTE BICCHIERAIA DALLA LOC. LA PACE ALLA CONFLUENZA NEL COMUNE DI AREZZO

CUP: D13H20000190002

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

CODICE PROGETTO: DODS2019AR0002

ELABORATI PROGETTUALI - STRALCIO FUNZIONALE 1 PP01B - CRONOPROGRAMMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. MARIANNA BIGIARINI

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

MANDATARIO



Via Aretina 167/b
Firenze (FI) 50136
tel. 055.6587050
info@studiohydrogeo.it

MANDANTE



Lungarno Guido Reni, 55
San Giovanni Valdarno (AR) 52027
tel. 055.9155832
info@ghea.it

MANDANTE



Viale Colombo, 9bis
Marina di Carrara (MS) 54033
tel. 0585.1812375
info@tecnocreo.it

MANDANTE



Via Masaccio, 242
Firenze (FI) 50132
tel. 055.577860
ing.cantinileonardo@gmail.com

REV.

DATA EMISSIONE

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

A

DICEMBRE 2020

G.GAZZINI

G.GAZZINI

G.GAZZINI

		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse
1		Messa in sicurezza Torrente Castro e Bicchieraia	888 g	mar 01/06/21	dom 05/11/23		
2		Torrente Bicchieraia	270 g	mar 01/06/21	ven 25/02/22		
3		Predisposizione Cantiere	10 g	mar 01/06/21	gio 10/06/21		1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
4		Scavo e Riprofilatura da Sez 00229 a Ponte Privato	15 g	ven 11/06/21	ven 25/06/21	3	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
5		Posa Scogliera da Sez 00229 a Ponte Privato	15 g	ven 18/06/21	ven 02/07/21		2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
6		Scavo e Riprofilatura da Ponte Privato a Ponte di Vicchio	30 g	sab 03/07/21	dom 01/08/21	5	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
7		Posa Scogliera da Ponte Privato a Ponte di Vicchio	30 g	mar 13/07/21	mer 11/08/21	8	2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
8		Sovralzo muro esistente in c.a.	10 g	sab 03/07/21	lun 12/07/21	5	1 Betoniera;1 Pompa
9		Scavo e Riprofilatura da Ponte di Vicchio a ponte Castelsecco	17 g	gio 12/08/21	sab 28/08/21	7	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
10		Posa Scogliera da Ponte di Vicchio a ponte Castelsecco	22 g	dom 22/08/21	dom 12/09/21	11	2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
11		Nuovo muro in c.a.	10 g	gio 12/08/21	sab 21/08/21	7	1 Betoniera;1 Pompa
12		Scavo e Riprofilatura da Ponte di Castelsecco a Ponte Via Sanzio	100 g	lun 13/09/21	mar 21/12/21	10	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
13		Posa Scogliera da Ponte di Castelsecco a Ponte Via Sanzio	100 g	mar 28/09/21	mer 05/01/22	14	2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
14		Nuovo muro in c.a.	15 g	lun 13/09/21	lun 27/09/21	10	1 Betoniera;1 Pompa
15		Scavo e Riprofilatura da Ponte Via Sanzio a confluenza Castro	50 g	gio 06/01/22	gio 24/02/22	13	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
16		Posa Scogliera da Ponte Via Sanzio a confluenza Castro	40 g	lun 17/01/22	ven 25/02/22		2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
17		Torrente Castro da Confluenza a Parata	158 g	sab 26/02/22	mar 02/08/22		
18		Realizzazione Nuovi Muri contenimento	120 g	sab 26/02/22	sab 25/06/22	16	1 Betoniera;1 Pompa
19		Scavo e riprofilatura	30 g	dom 26/06/22	lun 25/07/22	18	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
20		Posa Scogliera	30 g	lun 04/07/22	mar 02/08/22		1 Escavatore 250 q.li;2 Autocarri 4 Assi
21		Torrente Castro	460 g	mer 03/08/22	dom 05/11/23		
22		Scavo e Riprofilatura da Inizio a Ponte Via Redi	120 g	mer 03/08/22	mer 30/11/22	20	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
23		Posa Scogliera da Inizio a Ponte Via Redi	60 g	dom 02/10/22	mer 30/11/22	24	2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
24		Nuovo muro in c.a.	60 g	mer 03/08/22	sab 01/10/22	20	1 Betoniera;1 Pompa
25		Scavo e Riprofilatura da Ponte Via Redi a Ponte Via Calò	100 g	gio 01/12/22	ven 10/03/23	22;23	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
26		Posa Scogliera da da Ponte Via Redi a Ponte Via Calò	60 g	mar 10/01/23	ven 10/03/23		2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
27		Scavo e Riprofilatura da Ponte Via Calò a Ponte Via Anconetana	70 g	sab 11/03/23	ven 19/05/23	26	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
28		Posa Scogliera da Ponte Via Calò a Ponte Via Anconetana	60 g	lun 20/03/23	gio 18/05/23		2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li
29		Nuovo muro in c.a.	20 g	sab 20/05/23	gio 08/06/23	27	1 Betoniera;1 Pompa
30		Nuovo muro in c.a.	30 g	ven 09/06/23	sab 08/07/23	29	1 Betoniera;1 Pompa
31		Scavo e Riprofilatura da Ponte Via Anconetana a confluenza	120 g	dom 09/07/23	dom 05/11/23	30	1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li
32		Posa Scogliera da Ponte Via Anconetana a confluenza	60 g	mer 06/09/23	sab 04/11/23		2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li

Progetto: Cronoprogramma
Data: mar 29/12/20

Attività Divisione

Cardine Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale Solo-durata

Riepilogo manuale Solo-fine

Attività esterne Cardine esterno

Avanzamento manuale

Scadenza Avanzamento

Avanzamento manuale

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li

1 Betoniera;1 Pompa

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li

1 Betoniera;1 Pompa

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

1 Betoniera;1 Pompa

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li

1 Betoniera;1 Pompa

1 Betoniera;1 Pompa

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li

1 Betoniera;1 Pompa

1 Betoniera;1 Pompa

1 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 150 q.li

2 Autocarri 4 Assi;1 Escavatore 250 q.li

Pagina 1