

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

APQ : Asili nido - III Atto Integrativo

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	8
	Verificati	1
		<hr/>
		9

INVESTIMENTI:	6.564.740,18	
COSTI REALIZZATI:	6.564.740,18	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	6.597.001,41	100,5% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	6.533.871,53	99,53% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	78.188,48	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	4.791.852,58	72,1%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	1.677.116,47	25,2%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	173.959,61	2,6%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	6.642.928,66	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

## APQ: Asili nido - III Atto Integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		1.218.229,17				142.889,61	173.959,61		
PROVINCIA FIRENZE		1.650.110,34				986.583,16			
PROVINCIA GROSSETO		72.043,43				5.656,57			
PROVINCIA LIVORNO		655.999,13				180.388,41			
PROVINCIA LUCCA		599.689,42				150.310,58			
PROVINCIA PRATO		595.781,09				211.288,14			
		<b>4.791.852,58</b>				<b>1.677.116,47</b>	<b>173.959,61</b>		

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

## APQ: Asili nido - III Atto Integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	2	22,2%	1.493.601,00	22,8%	1.493.601,00	22,8%
PROVINCIA FIRENZE	2	22,2%	2.636.693,50	40,2%	2.636.693,50	40,2%
PROVINCIA GROSSETO	1	11,1%	76.315,06	1,2%	76.315,06	1,2%
PROVINCIA LIVORNO	2	22,2%	801.061,39	12,2%	801.061,39	12,2%
PROVINCIA LUCCA	1	11,1%	750.000,00	11,4%	750.000,00	11,4%
PROVINCIA PRATO	1	11,1%	807.069,23	12,3%	807.069,23	12,3%
	9		6.564.740,18		6.564.740,18	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

APQ: Asili nido - III Atto Integrativo

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

<b>Chiusura Intervento</b>			
	Conclusa	1	1.710.693,50
		<hr/>	
		1	<b>1.710.693,50</b>
<b>Funzionalità</b>			
	Conclusa	8	4.854.046,68
		<hr/>	
		8	<b>4.854.046,68</b>
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<hr/>	
		9	<b>6.564.740,18</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione