

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2012

APQ : Settimo Atto integrativo trasporti

NUMERO INTERVENTI :	Verificati	5
		<hr/>
		5

INVESTIMENTI:	82.635.354,90	
COSTI REALIZZATI:	52.436.768,17	63,5% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	79.501.679,37	96,2% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	52.322.792,60	99,78% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	6.709.596,64	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	20.989.928,54	23,5%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	65.686.973,00	73,5%
PROVINCIALI:	168.050,00	0,2%
COMUNALI:	2.500.000,00	2,8%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	89.344.951,54	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2012

APQ: Settimo Atto integrativo trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE		4.800.000,00		9.000.000,00	168.050,00				
PROVINCIA PISA		4.689.928,54		30.647.000,00					
PROVINCIA PRATO		2.500.000,00				2.500.000,00			
PROVINCIA SIENA		9.000.000,00		26.039.973,00					
		20.989.928,54		65.686.973,00	168.050,00	2.500.000,00			

Direzione Generale Presidenza

Areaa di Coordinamento Risorse Finanziarie

Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2012

APQ: Settimo Atto integrativo trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	2	40,0%	13.968.050,00	16,9%	4.331.455,25	8,3%
PROVINCIA PISA	1	20,0%	35.336.928,54	42,8%	34.536.928,54	65,9%
PROVINCIA PRATO	1	20,0%	5.000.000,00	6,1%	4.618.542,33	8,8%
PROVINCIA SIENA	1	20,0%	28.330.376,36	34,3%	8.949.842,05	17,1%
	5		82.635.354,90		52.436.768,17	

Direzione Generale Presidenza

Area di Coordinamento Risorse Finanziarie

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2012

APQ: Settimo Atto integrativo trasporti

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Progettazione Definitiva	Conclusa	1	9.000.000,00
		1	9.000.000,00
Esecuzione Lavori	In corso	2	33.330.376,36
		2	33.330.376,36
Collaudo	In corso	1	4.968.050,00
		1	4.968.050,00
Funzionalità	In corso	1	35.336.928,54
		1	35.336.928,54
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		5	82.635.354,90

Direzione Generale Presidenza

Areaa di Coordinamento Risorse Finanziarie

Settore Controllo Strategico e di Gestione