



REGIONE TOSCANA

**Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento della
Programmazione FAS 1999-2006**

(Intesa Istituzionale di Programma del 3 marzo 1999)

Giugno 2025

Programmazione 1999-2006

Identificazione

Intesa Istituzionale di Programma	Programmazione	1999-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2024

Premessa

Il Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento della programmazione FAS 1999-2006 è redatto secondo quanto specificato nella Circolare dell'ottobre 2010 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione generale Politica regionale unitaria nazionale - Ministero per lo Sviluppo Economico, in coerenza con i dati presenti nel sistema di monitoraggio (SGP).

Tale relazione è redatta secondo il formato standard indicato nelle Linee guida dell'ACT¹, in coerenza con i dati presenti nel Sistema nazionale monitoraggio (SNM)

“Il Manuale Operativo sulle Procedure di monitoraggio delle Risorse FAS” allegato alla suddetta Circolare fornisce le modalità per attuare il processo di monitoraggio per l'attuazione del ciclo di programmazione degli APQ 2000-2006.

Annualmente, entro il 30 giugno, l'Amministrazione regionale presenta, alle competenti Divisioni del DPS, il Rapporto Annuale di Esecuzione relativo all'anno precedente.

Il Rapporto contiene una sintesi dello stato di avanzamento della programmazione FAS 1999-2006.

¹ Si fa riferimento all'Allegato B delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DI 34/2019) trasmesso con la Nota dell'ACT del 16/9/2021 (ALLEGATO_3 alct. AICT. REGISTRO UFFICIALE. U.0012562.16-09-2021).

Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nel marzo del 1999 la Regione Toscana ha sottoscritto con il Governo centrale l'Intesa Istituzionale di programma, con la quale si è dato avvio all'impiego delle risorse destinate al riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della regione, individuando i settori di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impegnare.

Inizialmente gli obiettivi dell'Intesa istituzionale prevedevano interventi nei seguenti settori:

- Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;
- Beni e attività culturali;
- Attuazione del piano di programmazione sanitaria;
- Infrastrutture e trasporti;
- Azioni di sviluppo economico e locale.

L'obiettivo della **Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche** ha costituito la priorità assoluta in quanto la presenza di disequilibrio e di degrado espongono ed espongono a tutt'oggi il territorio toscano a ricorrenti calamità quali alluvioni, frane, siccità, degrado qualitativo. I problemi idrici hanno sempre determinato il costante permanere di condizioni di rischio non solo in termini di incolumità della popolazione, ma anche in termini di precarietà delle attività umane presenti nel territorio. Tali condizioni, hanno richiesto nel corso degli anni l'impegno della regione ad effettuare interventi e azioni che hanno garantito, da un lato, il recupero ed il superamento delle criticità, dall'altro la prevenzione dei rischi dovendo talvolta intervenire in situazioni di emergenza dovute a improvvise situazioni di calamità naturali. Le finalità procedurali iniziali sono state indirizzate alla realizzazione di specifici interventi di carattere idraulico e idrologico attraverso il ripristino di condizioni di "naturalità" nei servizi idrografici nonché al recupero e al mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamica dei sistemi naturali.

Il primo APQ "Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche" è stato firmato il 18 Maggio del 1999.

L'obiettivo dei **Beni e attività culturali** ha posto tale settore come asse portante a supporto del sistema produttivo nazionale e regionale, rendendo necessarie l'attivazione di azioni a supporto della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Per il raggiungimento di questo obiettivo l'azione congiunta tra Regione e Governo si è realizzata attraverso la razionalizzazione della spesa e l'orientamento delle scelte politiche di investimento che hanno privilegiato la promozione e lo sviluppo di investimento, di infrastrutture e servizi culturali a scala regionale e nazionale, anche attraverso il coordinamento delle politiche per il recupero dei beni culturali in collaborazione con Sovrintendenza, privati e enti locali.

Il primo APQ "Beni Culturali" è stato firmato il 16 Dicembre 1999.

L'obiettivo **Attuazione del piano di programmazione sanitaria** si proponeva di rendere il sistema socio sanitario più efficiente per dare una risposta adeguata ai bisogni della popolazione concretizzando le finalità al raggiungimento di obiettivi prioritari quali:

- il processo di riorganizzazione generale della rete ospedaliera regionale;
- il potenziamento della rete delle residenze sanitarie assistenziali;
- la realizzazione di strutture di strutture residenziali o semi residenziali per il settore di psichiatria;
- interventi relativi al settore materno infantile e gli interventi strettamente correlati al processo di riorganizzazione delle Aziende sanitarie del territorio.

L'APQ "Attuazione del piano di programmazione sanitaria" è stato firmato il 3 Marzo 1999.

Nel dicembre del 2002 la conferenza Stato-Regioni ha sancito un accordo sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento nel settore della sanità che disciplina, fra l'altro, i tempi e le modalità per le attività di monitoraggio; tale accordo ha previsto l'applicazione dei contenuti anche ai progetti inseriti nell'ambito dell'Intese istituzionali di Programma e pertanto da parte del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di

Solidarietà della regione toscana il monitoraggio degli interventi previsti nell'APQ non è stato più effettuato seguendo le regole e modalità previste dall'Intesa ma bensì utilizzando procedure previste nell'accordo della Conferenza Stato-Regioni.

L'ultima sessione di monitoraggio effettuata utilizzando il sistema di monitoraggio APQ risale al 31.12.2002; dopo tale data l'ufficio regionale che ha il coordinamento del sistema di monitoraggio di tutti gli APQ afferenti l'Intesa Istituzionale di Programma non ha ricevuto più dati aggiornati sull'avanzamento dei progetti inseriti nell' APQ "Attuazione del piano di programmazione sanitaria"; alla luce di quanto sopra, nelle tabelle e nelle analisi dei singoli strumenti che compongono questo Rapporto Annuale di Esecuzione, il suddetto APQ non verrà trattato.

L'obiettivo **Infrastrutture e trasporti** è stato finalizzato all'adeguamento del sistema infrastrutturale attraverso politiche di intervento tese a:

consolidare e migliorare le prestazioni del sistema infrastrutturale;

garantire le risorse pubbliche prioritariamente verso il sistema della manutenzione;

il potenziamento tecnologico e la ristrutturazione dei sistemi infrastrutturali;

interventi con forti elementi di innovazione e di ricerca, capaci di produrre occupazione qualificata e innalzare il livello di competitività generale dell'industria toscana.

Nel corso degli anni al raggiungimento dell'obiettivo sono stati ricondotti progetti veramente importanti sia in termini di investimenti previsti che per importanza strategica che è andata oltre l'ambito territoriale regionale (potenziamento A1, Variante di Valico, adeguamento tre corsie tratta toscana A1, Alta Velocità, nodo ferroviario di Firenze).

L' APQ "Infrastrutture di trasporto" è stato firmato il 24 Maggio del 2000.

L'obiettivo **Azioni di sviluppo economico e locale** è stato mirato all'individuazione e all'attuazione di azioni di sviluppo locale correlate agli strumenti della programmazione negoziata attivati nel territorio regionale.

Successivamente le delibere annuali del CIPE di ripartizione delle risorse FAS alle Amministrazioni regionali hanno "di fatto" aggiornato l'intesa prevedendo finanziamenti anche in settori non previsti tra gli obiettivi iniziali dell'intesa. In particolare si sono aggiunti i settori della **Ricerca**, della **Società dell'Informazione** e delle **infrastrutture per l'adolescenza e l'infanzia** che mediante appositi APQ hanno programmato risorse FAS a partire dalla delibera CIPE 17/02.

L' **APQ "Politiche Giovanili"** del 2008 ha previsto la realizzazione di un programma pluriennale di interventi capaci di incidere positivamente nell'ambito delle politiche per i giovani della regione Toscana e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale e operativa; gli obiettivi principali dell' APQ sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei giovani e alla valorizzazione del loro ruolo e apporto nella società attraverso iniziative finalizzate a sviluppare risorse e potenzialità, promuovere opportunità di crescita e di partecipazione.

L'APQ, che non prevede l'utilizzo di risorse FAS, è finanziato dal fondo nazionale delle politiche giovanili, da risorse regionali e di altri soggetti pubblici e da soggetti privati.

In sede di stipula i progetti inseriti nella sezione attuativa dell' APQ facevano riferimento agli stanziamenti relativi all'annualità 2007, mentre nella sezione programmatica furono indicati gli assi e le stime dei costi delle annualità 2008 e 2009.

L' APQ è stato regolarmente monitorato secondo le disposizioni previste dall'Intesa Istituzionale di programma fino alla sessione di monitoraggio del 31.12.2009; a tale data la situazione dell'Accordo risultava essere la seguente:

Progetti	Investimenti	Costi Realizzati	Impegni	Pagamenti
243	16.410.821,47	13.658.108,74	18.541.789,76	11.970.731,79

RISORSE					
Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private
7.636.000,00	3.632.000,00	2.400.172,10	6.950.947,51	6.950.947,51	3.852.963,33

Con il passaggio al sistema di monitoraggio SGP (sessione di monitoraggio 30 giugno 2010), che ha reso obbligatorio per tutti i progetti il CUP, a causa della particolarità, dell'elevato numero degli interventi programmati, dell'entità economica e delle tipologie dei soggetti attuatori, l'ufficio regionale responsabile dell'APQ non è riuscito a recuperare tutte le informazioni che il nuovo sistema richiedeva, non effettuando di conseguenza le regolari sessioni bimestrali di monitoraggio. Nonostante che in più occasioni siano stati avviati contatti con le strutture centrali (ministeri, sistema CUP) per la risoluzione delle problematiche, ad oggi il recupero delle informazioni non è stato ancora raggiunto e quindi le informazioni in termini di progetti, valori economico-finanziario e al 31.12.2021 è la seguente:

Progetti	Investimenti	Costi Realizzati	Impegni	Pagamenti
127- Chiusi	7.300.681,03	7.296.519,36	7.300.681,03	7.296.519,36
247-Monitorati	31.718.049,96	20.704.706,74	23.781.857,23	19.805.383,25
374	39.018.730,99	28.001.226,10	31.082.538,26	27.101.902,61

RISORSE					
Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private
11.790.000,00	5.460.000,00	2.715.202,63	11.609.908,18	2.596.609,22	5.874.110,96

Alla luce di quanto detto e in considerazione del fatto che a partire dall'annualità 2010 le erogazioni dei fondi previsti dal Ministero delle Politiche Giovanili non saranno più regolamentate dallo strumento APQ, nelle tabelle e nelle analisi dei singoli strumenti che compongono questo Rapporto Annuale di Esecuzione, il suddetto APQ non verrà trattato.

Nel corso del 2021 è stato approvato con la delibera CIPESS 26/2021 il nuovo "Piano sviluppo e coesione" nel quale come previsto dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Decreto Crescita) sono confluiti nella sezione ordinaria i documenti programmatori del FSC 2000/2006 (Accordi di Programma Quadro), 2007/2013 (PAR FSC) e 2014/2020 (Piani Stralcio), per un valore complessivo di 1.078,66 mil.

Il passaggio dei progetti del periodo di programmazione FSC 2000/2006, che erano parte integrante dell'Intesa Istituzionale della Toscana, al nuovo Piano di sviluppo e coesione ha determinato una rimodulazione dell'Intesa Istituzionale. Nel Rapporto Annuale di Esecuzione 2020 gli APQ sottoscritti e monitorati erano **42** (22 con tutti gli interventi già conclusi), raggruppati in **7** settori per complessivamente 1.114 progetti con un investimento complessivo pari a 13.712,3 milioni di euro come sotto rappresentato:

SETTORE	APQ	PROGETTI	INVESTIMENTI
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	6	307	598,5
Beni e attività culturali	6 (6 Conclusi)	230	251,8
Infrastrutture e Trasporti	9	167	12.169,8
Azioni di sviluppo economico e locale	8 (4 Conclusi)	297	561,8
Infrastrutture per l'infanzia e l'adolescenza	4 (3 Conclusi)	57	25,1
Ricerca	4 (4 Conclusi)	37	64,4
Società dell'Informazione	5 (5 Conclusi)	19	40,9
Totale complessivo	42	1.114	13.712,3

Nel RAE in esame relativo all'anno 2024 i 22 Apq monitorati comprendono 496² progetti per investimenti pari a 13.989,2 milioni di euro; dei 22 Apq rimasti nell' Intesa Istituzionale 13 hanno tutti i progetti posti nello stato di concluso (per un totale di 98 progetti).

APQ	PROGETTI CHIUSI		PROGETTI IN MONITORAGGIO		TOTALI PROGETTI	TOTALE INVESTIMENTI
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti		
TOSAP - Asili nido - III Atto Integrativo (Chiuso)	1	750.000,00			1	750.000,00
TOSBC - Beni culturali (Chiuso)	69	63.411.731,91			69	63.411.731,91
TOSBD - Primo Atto Integrativo Beni Culturali (Chiuso)	2	194.804,50			2	194.804,50
TOSBE - Secondo Atto Integrativo Beni Culturali (Chiuso)	1	99.960,00			1	99.960,00
TOSBF - Terzo Atto Integrativo Beni Culturali (Chiuso)	1	1.200.000,00			1	1.200.000,00
TOSBG - Quarto Atto integrativo Beni culturali (Chiuso)	6	9.315.965,22			6	9.315.965,22
TOSBH - Quinto Atto integrativo Beni Culturali (Chiuso)	2	6.401.800,00			2	6.401.800,00

²Nel corso dell'anno 2024 i tre progetti (TOSTR060003, TOSTR060004 e TOSTS010064A2A) sono stati annullati.

TOSDQ - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Il Atto Integrativo			2	8.000.000,00	2	8.000.000,00
TOSDR - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo			3	2.463.308,66	3	2.463.308,66
TOSDS - Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	192	175.173.858,15	7	47.836.784,96	199	223.010.643,11
TOSPV - Secondo Accordo Integrativo Infrastrutturale Patti Territoriali	23	111.790.691,03	26	155.282.652,85	49	267.073.343,88
TOSRA - Riserva Aree Urbane (Chiuso)	2	2.982.991,28			2	2.982.991,28
TOSRI - Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo	24	45.085.073,95	17	240.088.359,86	41	285.173.433,81
TOSRK - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo			4	10.650.743,51	4	10.650.743,51
TOSSJ - Societa' dell'Informazione - Atto Integrativo: Sviluppo nei Piccoli Comuni e nelle Comunità Montane (Chiuso)	4	12.395.445,32			4	12.395.445,32
TOSSN - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - IV ATTO INTEGRATIVO (Chiuso)	3	10.476.679,00			3	10.476.679,00
TOSTR - Infrastrutture di Trasporto	75	2.202.830.010,42	21	10.744.176.677,34	96	12.947.006.687,76
TOSTS - Primo Atto Integrativo Trasporti	5	20.478.189,38			5	20.478.189,38
TOSTT - Secondo Atto Integrativo Trasporti			1	86.793.466,55	1	86.793.466,55
TOSTW - Quinto Atto Integrativo Trasporti (Chiuso)	1	131.332,36			1	131.332,36
TOSTX - Sesto Atto integrativo Trasporti	2	2.845.765,48	1	19.467.596,90	3	22.313.362,38
TOSTY - Settimo Atto integrativo trasporti	1	8.861.451,48			1	8.861.451,48
Totale complessivo	414	2.674.425.749,48	82	11.314.759.590,63	496	13.989.185.340,11

Da segnalare che nell'Intesa Istituzionale di Programma risultano ancora risorse finanziarie FSC per 89 milioni di euro relativi alla delibera CIPE antecedenti al 2000 che non sono rientrate nel nuovo Piano FSC; 39,5 milioni di euro sono allocate nell'Apq TOSPV – Secondo Accordo Integrativo Infrastrutturale Patti Territoriali ancora in monitoraggio mentre le rimanenti fanno riferimento ad Apq conclusi.

Il presente rapporto riguarderà solo gli Apq che al 31 dicembre 2024 hanno ancora progetti in monitoraggio:

APQ	PROGETTI CHIUSI		PROGETTI IN MONITORAGGIO		TOTALI PROGETTI	TOTALE INVESTIMENTI
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti		
TOSDQ - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Il Atto Integrativo			2	8.000.000,00	2	8.000.000,00
TOSDR - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo			3	2.463.308,66	3	2.463.308,66
TOSDS - Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	192	175.173.858,15	7	47.836.784,96	199	223.010.643,11
TOSPV - Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali	23	111.790.691,03	26	155.282.652,85	49	267.073.343,88
TOSRI - Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo	24	45.085.073,95	17	240.088.359,86	41	285.173.433,81
TOSRK - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo			4	10.650.743,51	4	10.650.743,51
TOSTR - Infrastrutture di Trasporto	75	2.202.830.010,42	21	10.744.176.677,34	96	12.947.006.687,76
TOSTT - Secondo Atto Integrativo Trasporti			1	86.793.466,55	1	86.793.466,55
TOSTX - Sesto Atto integrativo Trasporti	2	2.845.765,48	1	19.467.596,90	3	22.313.362,38
Totale complessivo	316	2.537.725.399,03	82	11.314.759.590,63	398	13.852.484.989,66

SETTORE	APQ	PROGETTI	INVESTIMENTI
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	5	249	529.298.129,09
Infrastrutture e Trasporti	3	100	13.056.113.516,69
Azioni di sviluppo economico e locale	1	49	267.073.343,88
Totale complessivo	9	398	13.852.484.989,66

Risultati e analisi dei progressi**Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma**

Codice APQ	Progetti/Numero	Totale Finanziamenti	Risorse U.E.	Risorse FSC	Risorse Statali	Risorse Regionali	Risorse Provinciali	Risorse Comunali	Altre Risorse Pubbliche	Risorse Private	Risorse da reperire
TOSDQ	2	9.210.000,00	-	-	1.374.768,00	7.435.232,00	-	-	400.000,00	-	-
TOSDR	3	2.463.308,66	-	-	900.970,41	-	1.562.338,25	-	-	-	-
TOSDS	199	231.317.069,57	-	15.112.174,58	131.684.987,39	2.276.438,68	638.988,35	3.047.812,77	3.434.728,82	75.121.938,98	-
TOSPV	49	267.073.343,88	-	70.702.718,34	-	-	-	-	-	196.370.625,54	-
TOSRI	41	285.776.203,30	1.070.256,89	-	29.013.540,54	42.296.091,18	-	1.380.292,47	225.114,85	211.790.907,37	-
TOSRK	4	10.650.743,51	-	-	7.000.000,00	-	-	932.834,21	130.000,00	2.587.909,30	-
TOSTR	96	12.953.067.132,37	28.056.948,53	-	5.720.845.198,69	91.859.552,82	9.006.399,88	34.285.592,67	1.414.776.078,72	5.227.229.361,03	427.008.000,00
TOSTT	1	86.793.466,55	-	-	-	79.977.712,94	6.815.753,61	-	-	-	-
TOSTX	3	22.480.062,00	-	-	16.182.596,90	3.597.465,10	1.700.000,00	1.000.000,00	-	-	-
Totale complessivo	398	13.868.831.329,84	29.127.205,42	85.814.892,92	5.907.002.061,93	227.442.492,72	19.723.480,09	40.646.532,12	1.418.965.922,42	5.713.100.742,22	427.008.000,00

Tabella 1 – Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2024

Il totale delle “Risorse da reperire” ammonta a 427.008.000,00 euro e riguarda il progetto : **TOSTR010048 – “S.G.C. Grosseto-Fano - Nodo di Olmo - Tratto S. Zeno – Arezzo”**

Avanzamento dell'Intesa – <i>Strumenti</i>	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
APQ Monitorati	9	13.853.694.989,62	85.814.892,92

Tabella 2 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2024

(per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie)

Rispetto al monitoraggio del 31 dicembre 2023 il valore complessivo espresso come totale delle fonti di finanziamento al netto delle economie ha avuto un decremento di 9 milioni (imputabile in parte agli APQ usciti dal presente monitoraggio perché conclusi ed in parte ai tre progetti annullati).

Avanzamento dell'Intesa – <i>Progetti</i>	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
attivi Progetti ³	82	11.315.969.590,63	39.486.599,90
– di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	54	11.158.053.007,59	
– di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	2	2.633.930,19	
– di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	26	155.282.652,85	39.486.599,90
Progetti chiusi	316	2.537.725.398,99	46.328.293,02
– di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	285	2.392.477.500,85	14.536.325,14
– di cui chiusi per l'acquisizione di beni e	8	33.475.207,11	575.849,44

³

Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progetti costituenti uno strumento in stato diverso da “Chiuso” o “Annullato”.

Avanzamento dell'Intesa – Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FSC
servizi			
– di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	23	111.790.691,03	31.216.118,44
Totale	398	13.853.694.989,62	85.814.892,92

Tabella 3 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2024

Da segnalare che il numero dei progetti conclusi è il 79,4%.

Avanzamento finanziario

Settore	Numero Progetti	Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	249	539.417.325,04	429.697.357,31	328.247.093,04
Infrastrutture e trasporti	100	13.062.340.660,92	11.140.985.366,99	9.323.929.446,59
Azioni di sviluppo economico locale	49	267.073.343,88	70.835.629,55	66.350.232,37
TOTALI	398	13.868.831.329,84	11.641.518.353,85	9.718.526.772,00

Tabella 4 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2024

La capacità di impegno, valutata come rapporto percentuale tra gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori e il valore complessivo dei finanziamenti è pari al 83,9%; per il settore **Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche** l'indice di realizzazione è pari a 79,7%, per il settore **Infrastrutture e trasporti** 85,3% per il settore **Azioni di sviluppo economico locale** 26,5%.

I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori rappresentano l' 83,5% degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai soggetti attuatori; per il settore **Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche** l'indice è pari a 76,4%, per il settore **Infrastrutture e trasporti** 83,7% per il settore **Azioni di sviluppo economico locale** 93,7%.

Avanzamento procedurale

Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento procedurale⁴ dei progetti in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie); sono stati considerati i progetti attivi (con stato diverso da concluso e annullato).

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione di Opere Pubbliche	Progettazione preliminare	2	1.550.970,41
	Altre Attività	2	18.129.606,21
	Progettazione definitiva	6	460.070.908,16
	Progettazione esecutiva	6	471.468.158,07
	Esecuzione lavori	7	600.281.468,84
	Collaudo	6	1.755.744.438,38
	Funzionalità	25	7.850.807.457,52
Totale		54	11.158.053.007,59

Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

⁴I progetti sono conteggiati considerando la fase "in corso" in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del rapporto. Nel caso in cui siano presenti più fasi "in corso" sarà considerata la prima fase dell'iter procedurale. Nel caso in cui tutte le fasi dell'iter siano "concluse" si considera il progetto nell'ultima fase dell'iter procedurale.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione di beni e servizi	Verifiche e controlli	2	2.633.930,19
Totale		2	2.633.930,19

Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Esecuzione investimenti	9	21.057.272,07
	Chiusura intervento	17	134.225.380,78
Totale		26	155.282.652,85

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

Avanzamento economico

Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento economico dell'Intesa in termini di dato cumulato.

Settore	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanz. – Economie)	Costo Realizzato	Economie
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	249	539.417.325,04	530.508.129,09	390.896.968,93	8.909.195,95
Infrastrutture di Trasporto	100	13.062.340.660,92	13.056.113.516,65	10.134.125.193,44	6.227.144,27
Azioni di sviluppo economico e locale	49	267.073.343,88	267.073.343,88	252.067.452,54	
Totale	398	13.868.831.329,84	13.853.694.989,62	10.777.089.614,91	15.136.340,22

Tabella 8 – Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2024

L'avanzamento economico, espresso come rapporto tra il valore del costo realizzato e il totale dei finanziamenti, per l'anno 2024, è pari al 77,7%.

Le economie rilevate ammontano complessivamente a 15.136.340,22 euro.

Stato di attuazione analitico degli APQ

Nella tabella seguente è indicato l'avanzamento procedurale e finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati nell'Intesa stessa.

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
TOSDQ - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - II Atto Integrativo	2	9.210.000,00	1.193.723,69	340.253,54
TOSDR - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo	3	2.463.308,66	900.645,42	899.176,11
TOSDS - Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche	199	231.317.069,57	199.331.934,65	188.930.466,20
TOSPV - Secondo Accordo Integrativo Infrastrutture Patti Territoriali	49	267.073.343,88	70.835.629,55	66.350.232,37
TOSRI - Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo	41	285.776.230,30	218.474.123,35	132.969.909,07
TOSRK - Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo	4	10.650.743,51	9.796.930,20	5.107.288,12
TOSTR - Infrastrutture di Trasporto	96	12.953.067.132,37	11.033.382.182,91	9.218.476.492,10
TOSTT - Secondo Atto Integrativo Trasporti	1	86.793.466,55	86.793.466,55	85.865.431,55
TOSTX - Sesto Atto integrativo Trasporti	3	22.480.062,00	20.809.717,53	19.587.522,94
Totale complessivo	398	13.868.831.329,84	11.641.518.353,85	9.718.526.772,00

Schede Accordi di Programma Quadro

Di seguito unitamente alle rappresentazioni tabellari si rappresentano i contributi delle strutture competenti sui progetti "in monitoraggio" e "sospesi" al 31 dicembre 2024.

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

APQ – TOSDS "Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche"

Firma accordo: 18 maggio 1999

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	185	156.759.367,10	192	175.173.858,15	
In monitoraggio	13	46.769.408,20	6	46.971.973,15	
Sospesi	1	864.811,21	1	864.811,21	
Non monitorati	0	0	0	0	
	199	204.393.586,51	199	223.010.643,11	
Investimenti		204.393.586,51		223.010.643,11	9,11%
Copertura Finanziaria		212.700.012,97		231.317.069,21	8,75%
Costi		190.779.937,85		190.836.083,90	0,03%
Costi Realizzati / Investimenti		93,34%		85,57%	
Impegni		199.374.382,59		199.331.934,65	-0,02%
Impegni / Investimenti		97,54%		89,38%	
Pagamenti		183.939.817,09		188.930.466,20	2,71%
Pagamenti / Impegni		92,26%		94,78%	
Economie		8.306.426,46		8.306.426,46	0,0%
Risorse FAS		15.112.174,58		15.112.174,58	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'APQ sottoscritto prevede interventi per i settori difesa del suolo e idrico, è finalizzato al recupero di condizioni di equilibrio idraulico e idrologico nel territorio della regione Toscana con particolare riferimento al bacino del fiume Arno e ai territori costieri e alla messa in sicurezza idraulica e idrogeologica delle aree a maggior rischio; l'accordo prevede inoltre il completamento dei piani di ripristino e di prevenzione avviati conseguentemente ad eventi alluvionali precedenti la stipula dell'accordo.

Nel settore delle risorse idriche l'accordo prevede il recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, la loro valorizzazione e tutela dei sistemi territoriali e ambientali con particolare riferimento al fiume Arno e al sistema Massaciuccoli -Versilia.

L' APQ è finanziato con i fondi della delibera CIPE 135 del 1999.

STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSDS2023 - Ripristino sezione idraulica ed adeguamento ponte

L'intervento si trova ancora nello stato di sospeso per mancanza di finanziamento.

TOSDS96a-Interventi di adeguamento del sistema fognario in loc. Ellera, Compiobbi e Girone:

l'intervento interessato dal finanziamento è relativo al solo agglomerato di Compiobbi nel Comune di Fiesole.

L'intervento è stato realizzato e collaudato da Acque Toscane e inserito nel PDI di Publiacqua dal 01/01/2022 in concomitanza all'acquisizione di Fiesole nel territorio dell'ATO3.

Le opere sono entrate in esercizio in data 30/12/2024 come da comunicazione prot. aziendale 1798 del 13/01/2025. (Publiacqua)

TOSDS96b-Sistemazione rete fognaria località Sieci con recapito impianto depurazione Pontassieve:

l'intervento, concluso a novembre 2019, si è reso necessario per collettare alcuni scarichi diretti dell'agglomerato "Sieci" nel comune di Pontassieve, che era sotto Procedura d'Infrazione, la n. 2017/2181.

Devono essere ancora quantificate e riprogrammate le economie (Publiacqua).

TOSDS96c-Collettamento fognario strada in Chianti con recapito nuovo impianto depurazione Impruneta:

il progetto è stato approvato in Conferenza di Servizi AIT.

È stato suddiviso in 2 macro-lavori, il primo consiste nel collegamento di tutti i reflui all'impianto di Impruneta ed è concluso ed in esercizio, il secondo (anch'esso suddiviso in ulteriori 4 lotti) consiste nella realizzazione di vari sollevamenti fognari nel capoluogo stesso e nella posa di reti di raccolta e collettori per raccogliere tutti gli scarichi diretti e collegarli al collettore è concluso e in esercizio. Oggetto del presente finanziamento è il solo lotto 1 (COLLETTORE STRADA IN CHIANTI-IDL IMPRUNETA) Il lavoro è concluso.

Devono essere ancora quantificate e riprogrammate le economie. (Publiacqua)

TOSDS3004-Ampliamento del depuratore di san Jacopo:

per tale intervento sono stati attivati lotti esecutivi finalizzati al potenziamento dell'impianto di depurazione di Pisa Nord – San Jacopo. La strategia che il Gestore ha adottato per garantire lo sviluppo degli interventi di ampliamento della capacità depurativa di "San Jacopo", è quella di eseguire lotti funzionali del più generale intervento previsto senza pregiudicare la funzionalità attuale e futura. Tale soluzione persegue la logica di rendere operativi nel più breve tempo

possibile sezioni impiantistiche in continuo sviluppo. Nell'anno 2018 sono stati completati gli interventi che hanno portato la potenzialità dell'impianto a 52.000 abitanti equivalenti (AE).

Riguardo l'ulteriore lotto per il potenziamento della capacità a 120.000 abitanti equivalenti (AE), il progetto è stato sottoposto a procedura di PAUR Regionale. L'avanzamento dell'intero intervento risulta a circa il 30%, avendo anticipato anche alcuni interventi sulla linea di trattamento esistente coerentemente alla funzionalità dell'impianto nella conformazione finale di progetto.

Nel febbraio 2022 è stato emesso il provvedimento conclusivo relativo al PAUR e sono state avviate le attività di redazione del progetto esecutivo, tenendo conto dei pareri e le prescrizioni derivanti dal procedimento autorizzativo. Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 è stata affidata, a seguito di procedura di scelta del contraente, l'attività di verifica della progettazione che è in corso di svolgimento.

Una volta terminate le attività di verifica da parte dei professionisti incaricati sarà possibile emettere il documento di validazione necessario ad avviare la fase dell'affidamento dei lavori. Le successive fasi seguiranno lo sviluppo della programmazione prevista nel Programma degli Interventi.

TOSDS3101-Schema riordino depurazione Pisa Nord:

Gli Enti Locali interessati, con il coordinamento della Regione Toscana, hanno sviluppato una proposta per il risanamento del lago e del padule di Massaciuccoli che ha affrontato problematiche nel loro insieme, pervenendo ad una preliminare individuazione di una serie di interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto antropico e di riduzione delle criticità connesse.

In tale quadro con l'Accordo di Programma Integrativo all'Accordo Quadro PANGEA sono stati erogati fondi per l'adeguamento del depuratore di San Jacopo a Pisa. È prevista la realizzazione di collettori fognari per la dismissione di impianti e vettoriamento a depurazione di frazioni dei comuni di Pisa, Vecchiano e San Giuliano Terme. Per quanto riguarda l'intervento relativo alla realizzazione delle fognature Oltreserchio e dismissione del depuratore di Vecchiano, è stata attuata una modifica sul trasferimento reflui fra ATO1-Lucca e ATO2 per cui la restante parte dell'intervento non è stato realizzato. Tale intervento consisteva nel collettamento dei reflui dall'Oltreserchio lucchese verso il Depuratore di S. Jacopo e ulteriori estensioni di piccoli centri abitati lungo lo sviluppo del collettore fognario. Essendo venuta meno la volontà di collegare l'Oltreserchio lucchese verso Pisa, non risulta più in essere tale intervento di collegamento. Relativamente all'intervento di dismissione del depuratore di Migliarino, sono stati completati i lavori nell'anno 2010 e risultano completati anche gli interventi di realizzazione della fognatura nera nelle frazioni di Arena-Metato e Madonna dell'Acqua nel Comune di San Giuliano Terme per il convogliamento a depurazione verso l'IDL Pisa Nord.

Si propone la chiusura nel prossimo monitoraggio utile.

TOSDS4003-Adeguamento scarico di Campiglia d'Orcia, zona Poderaccio:

progetto definitivo concluso e inviato in presso l'Autorità Idrica Toscana. Siamo in attesa della conclusione della Conferenza dei servizi perché venga approvato.

APQ TOSDR - "Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche I atto integrativo difesa del suolo"**Firma accordo integrativo: 22 dicembre 2006**

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi			-	-	
In monitoraggio	0	0,00	1	912.338,25	
Sospesi	2	1.550.970,41	2	1.550.970,41	
Non monitorati	1	912.338,25	0	0,00	
	3	2.463.308,66	3	2.463.308,66	
Investimenti		2.463.308,66		2.463.308,66	-
Copertura Finanziaria		2.463.308,66		2.463.308,66	-
Costi		865.532,23		899.176,11	3,89%
Costi Realizzati /Investimenti		35,1%		36,50%	
Impegni		884.785,42		900.645,42	1,79%
Impegni / Investimenti		35,9%		36,56%	
Pagamenti		865.532,23		899.176,11	3,89%
Pagamenti / Impegni		97,8%		99,84%	
Economie		0		0	-
Risorse FAS		0		0	-
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il 18 maggio 1999, la Regione Toscana ha sottoscritto con lo Stato l'Accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, finalizzato al recupero progressivo di condizioni di equilibrio idraulico e idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. Il 22 dicembre 2006 è stato sottoscritto il I atto integrativo dell'Accordo di programma Quadro Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, che prevedeva, nello specifico, n. 13 interventi cofinanziati con le risorse di cui alle Delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005.

STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSDR8 - Ombrone Pistoiese - 1° stralcio 2° lotto

L'intervento risulta ancora in stato di "Sospeso" in quanto permane l'assenza delle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

TOSDR9 - Casse di espansione di Poppi 2 e Bibbiena 2 - 2° stralcio 1° lotto

L'intervento risulta ancora in stato di "Sospeso" in quanto permane l'assenza delle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

TOSDR3b - Interventi per la messa in sicurezza della valdichiana Senese-Intervento in Comune di Chiusi-II stralcio

L'intervento è concluso.

In fase di verifica contabile/procedurale con il Comune per poter chiudere l'intervento.

APQ TOSDQ ; “Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Il Atto Integrativo”
Firma accordo integrativo : 29/11/2007

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
In monitoraggio					
Sospesi	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	
Non monitorati					
	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00	
Investimenti		8.000.000,00		8.000.000,00	0,0%
Copertura Finanziaria		9.210.000,00		9.210.000,00	0,0%
Costi		340.253,54		340.253,54	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		4,25%		4,25%	
Impegni		1.193.723,69		1.193.723,69	0,0%
Impegni / Investimenti		14,9%		14,9%	
Pagamenti		340.253,54		340.253,54	0,0%
Pagamenti / Impegni		28,5%		28,5%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		0		0	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Il 18 maggio 1999, la Regione Toscana ha sottoscritto con lo Stato l'Accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, finalizzato al recupero progressivo di condizioni di equilibrio idraulico e idrogeologico nel territorio della Regione Toscana. Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il II atto integrativo dell'Accordo di programma Quadro Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, che prevedeva, nello specifico, tre interventi già inseriti negli strumenti di programmazione dell'Autorità di Bacino del fiume Arno e della Regione Toscana, denominati **DQ1 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-I lotto**, **DQ2 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-II lotto** e **DQ3 Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-III lotto**. Si tratta degli interventi di previsti nel sistema di casse di espansione di Figline Valdarno.

Alla sottoscrizione dell'APQ erano previste risorse di cui alle delibere CIPE 3 del 2006.

STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSDQ2 - Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-II Lotto)

L'intervento, ad oggi in fase di attuazione, risulta sospeso su questa linea di monitoraggio in quanto finanziato con l'Accordo Aree Metropolitane del 2015: lo stesso viene monitorato sempre tramite il sistema SGP nella sezione Del.32/2015 Aree Metropolitane con il codice 09IR007/G4.

TOSDQ3 -Casse di espansione Pizziconi e Restone in Comune di Figline Valdarno (FI)-III Lotto)

L'intervento, a suo tempo è stato sospeso per mancanza di finanziamenti. Ad oggi lo stesso è in fase di attuazione per un primo lotto ed in aggiudicazione per un secondo; continua ad essere sospeso su questa linea di monitoraggio in quanto essendo stato finanziato con l'Accordo Aree Metropolitane del 2015, lo stesso viene monitorato sempre tramite il sistema SGP nella sezione Del.32/2015 Aree Metropolitane con il codice 09IR010/G4_1 e 09IR010/G4_2.

Su questi interventi non sono previste attività per il ripristino su questa linea di monitoraggio, in quanto seguono il monitoraggio relativo alla linea di finanziamento di appartenenza.

APQ TOSRI – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche”**Firma accordo integrativo: 19 dicembre 2002**

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	22	44.004.639,80	24	45.085.073,95	
In monitoraggio	16	209.365.410,14	14	209.067.714,01	
Sospesi	3	31.020.645,85	3	31.020.645,85	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	41	284.390.695,79	41	285.173.433,81	
Investimenti		284.390.695,79		285.173.433,81	0,28%
Copertura Finanziaria		284.993.465,28		285.776.203,30	0,27%
Costi		176.386.191,50		191.861.977,02	8,77%
Costi Realizzati / Investimenti		62,02%		67,28%	
Impegni		218.966.726,46		218.474.123,35	-0,22%
Impegni / Investimenti		77,00%		76,61%	
Pagamenti		133.467.930,04		132.969.909,07	-0,37%
Pagamenti / Impegni		60,95%		60,86%	
Economie		602.769,49		602.769,49	0,0%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'integrativo prevede esclusivamente interventi relativi al settore idrico che, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Tutela dei corpi idrici superficiali sotterranei in modo da migliorare l'ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi.

- Ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee da renderle idonee all'approvvigionamento potabile, alla balneazione e alla vita dell'ambiente ittico.

- Ridurre drasticamente l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
- Assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio.
- Incentivare la riduzione dei consumi idrici ed il riutilizzo delle acque reflue depurate.
- Attuare il servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche.
- Favorire un più ampio ingresso e impegno di tecnologie, *know-how*, procedure e capitali nel settore e un più esteso ruolo nei meccanismi di mercato.

L'Accordo di programma individua una serie complessa di interventi che riguardano la tutela qualitativa delle acque con specifico riferimento ai corpi idrici pregiati prevedendo il cofinanziamento di interventi nei settori acquedotto, fognatura e depurazione.

Nel corso del 2024 sono state chiuse per fine lavori le seguenti schede:

TOSRI4034b-Completamento rete fognaria di via del Barcaio, con un valore di euro 527.468,11;

TOSRI4051-Programma di Interventi per l'autonomia idrica dell'isola d'Elba 2° fase-1° stralcio, con un valore di euro 552.966,04

Al 31.12.2024 il numero totale dei progetti è di 17 con una copertura finanziaria ed un investimento di 240.088.359,86 euro (nel 2023, 240.386.055,99 euro).

Quello dei 14 interventi "attivi" è pari a 209.067.714,01 euro (nel 2023, 209.365.410,14 euro).

L'indice di realizzazione degli interventi attivi, espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti, è pari a 56,16%. 6 hanno un indice di realizzazione superiore all'80%.

Nel 2024 i Costi Realizzati ammontano a 146.776.903,07 euro (nel 2023, 132.381.551,70 euro).

Gli Impegni giuridicamente assunti dai soggetti attuatori sono pari 173.389.049,4 euro (nel 2023, 174.962.086,66 euro) e i Pagamenti pari a euro 87.884.835,12 euro (nel 2023, 89.463.290,24 euro)

I dati tra i due anni che possono risultare discordanti, derivano dalla chiusura della schede RI4034b e RI4051.

Non risultano Economie

Al monitoraggio del 31 dicembre 2024 permangono nello stato di sospeso i seguenti progetti, per 31.020.645,85 euro di investimenti.

Situazione degli interventi sospesi:**TOSRI4003-Depuratore di Viareggio:**

sono previsti interventi di potenziamento dell'impianto per adeguamento dei parametri di uscita. Nell'aprile 2020 l'AIT aveva convocato la Conferenza dei Servizi, alla quale era stata invitata anche la Viareggio Patrimonio con la quale, durante l'ultimazione della progettazione, si era svolto un incontro preventivo in merito alla disponibilità delle aree agli esiti del quale il progetto è stato allineato. Il Progetto Definitivo è stato approvato in conferenza dei servizi da AIT con Decreto del D.G. n. 41 del 22/05/2020. In seguito è stato redatto il Progetto Esecutivo, la cui approvazione e validazione è stata conclusa il 21/05/2021.

In seguito si è proceduto alla gara per l'affidamento dei lavori che sono stati aggiudicati il 16/02/2022 e contrattualizzati il 21/06/2022. I lavori sono stati consegnati il 30/08/2022 e attualmente in fase di completamento, con un avanzamento dell'85% circa, con prevista completa conclusione per fine 2025.

Gli interventi **TOSRI4021-Manutenzione . della condotta sottomarina di adduzione all'isola d'Elba dal continente** e **TOSRI4022-Completamento delle opere strutturali per l'approvvigionamento idrico all'isola d'Elba** sono stati sospesi in quanto il gestore non ha avuto a disposizione da AIT e RT i relativi fondi.

Le risorse finanziarie extra tariffa erano state assegnate dalla Regione alla CM Elba e Capraia ormai estinta. È necessario fare una verifica dei fondi residui, di cui l'AIT ha richiesto diverse volte la riassegnazione in favore del Gestore Unico ASA S.p.A.. Come ipotesi di utilizzo di tali risorse, si sta valutando il cofinanziamento di progetti strategici per l'approvvigionamento idrico dell'Isola d'Elba, tra i quali il dissalatore in loc. Lido di Capoliveri.

Si provvederà alla chiusura nel monitoraggio di Giugno 2025, dopo la riprogrammazione delle Economie.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**TOSRI4006-Riorganizzazione della depurazione in Val di Nievole e tutela del Padule di Fucecchio:**

si tratta di vari interventi relativi alla riorganizzazione dei sistemi di fognatura e depurazione della Zona Valdinievole mediante l'accentramento al polo di depurazione del "Comprensorio del Cuoio". Lo sviluppo degli interventi risulta articolato in vari lotti che andremo di seguito a descrivere.

MP 2-DISMISSIONE DEPURATORE DI PESCIA E COLLETTAMENTO AD UZZANO: si tratta del collettore fognario dal depuratore di Pescia capoluogo (Via Caravaggio) all'area dell'attuale depuratore di Torricchio in Comune di Uzzano; l'opera permetterà di andare alla dismissione del depuratore di Pescia mediante collegamento al sistema "Uzzano-Pieve a Nievole" di cui al MP 5a. Sono state espletate le procedure per la selezione del contraente ed è stata individuata la ditta che realizzerà l'opera. E' stata effettuata la consegna dei lavori che hanno portato all'avvio degli stessi.

MP 2-DISMISSIONE DEPURATORE CHIESINA UZZANESE E COLLETTAMENTO A PONTE BUGGIANESE: il progetto prevede la realizzazione di condotta fognaria dal depuratore di Chiesa Uzzanese all'area dell'attuale depuratore di Fattoria a Ponte Buggianese. Con questo stralcio funzionale si potrà giungere alla dismissione del depuratore di Chiesa, nonché di altro piccolo impianto di depurazione presente nella zona artigianale di Lama, connettendosi al sistema di collegamento dal depuratore di fattoria al depuratore di Pieve a Nievole, opera di seguito descritta e compresa nel medesimo MP2. I lavori per la realizzazione dei collettori fognari sono in corso di esecuzione e se ne prevede l'ultimazione nell'anno 2025.

MP2-DISMISSIONE DEPURATORE FATTORIA A PONTE BUGGIANESE E COLLETTAMENTO A PIEVE A NIEVOLE: Nel contesto del presente MP 2 questo intervento porterà alla dismissione del depuratore di Fattoria nel Comune di Ponte Buggianese attraverso collettore fognario di collegamento all'area del depuratore di Pieve a Nievole. I lavori sono in fase di completamento e ne è previsto il termine con possibile attivazione entro i primi mesi dell'anno 2025.

MP 2-COLLETTORE DI RESTITUZIONE/SCARICO DAL DEPURATORE INTERCOMUNALE DI PIEVE ALL'INVASO DEL COCCIO: l'intervento prevede la realizzazione della condotta con cui sarà possibile arrivare alla restituzione di acque depurate dall'impianto di Pieve a Nievole agli invasi in corso di realizzazione all'interno del Padule di Fucecchio da parte del Consorzio di Bonifica. Considerata la contiguità di tracciato con tratti del collettore fognario in progetto per la dismissione del depuratore di Fattoria si è ritenuto opportuno unire i due interventi in un unico progetto ottimizzando l'attuazione dei lavori nei tratti in cui si verificano sovrapposizioni sulle zone di intervento. Il progetto è suddiviso in due stralci: per il primo stralcio i lavori risultano in fase di completamento mentre per il secondo stralcio risultano attivate le procedure per la selezione del contraente.

MP 2-OPERE DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE INTERCOMUNALE DI PIEVE A NIEVOLE: con la realizzazione di questo intervento l'impianto di depurazione di Pieve a Nievole sarà in grado di indirizzare al Padule di Fucecchio acque di restituzione per quelle quantità e qualità necessarie a garantire un apporto idrico all'area nei periodi di magra dei canali immissari del Padule. E' stato approvato in conferenza dei servizi il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed è in corso il progetto esecutivo. Lo sviluppo dei lavori è previsto fino all'anno 2026.

MP 2-OPERE DI ADEGUAMENTO PICCOLI IMPIANTI NON DISMESSI (San Salvatore, Anchione, Macchie San Piero): il titolo è riferito a tre impianti minori presenti nella zona in merito ai quali le caratteristiche e l'ubicazione hanno consigliato di mantenerne la presenza, intervenendo con limitati interventi di adeguamento funzionale, anziché provvedere ad una loro dismissione con collettamento ad altri sistemi. Gli interventi per la dismissione dell'impianto di Anchione sono in corso di esecuzione mentre la progettazione esecutiva degli altri due interventi è attualmente in fase di completamento.

MP 3-COLLEGAMENTO E DISMISSIONE IMPIANTI MINORI VALDINIEVOLE EST: trattasi di impianti di depurazione locali presenti nei Comuni di Lamporecchio e Larciano già interessati in parte da opere di dismissione e collettamento, a tal riguardo restano al momento da collettare e quindi dismettere gli impianti di Lamporecchio capoluogo (Via Volta) e di Larciano Castello. Al momento risulta terminata la progettazione delle opere per il loro collegamento ai sistemi fognari già realizzati e sono in corso di svolgimento le procedure che porteranno all'approvazione tramite Conferenza dei Servizi. Il completamento strutturale degli interventi avverrà comunque solo a seguito del collegamento fognario alle tubazioni in realizzazione di cui all'intervento 5b-COLLETTORE DA PIEVE A NIEVOLE A SANTA CROCE SULL'ARNO, prevedendo così il termine complessivo del presente intervento in conseguenza ai tempi dei principali collettori.

MP 5a-VALDINIEVOLE NORD-EST UZZANO – PIEVE A NIEVOLE: l'intervento è stato suddiviso in due stralci funzionali.

Con il 1° STRALCIO FUNZIONALE TRAVERSAGNA – PIEVE A NIEVOLE si andrà alla dismissione del depuratore di Traversagna in Comune di Massa e Cozzile. I lavori di costruzione dei collettori fognari risultano ultimati e collaudati. È stato quindi possibile mettere in esercizio il collegamento fognario fra i depuratori di Traversagna e Pieve a Nievole.

Con il 2° STRALCIO FUNZIONALE TORRICCHIO – BELLAVISTA – TRAVERSAGNA si completerà il tracciato del collegamento fognario previsto dal Macro Progetto 5a; a seguito del progetto definitivo complessivo per ottimizzare l'intervento sia nei tempi che nelle interferenze con il territorio, è stato scelto di procedere con un progetto esecutivo unico per questo secondo stralcio funzionale che porterà alla dismissione dei depuratori di Bellavista e Pittini nel Comune di Buggiano e di Torricchio e Forone nel Comune di Uzzano nonché a permettere il collegamento del collettore proveniente dal depuratore di Pescia e di cui al MP 3 prima analizzato. I lavori relativi a questo intervento risultano in corso.

MP 5b-VALDINIEVOLE NORD-EST COLLETTORE DA PIEVE A NIEVOLE A SANTA CROCE SULL'ARNO: Anche per questo intervento è stata effettuata una suddivisione in stralci per i quali è prevista l'avvio in esercizio entro il 2025.

Con il 1° STRALCIO FUNZIONALE DAL DEPURATORE AQUARNO DI SANTA CROCE SULL'ARNO AL DEPURATORE DI STABBIA DI CERRETO GUIDI è stato realizzato il primo tratto del collettore complessivo con tubazione in ghisa di diametro mm 900, che attraversa territori Comuni di Cerreto Guidi, Fucecchio e Santa Croce sull'Arno con circa 11 chilometri di tracciato di cui circa la metà su terreni agricoli contigui con l'area del Padule. I lavori risultano ultimati.

Il 2° STRALCIO FUNZIONALE DAL DEPURATORE DI STABBIA DI CERRETO GUIDI AL DEPURATORE DI BACCANE IN COMUNE DI LARCIANO riguarda il tratto di collettore la cui realizzazione permetterà la dismissione del depuratore di Baccane e la connessione dei collegamenti fognari dai depuratori minori in dismissione elencati nel MP 3 (Valdinievole Est). Per questo intervento risultano ultimati i lavori e sono in corso le verifiche propedeutiche ai collaudi.

Con il 3° STRALCIO FUNZIONALE DAL DEPURATORE DI BACCANE IN COMUNE DI LARCIANO AL DEPURATORE DI UGGIA IN COMUNE DI MONSUMMANO TERME si andrà alla dismissione del depuratore di Uggia in Comune di Monsummano Terme. Anche per questo intervento risultano ultimati i lavori e sono in corso le verifiche propedeutiche ai collaudi.

Il 4° STRALCIO FUNZIONALE DAL DEPURATORE DI UGGIA IN COMUNE DI MONSUMMANO TERME AL DEPURATORE DI PIEVE A NIEVOLE è il lotto funzionale finale che porterà al completamento del collettore notoriamente definito "Tubone"; grazie a tale tratto, ed alle opere impiantistiche interne all'area dell'attuale depuratore, buona parte dei reflui attualmente afferenti al depuratore di Pieve a Nievole saranno indirizzati al terminale del depuratore Aquarno a Santa Croce sull'Arno; una limitata quantità di reflui rimarrà in trattamento al depuratore di Pieve a Nievole per la necessità di restituzione al Padule come previsto al MP 2. I lavori sono in corso di esecuzione e il loro completamento è previsto nel primo semestre del 2025. Saranno quindi attivate le procedure per i collaudi e la possibilità di attivazione delle condotte entro l'anno 2025.

TOSRI4007-Estensione della rete fognaria nel comune di Capannori:

gli interventi realizzati e previsti riguardano un 1° Macrolotto relativo a estensioni e adeguamenti fognari che hanno visto la realizzazione in vari lotti esecutivi. In particolare risultano già completate e funzionanti le estensioni fognarie relative al lotto di Marlia, il lotto di Segromigno in Monte, il lotto di Guamo e Coselli, il lotto di Camigliano, il lotto di S. Ginese, il lotto di S. Leonardo e il lotto di S. Andrea di Compito, Lunata e S. Margherita. Per quanto riguarda l'ultimo intervento in programma volto al risanamento igienico-ambientale della frazione di Colognora, risulta di complessa attuazione in quanto gran parte del collettore di progetto ricade su proprietà private e la morfologia della zona non permette una percorrenza su viabilità pubbliche. E' quindi necessario realizzare i lavori in accordo con il Comune di Capannori per concludere gli interventi che si trovano ad un avanzamento di circa il 98%. Gli ulteriori interventi potranno essere rivalutati una volta conclusi i lavori di adeguamenti fognari tuttora in corso sul territorio che volti all'eliminazione di acque parassite dalle fognature.

TOSRI4008-Completamento dello schema depurativo a servizio dell'Area Fiorentina-San Colombano-Collettore emissario in riva sx Arno:

l'opera è in esercizio dal 2015. L'intervento è ancora in fase di monitoraggio in quanto deve essere ancora completata la rendicontazione finale e procedere successivamente alla richiesta del saldo dovuto.

TOSRI4012-Sistemazione depuratore Venturina – Campiglia M.ma:

il progetto a seguito della esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con Decreto 5605 del 07/04/2021 è stato approvato dall'Autorità Idrica Toscana con Decreto del Direttore Generale di AIT n° 67 del 13/04/2022. In data 2 Novembre 2022 è stata pubblicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione

dei lavori, poi aggiudicata nel Giugno 2023. A Settembre 2023 è stata avviata la progettazione esecutiva che si è conclusa nel Dicembre 2023. Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica a scopo di validazione ai sensi dell'Art.26 del Dlgs 50/2016 da parte di Bureau Veritas. L'esito finale della verifica a scopo di validazione ha dato parere conforme. Visti gli esiti della suddetta verifica, il Responsabile del procedimento ha validato il progetto esecutivo in data 14/02/2024. In data 08/07/2024 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori all'impresa appaltatrice a cui è seguita la consegna definitiva il 06/11/2024. I lavori sono in corso con termine entro marzo 2026.

TOSRI4032-Completamento della rete fognaria di Massa:

la realizzazione dell'opera era stata rimandata per problemi finanziari. Nel Pdl 2016-2019 la progettazione era prevista nel 2016 e la realizzazione nel 2017. A seguito della modificazione della situazione finanziaria dell'Azienda, si è potuto dare concretezza all'attuazione dell'intervento. Sono stati conclusi tutti i livelli di progettazione previsti (preliminare, definitiva ed esecutiva). Il Lotto 1 ha permesso la realizzazione di una "dorsale" fognaria principale, in gran parte in pressione, di raccolta delle acque reflue per il loro invio a depurazione; è stato eseguito, completato, collaudato ed ora in esercizio.

A seguito delle controversie insorte con l'Appaltatore durante l'esecuzione del lotto n. 2, si è proceduto alla risoluzione consensuale del contratto di appalto per il tramite dell'Organismo di Mediazione Forense. I lavori eseguiti nel Lotto 2 hanno comunque consentito la posa in opera di nuovi tratti di fognatura, distribuiti prevalentemente a nord di Via Poveromo, a servizio delle aree abitate che ne erano attualmente sprovviste.

Per questo, è stato previsto un ulteriore Lotto 3, data la necessità di eseguire tutte quelle opere che, a causa della risoluzione contrattuale del Lotto 2, non sono state eseguite, con la funzione quindi di implementare ulteriormente l'estensione fognaria e completare il collegamento dell'intero reticolo realizzato all'infrastruttura già esistente. La nuova tempistica per la conclusione dei lavori di tutti i lotti è attesa per l'anno 2026.

TOSRI4033-Completamento rete fognaria di Carrara:

Nausicaa S.p.A. (ex Amia S.p.A.) sta predisponendo tutta la documentazione necessaria per la cessione delle opere eseguite con conseguente presa in carico da parte del Comune di Carrara.

Si fa presente che Nausicaa S.p.A. (ex Amia S.p.A.) con l'intervento eseguito nel centro di Carrara "Tratto dall'area ex lavatoio al Ponte di Via Cavour (centro città)" ha di fatto ultimato tutte le opere preventivamente concordate con Ait e Gaia S.p.A..

Per il motivo sopra esposto l'attuale Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, Gaia S.p.A., deve individuare, in accordo con la Regione Toscana e l'Agenzia di Coesione Territoriale, la forma e la modalità per il subentro al finanziamento Ministeriale e Regionale. Solo a seguito della formale presa in carico e conclusione dell'intervento da parte di Nausicaa S.p.A., sarà possibile procedere alla quantificazione delle economie residue del contributo pubblico e alla loro eventuale riallocazione su un nuovo intervento gestito da Gaia S.p.A.

TOSRI4035-Ristrutturazione della depurazione della Valdera e RI4006 Riorganizzazione depurazione Valdinievole e tutela del Padule di Fucecchio:

si tratta di vari interventi relativi alla riorganizzazione dei sistemi di fognatura e depurazione della Zona Valdera mediante l'accentramento al polo di depurazione del "Comprensorio del Cuoio". Oltre al collettamento fognario degli scarichi che confluiranno in parte a tali impianti e in parte a impianti centralizzati. Lo sviluppo degli interventi risulta articolato in vari lotti che andremo di seguito a descrivere.

MP4-COLLEGAMENTO SANTA MARIA A MONTE CASTELFRANCO DI SOTTO: l'intervento è stato suddiviso in stralci funzionali.

Il 1° STRALCIO FUNZIONALE – SANTA MARIA A MONTE-PONTICELLI – CASTELFRANCO è l'intervento già completato e che ha permesso la dismissione del depuratore di Santa Maria a Monte attraverso il collettamento dei reflui all'impianto di sollevamento di Castelfranco di Sotto, in

gestione al consorzio conciatori di Santa croce sull'Arno, già collegato con il depuratore di Aquarno.

Per il 2° STRALCIO FUNZIONALE – MONTECALVOLI - SANTA MARIA A MONTE è previsto il completamento del Macroprogetto in argomento attraverso la realizzazione di impianti di sollevamento e collettori fognari per collegare le reti fognarie degli abitati di Montecalvoli, San Donato e Le Case al sistema di collettamento di cui al primo stralcio. Tutti gli interventi funzionali risultano conclusi e i reflui vengono indirizzati al comparto depurativo industriale.

MP 7a-SCHEMA CENTRALIZZAZIONE PONSACCO: anche questo intervento è stato suddiviso in stralci funzionali. Per quanto riguarda il POMPAGGIO DEP. PONSACCO, il 1° e 2° STRALCIO FUNZIONALE relativo alle tubazioni da Ponsacco al depuratore Valdera i lavori sono completati e le opere risultano in esercizio.

Per quanto riguarda il COLLETTORE PERIGNANO -VALDERA, si prevede la realizzazione di collettori fognari per il collegamento del sistema depurativo di Perignano, nel Comune di Casciana Terme-Lari, fino ai collettori fognari della Valdera e il successivo invio agli impianti consortili. Per quest'opera è stata rivista la progettazione che prevede alcuni aggiornamenti sia progettuali che di tracciato ed è possibile attivare procedure per l'approvazione tramite Conferenza dei Servizi. Gli interventi sono dipendenti dalla successiva realizzazione dei collettori fognari Valdera. Le tempistiche di realizzazione risentono della necessità di approfondire gli aspetti legati al quadro complessivo della depurazione dell'area Valdera. A tale riguardo si vedano i successivi interventi.

MP 7b-7c-COLLETTORI FOGNARI VALDERA: Il titolo in argomento riguarda le opere di collettamento necessarie ad indirizzare i reflui presenti nei vari impianti della zona verso gli impianti del polo conciario. Per queste opere risulta concluso il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica che vede la necessità di un coordinamento con le attività di competenza del gestore dell'impianto industriale Consorzio Aquarno. Nel corso degli incontri che si erano tenuti tra le strutture tecniche del Gestore del SII e del Consorzio Aquarno volti a definire aspetti tecnici per poter completare la progettazione, erano infatti emerse delle criticità riguardanti le opere di competenza dello stesso Consorzio Aquarno relative a vari aspetti progettuali e operativi e in merito ai procedimenti di esproprio/servitù. Tali criticità, comunicate da Acque Spa alla Regione Toscana anche con nota prot. 66083 del 25/10/2023, hanno comportato dei rallentamenti nelle attività di progettazione di competenza del Gestore. Risultava inoltre opportuno coinvolgere nelle valutazioni Valdera Acque SpA che utilizzerà il collettamento in corso di progettazione per il vettoriamento dei reflui ai depuratori di Santa Croce. Per superare tali criticità, negli ultimi mesi si sono tenuti diversi incontri tra Acque Spa, Consorzio Aquarno Spa, Consorzio Depuratore S.Croce Spa, Valdera Acque Spa, AIT e Regione Toscana, in seguito ai quali è stato redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

M 7d-DISMISSIONE DEI DEPURATORI DI CALCINAIA E FORNACETTE: Le opere relative ai due interventi sono terminate. Per quanto riguarda la dismissione di Fornacette il sistema è già in esercizio dalla fine dell'anno 2017, mentre per la dismissione di Calcinaia il completamento funzionale delle opere è avvenuto nel 2020.

MP 8a-DEPURATORE DI VICOPISANO: la realizzazione di questi lavori ha permesso di completare il quadro depurativo del territorio del Comune di Vicopisano e contestualmente migliorare le capacità prestazionali dell'impianto esistente. Per questo intervento, un revamping finalizzato ad accogliere gli scarichi recuperati con il completamento delle estensioni e recupero scarichi nel Comune di Vicopisano, risultano ultimati i lavori funzionali alla depurazione degli scarichi collegati.

MP 8a-DEPURATORI DI BIENTINA E CASCINE DI BUTI: all'iniziale programmazione di due diversi interventi di adeguamento dei depuratori dei due Comuni, vista l'interessante contiguità dei siti in cui le due infrastrutture sono collocate, si è ritenuto opportuno procedere con una soluzione progettuale definitiva che prevede l'accorpamento su Bientina e la conseguente dismissione del depuratore di Cascine di Buti. Gli interventi funzionali volti all'implementazione del depuratore di Bientina e l'accorpamento del depuratore di Buti sono ultimati e in funzione.

MP 8a-FOGNATURE LA TURA CASCINE DI BUTI: la realizzazione di questo intervento permette di completare il quadro depurativo del territorio dell'abitato di Cascine di Buti. Gli interventi funzionali di collettamento a depurazione di Cascine di Buti risultano conclusi con il collegamento fognario degli scarichi previsti.

MP 8a-FOGNATURE LA BARSILIANA: anche in questo caso si tratta di un intervento di completamento del quadro depurativo del territorio dell'abitato in titolo. La progettazione è stata redatta in concomitanza agli interventi dei tratti fognari di Bientina di cui al Macroprogetto 8a descritto in seguito. Gli scarichi sono stati collegati a depurazione a seguito dell'ampliamento del depuratore di Bientina.

MP 8a-FOGNATURE CENTRO BIENTINA: con questi interventi si giunge al completamento del quadro depurativo del territorio di Bientina. Anche per questo titolo gli interventi funzionali di collettamento a depurazione dell'abitato di Bientina capoluogo risultano conclusi con il collegamento fognario degli scarichi previsti.

MP 8b-NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PECCIOLI E COLLETTORI FOGNARI: è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione la cui collocazione è stata individuata di concerto con l'Amministrazione Comunale di Peccioli. La nuova infrastruttura, oltre a coprire le esigenze depurative di Peccioli, permetterà la dismissione dell'attuale impianto presente nel capoluogo, nonché di quelli minori presenti nelle località La Rosa e Selvatelle. E' inoltre prevista la realizzazione dei COLLETTORI FOGNARI DI COLLEGAMENTO, ovvero specifici collettori fognari attraverso i quali collegare gli attuali impianti presenti nel capoluogo, nonché nelle località La Rosa e Selvatelle. Il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica che riguarda i progetti di realizzazione del nuovo depuratore e i collegamenti fognari è stato approvato con Conferenza dei Servizi ed è in fase di redazione il Progetto Esecutivo

MP 8c-ADEGUAMENTO IMPIANTI MINORI NON IN DISMISSIONE ALTA VALDERA: si tratta degli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione di VALTRIANO nel Comune di Fauglia, CASCIANA TERME, CAPANNOLI, CENAIA nel Comune di Crespina, CASCIANA ALTA e LARI.

I titoli relativi all'adeguamento degli impianti minori della Valdera riguardano soluzioni per i quali le analisi tecnico economiche hanno portato a valutare quale miglior soluzione l'esecuzione di interventi di adeguamento locali su impianti di taglia minore. Per questo l'impianto di FAUGLIA – VALTRIANO sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione.

Per l'IDL CASCIANA TERME è stato condotto un intervento che ha previsto un importante revamping e potenziamento dell'impianto. I lavori previsti in progetto risultano ultimati.

L'intervento sul depuratore di CAPANNOLI prevede l'adeguamento e potenziamento del depuratore del capoluogo. L'attuazione degli interventi ha comportato una preventiva attività di bonifica da ordigni bellici, attualmente i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice e sono in corso di esecuzione.

L'impianto di Crespina – CENAIA è già stato oggetto di un primo stralcio funzionale di opere di adeguamento che risultano in esercizio. E' stato valutato un ulteriore intervento volto al potenziamento dell'impianto per poter accogliere ulteriori futuri sviluppi del territorio e attualmente i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice e sono in corso di esecuzione.

Per i due piccoli impianti di CASCIANA ALTA e LARI sono già stati effettuati interventi manutentivi volti ad ottimizzare le prestazioni impiantistiche e la conduzione. Sono stati inoltre attuati ulteriori interventi di revamping per il miglioramento di alcune opere elettromeccaniche.

TOSRI4036-Ristrutturazione della Completamento delle fognature di Capannori:

gli interventi previsti fanno parte di più ampio progetto che riguarda l'estensione, il completamento e il risanamento della rete fognaria nel Comune di Capannori, suddiviso in più lotti. Nel Piano degli Interventi approvato dall'Autorità Idrica Toscana sono previsti ulteriori lotti di estensione fognaria e per alcuni di essi i lavori risultano ormai completati ed entrati in esercizio, mentre risultano in fase di completamenti gli interventi relativi all'ulteriore estensione della rete fognaria della frazione di

Massa Macinaia. La conclusione degli interventi era prevista entro l'anno 2020 ma a causa di problemi in fase di collaudo è stato possibile definire il compimento solo per una parte degli interventi realizzati con l'attivazione dei tratti fognari realizzati nei primi mesi dell'anno 2021. Il termine di interventi è avvenuta nel secondo semestre del 2021 con il completamento di lavori accessori. L'avanzamento complessivo degli interventi risulta completato e i lotti di lavori ultimati risultano in funzione. In attesa della trasmissione della rendicontazione finale da parte del Gestore e della eventuale quantificazione delle Economie del Finanziamento Pubblico.

TOSRI4050-Depurazione di Portoferraio loc. Schiopparello:

l'intervento si è concluso il 31.12.2021. Le rendicontazioni a saldo degli interventi componenti la scheda, propedeutiche alla sua chiusura, saranno effettuate entro la fine del 2025.

TOSRI4052-Programma interventi per l'autonomia idrica dell'isola d'Elba- 1° fase lavori urgenti:

si tratta di un insieme di interventi già conclusi. Le rendicontazioni a saldo degli interventi componenti la scheda, propedeutiche alla sua chiusura, saranno effettuate entro la fine del 2025.

TOSRI4058-Prolungamento della rete fognaria dell'Oltreserchio lucchese:

l'importo complessivo del progetto redatto è pari a € 3.654.163,42 (euro 1.727.548,33 finanziati dalla Regione, il resto a carico della tariffa di GEAL).

Nell'anno 2022 si è conclusa l'elaborazione del progetto definitivo relativo al completamento del conferimento dei reflui dell'area di Nozzano Est. Nel corso del 2023 si sono acquisite le autorizzazioni, con l'attivazione della fase espropriativa e la realizzazione della Conferenza dei Servizi. Il progetto esecutivo ha suddiviso il definitivo in due lotti separati.

A causa del periodo storico soggetto alle revisioni prezzi ed ai cantieri già avviati da portare a termine nell'Oltreserchio, solo il primo lotto, di importo complessivo pari a 1.751.917,16 €, trova copertura economica ed è stata indetta la gara nel mese di aprile 2024. I lavori sono stati consegnati il 16 ottobre 2024 ed attualmente sono in corso di finalizzazione le lavorazioni per terminare la realizzazione delle vasche di sollevamento.

Il lotto 2 non trova copertura finanziaria nell'attuale piano degli investimenti, per cui la realizzazione è stata programmata nel PDI 2024-2029, approvato con deliberazione 6 del 2024 da parte dell'Autorità Idrica Toscana.

TOSRI4059-Razionalizzazione del sistema fognario in località Carbonaia, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana:

l'intervento riguarda la "Razionalizzazione del sistema fognario in località Carbonaia, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana" per un importo complessivo di 180.000,00 euro. La progettazione esecutiva è prevista in conclusione in data 31/12/2025. I lavori inizieranno il 01/06/2026 e termineranno il 31/09/2026, con collaudo, chiusura e attivazione funzionale programmati entro il 31/12/2026.

TOSRI4060-Realizzazione nuove fognature in strade varie della zona pedecollinare del Comune di Massarosa:

l'intervento riguarda "Realizzazione nuove fognature in strade varie della zona pedecollinare del Comune di Massarosa" per un importo complessivo di 1.633.363,14 euro.

La progettazione è stata completata in data 30/06/2021, concludendo la fase esecutiva.

I lavori sono stati avviati in data 12/01/2022 e si concluderanno entro il 31/12/2025, data in cui è prevista anche la chiusura e il collaudo dell'intervento.

TOSRI4061-Adeguamento degli impianti di depurazione del Comune Vagli di Sotto:
l'intervento riguarda "Adeguamento degli impianti di depurazione del Comune Vagli di Sotto" per un importo complessivo di 356.754,00 euro.

La progettazione esecutiva è prevista in conclusione entro il 31/12/2025.

I lavori inizieranno il 01/06/2026 e si concluderanno entro il 28/03/2027, con collaudo, chiusura e attivazione funzionale dell'impianto previste per il periodo 01/04/2027 – 20/04/2027.

APQ TOSRK – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche – terzo atto integrativo”
Firma accordo integrativo: 2 dicembre 2003

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	4	10.650.743,51	4	10.650.743,51	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	0	0,00	
	4	10.650.743,51	4	10.650.743,51	
Investimenti		10.650.743,51		10.650.743,51	0,00%
Copertura Finanziaria		10.650.743,51		10.650.743,51	0,00%
Costi		6.959.478,36		6.959.478,36	0,00%
Costi Realizzati / Investimenti		65,34%		65,34%	
Impegni		9.796.930,20		9.796.930,20	0,00%
Impegni / Investimenti		91,98%		91,98%	
Pagamenti		5.107.288,12		5.107.288,12	0,00%
Pagamenti / Impegni		52,13%		52,13%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

APQ TOSRK – “Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche – terzo atto integrativo”

Firma accordo integrativo: 12 dicembre 2003

I progetti finanziati con l'APQ fanno riferimento al settore idrico e hanno come obiettivo il miglioramento del sistema depurativo delle aree sensibili dei laghi di Massaciuccoli e Gramolazzo e di prevenire un ulteriore inquinamento delle falde anche alimentano i pozzi ad uso potabile nella località Sant'Alessio nel comune di Lucca.

Per questo integrativo non sono previste risorse FAS.

Il finanziamento totale e l'investimento totale dei 4 progetti, entrambi pari a 10.650.743,51 euro, non hanno subito variazioni rispetto al 2023.

Al 31.12.2024 i costi realizzati ammontano a 6.959.478,36, gli Impegni a 9.796.930,20 euro e i pagamenti 5.107.288,12 euro. Nessuno di questi dati ha subito variazioni rispetto al 2023. Non risultano Economie.

L'indice di realizzazione medio degli interventi attivi, espresso come rapporto tra il costo realizzato e gli investimenti, è pari al 65,34%; 1 intervento ha un indice di realizzazione superiore all'80%.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

TOSRK6001-Completamento della rete fognaria nel Comune di Massarosa, affluente al bacino del lago di Massaciuccoli:

l'attività è ripresa nell'anno 2017 poi è stata nuovamente interrotta. In base alle disponibilità finanziarie è stato concluso il lotto II dei lavori ed è stato messo in esercizio il comparto della zona industriale di Montramito del lotto I. A seguito dell'accantonamento delle economie sui diversi lotti si sta procedendo a valutare l'utilizzo dell'importo residuo. In particolare, relativamente all'utilizzo di queste economie, si vuole osservare che nel Comune di Massarosa sono in corso e in programma investimenti consistenti sul segmento dell'acquedotto (ben oltre i 10 Mil €) per il superamento della criticità legata alla cosiddetta “acqua sporca” o “acqua rossa” che prevedono la sostituzione di significative porzioni della rete acquedottistica di distribuzione e adduzione, con priorità alle frazioni pedemontane e a seguire anche delle zone collinari. In tale ottica, nel riesame dei Servizi di Ingegneria di GAIA S.p.A. n.1 del 24/01/2019 del progetto per gli “Interventi per la ristrutturazione del sistema acquedottistico di Massarosa – Massarosa Centro - Interventi di sostituzione condutture della rete sottesa al serbatoio Venti”, è stato osservato che le sostituzioni delle tubazioni di distribuzione in acciaio nelle frazioni di Mommio Castello (via delle Sezioni), Corsanico (via delle Sezioni, via di Pedona, via dei Venti, via delle Querce) e Bargecchia (via delle Sezioni), presentano significative sovrapposizioni, con il progetto per il completamento della fognatura nera nelle frazioni collinari del Comune di Massarosa. Tenuto conto di queste sovrapposizioni è stato constatato che la realizzazione degli interventi sulla rete acquedottistica e sulla rete fognaria, se eseguiti congiuntamente, porterebbero ad ottimizzare i costi dell'intervento e a contenere i disagi alla circolazione stradale. Tuttavia, da una prima stima economica il progetto di estensione fognaria comporterebbe una spesa di circa 8 milioni di euro, che non è in gran parte compatibile con le economie rese disponibili. Nonostante ciò GAIA S.p.A. ha comunque compiuto uno sforzo ingente per poter recepire all'interno della propria programmazione la sostituzione delle reti acquedottistiche nelle frazioni di cui in oggetto con la contemporanea realizzazione delle nuove fognature, in buona parte del territorio delle frazioni di Mommio Castello, Corsanico e Bargecchia, al momento con copertura totale a carico della Tariffa del Gestore. La riassegnazione delle

economie risultanti dai lavori per il completamento della rete fognaria nel Comune di Massarosa affluente al bacino del lago di Massaciuccoli su questi altri interventi già inseriti e recepiti nella programmazione di GAIA potrebbe consentire di ampliare ulteriormente l'attuale piano di azione per il completamento della rete fognaria nelle frazioni collinari e montane in oggetto, a tutto vantaggio del risanamento ambientale e igienico sanitario del comune di Massarosa, o comunque di poter contenere l'impegno della Tariffa a carico di GAIA per la realizzazione degli interventi richiamati. Gli interventi sopra detti per la realizzazione delle nuove fognature nelle frazioni collinari di Mommio Castello, Corsanico e Bargecchia sono stati nel mentre appaltati e attualmente già in fase avanzata di realizzazione. Per questo, si conferma che sarebbe auspicabile riprogrammare le economie risultanti dai lavori per il completamento della rete fognaria nel Comune di Massarosa affluente al bacino del lago di Massaciuccoli su questi altri interventi adesso in corso di esecuzione e di completamento.

TOSRK6002-Impianto di affinamento depurativo per il riutilizzo delle acque reflue del depuratore di Massarosa:

l'esecuzione dei lavori è conclusa. Sarà valutato l'utilizzo dell'importo residuo, anche in relazione ai lotti di cui alla scheda TOSRK6001. Si conferma che non sono intervenute modifiche rispetto al 2023.

TOSRK6003-Sistemi di collettamento e depurazione in comune di Pescaglia:

l'impianto e la rete ad oggi realizzati sono funzionanti e sono state completate tutte le lavorazioni con il collaudo delle stesse. Inoltre, sono presenti delle economie residue che sono state riprogrammate nel Programma degli Interventi di GAIA S.p.A. per la realizzazione di una serie di interventi di ottimizzazione della locale rete fognaria. Questo successivo Lotto di interventi, previsto per l'utilizzazione delle economie residue, è in corso di realizzazione con conclusione prevista per l'anno 2026. In particolare, al 31/12/2024 i lavori erano stati aggiudicati/ Tuttavia l'appalto è stato in seguito risolto rendendo per questo adesso necessario un nuovo affidamento che comporterà l'allungamento delle tempistiche prevedibilmente a fine 2026, rispetto al 31/12/2025 indicato nei precedenti monitoraggi RAE.

TOSRK6004-Completamento del sistema depurativo in località Gramolazzo:

nel 2017 sono stati conclusi i lavori sull'impianto e programmati i lavori sulla rete di fognatura afferente alla messa in funzione dell'impianto di depurazione. I lavori del I Lotto (realizzazione scarico depuratore e collettamenti loc. Gramolazzo) sono stati conclusi in data 31/12/2021. I lavori del II Lotto sono invece attualmente in fase di esecuzione.

Nei precedenti monitoraggi per il RAE la conclusione era prevista per fine 2025. Tuttavia, ci sono stati ritardi da parte della Ditta esecutrice che aveva interrotto i lavori. Per questo GAIA ha intimato all'appaltatore di riavviare e concludere i lavori. La ditta si è impegnata a riprendere i lavori prima dell'estate 2025 e a concludere gli stessi entro l'anno. Lo stato di avanzamento attuale è prossimo all'80% e per le opere da completare si stima ormai una durata di circa uno.due mesi.

Con questo II Lotto sarà estesa la fognatura fino alla località di Gorfigliano.

INFRASTRUTTURE TRASPORTO**APQ TOSTR – “Infrastrutture di trasporto”****Firma accordo: 24 maggio 2000**

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	72	2.112.671.780,15	75	2.202.830.010,42	
In monitoraggio	17	7.041.946.461,20	14	7.035.005.055,50	
Sospesi	5	433.390.312,44	3	420.995.346,86	
Non monitorati	4	3.366.704.259,50	4	3.288.176.274,98	
	98	12.954.658.813,29	96	12.947.006.687,76	
Investimenti		12.954.658.813,29		12.947.006.687,76	-0,06%
Copertura Finanziaria		12.960.630.415,69		12.953.067.132,37	-0,06%
Costi Realizzati		9.803.300.560,22		10.028.673.956,95	2,30%
Costi Realizzati / Investimenti		75,67%		77,46%	
Impegni		10.890.367.252,17		11.033.382.182,91	1,31%
Impegni / Investimenti		84,07%		85,22%	
Pagamenti		9.078.533.527,90		9.218.476.492,10	1,54%
Pagamenti / Impegni		83,36%		83,55%	
Economie		5.971.602,47		6.060.444,65	1,49%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperire		427.008.000,00		427.008.000,00	0,0

L'Accordo di Programma Quadro per le Infrastrutture di Trasporto, è stato firmato il giorno 24 maggio 2000. Alla stipula il quadro generale dell'accordo prevedeva n. 82 Interventi per un costo complessivo totale di 6.288.756.217,03 euro.

Gli interventi inseriti nell'APQ avevano il fine di migliorare le condizioni di mobilità delle persone e delle merci nell'ambito della Toscana e nei rapporti con l'esterno della Regione, minimizzando i costi economici, ambientali, sociali con cui la mobilità si realizza e migliorando la sicurezza.

Le opere oggetto dell'APQ sono state individuate tra quelle contenute nei documenti di pianificazione e programmazione nazionale e regionale: il Piano Generale dei Trasporti all'epoca vigente e i documenti preliminari relativi al suo aggiornamento, il Piano di Indirizzo Territoriale e il Programma regionale di sviluppo della Regione Toscana. L'individuazione delle priorità ha tenuto conto dell'esigenza di favorire il riequilibrio fra i diversi modi di trasporto: da qui il ruolo strategico attribuito agli interventi nei settori stradali ferroviario, portuale e interportuale. Per quanto concerne il settore della viabilità sono stati privilegiati gli interventi finalizzati ad assicurare condizioni omogenee di percorribilità e in sicurezza sulle principali direttrici che interessano la Toscana.

A seguito degli aggiornamenti al 31 dicembre 2024 il monitoraggio conta 96 progetti in totale di cui: 75 chiusi, 14 attivi, 3 sospesi e 4 non monitorati.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati Annullati i progetti:

-TOSTR060003 - Aeroporto Fiorentino - Realizzazione bretella di rullaggio;

- TOSTR060004 Aeroporto Fiorentino - Realizzazione del bacino di laminazione per le acque piovane dell'aeroporto.

Rispetto al 31 dicembre 2023 il numero degli interventi chiusi è passato da 72 a 75.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

TOSTR010021 S.S.325 - Adeguamento e miglioramento della sede stradale:

Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.

I lavori principali sono ultimati e collaudati in data 16 ottobre 2017. Nel mese di novembre 2023 è stata riavviata la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del progetto esecutivo per il completamento dell'intervento dal km 71+060 al km 71+660. Sono pervenuti alcuni pareri ed alcune richieste di integrazione dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato oltre dagli uffici regionali. I termini della Conferenza dei Servizi sono stati sospesi in attesa delle integrazioni richieste. Per produrre le integrazioni richieste è stato necessario attendere la valutazione della commissione paesaggio del Comune di Vaiano che si è espressa favorevolmente in data 12/06/2024. Le integrazioni progettuali sono state trasmesse con nota del 10/10/2024 e la Conferenza di Servizi è stata riavviata in data 29/10/2024. Successivamente la Conferenza di Servizi è stata nuovamente sospesa in data 10/12/2024 e in data 09/01/2025 sono stati trasmessi alla Provincia di Prato ulteriori contributi volontari. Si prevede l'affidamento nel primo trimestre 2025. Attualmente l'intervento realizzato è al 81,58%.

TOSTR010022 S.G.C. FI-PI-LI - Collegamento stradale con l'area del cuoio (Bretella del cuoio):

Soggetto Attuatore: Provincia di Pisa

Intervento completato. La scheda progetto permane in monitoraggio per contabilità degli effettivi costi di occupazione. Sono state completate le attività di ripristino delle aree occupate dall'ex-cantiere. Sono stati aggiornati alcuni pagamenti relativi alla corresponsione ai privati dell'indennità di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio a seguito di una ricognizione complessiva sulle risorse dall'amministrazione provinciale di Pisa. Non vi sono sviluppi rispetto ad un potenziale contenzioso. Non ci sono state variazioni rispetto al 2023.

TOSTR010046 S.G.C. Grosseto-Fano - Adeguamento a 4 corsie Tratto GR - SI - Lotto 4:

Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.

In data 17 settembre 2020 e 16 novembre 2021 sono avvenute rispettivamente la prima e la seconda consegna parziale delle lavorazioni. In data 09/02/2022 è avvenuta la consegna totale delle lavorazioni. Gli espropri sono stati completati e le interferenze prevalentemente rimosse. È stata completata la seconda ed ultima fase di BOB in corrispondenza delle aree aggiuntive determinate dalle varianti progettuali. È stato ultimato il Campo Base ed è stato completato l'impianto di betonaggio. È stato ultimato lo scavo della Galleria "Poggio Tondo". Si sta provvedendo alla realizzazione al completamento delle strutture di fondazione e di elevazione dei viadotti VI03 e VI07, mentre per quanto riguarda i viadotti VI01 e VI05 si sta effettuando il varo degli impalcati metallici. Sono in progressiva consegna a piè d'opera i conci degli impalcati metallici dei viadotti dell'asse destro, realizzati in stabilimento.

La perizia di variante tecnica con aumento di spesa n.1 è stata approvata in data 03/05/2023 con la concessione di 210 giorni di proroga per i maggiori lavori ivi previsti, la data di ultimazione dell'appalto è stata traslata al 09/12/2025.

Successivamente, con Lodo Contrattuale n.2 del 17/06/2024 in risposta al quesito n. 5.a proposto dall'impresa appaltatrice prot. 277120 del 03/04/2024, è stata accertata e dichiarato congruo il riconoscimento di maggiori tempi del termine di ultimazione dei lavori, per complessivi 387 giorni naturali e consecutivi, con nuova scadenza contrattuale fissata al 31/12/2026. Attualmente è realizzato al 45,05 %.

TOSTR010048 S.G.C. Grosseto-Fano - Nodo di Olmo - Tratto S. Zeno – Arezzo:

Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.

L'avanzamento progettuale ha portato ad un incremento di costo (e della relativa criticità finanziaria) dovuto alla definizione dell'intervento; inoltre si mette in evidenza che al momento della firma dell'APQ riguardava solo il tratto San Zeno – Arezzo, ma a seguito dell'avanzamento progettuale ed in riferimento alle attuali previsioni si ha la definizione di due interventi separati:

- 1) S.G.C. E78 Grosseto-Fano Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Nodo di Arezzo (*Lotto di completamento*);
- 2) S.G.C. E78 Grosseto-Fano Tratto Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Nodo di Arezzo – Palazzo del Pero (*Lotto 1*).

E' stato ritenuto necessario monitorare l'avanzamento dell'intero tratto della E78 San Zeno - Arezzo – Palazzo del Pero (Lotto 1 e Lotto di Completamento) ai fini della visione complessiva della funzionalità dell'infrastruttura di collegamento stradale. I due Lotti sono attualmente in fase di progettazione.

Per il lotto 1: è in corso l'Ottemperanza VIA (al DEC/DSA/2015/00750 del 18.07.2005): Istanza di avvio per la verifica di ottemperanza a VIA, a cura del Commissario, trasmessa presso il MASE in data 17.04.2024, che in data 02.05.2024 ha richiesto un perfezionamento degli atti, riscontrato da Anas in data 07.05.2024, ed ha rilasciato la procedibilità in data 03.06.2024.

Per il Lotto di Completamento : in data 20/12/2023 si è conclusa la Conferenza dei Servizi decisoria ed il Commissario in data 11/04/2024 ha trasmesso alla Regione Toscana l'atto di Intesa, sul quale il Presidente della Regione ha dato parere positivo in data 10.06.2024, secondo i contenuti della DGR 664 del 03.06.2024. La Progettazione definitiva si è conclusa con l'approvazione del PD da parte del Commissario in data 18.12.2024.

Si prevede la conclusione della progettazione esecutiva per entrambi lotti nel corso del 2025.

TOSTR010049 S.S.1 Aurelia Progetto di adeguamento al tipo 2a C.N.R. - Lotto 7-8: dal Km. 122+900 al Km. 136*200;

TOSTR010050 S.S.1 Aurelia. Progetto di adeguamento al tipo 2a. Lotto 9-10-11-12-13: dal Km 136+200 a Grosseto.

Soggetto Attuatore : ANAS S.p.A.

Interventi Sospesi.

I tratti fanno parte del Corridoio Tirrenico dell'Autostrada A12 tra Rosignano Marittimo e Civitavecchia, Tratto Rosignano Marittimo – Confine Regionale suddivisa nei lotti 1, 2, 3, 4, 5b e 5a, di cui il lotto 1 già realizzato e i lotti 2, 3 e 5a approvati al CIPE; con DL 121/2021 è stato autorizzato l'acquisto da parte di ANAS S.p.a. dei progetti elaborati da SAT S.p.a. relativi all'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, che sarà realizzato da ANAS S.p.a. così come previsto dal DL 162/2019, "anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025". In data 22 novembre 2021 il MIMS ha trasmesso ad ANAS gli atti progettuali ricevuti dalla Società Concessionaria SAT. Sono tuttora in corso interlocuzioni tra MIT, CSLLPP ed Anas per l'acquisizione del parere da parte del CSLLPP previsto dal comma 2-ter del DL 121/2021, su eventuali integrazioni o modifiche da apportare al progetto e entità del corrispettivo da riconoscere a SAT.

Non ci sono state variazioni negli ultimi due anni.

TOSTR020001B A1 Milano - Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia - Tratto Firenze Nord - Firenze Sud, Lotti 1B, 4, 5 e 6:

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

I Lavori di completamento sono in corso e realizzati al 98,27%.

Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano nel 2024.

TOSTR020001C A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla terza corsia – Tratto Firenze Nord-Firenze Sud Lotti 7 e 8:

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

I Lavori sono in corso e realizzati al 97,71% Lo scorrimento della data prevista di fine collaudo e funzionalità al 31-12-2025 è conseguente alle previsioni di approvazione della Perizia di Variante inviata al Concedente in data 08/03/2021 che ridetermina i tempi contrattuali. Tale perizia è tuttora in attesa di approvazione. Il collaudo concessionario-impresa della tratta C progetto di completamento fase 2 è stato ultimato in data 29/09/2023. Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano nel 2024.

TOSTR020001D Asse di penetrazione di Varlungo (NON MONITORATA):

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'intervento era suddiviso al 50% tra ASPI e TAV-RFI. RFI non ha più dato corso alla sua parte, stralciandola dai suoi programmi, per cui anche la parte di ASPI non è realizzabile.

Sono ancora in corso le valutazioni anche con le competenti Direzioni ministeriali sulle modalità di prosecuzione o conclusione del monitoraggio.

TOSTR020001E Asse di penetrazione di Peretola (NON MONITORATA):

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'intervento è oggi inserito nel più ampio progetto di realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A11 nella tratta Firenze – Pistoia. Sono ancora in corso le valutazioni anche con le competenti Direzioni ministeriali le modalità di prosecuzione o conclusione del monitoraggio.

TOSTR020002 A1 Milano-Napoli - Lavori di ristrutturazione e ampliamento stazione Valdarno e adeguamento della viabilità esterna:

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

Lavori ultimati. Sono stati completati gli interventi di ripristino strutture, eseguiti in danno all'Appaltatore. L'intervento è sempre in attesa di emissione dell'atto di collaudo da parte della Commissione collaudatrice, i tempi di fine collaudo e funzionalità scendono di conseguenza al 30/06/2025.

TOSTR020009 "A11 Firenze-Pisa Nord - Montecatini Terme - Ampliamento dello svincolo, ristrutturazione della stazione, del posto neve e realizzazione nuova caserma di Polizia Stradale"

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

Permane la sospensione, ASPI non ha dato comunicazione di variazioni in merito.

TOSTR020010A A1 Milano – Napoli - Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello (Variante di Valico) - Galleria di Base (ex lotti 9, 10 e 11):

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

Lavori in corso e realizzati al 96,39%. E' stata approvata dal MIT-SVCA in data 18 luglio 2013 la 5ª perizia di variante, con un modifiche della spesa ed uno slittamento nei tempi di ultimazione. Inseriti i lavori di completamento del lotto in un nuovo progetto, approvato da MIT in data 28 agosto 2015 e successivamente appaltato. Per detto progetto in data 15 ottobre 2019 è stata presentata al MIT la 1ª perizia di variante, tuttora all'esame del MIT. In data 5 agosto 2020 è stata presentata al MIT la 6ª perizia di variante per i lavori principali. In data 23 dicembre 2015 è stata aperta al traffico la Variante di Valico, nella quale ricade l'intervento. In esecuzione alcune lavorazioni esterne all'asse autostradale. E' stato provveduto al riparto contabile degli importi di piano economico indicando quelli pertinenti alla sola regione toscana.

Il collaudo e la funzionalità sono conclusi il 25 marzo 2024.

Permangono le ultime liquidazioni.

TOSTR020010B A1 Milano-Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello - Lotto Mugello, stralcio 1 (ex lotto 12 e svincolo di Barberino):

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

Lavori in corso e realizzati al 99,58%. A seguito di rescissione contrattuale l'intervento è stato riappaltato in data 15 febbraio 2006, come completamento. In merito sono state approvate dall'Anas: la 1ª perizia di variante in data 12 maggio 2009, e la 2ª perizia di variante in data 6 giugno 2011. Lavori principali sono stati conclusi in data 31 marzo 2011, restano da eseguire alcune lavorazioni residuali sul territorio, a carico di ASPI, che verranno inserite in un successivo progetto di completamento, in redazione. Si registra un ritardo nella programmazione legato principalmente all'approvazione dei progetti esecutivi da parte del concedente e dalla necessità, nel mentre intervenuta, di revisione dei quadri economici in ragione dell'ultimo elenco prezzi vigente (Decreto Legge "Aiuti" 17 maggio 2022, n.50). Le opere sul territorio sono state ricomprese nei progetti PREVAM di completamento, che hanno subito un allungamento dell'iter autorizzativo in quanto rientrati nelle previsioni di cui all'Allegato IV-bis ed all'art. 44-bis del Decreto-Legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, e modificato dall'art. 10 c.3 del Decreto-Legge n. 176 del 18 novembre 2022.

Sono in corso gli aggiornamenti dei Progetti Esecutivi (EPU ANAS 2023) delle iniziative PREVAM Toscana in esse confluiti, nonché la redazione delle relazioni ex art. 44-bis, quindi la ritrasmissione al Concedente per approvazione (programmata nel I trimestre 2025). La previsione di fine lavori è

prevista per marzo 2029. Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR020010C A1 Milano – Napoli - Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello (Variante di Valico) Lotto Mugello 2° stralcio (ex lotto 13):

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

I lavori di completamento sull'asse autostradale sono stati ultimati il 7 novembre 2016. Sono da completare alcune opere fuori asse. Al riguardo è stata trasmessa al MIT in data 9 settembre 2019 la 1ª perizia per il completamento, tuttora all'esame del MIT. In data 23 dicembre 2015 è stata aperta al traffico la Variante di Valico, nella quale ricade l'intervento. E' previsto un ulteriore scorrimento nei tempi di fine lavori. Si registra un ritardo nella programmazione legato principalmente all'approvazione dei progetti esecutivi da parte del concedente e dalla necessità, nel mentre intervenuta, di revisione dei quadri economici in ragione dell'ultimo elenco prezzi vigente (Decreto Legge "Aiuti" 17 maggio 2022, n.50). Le opere sul territorio sono state ricomprese nei progetti PREVAM di completamento, che hanno subito un allungamento dell'iter autorizzativo in quanto rientrati nelle previsioni di cui all'Allegato IV-bis ed all'art. 44-bis del Decreto-Legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, e modificato dall'art. 10 c.3 del Decreto-Legge n. 176 del 18 novembre 2022.

Sono in corso gli aggiornamenti dei Progetti Esecutivi (EPU ANAS 2023) delle iniziative PREVAM Toscana in esse confluiti, nonché la redazione delle relazioni ex art. 44-bis, quindi la ritrasmissione al Concedente per approvazione (programmata nel I trimestre 2025). La previsione di fine lavori è prevista per dicembre 2026. Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR020010D1 A1 Milano - Napoli - Variante di Valico - Sasso Marconi-Barberino di Mugello. Bretella di Firenzuola - Lotto 1 (ex lotto 14 della Variante di Valico):

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

Nel corso del monitoraggio inclinometrico e della campagna di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva, è stata confermata la presenza di una vasta area in frana situata in prossimità del viadotto Rimaggio (zona curva 1). D'intesa con Regione e Comune di Firenzuola, ASPI ha deciso di proporre lo stralcio del viadotto Rimaggio dall'intervento, mantenendo la curva 1 nell'attuale configurazione, con rifacimento della pavimentazione e della segnaletica e sostituzione delle barriere di sicurezza. Detto nuovo progetto ha ottenuto il nulla osta della DGVCA il 6 novembre 2020, e la conformità urbanistica in data 19 marzo 2021.

La progettazione si è conclusa il 15 giugno 2022, attualmente è in corso la validazione del progetto che si è protratta oltre i tempi previsti a causa della complessità progettuale e dell'aggiornamento del quadro economico secondo l'art.26 del D.L.50/2006.

Si stima l'invio del Progetto esecutivo al MIT nel primo semestre del 2025.

Considerando 3 mesi per ricevere il Decreto approvativo da parte del MIT e prevedendo una gara di procedura aperta pari a circa 15 mesi, si stima la consegna lavori nel secondo semestre 2025 con la previsione di fine lavori a settembre 2030.

Gli importi realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR020010D3 A1 Milano – Napoli - Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello (Variante di Valico) - Bretella di Firenzuola – lotto 4 (ex lotto 17 della Variante di Valico):

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

Lavori sostanzialmente ultimati. Per la consegna della viabilità occorre terminare la progettazione di un parcheggio connesso alla passerella di Firenzuola, per la quale sono state avviate le interlocuzioni con la Soprintendenza relative all'avvio della progettazione della stessa. La

Soprintendenza ha subordinato l'avvio della progettazione allo studio di traffico che deve essere emesso dal comune.

Sono state avviate le interlocuzioni con la Città Metropolitana e Comune al fine di organizzare il sopralluogo tecnico che sottende alla definizione della convenzione di passaggio di consegna delle opere. Non ci sono aggiornamenti e permangono le ultime liquidazioni.

TOSTR020015/A A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3^a corsia – Tratto Barberino di Mugello-Firenze Nord:

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

I lavori sono in corso. In data 09/12/2021 è stata approvata dal MIT la 1^a Perizia di Variante del Lotto 2. In data 21/12/2021 è stata trasmessa al MIMS la 2^a Perizia di Variante del Lotto 1 che ridetermina i tempi contrattuali al 30.06.2022.

In corso di predisposizione delle Perizie di Variante, al fine di permettere l'inserimento ambientale (piantumazione) delle opere a servizio del territorio. In data 19/03/2022 la tratta è stata aperta al traffico.

In data 09/03/2023 è stata certificata l'ultimazione dei lavori per il Lotto 1 del quale è in corso di predisposizione la contabilità finale. In data 30/10/2023 per lo stesso Lotto è stata presentata la 3^a Perizia di Variante per recepire una serie di lavorazioni in assestamento.

Con la 4^a Perizia di Variante, in data 06/07/2023 il CdA di ASPI ha approvato l'importo di PV4 e l'ultimazione dei lavori al 31/07/2023.

In data 31/07/2023 per il Lotto 2 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori il certificato di ultimazione lavori, assegnando un termine di 60 giorni per attività di completamento. In tale arco temporale si sono verificate delle condizioni impreviste ed imprevedibili che, d'accordo con la Commissione di collaudo, hanno comportato la necessità di procedere ad una sospensione dei lavori; risolta tale criticità il termine contrattuale è stato rideterminato al 22/11/2023. In data 31/07/2024 è stato sottoscritto dall'appaltatore Amplia il Conto Finale dei Lavori. Aspi è in attesa di ricevere da parte della Direzione Lavori la documentazione relativa alla contabilità finale da trasferire alla Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo per l'emissione del relativo Certificato.

Attualmente i lavori sono realizzati al 93,82%

Gli importi finanziati, realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR020015/B A1 Milano-Napoli - Adeguamento e ampliamento alla 3^a corsia - Firenze Sud-Incisa:

Soggetto Attuatore : Autostrade per l'Italia S.p.A.

I lavori sono in corso per quanto riguarda il Lotto 1 nord. Sottoscritto il contratto d'appalto del Lotto 1 nord, con l'impresa collegata Pavimental; i lavori sono stati consegnati in data 24 giugno 2016. Il progetto esecutivo del Lotto 2 (variante di San Donato) è stato approvato dal MIT in data 8 marzo 2017. A seguito del diniego da parte del Concedente MIT ad affidare i lavori del lotto 1 sud all'impresa collegata Pavimental, è stata definita una diversa distribuzione dei lavori, finalizzata ad eliminare i punti di criticità per le lavorazioni nelle zone di confine dei lotti, e nel contempo ad ottemperare le esigenze di bilancio terre. Per tali motivi è stata redatta la 1^a perizia di variante del lotto 1 nord, con l'inserimento in detto lotto di parte dei lavori del lotto 2 (stralcio A); la perizia è stata trasmessa al MIT in data 3 aprile 2018. Parallelamente è stato predisposto un nuovo progetto esecutivo, denominato "lotto 2B+1S", che accorpa il lotto 1 sud con la restante parte del lotto 2 (stralcio B), comprendente la variante di San Donato; detto progetto è stato approvato dal MIT in data 10 agosto 2018.

In data 19 giugno 2020 è stata presentata al MIT la 2^a perizia di variante del lotto 1 nord. I lavori del lotto 2B+1S sono stati affidati a Pavimental; il contratto è stato firmato in data 11/03/2022 e la consegna lavori è avvenuta in data 26/04/2022 con previsione di fine lavori ad agosto 2026.

In data 30/11/2023 è stata approvata dal MIT la 3^a perizia di variante del Lotto 1 Nord.

In data 20/12/2023 è stata presentata al MIT la 4^a perizia di variante del Lotto 1 Nord.

In data 14/12/2023 è stata presentata al MIT la 1^a perizia di variante del Lotto 2B+1 Sud.

Nel corso del 2023, è stato evidenziato un fenomeno franoso in corrispondenza di un versante all'imbocco Sud della Galleria San Donato, oggetto di una prima informativa al MIT nell'Agosto 2023.

I dati del monitoraggio inclinometrico di marzo e aprile 2024 hanno evidenziato un aumento delle verticali inclinometriche interessate e una maggiore estensione del fenomeno. Tale peggioramento è riconducibile all'innalzamento della piezometrica a causa di eventi pluviometrici intensi e duraturi. La soluzione progettuale individuata come intervento mitigativo del fenomeno è una Galleria Artificiale eseguita con il metodo "Milano". In data 24.05.2024 invio comunicazione al MIT sull'avvio delle attività di prima fase della Galleria Artificiale. In data 12.12.2024 il MASE ha pubblicato il Provvedimento finale di VIA che esprime giudizio positivo con prescrizioni della CT VIA e della Regione Toscana.

Si prevede la fine lavori ad agosto 2026 ed attualmente sono realizzati al 67,40%.

Gli importi realizzati e da realizzare sono stati aggiornati in base alle ultime risultanze aziendali, contabili e di piano.

TOSTR030001 Tratta A.V. Bologna – Firenze (NON MONITORATA):

Soggetto attuatore: RFI S.p.A

Lavori principali completati e tratta in esercizio. A seguito di passaggio di competenze tra TAV S.p.A. e RFI, si è reso necessario un periodo di tempo per un riallineamento dei dati finanziari. La scheda progetto rimane aperta in attesa delle contabilità residue relative all'erogazione dei residui contributi a terzi previsti dagli Accordi con Enti della Regione Toscana: Accordo con il Comune di Firenzuola del 13 settembre /2013 importo residuo 0,7 M€; Accordo con il Comune di Firenzuola del 3 settembre 2009 importo residuo 0,026 M€; Accordo con il Comune di Borgo S. Lorenzo del 25 luglio 2012 importo residuo 0,15 M€; Accordo Procedimentale con il Ministero Ambiente del 19 luglio 2002 importo residuo a Regione Toscana 0,47 M€.

Con nota RFI conferma la situazione economica contabile è rimasta immutata e questi uffici regionali più volte hanno inviato note per l'aggiornamento delle liquidazioni residue agli enti locali senza esito positivo.

TOSTR030002 Nodo A.V. di Firenze:

Soggetto attuatore: RFI S.p.A

In data 3.8.2022 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento di tutti gli interventi del Nodo AV (Stazione e Passante); a seguito della predetta procedura è stato individuato il nuovo appaltatore dell'opera con il quale, in data 26.1.23, è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori. La gara è stata affidata il 05/12/2024.

Rispetto a quanto già segnalato con le precedenti relazioni, si rappresenta che alla data della presente è stato scavato circa 1,8 km della galleria binario pari del passante, la seconda TBM, partita a metà novembre u.s. attualmente ha scavato circa 300 m della galleria binario dispari.

Contestualmente sono in via di ultimazione gli interventi di consolidamento degli edifici ricadenti nelle aree di via Ghiacciaie e via Cittadella, mentre proseguono gli interventi di "compensation grouting" dell'area Fortezza da Basso; per la scuola Ottone Rosai le attività sono state ultimate e sono da completare i ripristini finali.

Proseguono anche i lavori nella futura stazione AV, dove si sta procedendo con la posa di cassetta, armatura e getti dei solai di testata nord e sud e delle travi cuscino. È in corso anche la posa dei puntoni metallici.

Attualmente è stato realizzato il 41,05%

APQ TOSTT – “Secondo atto integrativo trasporti”
Firmo atto integrativo:30 aprile 2004

	ANNO 2023		ANNO 2024		
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	Variazioni Annuali
Chiusi	0	0,00	0	0,00	
In monitoraggio	1	86.793.466,55	0	0,00	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	1	86.793.466,55	
	1	86.793.466,55	1	86.793.466,55	
Investimenti		86.793.466,55		86.793.466,55	0,0%
Copertura Finanziaria		86.793.466,55		86.793.466,55	0,0%
Costi Realizzati		85.865.431,55		85.865.431,55	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		98,93%		98,93%	
Impegni		86.793.466,55		86.793.466,55	0,0%
Impegni / Investimenti		100,0%		100,0%	
Pagamenti		85.865.431,55		85.865.431,55	0,0%
Pagamenti / Impegni		98,93%		98,93%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperir		0,00		0,00	0,0%

Il presente accordo integrativo all'APQ per il settore delle infrastrutture di trasporto concerne un'opera di particolare interesse per lo sviluppo regionale in quanto favorisce la connessione tra la Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno e il Raccordo Autostradale Firenze – Siena.

L'opera oggetto dell'Accordo, la variante alla SRT429, ricade nelle province di Firenze e Siena e contribuisce a rafforzare la dotazione infrastrutturale dei sistemi economici della Val d'Elsa e dell'Empolese.

Obiettivo dell'intervento in esame è quindi il completamento del nuovo disegno infrastrutturale della SRT429 ottenuto con la realizzazione del tratto in variante tra lo svincolo di Drove e quello di Certaldo e gli altri tratti.

I benefici che saranno ottenuti a completamento della nuova infrastruttura nell'ambito territoriale interessato si possono riassumere in alleggerimento del traffico sulla attuale SRT429, differenziazione del traffico pesante dal leggero, migliore accessibilità alle aree industriali, diminuzione delle cause di accidentalità, standard geometrici adeguati alle condizioni di sicurezza e livelli di servizio adeguati alla richiesta di mobilità.

STATO ATTUAZIONE INTERVENTI IN MONITORAGGIO

TOSTT00001FI Variante alla SRT 429 -Realizzazione nuovo percorso stradale nel tratto Empoli – Castelfiorentino

L'intervento è concluso, sono in atto da parte della CMF le verifiche per la rendicontazione finale. Sono stati fatti dei solleciti ma non sono pervenuti ancora le ultime rendicontazioni.

APQ TOSTX – “Sesto atto integrativo trasporti”
Firma atto integrativo: 30 dicembre 2005

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	2	2.845.765,48	2	2.845.765,48	
In monitoraggio	1	19.467.596,90	0	0,00	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	1	19.467.596,90	
	3	22.313.362,38	3	22.313.362,38	
Investimenti		22.313.362,38		22.313.362,38	0,0%
Copertura Finanziaria		22.480.062,00		22.480.062,00	0,0%
Costi Realizzati		19.585.804,94		19.585.804,94	0,00%
Costi Realizzati / Investimenti		87,78%		87,78%	
Impegni		20.809.717,53		20.809.717,53	0,0%
Impegni / Investimenti		93,3%		93,3%	
Pagamenti		19.585.804,94		19.587.522,94	0,01%
Pagamenti / Impegni		94,12%		94,13%	
Economie		166.699,62		166.699,62	0,0%
Risorse FAS		0,00		0,00	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

Con l'obiettivo di adeguare nel territorio della Regione Toscana la dotazione infrastrutturale per la mobilità e per la qualificazione territoriale, è stato incentrato l'Accordo di Programma Quadro per il settore delle infrastrutture di trasporto, che ha riconosciuto, per una parte significativa del deficit infrastrutturale della Regione, la configurazione di “preminente interesse nazionale” per il carattere di vera e propria emergenza nonché per il superamento di situazioni ritenute di estrema “criticità” e “priorità”.

In questa ottica si inseriscono gli interventi programmati nel presente accordo integrativo, che sono stati individuati tra quelli riconosciuti prioritari sia in attuazione della programmazione regionale, sia in base alla loro connessione e funzionalità con le opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo, sia alla loro coerenza con i criteri per l'utilizzazione delle risorse della stessa delibera CIPE 20/2004.

STATO ATTUAZIONE INTERVENTI NON CHIUSI

TOSTX3 SS.1 "Aurelia" - Lavori di adeguamento dello svincolo di Albinia al Km 150+080 e della viabilità accessoria (con eliminazione del passaggio a livello interno all'abitato di Albinia):

I lavori sono stati ultimati in data 16 aprile 2014. Il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera principale è stato ultimato in data 10 luglio 2015. Sono in corso lavorazioni complementari nell'ambito delle Somme a Disposizione. E' stato aggiornato il piano economico dei costi realizzati.

APQ TOSPV – “Secondo accordo integrativo infrastrutture Patti Territoriali”
Firma atto integrativo : 22 dicembre 2003

	ANNO 2023		ANNO 2024		Variazioni Annuali
	Progetti	Investimenti	Progetti	Investimenti	
Chiusi	23	111.790.691,03	23	111.790.691,03	
In monitoraggio	26	155.282.652,85	0	0,00	
Sospesi	0	0,00	0	0,00	
Non monitorati	0	0,00	26	155.282.652,85	
	49	267.073.343,88	49	267.073.343,88	
Investimenti		267.073.343,88		267.073.343,88	0,0%
Copertura Finanziaria		267.073.343,88		267.073.343,88	0,0%
Costi Realizzati		252.067.452,54		252.067.452,54	0,0%
Costi Realizzati / Investimenti		94,4%		94,4%	
Impegni		70.835.629,55		70.835.629,55	0,0%
Impegni / Investimenti		26,5%		26,5%	
Pagamenti		66.350.232,37		66.350.232,37	0,0%
Pagamenti / Impegni		93,7%		93,7%	
Economie		0,00		0,00	0,0%
Risorse FAS		70.702.718,34		70.702.718,34	0,0%
Risorse da reperire		0,00		0,00	0,0%

L'accordo integrativo II dell'APQ "Infrastrutture, Patti territoriali e Sviluppo Locale" è finalizzato ad allocare quota parte delle risorse assegnate alla Regione Toscana dalla delibera CIPE 138/2000, ad iniziative a sostegno dello sviluppo locale. In particolare, con l'Accordo si accantona una somma di 1 milione di euro per il cofinanziamento di nuovi Contratti di Programma (CdP). Le amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto il suddetto APQ sono:

- l'ex Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese del MEF, adesso Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione territoriale (DPS, prima MISE, costituenda Agenzia);
- l'ex Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del MAP, adesso Direzione generale per l'incentivazione alle attività imprenditoriali (DGIAl) del MISE;
- la Direzione generale sviluppo economico della Regione Toscana.

L'Accordo dispone altresì sia le modalità di trasferimento delle risorse dall'ex MEF all'ex MAP sia la programmazione delle stesse.

Al 31 dicembre 2011 i progetti indicati erano tre, due relativi ai rispettivi Contratti di Programma "Aquam" e "Tuscania" (per complessivi 1 milione di euro di FSC) ed uno relativo ad un accantonamento per nuovi investimenti per i quali è previsto il cofinanziamento regionale (per complessivi 1.140,98 euro di FSC). A questa data l'accantonamento di 1.140,98 euro di FSC è stato azzerato, in quanto è stato utilizzato dalla Regione Toscana per il finanziamento di nuovi progetti.

Fino al bimestre di monitoraggio del 30 giugno 2012 le informazioni non sono state aggiornate informaticamente su SGP dalla DGIAI (sono state sempre aggiornate con trasmissione cartacea dei dati) a causa della costituzione di un tracciato record per la rilevazione degli avanzamenti economico/procedurali a livello di singole iniziative dei Contratti di Programma ed il monitoraggio automatico delle stesse.

A partire dal monitoraggio del 31 agosto 2012, la DGIAI ha iniziato a trasmettere ad SGP gli aggiornamenti dei dati relativi alle iniziative dei Contratti di Programma Aquam (composto da 6 iniziative) e Tuscania (composto da 27 iniziative). Si è proceduto quindi all'annullamento dei vecchi contenitori dei CdP (2) a fronte dei quali sono stati caricati in SGP gli aggiornamenti delle corrispondenti 33 iniziative, al fine di ottenere un aggiornamento puntuale sull'avanzamento dei 2 Contratti di Programma. Al bimestre di monitoraggio successivo (31 ottobre 2012) i vecchi contenitori dei Contratti di Programma sono stati eliminati completamente.

Le fonti di finanziamento (complessivamente ammontanti a 267.073.343,88 euro per 49 iniziative) relative ai Contratti di Programma Aquam, Tuscania e Made in Italy dell'APQ in oggetto, al bimestre di monitoraggio al 31 dicembre 2020, sono le seguenti:

- **FSC a titolarità regionale** – Legge 208/1998 – Delibera CIPE 138/2000 – Quota ordinaria, per un ammontare di 2.067.628,70 euro;
- **FSC a titolarità nazionale** – Legge 208/1998 – Delibera CIPE 16/2003 – Quota F.2 – Contratti di Programma, per un ammontare di 68.635.089,64 euro;
- **Investimenti privati** per un ammontare complessivo di 196.370.625,54 euro.

Alla sessione di monitoraggio del 31 dicembre 2024 i progetti ancora in monitoraggio sono 26 di cui 20 con indice di realizzazione pari al 100%.

Per i rimanenti sei progetti lo stato di attuazione comunicato dalla struttura di competenza del MISE - Divisione VII della Direzione Generale Incentivi alle Imprese – è la seguente:

- **Azienda I Massi di Strozzi Girolamo S.S. Agricola (già I Massi S.r.l.)** investimento 3.186.000,00 euro. E' in atto un procedimento giuridico per il quale si è in attesa da parte, dell'Avvocatura distrettuale di Firenze, del parere se il procedimento penale per prescrizione possa rivestire carattere ostativo al prosieguo dell'iter amministrativo (erogazione del contributo). Si è in attesa di un riscontro al sollecito inoltrato all'Avvocatura in data 18 aprile 2023.
- **Fattoria Cusona di Guicciardini Roberto & Strozzi Girolamo S.S.** investimento 2.427.100,00 euro. E' in atto un procedimento giuridico per il quale si è in attesa da parte, dell'Avvocatura distrettuale di Firenze, del parere se il procedimento penale per prescrizione possa rivestire carattere ostativo al prosieguo dell'iter amministrativo (erogazione del contributo). Si è in attesa di un riscontro al sollecito inoltrato all'Avvocatura in data 18 aprile 2023.

Per le suddette iniziative l'Amministrazione ha richiesto un parere all'Avvocatura distrettuale di Firenze al fine di apprendere se l'esito del procedimento penale per prescrizione che le interessava, possa rivestire carattere ostativo al prosieguo dell'iter amministrativo. Il suddetto parere più volte sollecitato non è stato ancora reso. Al riguardo, si rappresenta che lo stesso, è dirimente sulle decisioni dell'Amministrazione in ordine all'erogazione dei contributi.

- **Belguardo Srl – Investimento Agricolo** investimento 462.854,00 euro e stato oggetto di revoca e dovrà essere eliminato dal sistema SGP. Iniziativa revocata con decreto n. 3810 del 26/09/2014
- **Belguardo Srl – Trasformazione** investimento 3.515.008,00 euro e stato oggetto di revoca e dovrà essere eliminato dal sistema SGP. Iniziativa revocata con decreto n. 3810 del 26/09/2014.
- **Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. (Castagneto Carducci)** per la suddetta società è in corso di definizione il procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
- **Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. (Montepulciano)** per la suddetta società è in corso di definizione il procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

Per i restanti progetti in corso abbiamo la seguente situazione:

TITOLO PROGETTO	STATO DELL'INIZIATIVA
Tenute Silvio Nardi S.S.	Decreto di concessione definitiva n. 7123 del 05/12/2016
Franceschi Leopoldo e Livia S.S.	Decreto di concessione definitiva n. 6172 del 04/11/2016
TENUTA CASTEANI (già Azienda Agricola Il Fosso della Bruna S.r.l.)	Decreto di concessione definitiva n. 3790 del 20/09/2017
GAJA società semplice agricola (già Pieve di S. Restituata S.S.)	Decreto di concessione definitiva n. 6173 del 04/11/2016
Società Agricola Castello di Radda S.S. (già Castello di Radda S.S.)	Decreto di concessione definitiva n. 4388 del 27/10/2017
Società Agricola Isole e Olena S.r.l. (già Isole e Olena S.r.l.)	Decreto di concessione definitiva n. 1357 del 08/05/2018
Agricola San Felice S.p.A.(Castelnuovo Berardenga)	Decreto di concessione definitiva n. 41351 del 31/07/2019
Fattoria Monsanto di Bianchi Fabrizio D.I.	Decreto di concessione definitiva n. 15288 del 09/05/2019
Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. (Cinigiano)	Decreto di concessione definitiva n. 1358 del 08/05/2018
Agricola San Felice S.p.A. (Montalcino)	Decreto di concessione definitiva n. 194 del 24/01/2017
Agricola San Felice S.p.A. (Gavorrano)	Decreto di concessione definitiva n. 43126 del 16/10/2019
Argentiera Srl - Investimenti Agricoli	Decreto di concessione definitiva n. 1804 del 29/05/2014
Marchesi Antinori Srl	Decreto di concessione definitiva n 195 del 24/01/2017
Decreto di concessione definitiva	Decreto di concessione definitiva n. 557 del 04/10/2016
Podere Guado al Melo Srl (ex Guado al Melo Di Michele Scienza - Trasformazione)	Decreto di concessione definitiva n. 558 del 04/10/2016

Barone Ricasoli Spa - Investimento Agricolo	Decreto di concessione definitiva n. 3419 del 19/11/2026
Barone Ricasoli Spa - Trasformazione	Decreto di concessione definitiva n. 3419 del 19/11/2013
Argentiera Srl - trasformazione	Decreto di concessione definitiva n. 1804 del 29/05/2014
Ambrogio & Giovanni Folonari S.r.l. (Greve in Chianti)	Decreto di concessione definitiva n. 1872 del 19/06/2018
Co.P.A.I.M. (Compagnia Prodotti Agro Ittici Mediterranei) Spa	Decreto di concessione definitiva n. 879 del 03/03/2015