

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

**APQ Infrastrutture Patti Territoriali**

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	37
	Verificati	2
		<hr/>
		39

INVESTIMENTI:	15.169.037,40	
COSTI REALIZZATI:	15.169.037,40	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	15.169.037,40	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	15.169.037,40	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	13.217,05	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	9.567.960,83	63,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	112.046,32	0,7%
PROVINCIALI:	67.000,00	0,4%
COMUNALI:	3.218.631,08	21,2%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	1.570.465,90	10,3%
PRIVATE:	646.150,32	4,3%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	15.182.254,45	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ: Infrastrutture Patti Territoriali

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		889.390,42				137.400,96	221.585,83		
PROVINCIA GROSSETO		5.942.869,52				1.915.575,77	37.290,52	41.148,56	
PROVINCIA PISTOIA		1.502.220,06				49.245,02	1.030.137,86		
PROVINCIA SIENA		1.233.480,83		112.046,32	67.000,00	1.116.409,33	281.451,69	605.001,76	
		<b>9.567.960,83</b>		<b>112.046,32</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.218.631,08</b>	<b>1.570.465,90</b>	<b>646.150,32</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ Infrastrutture Patti Territoriali

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	5	12,8%	1.248.377,21	8,2%	1.248.377,21	8,2%
PROVINCIA GROSSETO	20	51,3%	7.931.632,67	52,3%	7.931.632,67	52,3%
PROVINCIA PISTOIA	3	7,7%	2.581.602,94	17,0%	2.581.602,94	17,0%
PROVINCIA SIENA	11	28,2%	3.407.424,58	22,5%	3.407.424,58	22,5%
	39		15.169.037,40		15.169.037,40	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Infrastrutture Patti Territoriali

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	39	15.169.037,40
		<b>39</b>	<b>15.169.037,40</b>
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<b>39</b>	<b>15.169.037,40</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione