

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ : Asili Nido

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	12
		<hr/>
		12

INVESTIMENTI:	4.917.480,99	
COSTI REALIZZATI:	4.917.480,99	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	4.920.962,25	100,1% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	4.917.480,99	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	9.691,55	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	3.997.805,43	81,1%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	903.544,27	18,3%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	25.822,84	0,5%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	4.927.172,54	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

GIUGNO 2019

APQ: Asili Nido

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		193.776,50				32.400,50	25.822,84		
PROVINCIA FIRENZE		1.756.181,88				121.636,00			
PROVINCIA GROSSETO		105.000,00				103.878,52			
PROVINCIA LIVORNO		1.323.315,40				402.989,35			
PROVINCIA LUCCA		239.973,36				42.639,90			
PROVINCIA PISTOIA		156.558,29							
PROVINCIA SIENA		223.000,00				200.000,00			
		3.997.805,43				903.544,27	25.822,84		

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Asili Nido

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	1	8,3%	251.759,92	5,1%	251.759,92	5,1%
PROVINCIA FIRENZE	4	33,3%	1.869.233,57	38,0%	1.869.233,57	38,0%
PROVINCIA GROSSETO	1	8,3%	208.878,52	4,2%	208.878,52	4,2%
PROVINCIA LIVORNO	3	25,0%	1.726.304,75	35,1%	1.726.304,75	35,1%
PROVINCIA LUCCA	1	8,3%	282.613,26	5,7%	282.613,26	5,7%
PROVINCIA PISTOIA	1	8,3%	155.690,97	3,2%	155.690,97	3,2%
PROVINCIA SIENA	1	8,3%	423.000,00	8,6%	423.000,00	8,6%
	12		4.917.480,99		4.917.480,99	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Asili Nido

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	12	4.917.480,99
		<hr/>	<hr/>
		12	4.917.480,99
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		12	4.917.480,99

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione