

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

**APQ : Infrastrutture di Trasporto**

---

<b>NUMERO INTERVENTI :</b>	<b>Chiusi</b>	<b>72</b>
	<b>Non Monitorati</b>	<b>4</b>
	<b>Sospesi</b>	<b>5</b>
	<b>Verificati</b>	<b>17</b>
		<hr/>
		<b>98</b>

<b>INVESTIMENTI:</b>	<b>12.954.658.813,29</b>	
<b>COSTI REALIZZATI:</b>	<b>9.803.300.560,22</b>	<b>75,7% degli investimenti previsti</b>
<b>IMPEGNI:</b>	<b>10.890.367.252,17</b>	<b>84,1% degli investimenti previsti</b>
<b>PAGAMENTI:</b>	<b>9.078.533.527,90</b>	<b>92,61% dei costi realizzati</b>
<b>ECONOMIE ACCERTATE:</b>	<b>5.971.602,47</b>	

## **COPERTURA FINANZIARIA:**

<b>COMUNITA' EUROPEA:</b>	<b>28.056.948,53</b>	<b>0,2%</b>
<b>STATALI FAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>STATALI:</b>	<b>5.728.440.164,27</b>	<b>44,2%</b>
<b>REGIONALI:</b>	<b>91.859.552,82</b>	<b>0,7%</b>
<b>PROVINCIALI:</b>	<b>9.006.399,88</b>	<b>0,1%</b>
<b>COMUNALI:</b>	<b>34.369.962,44</b>	<b>0,3%</b>
<b>ALTRE RISORSE PUBBLICHE:</b>	<b>1.414.776.078,72</b>	<b>10,9%</b>
<b>PRIVATE:</b>	<b>5.227.113.309,03</b>	<b>40,3%</b>
<b>DA REPERIRE:</b>	<b>427.008.000,00</b>	<b>3,3%</b>
	<hr/>	
	<b>12.960.630.415,69</b>	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

## APQ: Infrastrutture di Trasporto

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE			589.238.491,20	1.239.496,56	413.165,52	25.435.502,24			
PROVINCIA AREZZO			61.059.507,01	16.827.191,32	561.303,84	221.560,01		7.099.827,60	427.008.000,00
PROVINCIA FIRENZE			3.897.629.148,27	33.309.402,06	6.767.247,45	8.122.926,43	1.399.001.414,30	5.200.077.041,16	
PROVINCIA GROSSETO			700.684.086,92					705.480,12	
PROVINCIA LIVORNO	13.212.944,82		117.609.251,76			39.973,76	15.416.076,40	3.407.582,62	
PROVINCIA LUCCA			44.642.834,59						
PROVINCIA MASSA CARRARA	3.903.381,24		266.006.625,00				328.983,04		
PROVINCIA PISA				23.621.540,27	1.262.154,50				
PROVINCIA PISTOIA				1.037.196,93	2.528,57	550.000,00	29.604,98	6.718.000,00	
PROVINCIA PRATO	10.940.622,47			15.824.725,68				7.059.377,53	
PROVINCIA SIENA			51.570.219,52					2.046.000,00	
	<b>28.056.948,53</b>		<b>5.728.440.164,27</b>	<b>91.859.552,82</b>	<b>9.006.399,88</b>	<b>34.369.962,44</b>	<b>1.414.776.078,72</b>	<b>5.227.113.309,03</b>	<b>427.008.000,00</b>

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

## APQ: Infrastrutture di Trasporto

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	7	7,1%	616.167.799,97	4,8%	616.167.799,97	6,3%
PROVINCIA AREZZO	8	8,2%	512.777.389,78	4,0%	85.528.654,78	0,9%
PROVINCIA FIRENZE	38	38,8%	10.542.989.834,87	81,4%	8.313.622.415,77	84,8%
PROVINCIA GROSSETO	7	7,1%	701.389.567,04	5,4%	215.230.777,38	2,2%
PROVINCIA LIVORNO	19	19,4%	148.208.299,73	1,1%	148.208.299,73	1,5%
PROVINCIA LUCCA	3	3,1%	44.636.545,72	0,3%	44.636.545,72	0,5%
PROVINCIA MASSA CARRARA	6	6,1%	268.781.405,73	2,1%	268.781.405,73	2,7%
PROVINCIA PISA	1	1,0%	24.883.694,77	0,2%	24.813.908,00	0,3%
PROVINCIA PISTOIA	2	2,0%	7.383.330,48	0,1%	1.785.330,48	0,0%
PROVINCIA PRATO	3	3,1%	33.824.725,68	0,3%	30.909.203,14	0,3%
PROVINCIA SIENA	4	4,1%	53.616.219,52	0,4%	53.616.219,52	0,5%
	98		12.954.658.813,29		9.803.300.560,22	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2023

APQ: Infrastrutture di Trasporto

---

## Tipo Operazione: Acquisizione di beni e servizi

### Verifiche e controlli

Conclusa	2	27.974.583,61
	<b>2</b>	<b>27.974.583,61</b>

---

<b>Totali per: Acquisizione di beni e servizi</b>	<b>2</b>	<b>27.974.583,61</b>
---	----------	----------------------

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

### altre attivita

In corso	1	15.824.725,68
	<b>1</b>	<b>15.824.725,68</b>

### Progettazione Definitiva

In corso	3	458.068.564,73
	<b>3</b>	<b>458.068.564,73</b>

### Progettazione Esecutiva

In corso	1	328.466.587,82
Conclusa	4	139.301.328,03
	<b>5</b>	<b>467.767.915,85</b>

### Esecuzione Lavori

Da iniziare	1	7.230.396,59
Conclusa	1	585.902.825,00
	<b>2</b>	<b>593.133.221,59</b>

### Collaudo

In corso	3	1.716.806.203,54
	<b>3</b>	<b>1.716.806.203,54</b>

### Funzionalità

In corso	7	3.693.129.825,09
Conclusa	75	5.981.953.773,20
	<b>82</b>	<b>9.675.083.598,29</b>

---

<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>	<b>96</b>	<b>12.926.684.229,68</b>
---	-----------	--------------------------

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione