

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

**APQ : Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche**

---

<b>NUMERO INTERVENTI :</b>	<b>Chiusi</b>	<b>192</b>
	<b>Sospesi</b>	<b>1</b>
	<b>Verificati</b>	<b>6</b>
		<hr/>
		<b>199</b>

<b>INVESTIMENTI:</b>	<b>223.010.643,11</b>	
<b>COSTI REALIZZATI:</b>	<b>190.836.083,90</b>	<b>85,6% degli investimenti previsti</b>
<b>IMPEGNI:</b>	<b>199.331.934,65</b>	<b>89,4% degli investimenti previsti</b>
<b>PAGAMENTI:</b>	<b>188.930.466,20</b>	<b>99,00% dei costi realizzati</b>
<b>ECONOMIE ACCERTATE:</b>	<b>8.306.426,46</b>	

## **COPERTURA FINANZIARIA:**

<b>COMUNITA' EUROPEA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>STATALI FAS:</b>	<b>15.112.174,58</b>	<b>6,5%</b>
<b>STATALI:</b>	<b>131.684.987,39</b>	<b>56,9%</b>
<b>REGIONALI:</b>	<b>2.276.438,68</b>	<b>1,0%</b>
<b>PROVINCIALI:</b>	<b>638.988,35</b>	<b>0,3%</b>
<b>COMUNALI:</b>	<b>3.047.812,77</b>	<b>1,3%</b>
<b>ALTRE RISORSE PUBBLICHE:</b>	<b>3.434.728,82</b>	<b>1,5%</b>
<b>PRIVATE:</b>	<b>75.121.938,98</b>	<b>32,5%</b>
<b>DA REPERIRE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<hr/>	
	<b>231.317.069,57</b>	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE		1.907.791,78	7.580.645,81	118.000,00			575.849,44		
PROVINCIA AREZZO		586.177,65	6.968.960,95	1.739.539,40	438.988,35	440.537,72	2.738.054,98		
PROVINCIA FIRENZE		2.340.582,67	49.928.024,72	200.000,00	200.000,00	4.648,11		29.400.305,83	
PROVINCIA GROSSETO		412.125,64	4.610.480,45	162.089,02					
PROVINCIA LIVORNO			6.027.402,66						
PROVINCIA LUCCA		2.531.070,24	16.765.869,24	56.810,26		1.318.195,85			
PROVINCIA MASSA CARRARA		1.414.320,12	3.105.713,56			512.325,24			
PROVINCIA PISA		3.110.249,53	15.353.645,62			669.847,39	113.212,93	40.102.708,88	
PROVINCIA PISTOIA			1.394.950,36			19.625,36			
PROVINCIA PRATO			1.239.496,87						
PROVINCIA SIENA		2.809.856,95	18.709.797,15			82.633,10	7.611,47	5.618.924,27	
		<b>15.112.174,58</b>	<b>131.684.987,39</b>	<b>2.276.438,68</b>	<b>638.988,35</b>	<b>3.047.812,77</b>	<b>3.434.728,82</b>	<b>75.121.938,98</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	9	4,5%	9.918.982,76	4,4%	9.918.982,76	5,2%
PROVINCIA AREZZO	21	10,6%	12.754.813,74	5,7%	12.754.813,74	6,7%
PROVINCIA FIRENZE	41	20,6%	76.543.997,11	34,3%	74.430.160,78	39,0%
PROVINCIA GROSSETO	18	9,0%	5.080.272,56	2,3%	5.080.272,56	2,7%
PROVINCIA LIVORNO	9	4,5%	5.798.637,27	2,6%	5.798.637,27	3,0%
PROVINCIA LUCCA	36	18,1%	19.675.832,04	8,8%	19.675.832,04	10,3%
PROVINCIA MASSA CARRARA	9	4,5%	4.494.858,78	2,0%	4.494.858,78	2,4%
PROVINCIA PISA	20	10,1%	59.214.482,28	26,6%	29.559.254,19	15,5%
PROVINCIA PISTOIA	6	3,0%	1.371.536,26	0,6%	1.371.536,26	0,7%
PROVINCIA PRATO	8	4,0%	1.160.952,98	0,5%	1.160.952,98	0,6%
PROVINCIA SIENA	22	11,1%	26.996.277,33	12,1%	26.590.782,54	13,9%
	199		223.010.643,11		190.836.083,90	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

**APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche**

---

## Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

### Verifiche e controlli

Conclusa	3	1.534.969,64
	<b>3</b>	<b>1.534.969,64</b>

---

**Totali per: Acquisizione di beni e servizi**

**3 1.534.969,64**

## Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

### altre attivita

In corso	1	2.304.880,53
	<b>1</b>	<b>2.304.880,53</b>

### Progettazione Definitiva

Conclusa	1	435.589,43
	<b>1</b>	<b>435.589,43</b>

### Progettazione Esecutiva

In corso	1	864.811,21
Conclusa	1	48.000,00
	<b>2</b>	<b>912.811,21</b>

### Esecuzione Lavori

Conclusa	4	3.615.254,32
	<b>4</b>	<b>3.615.254,32</b>

### Collaudo

Conclusa	54	14.225.126,17
	<b>54</b>	<b>14.225.126,17</b>

### Funzionalità

In corso	1	38.000.000,00
Conclusa	133	161.982.011,81
	<b>134</b>	<b>199.982.011,81</b>

---

**Totali per: Realizzazione di opere pubbliche**

**196 221.475.673,47**

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione