

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ Riserva Aree Urbane

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	15
		<hr/>
		15

INVESTIMENTI:	10.317.034,33	
COSTI REALIZZATI:	10.317.034,33	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	10.317.034,33	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	10.317.034,33	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	17.008,72	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	5.863.810,00	56,7%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	4.614,39	0,0%
COMUNALI:	4.465.618,66	43,2%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	10.334.043,05	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

## APQ: Riserva Aree Urbane

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA AREZZO		291.041,55				193.428,35			
PROVINCIA FIRENZE		16.674,68				25.012,01			
PROVINCIA GROSSETO		184.541,18			4.614,39	102.404,40			
PROVINCIA LUCCA		143.041,55				154.510,33			
PROVINCIA PISA		5.228.511,04				3.990.263,57			
		<b>5.863.810,00</b>			<b>4.614,39</b>	<b>4.465.618,66</b>			

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

## APQ Riserva Aree Urbane

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA AREZZO	2	13,3%	484.469,90	4,7%	484.469,90	4,7%
PROVINCIA FIRENZE	1	6,7%	41.686,69	0,4%	41.686,69	0,4%
PROVINCIA GROSSETO	3	20,0%	291.559,97	2,8%	291.559,97	2,8%
PROVINCIA LUCCA	1	6,7%	297.551,88	2,9%	297.551,88	2,9%
PROVINCIA PISA	8	53,3%	9.201.765,89	89,2%	9.201.765,89	89,2%
	15		10.317.034,33		10.317.034,33	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ: Riserva Aree Urbane

---

## Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

### Esecuzione Fornitura

Conclusa	9	1.800.612,39
----------	---	--------------

---

<b>9</b>	<b>1.800.612,39</b>
----------	---------------------

### Verifiche e controlli

Conclusa	3	233.430,66
----------	---	------------

---

<b>3</b>	<b>233.430,66</b>
----------	-------------------

---

<b>Totali per: Acquisizione di beni e servizi</b>	<b>12</b>	<b>2.034.043,05</b>
---	-----------	---------------------

---

## Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

### Chiusura Intervento

Conclusa	1	2.550.000,00
----------	---	--------------

---

<b>1</b>	<b>2.550.000,00</b>
----------	---------------------

### Funzionalità

Conclusa	2	5.732.991,28
----------	---	--------------

---

<b>2</b>	<b>5.732.991,28</b>
----------	---------------------

---

<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>	<b>3</b>	<b>8.282.991,28</b>
---	----------	---------------------

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione