

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ : Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	176
	Non Monitorati	3
	Sospesi	1
	Verificati	18
		<hr/>
		198

INVESTIMENTI:	206.968.929,40	
COSTI REALIZZATI:	178.808.514,81	86,4% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	197.229.635,78	95,3% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	177.443.071,93	99,24% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	8.261.108,17	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	15.112.174,58	7,0%
STATALI:	132.462.322,91	61,5%
REGIONALI:	2.312.590,66	1,1%
PROVINCIALI:	638.988,35	0,3%
COMUNALI:	3.047.812,77	1,4%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	23.229.151,30	10,8%
PRIVATE:	38.426.997,00	17,9%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	215.230.037,57	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

GIUGNO 2019

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE		1.907.791,78	7.580.645,81	118.000,00			575.849,44		
PROVINCIA AREZZO		586.177,65	7.970.208,68	1.775.691,38	438.988,35	440.537,72	2.324.086,20		
PROVINCIA FIRENZE		2.340.582,67	49.928.024,72	200.000,00	200.000,00	4.648,11		29.400.305,83	
PROVINCIA GROSSETO		412.125,64	4.610.480,45	162.089,02					
PROVINCIA LIVORNO			6.117.816,27						
PROVINCIA LUCCA		2.531.070,24	16.808.606,60	56.810,26		1.318.195,85			
PROVINCIA MASSA CARRARA		1.414.320,12	3.105.713,56			512.325,24			
PROVINCIA PISA		3.110.249,53	13.955.169,40			669.847,39	20.329.215,66	3.703.550,96	
PROVINCIA PISTOIA			1.394.950,36			19.625,36			
PROVINCIA PRATO			1.239.496,87						
PROVINCIA SIENA		2.809.856,95	19.751.210,19			82.633,10		5.323.140,21	
		15.112.174,58	132.462.322,91	2.312.590,66	638.988,35	3.047.812,77	23.229.151,30	38.426.997,00	

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	9	4,5%	9.918.982,76	4,8%	9.918.982,76	5,5%
PROVINCIA AREZZO	21	10,6%	13.428.953,29	6,5%	13.399.803,38	7,5%
PROVINCIA FIRENZE	41	20,7%	76.543.997,11	37,0%	70.456.493,24	39,4%
PROVINCIA GROSSETO	18	9,1%	5.080.272,56	2,5%	5.080.272,56	2,8%
PROVINCIA LIVORNO	9	4,5%	5.889.050,88	2,8%	4.786.806,26	2,7%
PROVINCIA LUCCA	36	18,2%	19.705.567,60	9,5%	19.703.727,25	11,0%
PROVINCIA MASSA CARRARA	9	4,5%	4.494.858,78	2,2%	4.494.858,78	2,5%
PROVINCIA PISA	20	10,1%	41.632.850,87	20,1%	22.446.691,04	12,6%
PROVINCIA PISTOIA	6	3,0%	1.371.536,26	0,7%	1.371.536,26	0,8%
PROVINCIA PRATO	8	4,0%	1.160.952,98	0,6%	1.160.952,98	0,6%
PROVINCIA SIENA	21	10,6%	27.741.906,31	13,4%	25.988.390,30	14,5%
	198		206.968.929,40		178.808.514,81	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Verifiche e controlli

Conclusa	3	1.534.969,64
----------	---	--------------

3	1.534.969,64
----------	---------------------

Totali per: Acquisizione di beni e servizi

3	1.534.969,64
----------	---------------------

Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

Progettazione esecutiva

Conclusa	1	48.000,00
----------	---	-----------

1	48.000,00
----------	------------------

Esecuzione Lavori

Conclusa	4	3.615.254,32
----------	---	--------------

4	3.615.254,32
----------	---------------------

Collaudo

Conclusa	54	14.225.126,17
----------	----	---------------

54	14.225.126,17
-----------	----------------------

Funzionalità

Conclusa	114	115.133.425,50
----------	-----	----------------

114	115.133.425,50
------------	-----------------------

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche

173	133.021.805,99
------------	-----------------------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione