

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ : Asili nido - Il Atto integrativo

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	16
		<hr/>
		16

INVESTIMENTI:	6.165.357,37	
COSTI REALIZZATI:	6.165.357,37	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	6.165.357,37	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	6.165.357,37	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	121.818,22	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	4.780.544,63	76,0%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	1.506.630,96	24,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	6.287.175,59	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

GIUGNO 2019

APQ: Asili nido - Il Atto integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA FIRENZE		245.257,93				79.800,55			
PROVINCIA GROSSETO		875.770,61				220.628,49			
PROVINCIA LIVORNO		220.176,00				110.921,43			
PROVINCIA LUCCA		1.492.771,50				456.611,67			
PROVINCIA PISA		1.743.914,02				588.005,18			
PROVINCIA SIENA		202.654,57				50.663,64			
		4.780.544,63				1.506.630,96			

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Asili nido - Il Atto integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA FIRENZE	3	18,8%	325.058,48	5,3%	325.058,48	5,3%
PROVINCIA GROSSETO	3	18,8%	1.038.899,12	16,9%	1.038.899,12	16,9%
PROVINCIA LIVORNO	1	6,3%	331.097,43	5,4%	331.097,43	5,4%
PROVINCIA LUCCA	3	18,8%	1.949.383,17	31,6%	1.949.383,17	31,6%
PROVINCIA PISA	5	31,3%	2.267.600,96	36,8%	2.267.600,96	36,8%
PROVINCIA SIENA	1	6,3%	253.318,21	4,1%	253.318,21	4,1%
	16		6.165.357,37		6.165.357,37	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ: Asili nido - II Atto integrativo

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Verifiche e controlli

Conclusa	3	276.721,79
	3	276.721,79
<hr/>		
Totale per: Acquisizione di beni e servizi	3	276.721,79

Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

Funzionalità

Conclusa	13	5.888.635,58
	13	5.888.635,58
<hr/>		
Totale per: Realizzazione di opere pubbliche	13	5.888.635,58

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione