

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA

Area Coordinamento Programmazione e Controllo **Settore Valutazione e Verifica della Programmazione**

Relazione sullo stato d'avanzamento dei progetti approvati nel quadro della Legge n. 41
del 29 luglio 1998:

“Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”

Marzo 2004

INDICE

Premessa.....	p. 3
Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27/12/2001	
Nota introduttiva.....	p. 5
Stato d'avanzamento della spesa.....	p. 13
Stato d'avanzamento dei progetti.....	p. 20
Nota conclusiva.....	p. 51
Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18/12/2002	
Nota introduttiva.....	p. 52
Stato d'avanzamento della spesa.....	p. 55
Stato d'avanzamento dei progetti.....	p. 57
Nota conclusiva.....	p. 61

PREMESSA

Il territorio regionale è interessato attualmente da 25 programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS), finanziati ai sensi della Legge Regionale n 41 del 29 luglio 1998, "Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile", tesa all'integrazione tra sviluppo produttivo e tutela e salvaguardia del territorio.

I 25 PLSS sono articolati in 59 progetti, ripartiti come segue:

- 51 progetti (di cui 40 per le misure 1 e 2, e 11 per la misura 3 del relativo bando) approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27/12/2001 e, quindi, al loro secondo anno di attuazione
- 8 progetti (misura 1 del relativo bando) approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18/12/2002 e, quindi, al loro primo anno di attuazione

Complessivamente, i programmi approvati con delibera del C.R. n. 253 del 27/12/2001 (Misure 1, 2 e 3 del bando) hanno ricevuto un contributo regionale pari a 8.779.767,15 euro, a fronte d'investimenti pari a 51.118.124,02 euro, con una quota di contributo regionale sulla spesa totale prevista pari, dunque, al 17,18%. L'investimento previsto va da un minimo di 1.532.069,39 euro (Provincia di Grosseto) ad un massimo di 19.902.699,52 euro (Provincia di Siena), mentre il contributo assegnato va da un minimo di 490.634,05 euro (Provincia di Grosseto) ad un massimo di 1.786.424,39 euro (Provincia di Arezzo). La Provincia di Siena registra la minor quota di contributo regionale sull'investimento previsto (5,53%), mentre il contributo maggiore, sempre in termini relativi, spetta alle province di Pisa (39,54%) e Pistoia (39,48%).

I programmi approvati con delibera del C.R. n. 191 del 18/12/2002 (Misura 1 del bando) hanno ricevuto un incentivo regionale pari a 3.098.000,00 euro a fronte di un investimento complessivo pari a 16.700.523,00 euro. Ai progetti approvati in questo quadro è stato riconosciuto un ulteriore finanziamento pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi della delibera del C.R. n. 159 del 8.10.2003. Il che porta il contributo totale concesso ai progetti approvati con il bando 2002 alla somma di 4.325.000,00 euro, equivalente al 25,90% dell'investimento complessivo, con quote provinciali che vanno da un minimo del 11,95% (Provincia di Siena) ad un massimo del 55,00% (Provincia di Pistoia).

I dati sopra richiamati sono riportati per esteso nelle tabelle seguenti.

Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27.12.2001 al secondo anno di attuazione. Misure 1, 2 e 3

Situazione finanziaria al 12.03.2004

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	9.090.258,52	1.786.424,39	871.779,24	18,03	48,80
<i>Firenze</i>	5.644.873,91	1.704.307,75	561.905,06	30,19	32,97
<i>Grosseto</i>	1.532.069,39	490.634,05	289.056,26	32,02	58,91
<i>Lucca</i>	6.961.839,00	965.774,40	753.406,57	13,87	78,01
<i>Pisa</i>	2.444.067,20	966.290,81	172.875,77	39,54	17,89
<i>Pistoia</i>	2.642.503,37	1.043.242,92	61.974,82	39,48	5,94
<i>Prato</i>	2.080.813,11	723.039,65	369.640,04	34,75	51,12
<i>Siena</i>	19.902.699,52	1.100.053,18	412.857,10	5,53	37,53
<i>Totale</i>	51.118.124,02	8.779.767,15	3.493.494,86	17,18	39,79

Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002 (rifinanziati con decreto n. 7503 del 19.11.2003) al primo anno di attuazione.

Misura 1

Situazione finanziaria al 12.03.2004

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	2.097.000,00	406.000,00	0,00	19,36	0,00
<i>Firenze</i>	4.352.000,00	1.869.000,00	275.000,00	42,95	14,71
<i>Lucca</i>	1.721.523,00	600.000,00	480.000,00	34,85	80,00
<i>Pistoia</i>	1.000.000,00	550.000,00	0,00	55,00	0,00
<i>Siena</i>	7.530.000,00	900.000,00	0,00	11,95	0,00
<i>Totale</i>	16.700.523,00	4.325.000,00	755.000,00	25,90	17,46

PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 253 DEL 27.12.2001

Secondo anno di attuazione

NOTA INTRODUTTIVA

Con deliberazione n. 671 del 26.06.2001 la Giunta Regionale ha approvato il bando per la presentazione di programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS) ai sensi della L.R. 41/98 *“Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile”* da attivare in territori interessati da sistemi economici locali (SEL) a sviluppo debole (misura 1 del bando), in quelli interessati da sistemi economici locali trainanti nelle aree più sviluppate (misura 2 del bando), e in quelli compresi nei distretti industriali e sistemi produttivi locali (misura 3 del bando).

Sono stati presentati n. 31 PLSS, comprendenti 215 progetti, che il Nucleo Regionale Unificato di Valutazione e Verifica (NURV) ha esaminato nei mesi di ottobre e novembre 2001.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 253 del 27.12.2001 ha approvato la ripartizione dei contributi ai singoli progetti provinciali. I progetti finanziati sono riportati nelle schede provinciali che seguono.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>SEL 27</i>	Scalo merci Indicatore	AR	4.693.043,84	-	1.007.090,95	-	1.007.090,95	21,46	Provincia Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
<i>SEL 27</i>	Valorizzazione oro - realizzazione portale per servizi B to B e B to C	AR	3.098.741,39	-	-	568.102,59	568.102,59	18,33	Provincia Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
<i>SEL 27/28/24</i>	Realizzazione infrastruttura telematica per le aree produttive del distretto industriale del Valdarno Superiore	AR	1.910.890,53	-	-	128.597,77	128.597,77	6,73	Provincia di Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
<i>SEL 24</i>	Valorizzazione oro – realizzazione portale per servizi alle imprese	AR	206.582,76	-	-	82.633,10	82.633,10	40,00	Provincia Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
Totale			9.909.258,52	-	1.007.090,95	779.333,46	1.786.424,41	18,03	

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3</i>	Incubatore	FI	4.183.300,88	-	1.032.913,80	-	1.032.913,80	24,69	Provincia di Firenze
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Infrastrutture di servizio al turismo	FI	387.342,67	191.089,05	-	-	191.089,05	49,33	Comune di Marradi
<i>Mugello Sel 9.1</i>	I sentieri da brivido	FI	129.114,22	51.645,69	-	-	51.645,69	40,00	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata	FI	77.468,53	30.987,41	-	-	30.987,41	40,00	Comune di Marradi
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Itinerari turistico ambientali	FI	61.974,83	25.822,84	-	-	25.822,84	41,67	Comune di Palazzuolo sul Senio
<i>Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3</i>	L'economia digitale	FI	206.582,76	-	-	103.291,38	103.291,38	50,00	Comune di Firenze
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper	FI	144.607,93	51.645,69	-	-	51.645,69	35,71	Comune di Palazzuolo sul Senio
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Allestimento di aree attrezzate	FI	36.151,98	20.658,28	-	-	20.658,28	57,14	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Area attrezzata con parcheggio	FI	206.582,76	87.797,67	-	-	87.797,67	42,50	Comune di Palazzuolo sul Senio
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare	FI	25.822,84	15.493,71	-	-	15.493,71	60,00	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripulitura della sentieristica esistente	FI	30.987,41	15.493,71	-	-	15.493,71	50,00	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Sistemazione Piazza Stringelli	FI	154.937,07	77.468,53	-	-	77.468,53	50,00	Comune di Palazzuolo sul Senio
Totale			5.644.873,91	568.102,59	1.032.913,80	103.291,38	1.704.307,77	30,19	

Grosseto

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri	GR	497.864,45	149.772,50	-	-	149.772,50	30,08	Comunità Montana delle Colline Metallifere
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino	GR	497.864,45	149.772,50	-	-	149.772,50	30,08	Comune di Follonica
<i>SEL 31 AMIATA</i>	Sportello unico delle imprese	GR	293.605,75	129.114,22	-	-	129.114,22	43,98	Comunità Montana Amiata - Area Grossetana
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo	GR	242.734,74	61.974,83	-	-	61.974,83	25,53	Comune di Montorotondo M.mo
			1.532.069,39	490.634,05	-	-	490.634,05	32,02	

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>SEL 3</i>	Realizzazione area produttiva Mologno	LU	877.976,73	258.228,45	-	-	258.228,45	29,41	Comune di Barga
<i>SEL 4</i>	Nuova passeggiata a mare della frazione di lido di Camaione	LU	4.054.186,66	87.797,67	-	-	87.797,67	2,17	Comune di Camaione
<i>SEL 4</i>	Nuovo mercato dei fiori	LU	1.807.599,15	516.456,90	-	-	516.456,90	28,57	Comune di Viareggio
<i>SEL 4</i>	Marmo e dintorni	LU	92.962,24	51.645,69	-	-	51.645,69	55,56	Co.S.Ma.Ve.
<i>SEL 5</i>	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario	LU	129.114,22	-	51.645,69	-	51.645,69	40,00	Lucense Scpa
	Totale		6.961.839,00	914.128,71	51.645,69	-	965.774,40	13,87	

Pisa

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Sel 13</i>	L'economia digitale: una opportunità di sviluppo per la R.T. e per i suoi Sel	PI	206.582,76	-	-	103.291,38	103.291,38	50,00	Comune di Pisa
<i>PLSS per il distretto industriale di S. Croce Sel 11</i>	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati	PI	418.330,09	-	-	206.582,76	206.582,76	49,38	Comune di Castelfranco di Sotto
<i>PLSS per il distretto industriale di S. Croce Sel 11</i>	Certificazione distretto EMAS II	PI	832.773,32	-	-	278.370,27	278.370,27	33,43	Comune di Santa Croce
<i>Sel 15</i>	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello per la gioventù	PI	309.874,14	131.696,51	-	-	131.696,51	42,50	Comune di Santa Luce
<i>Sel 15</i>	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici (stabilimento termale etrusco) in località Bagnone	PI	312.456,42	64.557,11	-	-	64.557,11	20,66	Comune Castelnuovo V.C.
<i>SEL 11</i>	Realizzazione del Polo Tecnologico Conciario	PI	309.874,14	-	-	154.937,07	154.937,07	50,00	PO.TE.CO. S.c.r.l.
<i>Sel 13</i>	Intranet del polo tecnologico	PI	54.176,33	-	-	26.855,76	26.855,76	49,57	Polo Navacchio Spa
Totale			2.444.067,20	196.253,62	-	770.037,24	966.290,86	39,54	

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Area pistoiense Sel 7</i>	Cablaggio zona industriale/artigianale S.Agostino	PT	1.570.028,97	568.102,59	-	-	568.102,59	36,18	Comune di Pistoia
<i>Area valdinievole Sel 6</i>	Cablaggio area industriale/artigianale di Pratovecchio	PT	872.812,16	-	-	413.165,52	413.165,52	47,34	Comune di Monsummano Terme
<i>Area valdinievole Sel 6</i>	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri	PT	92.962,24	-	36.151,98	-	36.151,98	38,89	Comuni di Uzzano e Buggiano
<i>Area pistoiense Sel 7</i>	Abetone Org. Portale informativo per il comprensorio sciistico della montagna Pistoiese	PT	106.700,00	25.822,84	-	-	25.822,84	24,20	Comune di Abetone
Totale			2.642.503,37	593.925,43	36.151,98	413.165,52	1.043.242,94	39,48	

Prato

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Sel 8</i>	Sistema di gestione ambientale ASMIU	PO	206.582,76	-	98.126,81	-	98.126,81	47,50	ASMIU
<i>Sel 8</i>	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi	PO	557.773,45	-	98.126,81	-	98.126,81	17,59	CNA
<i>Sel 8</i>	Etichettatura Ecolabel per il cardato	PO	100.000,00	-	51.645,69	-	51.645,69	51,65	Consorzio per la valorizzazione e tutela dei prodotti tessili cardati
<i>Sel 8</i>	Costituzione della struttura Mobility manager di area per il Macrolotto 1	PO	201.934,65	-	98.126,81	-	98.126,81	48,59	CONSER Scerl
<i>Sel 8</i>	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale	PO	165.782,66	-	98.126,81	-	98.126,81	59,19	ASEL Srl
<i>Sel 8</i>	Unione digitale	PO	450.000,00	-	98.126,81	-	98.126,81	21,81	Unione industriale pratese
<i>Sel 8</i>	La migliore pratica ambientale del prodotto tessile ecologico	PO	250.000,00	-	92.962,24	-	92.962,24	37,18	Unione industriale pratese
<i>Sel 8</i>	Distretto industriale pratese: QAS Qualità ambiente e sicurezza	PO	148.739,59	-	87.797,67	-	87.797,67	59,03	Camera di Commercio di Prato
Totale			2.080.813,11	-	723.039,66	-	723.039,66	34,75	

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>PLSS Distretto Industriale di Poggibonsi Sel 23 e 19</i>	Rete a banda larga in fibra ottica	SI	16.853.021,53	-	-	516.456,90	516.456,90	3,06	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 29</i>	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese	SI	1.446.079,32	-	67.139,40	-	67.139,40	4,64	Comune di Chiusi
<i>Sel 29</i>	Creazione di un sistema territoriale sostenibile	SI	147.190,22	-	51.645,69	-	51.645,69	35,09	Comunità montana del Cetona
<i>SEL 30</i>	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio	SI	516.456,90	209.165,04	-	-	209.165,04	40,50	Comunità montana Amiata senese
<i>Sel 22</i>	I segni della Storia: il bacino del Farma-Merse nel medioevo	SI	387.342,67	103.291,38	-	-	103.291,38	26,67	Consorzio TeA
<i>Sel 29</i>	Completamento tratto stradale Fratta - Poggiolo	SI	490.634,05	-	129.114,22	-	129.114,22	26,32	Comune di Sinalunga
<i>Sel 22</i>	Creazione di un sito Internet istituzionale	SI	61.974,83	23.240,56	-	-	23.240,56	37,50	Banca di credito cooperativo di Sovicille
Totale			19.902.699,52	335.696,98	247.899,31	516.456,90	1.100.053,20	5,53	
Totale generale			51.118.124,02	3.098.741,39	3.098.741,39	2.582.284,50	8.779.767,28	17,18	

STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3 del bando), in base alle risultanze di quest'ufficio.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>SEL 27</i>	Scalo merci Indicatore	AR	4.693.043,84		1.007.090,95		1.007.090,95	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	805.672,76	201.418,19
<i>SEL 27</i>	Realizzazione portale per serv.B to B e B to C	AR				568.102,58	568.102,58	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	0,00	568.102,58
<i>SEL 27-28-24</i>	Realizzazione infrastruttura telematica per le aree produttive del distretto industriale del Valdarno Superiore	AR				128.597,76	128.597,76	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	0,00	128.597,76
<i>SEL 24</i>	Realizzazione portale per servizi alle imprese	AR				82.633,10	82.633,10	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	66.106,48	16.526,62
Totale			4.693.043,84		1.007.090,95	779.333,44	1.786.424,39		871.779,24	914.645,15

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3</i>	Incubatore	FI	4.183.300,88		1.032.913,80		1.032.913,80	Provincia di Firenze	0,00	1.032.913,80
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Infrastrutture di servizio al turismo	FI	387.342,67	191.089,05			191.089,05	Comune di Marradi	152.871,24	38.217,81
<i>Mugello Sel 9.1</i>	I sentieri da brivido	FI	129.114,22	51.645,69			51.645,69	Comune di Firenzuola	41.316,55	10.329,14
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata	FI	77.468,53	30.987,41			30.987,41	Comune di Marradi	30.987,41	0,00
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Itinerari turistico ambientali	FI	61.974,83	25.822,84			25.822,84	Comune di Palazzuolo sul Senio	20.658,27	5.164,57
<i>Sel 9.3 Area Fiorentina Quadr. Centrale</i>	L'economia digitale	FI				103.291,37	103.291,37	Comune di Firenze	82.633,10	20.658,27
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper	FI	144.607,93	51.645,69			51.645,69	Comune di Palazzuolo sul Senio	41.316,55	10.329,14
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Allestimento di aree attrezzate	FI	36.151,98	20.658,28			20.658,28	Comune di Firenzuola	16.526,62	4.131,66
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Area attrezzata con parcheggio	FI	206.582,76	87.797,67			87.797,67	Comune di Palazzuolo sul Senio	70.238,14	17.559,53
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare	FI	25.822,84	15.493,71			15.493,71	Comune di Firenzuola	12.394,97	3.098,74
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripulitura della sentieristica esistente	FI	30.987,41	15.493,71			15.493,71	Comune di Firenzuola	15.493,71	0,00
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Sistemazione Piazza Stringelli	FI	154.937,07	77.468,53			77.468,53	Comune di Palazzuolo sul Senio	77.468,50	0,03
Totale			5.438.291,15	568.102,59	1.032.913,80	103.291,37	1.704.307,76		561.905,06	1.142.402,69

Grosseto

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri	GR	497.864,45	149.772,50			149.772,50	Comunità Montana delle Colline Metallifere	44.925,00	104.847,50
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino	GR	497.864,45	149.772,50			149.772,50	Comune di Follonica	53.042,21	96.730,29
<i>SEL 31 AMIATA</i>	Sportello unico delle imprese	GR	293.605,75	129.114,22			129.114,22	Comunità Montana Amiata - Area Grossetana	129.114,22	0,00
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo	GR	242.734,74	61.974,83			61.974,83	Comune di Montorotondo M.mo	61.974,83	0,00
Totale			1.532.069,39	490.634,05	-	-	490.634,05		289.056,26	201.577,79

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>SEL 3</i>	Realizzazione area produttiva Mologno	LU	877.976,73	258.228,45			258.228,45	Comune di Barga	142.119,38	116.109,07
<i>SEL 4</i>	Nuova passeggiata a mare della frazione di lido di Camaiore	LU	4.054.186,66	87.797,67			87.797,67	Comune di Camaiore	32.281,04	55.516,63
<i>SEL 4</i>	Nuovo mercato dei fiori	LU	1.807.599,15	516.456,90			516.456,90	Comune di Viareggio	516.456,90	0,00
<i>SEL 4</i>	Marmo e dintorni	LU	92.962,24	51.645,69			51.645,69	Co.S.Ma.Ve.	32.678,00	18.967,69
<i>SEL 5</i>	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario	LU	129.114,22		51.645,69		51.645,69	Lucense Scpa	29.871,25	21.774,44
Totale			6.961.839,00	914.128,71	51.645,69	-	965.774,40		753.406,57	212.367,83

Pisa

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Sel 13</i>	L'economia digitale: una opportunità di sviluppo per la R.T. e per i sel	PI				103.291,37	103.291,37	Comune di Pisa	82.633,10	20.658,27
<i>Sel 11</i>	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati	PI				206.582,75	206.582,75	Comune di Castelfranco di Sotto	0,00	206.582,75
<i>Sel 11</i>	Certificazione distretto Emas II	PI				278.370,26	278.370,26	Comune di Santa Croce	0,00	278.370,26
<i>Sel 15</i>	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello per la gioventù	PI	309.874,14	131.696,51			131.696,51	Comune di Santa Luce	0,00	131.696,51
<i>Sel 15</i>	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici (stabilimento termale etrusco) in località Bagnone	PI	312.456,42	64.557,11			64.557,11	Comune Castelnuovo V.C.	0,00	64.557,11
<i>Sel 11</i>	Realizzazione del polo tecnologico conciario	PI				154.937,06	154.937,06	P.O.T.E.C.O. Srl	63.386,92	91.550,14
<i>Sel 13</i>	Intranet del polo tecnologico	PI				26.855,75	26.855,75	Polo Navacchio Spa	26.855,75	0,00
Totale			622.330,56	196.253,62	-	770.037,19	966.290,81		172.875,77	793.415,04

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Area pistoiese Sel 7</i>	Cablaggio zona industriale/artigianale S.Agostino	PT	1.570.028,97	568.102,59			568.102,59	Comune di Pistoia	0,00	568.102,59
<i>Sel 6</i>	Cablaggio area industriale/artigianale di Pratovecchio	PT				413.165,51	413.165,51	Comune di Monsummano terme	0,00	413.165,51
<i>Area valdinievole Sel 6</i>	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri	PT	92.962,24		36.151,98		36.151,98	Comuni di Uzzano e Buggiano	36.151,98	0,00
<i>Area pistoiese Sel 7</i>	Abetone Org. Portale informativo per il comprensorio sciistico della montagna Pistoiese	PT	106.700,00	25.822,84			25.822,84	Comune di Abetone	25.822,84	0,00
Totale			1.769.691,21	593.925,43	36.151,98	413.165,51	1.043.242,93		61.974,82	981.268,00

Prato

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Sel 8</i>	Sistema di gestione ambientale ASMIU	PO	206.582,76		98.126,81		98.126,81	ASMIU	78.502,00	19.624,81
<i>Sel 8</i>	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi	PO	557.773,45		98.126,81		98.126,81	CNA	32.484,57	65.642,24
<i>Sel 8</i>	Etichettatura Ecolabel per il cardato	PO	100.000,00		51.645,69		51.645,69	Consorzio per la valorizzazione e tutela dei prodotti tessili cardati	23.155,11	28.490,58
<i>Sel 8</i>	Costituzione della struttura Mobility manager di area per il Macrolotto 1	PO	201.934,65		98.126,81		98.126,81	CONSER Scrl	64.565,60	33.561,21
<i>Sel 8</i>	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale	PO	165.782,66		98.126,81		98.126,81	ASEL Srl	69.119,57	29.007,24
<i>Sel 8</i>	Unione digitale	PO	450.000,00		98.126,81		98.126,81	Unione industriale pratese	92.454,81	5.672,00
<i>Sel 8</i>	La migliore pratica ambientale del prodotto tessile ecologico	PO	250.000,00		92.962,24		92.962,24	Unione industriale pratese	5.816,58	87.145,66
<i>Sel 8</i>	Distretto industriale pratese: QAS Qualità ambiente e sicurezza	PO	148.739,59		87.797,67		87.797,67	Camera di Commercio di Prato	3.541,80	84.255,87
Totale			2.080.813,11	-	723.039,66	-	723.039,66		369.640,04	353.399,61

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Sel 19/23</i>	Rete a banda larga in fibra ottica	SI				516.456,89	516.456,89	Comune di Poggibonsi	0,00	516.456,89
<i>Sel 29</i>	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese	SI	1.446.079,32		67.139,40		67.139,40	Comune di Chiusi	0,00	67.139,40
<i>Sel 29</i>	Creazione di un sistema territoriale sostenibile	SI	147.190,22		51.645,69		51.645,69	Comunità montana del Cetona	41.316,55	10.329,14
<i>SEL 30</i>	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio	SI	516.456,90	209.165,04			209.165,04	Comunità montana Amiata senese	167.000,00	42.165,04
<i>Sel 22</i>	I segni della Storia: il bacino del Farma-Merse nel medioevo	SI	387.342,67	103.291,38			103.291,38	Consorzio TeA	82.633,10	20.658,28
<i>Sel 29</i>	Completamento tratto stradale Fratta - Poggiolo	SI	490.634,05		129.114,22		129.114,22	Comune di Sinalunga	103.315,00	25.799,22
<i>Sel 22</i>	Creazione di un sito internet istituzionale	SI	61.974,83	23.240,56			23.240,56	Banca di credito cooperativo di Sovicille	18.592,45	4.648,11
Totale			3.049.677,99	335.696,98	247.899,31	516.456,89	1.100.053,18		412.857,10	687.196,08
Totale complessivo			26.147.756,25	3.098.741,39	3.098.741,39	2.582.284,50	8.779.767,28		3.493.494,86	5.286.272,29

STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

Arezzo

SEL 27 Infrastrutture per la mobilità

Titolo del progetto	Scalo merci indicatore
Soggetto attuatore	Provincia di Arezzo
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo
Investimento	Euro 4.693.043,84
Contributo concesso	Euro 1.007.090,95
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne la realizzazione di uno scalo merci in località Indicatore, nel Comune di Arezzo, a sostegno della mobilità intermodale.</p> <p>La società "Arezzo Logistica Integrata", aggiudicataria del progetto, ha deciso di avvalersi della facoltà riconosciute dalla convenzione siglata con il Comune di Arezzo di associarsi ad altri soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione comunale. Con la delibera di Giunta Comunale n. 447 del 26/05/03 sono state autorizzate a far parte di una società di progetto in forma consortile, insieme all'impresa aggiudicataria, le società IM.T.E.L. (AR), ARCO (AR), IRIDE (AR) e DEAGEST (RM). Sono in atto le procedure di esproprio delle aree destinate al progetto.</p>

Titolo del progetto	Valorizzazione oro – portale per i servizi B to B e B to C
Soggetto attuatore	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 3.098.741,39
Contributo concesso	Euro 568.102,59
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella realizzazione di un portale Internet per i servizi B to B e B to C nel settore orafa.</p> <p>A gennaio 2003, risultavano realizzate le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sito del progetto; • piattaforma servizi progettata sulle esigenze del target di riferimento; • area per fruire di servizi interattivi <p>Nel corso del 2003, sono state realizzate le previste attività formative intese a sensibilizzare, in particolare, gli imprenditori sul ruolo e sull'utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi ad esse connesse.</p>

SEL 24

Titolo del progetto	Valorizzazione oro – portale per i servizi alle imprese
Soggetto attuatore	Società Byte (AR)
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 82.633,10
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella realizzazione di un portale Internet destinato alle imprese del settore orafo.</p> <p>Il portale è stato già realizzato dalla Società Byte (indirizzi: www.goldengallery.net, www.jewelry.it). Sono stati realizzati, altresì, i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sezione denominata "Gallery" per la visibilità on-line delle aziende del settore; • motore di ricerca atto a fornire indicazioni sulle aziende in base al prodotto e alla tipologia di produzione; • database anagrafico del settore della filiera della oreficeria; • sezioni informative, rubriche specializzate, consulti on line; • servizio per le quotazioni on-line; • acquisto di nuovo hardware e di nuovi servizi di connettività Internet; • manutenzione ordinaria e straordinaria del Portale; • ricerca, sviluppo e realizzazione di iniziative legate ai servizi fax e SMS; • partecipazione a manifestazioni del settore per l'attività di promozione delle imprese partecipanti • ricerca ed acquisizione di nuove fonti di consulenza e servizi per migliorare la conoscenza del Portale

SEL 27/28/24

Titolo del progetto	Realizzazione di una infrastruttura telematica a favore delle aree produttive comprese nel distretto industriale del Valdarno Superiore
Soggetto attuatore	Valdarno Sviluppo Spa (AR)
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 1.910.890,53
Contributo concesso	Euro 128,597,77
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto intende realizzare una infrastruttura telematica a favore delle aree produttive comprese nel distretto industriale del Valdarno Superiore.</p> <p>La Società gestore del progetto ha selezionato il partner tecnologico e insieme ai Comuni dell'area si propone di costituire una società di capitali cui saranno affidati la realizzazione e la gestione della rete telematica e dei servizi connessi. Valdarno Sviluppo Spa provvede sia alla progettazione degli interventi infrastrutturali di supporto al passaggio della banda larga, sia all'appalto delle relative opere.</p> <p>Al 31 dicembre 2003, sono stati realizzati i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomba II: rete di cavidotti per la predisposizione di una rete di telecomunicazioni per un importo pari a 63.140 Euro; • Levane SS 69: rete di cavidotti per la predisposizione di una rete di telecomunicazioni per un importo pari a 7.716,76 Euro; • Levane Via Arno: rete di cavidotti per la predisposizione alla successiva rete di telecomunicazione per un importo pari a 8337,65 Euro; • Levanella e S. Andrea: sono stati consegnati i lavori alle ditte appaltatrici a novembre 2003, mentre è in corso la progettazione esecutiva delle opere per Montevarchi Nord e Faella. <p>Per l'area di Ambra è in corso di definizione lo strumento attuativo, alla cui progettazione provvede direttamente il Comune di Bucine. Per quanto concerne la società di cablaggio, le difficoltà già manifestate nella precedente relazione sono aumentate nel corso del 2003. La particolare congiuntura economica e le dinamiche nel settore delle telecomunicazioni, oggetto di forti processi di fusione e acquisizioni da parte di grossi gruppi nazionali ed esteri, ha comportato l'interruzione della trattativa per la formalizzazione di una partnership societaria tra Valdarno Sviluppo e Nodalis Spa di Pisa.</p>

Firenze

SEL 9/B Area fiorentina

Titolo del progetto	Incubatore
Soggetto attuatore	Università di Firenze
Soggetto beneficiario	Provincia di Firenze
Investimento	Euro 4.183.300,88
Contributo concesso	Euro 1.032.913,80
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto consiste nella realizzazione in ambito universitario di un complesso definito "Incubatore" di 1300 mq, adibito a laboratorio tecnologico per le imprese. Le offerte pervenute (n. 5) in base alla gara d'appalto bandita dalla stessa Università sono state considerate anomale, visto il ribasso generalmente applicato rispetto al prezzo di gara. E' in corso una valutazione di specie. I lavori risentono dei ritardi connessi alle difficoltà d'individuare l'impresa cui aggiudicare gli stessi.

I dieci progetti gestiti dai Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio e coordinati dalla Comunità Montana del Mugello sono iniziative strettamente correlate di un programma unitario di valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico dell'alto Mugello. Difatti, la completa realizzazione dei progetti "Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata" (Marradi), "Ripulitura della sentieristica esistente" (Firenzuola) e "Sistemazione di Piazza Stringelli" (Palazzuolo sul Senio) è propedeutica ai lavori degli altri sette, dei quali quattro sono in avanzata fase di realizzazione e tre avviati. Segue la descrizione dello stato di avanzamento di questi progetti.

SEL 9/1 SEL Mugello

Titolo del progetto	Infrastrutture di servizio al turismo
Soggetto attuatore	Comune di Marradi
Soggetto beneficiario	Comune di Marradi
Investimento	Euro 387.342,67
Contributo concesso	Euro 191.089,05
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto consiste nella realizzazione di un parcheggio e un'area caravan/verde attrezzato adiacenti al parco della piscina comunale. Sono stati affidati gli incarichi per le indagini geologiche, la progettazione della parte strutturale e quelli per la sicurezza. Con delibera n. 98/G.C. del 18/11/2003 è stato approvato il piano definitivo ed esecutivo. Progetto e atti sono stati trasmessi all'Ufficio Gare della Comunità Montana del Mugello per le procedure di appalto. La conclusione dei lavori è prevista nel 2004.

Titolo del progetto	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata
Soggetto attuatore	Comune di Marradi
Soggetto beneficiario	Comune di Marradi
Investimento	Euro 77.468,53
Contributo concesso	Euro 30.987,41
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Il progetto ha portato alla realizzazione di percorsi naturalistici legati al Parco "D. Campana".</p> <p>Il progetto è stato eseguito con l'impiego di una cooperativa per il recupero della sentieristica, mentre i lavori nell'area attrezzata sono stati realizzati in economia diretta e cottimi. Per l'effettuazione dei lavori sono stati impiegate 4 unità lavorative per 4 mesi. La conclusione dei lavori permette di poter raggiungere e visitare agevolmente la Rocca di Castiglione, recentemente restaurata e prima inaccessibile. La gestione di questo complesso e la programmazione di escursioni nell'area dovrebbero comportare altri possibili incrementi occupazionali, oltre quelli previsti dalla realizzazione del sistema museale del Mugello.</p>

Titolo del progetto	Sentieri da brivido
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 129.114,22
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne la realizzazione e il ripristino di una serie di sentieri caratterizzati dalla presenza di elementi di particolare interesse ambientale, paesaggistico, architettonico e storico-culturale.</p> <p>E' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 15/12/03, lavori affidati alla cooperativa AGRIAMBIENTE Mugello s.c.a.r.l.</p>

Titolo del progetto	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 25.822,84
Contributo concesso	Euro 15.493,71
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto riguarda la manutenzione del tracciato, il completamento di alcuni scavi, la realizzazione e l'installazione, in aree di sosta, di bacheche e cartelli informativi sulla strada Romana Flaminia Militare.</p> <p>E' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 15/12/03, lavori affidati alla cooperativa AGRIAMBIENTE Mugello s.c.a.r.l.</p>

Titolo del progetto	Itinerari turistico – ambientali
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 61.974,83
Contributo concesso	Euro 25.822,84
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto consiste in lavori di pulizia, segnaletica e nella realizzazione di cartine di percorsi trekking e mountain bike. E' in fase di ultimazione l'impianto della carta degli "Itinerari turistico – ambientali" che, successivamente, si provvederà a stampare. E' stata ordinata la segnaletica che sarà installata in primavera. Sempre in primavera, è prevista la pulitura dei sentieri.

Titolo del progetto	Allestimento aree attrezzate
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 36.151,98
Contributo concesso	Euro 20.658,28
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto consiste nella realizzazione di tavoli, panchine etc. lungo i sentieri e presso i luoghi d'interesse turistico e ricreativo. Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 22/12/03

Titolo del progetto	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 144.607,93
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto consiste in lavori di pulizia degli alvei e taglio della vegetazione nelle sponde dei torrenti, nella collocazione di panche, tavoli, posti fuoco e sistemazione area per sosta camper. Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 27/10/03

Titolo del progetto	Area attrezzata con parcheggio
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 87.797,67
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto concerne la realizzazione di un'area attrezzata per parcheggio e sosta camper. Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 27/10/03

Titolo del progetto	Ripulitura della sentieristica esistente
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 30.987,41
Contributo concesso	Euro 15.493,71
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	Sono stati eseguiti lavori manutenzione e ripristino di tutta la sentieristica cartografata nelle cartine, opuscoli e guide esistenti. Nell'esecuzione delle opere risultano essere state impegnate 10 unità lavorative

Titolo del progetto	Sistemazione Piazza Stringelli
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 154.937,07
Contributo concesso	Euro 77.468,53
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e pavimentazione (con relativi servizi) di Piazza Stringelli. I lavori, consegnati alla ditta PPG di Santa Sofia (FO), hanno comportato l'impiego di n. 10 unità di lavoro per 3 mesi.

SEL 9/3

Titolo del progetto	L'economia digitale
Soggetto attuatore	Comune di Firenze
Soggetto beneficiario	Comune di Firenze
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 103.291,38
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Pisa, è finalizzato ad integrare e stimolare l'insieme dei soggetti operanti nel settore delle tecnologie digitali e della new economy, presenti nella c.d. "Arno Valley".</p> <p>Nel corso del 2002, è stato realizzato il portale www.arnovalleycommunity.com. Il 2003 è stato caratterizzato da una serie di operazioni di comunicazione e marketing per la promozione del portale e l'affermazione dell'economia digitale in Toscana. Dette attività si possono così elencare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di un primo piano di comunicazione; • ampia visibilità del Brand Arnovalley; • analisi e update del portale arnovalleycommunity; • individuazione di servizi utili alla community; • studio di una possibile integrazione multicanale; • collaborazione con Pisa e gestione dei canali di comunicazione. • marketing della Community; • realizzazione e trasmissione di una rubrica sull'innovazione attraverso la radio locale "Lady Radio"; • gestione dei canali del portale/settimanale; • coordinamento delle redazioni Pisa-Firenze; • gestione della Newsletter settimanale indirizzata a 3000 iscritti; • gestione dei rapporti con i Mass Media e Pubbliche Relazioni; • coordinamento e gestione delle reti di collaboratori e partner di contenuto delle varie aree del sito; • ricerca di contenuti dalla rete o da altre fonti; • interviste, editoriali tematici; • gestione speciale dell'area e-government del portale; • realizzazione e gestione dal 14 aprile 2003 della rubrica settimanale <i>La voce del Palazzo</i>, presente sul settimanale on line <i>laVocediFirenze.com</i> nella quale vengono trattati argomenti riguardanti la community dell'Arno Valley; • partecipazione al meeting/workshop internazionale denominato <i>Firenze World Vision</i> svoltosi a Firenze, alla Fortezza da Basso, nei giorni dal 4 al 7 settembre 2003. <p>Si veda anche il progetto "L'economia digitale" del Comune di Pisa a pag. 35</p>

Grosseto

SEL 18 Colline Metallifere

Titolo del progetto	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada
Soggetto attuatore	C.M. Colline Metallifere
Soggetto beneficiario	C.M. Colline Metallifere
Investimento	Euro 497.864,45
Contributo concesso	Euro 149.772,50
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella realizzazione di uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada. Nella parte realizzativa del progetto è entrato a far parte anche il Comune di Roccastrada.</p> <p>Lo sportello è pienamente operativo, avendo già avviato attività di marketing territoriale, gestione delle pratiche relative al procedimento unico, riunioni di lavoro etc. Nel periodo 14/04/2003 – 31/12/2003, sono state evase 250 pratiche e concesse 147 autorizzazioni. L'infrastruttura ha prodotto al momento l'impiego di n. 6 unità lavorative, di cui 2 a tempo pieno e 4 a tempo parziale. Si prevede di ultimare le dotazioni della struttura entro il 31/12/2004.</p>

Titolo del progetto	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino
Soggetto attuatore	Comune di Follonica
Soggetto beneficiario	Comune di Follonica
Investimento	Euro 497.864,45
Contributo concesso	Euro 149.772,50
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella realizzazione, sotto il coordinamento dell'Amministrazione Prov.le di Grosseto, di uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) articolato in tre sedi: Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino.</p> <p>La struttura logistica della sede di Follonica è in via di allestimento: vi è già una sede operativa ed è stata completata la dotazione organica (n.3 unità), mentre è in corso l'acquisto delle apparecchiature informatiche. Le sedi di Scarlino e Gavorrano hanno una struttura logistica sostanzialmente completata.</p> <p>Gli sportelli di Follonica e Scarlino sono entrati a pieno regime nel mese di gennaio 2004 e quello di Gavorrano nel febbraio 2004. I tre Comuni sono già impegnati in attività di consulenza e assistenza alle imprese e marketing territoriale. Nell'ottobre 2003 è stata, infatti, sottoscritta una convenzione con MPS Banca Verde Spa per l'attivazione di un servizio di consulenza continuativa al comune e alle imprese.</p>

Titolo del progetto	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo
Soggetto attuatore	Comune di Monterotondo M.mo
Soggetto beneficiario	Comune di Monterotondo M.mo
Investimento	Euro 242.734,74
Contributo concesso	Euro 61.974,83
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	Sono state eseguite opere di bitumatura, regimazione delle acque piovane e di costruzione di due muri di sostegno, ed è stata installata apposita segnaletica stradale.

SEL 31 Amiata grossetano

Titolo del progetto	Sportello unico delle imprese
Soggetto attuatore	C.M. Amiata – Area Grossetana
Soggetto beneficiario	C.M. Amiata – Area Grossetana
Investimento	Euro 293.605,75
Contributo concesso	Euro 129.114,22
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	E' stato realizzato uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli otto Comuni della C.M. Amiata: Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano. Tutti i Comuni sono collegati alla rete Internet e al sito SUAP, completo di modulistica scaricabile. Presso ogni Comune è stato formato un referente tecnico per le attività informative e di supporto amministrativo. Lo sportello è a pieno regime. Al 31/12/03, il SUAP ha ricevuto complessivamente 386 pratiche e ne ha evaso 326 (84%)

Lucca

SEL Valle del Serchio

Titolo del progetto	Realizzazione area produttiva Mologno
Soggetto attuatore	Comune di Barga
Soggetto beneficiario	Comune di Barga
Investimento	Euro 877.976,73
Contributo concesso	Euro 258.228,45
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto consiste nella realizzazione di un'area produttiva opportunamente attrezzata e dotata di servizi nell'area di Mologno. L'intervento si divide in due comparti, uno d'iniziativa privata, l'altro d'iniziativa pubblica. Per quanto concerne il comparto ad iniziativa privata, i soggetti gestori hanno avviato le opere di urbanizzazione. La convenzione prevede, altresì, la messa a punto della viabilità di collegamento tra il comparto produttivo e la strada prov.le Mologno – Gallicano. Nell'Aprile 2003, il Comune ha avviato le procedure di esproprio delle aree interessate dal progetto. Il Comune ha siglato, altresì, un'apposita convenzione con la "Rete Ferroviaria Spa" per la realizzazione del sottopasso ferroviario necessario per collegare l'area dell'insediamento produttivo con la strada provinciale Mologno-Gallicano. Interventi, questi ultimi, quasi ultimati.

SEL 4 Versilia

Titolo del progetto	Nuova passeggiata a mare della frazione di Lido di Camaiore
Soggetto attuatore	Comune di Camaiore
Soggetto beneficiario	Comune di Camaiore
Investimento	Euro 4.054.186,66
Contributo concesso	Euro 87.797,67
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	Sono stati eseguiti lavori di riqualificazione, ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche concernenti la passeggiata a mare della frazione di Lido di Camaiore I lavori, appaltati all'impresa ENDIALSFALTI Spa con sede ad Agliano (PT), risultano completati in data 28/07/03. Il certificato di collaudo emesso in data 26/11/03 è stato approvato in data 12/12/03.

Titolo del progetto	Nuovo mercato dei fiori
Soggetto attuatore	Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario	Comune di Viareggio
Investimento	Euro 1.807.599,15
Contributo concesso	Euro 516.456,90
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Il progetto ha riguardato la realizzazione di un nuovo mercato dei fiori interessante un ambito pluricomunale e molteplici settori economici (agricoltura, commercio etc.).</p> <p>I lavori, aggiudicati alla ditta METALMECCANICA AGRIGENTINA Srl di Porto Empedocle (AG), sono iniziati in data 30/06/03 e terminati in data 10/12/03. Attualmente sono in corso i collaudi statici della struttura di copertura, finalizzati all'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere.</p>

Titolo del progetto	Marmo e dintorni
Soggetto attuatore	CosMaVe
Soggetto beneficiario	CosMaVe
Investimento	Euro 92.962,24
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un centro servizi, tecnologicamente avanzato, in grado di offrire vari servizi (gestione, marketing, formazione, Internet/Intranet) alle oltre 70 aziende locali associate.</p> <p>Il progetto è articolato in quattro fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi dei fabbisogni e analisi economico-finanziaria del progetto 2. Ricerca delle soluzioni hardware e software 3. Installazione hardware 4. Inizio delle attività del centro servizi <p>Concluse le prime tre fasi, il progetto è in piena fase 4. Il centro servizi è già in grado di fornire ai propri associati corsi di formazione su applicativi informatici, informazioni sul settore lapideo, newsletters settimanali. E' in via d'implementazione il sistema informativo sulle certificazioni CE e sulle norme tecniche UNI EN. Sta per essere attivato, altresì, il nuovo portale CoSmaVe che si propone come luogo interattivo tra soci del consorzio e mondo produttivo.</p>

SEL 5 Area lucchese

Titolo del progetto	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario
Soggetto attuatore	Lucense Scpa
Soggetto beneficiario	Lucense Scpa
Investimento	Euro 129.114,22
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Il progetto ha riguardato il potenziamento del Centro Qualità Carta, un centro di riferimento nel settore cartario per tutte le problematiche di controllo della qualità del prodotto e le innovazioni di settore.</p> <p>Il progetto è stato focalizzato sul comparto merceologico "tissue", vista la necessità di adeguarsi alle nuove norme tecniche europee sulle metodiche e strumentazioni di processo, e su quello del cartone ondulato, dati i cambiamenti intervenuti nelle specifiche tecniche di acquisto. Risultano realizzati, altresì, la rete informatizzata e il server di gestione dei risultati delle prove di qualità.</p>

Pisa

SEL 11

Titolo del progetto	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati
Soggetto attuatore	Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Soggetto beneficiario	Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Investimento	Euro 418.330,09
Contributo concesso	Euro 206.582,76
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella realizzazione di un portale telematico degli Sportelli Unici Integrati rivolto alle aziende del Comprensorio del Cuoio per la gestione delle pratiche e l'erogazione di servizi on line.</p> <p>Le attività finora intraprese sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione del data browser per la gestione in rete dei procedimenti amministrativi degli Sportelli Unici Integrati; • Redazione e messa in rete del portale telematico Passnet.it; • Diffusione, commercializzazione e gestione dello stesso portale; • Acquisto prodotti software e hardware per la gestione dei procedimenti da parte degli Sportelli Unici Integrati; • Realizzazione di attività, affidate a Sviluppo Italia Toscana, per lo sviluppo del marketing territoriale e di promozione tramite il portale telematico passnet.it. Il progetto prevede, in particolare, l'organizzazione di seminari d'illustrazione degli strumenti agevolativi per diversi settori e l'attivazione di uno sportello informativo di animazione economica.

Titolo del progetto	Certificazione Distretto EMAS II
Soggetto attuatore	Comune di Santa Croce sull'Arno (PI)
Soggetto beneficiario	Comune di Santa Croce sull'Arno (PI)
Investimento	Euro 936.064,70
Contributo concesso	Euro 278.370,27
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella predisposizione di tutte le fasi tecniche ed amministrative per consentire al distretto industriale conciario di S. Croce sull'Arno di ottenere la "Certificazione Emas II". La certificazione di distretto consentirà alle aziende operanti nel settore, oltre che un notevole ritorno di immagine sui mercati internazionali, ampie facilitazioni nell'iter necessario per la richiesta e il rilascio di certificazioni ambientali specifiche.</p> <p>Al momento, il Comune di Santa Croce ha concluso la prima fase relativa al potenziamento dei sistemi di rilevazione, monitoraggio e controllo e, dopo aver verificato l'impossibilità d'integrare il progetto in esame con il progetto EMAS esteso alle aziende conciarie, intende ripartire con la fase attuativa del progetto originario.</p>

Titolo del progetto	Realizzazione del polo tecnologico conciario
Soggetto attuatore	PO.TE.CO. s.c.r.l. (PI)
Soggetto beneficiario	PO.TE.CO. s.c.r.l. (PI)
Investimento	Euro 309.874,14
Contributo concesso	Euro 154.937,07
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne la realizzazione di una struttura (Polo Tecnologico Conciario) a servizio del distretto industriale conciario toscano, in grado di fornire alle aziende del settore servizi di formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.</p> <p>La Società PO.TE.CO., ottenute le autorizzazioni per l'inizio dell'attività, ha proceduto ad installare le attrezzature relative alla conceria sperimentale e ai laboratori; sono state sostenute spese per opere edili, per opere tecniche, per macchinari e per l'arredamento della sede amministrativa. La struttura, a lavori ultimati, sarà dotata di laboratori chimico, fisico e microbiologico, per uso formativo e di ricerca, aule, biblioteca, sala convegni, sala multimediale, uffici e relativi locali tecnici di servizio. E' prevista, inoltre, la realizzazione di una conceria sperimentale per la riproduzione del ciclo conciario, per usi didattici, di ricerca, per test su prodotti chimici e macchinari, per studi e ricerche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del settore conciario.</p>

SEL 13

Titolo del progetto	L'economia digitale
Soggetto attuatore	Comune di Pisa
Soggetto beneficiario	Comune di Pisa
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 103.291,38
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Firenze, è finalizzato ad integrare e stimolare l'insieme dei soggetti operanti nel settore delle tecnologie digitali e della new economy, presenti nella c.d. "Arno Valley".</p> <p>Il Comune di Pisa ha stipulato un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e con il Consorzio Pisa Ricerche per la fornitura del supporto tecnico necessario alla realizzazione del progetto. Il progetto è svolto insieme al Comune di Firenze.</p> <p>Le attività finora realizzate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • programmazione e realizzazione degli incontri tra soggetti coinvolti; • raccolta ed elaborazione di informazioni e dati per alimentare il sito web della "Comunità"; • produzione di materiale e documentazione per le newsletters elettroniche; • realizzazione di 3 incontri con diversi soggetti dell'area relativi ai seguenti argomenti: 1) <i>Intelligenza artificiale, dalla ricerca al mercato</i>, 2) <i>I business angels al fianco delle imprese</i>; 3) <i>Match 2003, nuove tecnologie faccia a faccia</i>. <p>Si veda anche il progetto "L'economia digitale" del Comune di Firenze a pag. 27</p>

Titolo del progetto	Intranet del polo tecnologico
Soggetto attuatore	Polo Navacchio Spa
Soggetto beneficiario	Polo Navacchio Spa
Investimento	Euro 54.176,33
Contributo concesso	Euro 26.855,76
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Il progetto ha riguardato la realizzazione, il collaudo e l'avviamento del software di gestione della rete interna alle aziende del Polo Tecnologico e del software necessario per la fornitura di servizi centralizzati. Dal sopralluogo effettuato in data 28/11/2002 presso la sede della società è emerso che il programma d'investimento è stato attuato.</p> <p>Dal punto di vista funzionale, la rete presenta tre interfacce:</p> <p>a) verso le aziende interne;</p> <p>b) verso Internet;</p> <p>c) verso la società che gestisce i servizi.</p> <p>Dal punto di vista tecnologico, le attività svolte sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione e creazione di database; • progettazione e creazione di modulo di fatturazione e gestione amministrativa; • interfaccia con modulo di fatturazione e gestione amministrativa; • amministrazione posta elettronica; • pacchetto WAP; • comunicazione interattiva, bacheca; • pacchetto di organizzazione attività lavorativa; • condivisione dati; • interfaccia con impaginazione grafica.

SEL 15

Titolo del progetto	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello della gioventù
Soggetto attuatore	Comune di Santa Luce
Soggetto beneficiario	Comune di Santa Luce
Investimento	Euro 309.874,14
Contributo concesso	Euro 131.696,51
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Sono stati ristrutturati il 3° e 4° piano dell'ex palazzo comunale da destinare a ostello della gioventù.</p> <p>Sono concluse tutte le opere interne al Palazzo Comunale, eccezion fatta per alcune finiture sui pavimenti e sugli infissi. Sono completati, altresì, gli impianti tecnologici interni e chiesti i relativi allacciamenti.</p>

Titolo del progetto	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici
Soggetto attuatore	Comune di Castelnuovo V.C.
Soggetto beneficiario	Comune di Castelnuovo V.C.
Investimento	Euro 312.456,42
Contributo concesso	Euro 64.557,11
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Sono state realizzate strutture ed infrastrutture di servizio all'area degli scavi archeologici (stabilimento termale etrusco) in località Bagnone di Sasso Pisano, a tutela delle emergenze archeologiche e per consentire una migliore fruibilità dei visitatori.</p> <p>Sono stati eseguiti i seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • completamento della copertura dell'area archeologica; • sistemazione della strada di accesso al sito; • regimazione delle acque meteoriche relative all'intera zona

Pistoia

SEL 7 - Area pistoiese

Titolo del progetto	Cablaggio zona industriale / artigianale S. Agostino
Soggetto attuatore	Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario	Comune di Pistoia
Investimento	Euro 1.570.028,97
Contributo concesso	Euro 568.102,59
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica per la fornitura di servizi a banda larga nell'ambito dell'area industriale – artigianale di Pistoia, in località S. Agostino.</p> <p>I lavori sono stati affidati alla società PUBLIENERGIA che, mediante società controllata PUBLINET, ha provveduto ad eseguire il primo lotto delle opere: posa del backbone in fibra ottica lungo via Fermi e realizzazione di un POP presso i cantieri comunali di S. Agostino. E' stata eseguita la progettazione esecutiva dei lavori del 2° stralcio, relativi alla connessione in fibra ottica della rete realizzata insieme al Comune e all'Amministrazione Provinciale di Pistoia. E' in fase di perfezionamento l'acquisto degli apparati radio e di rete da collocare presso il POP S. Agostino.</p>

Titolo del progetto	Portale informativo per il comprensorio sciistico della Montagna Pistoiese
Soggetto attuatore	Comune di Abetone
Soggetto beneficiario	Comune di Abetone
Investimento	Euro 106.700,00
Contributo concesso	Euro 25.822,84
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Il progetto ha visto la realizzazione di uno spazio Web e di punti d'aggregazione per promuovere l'immagine del centro turistico Abetone.</p> <p>Il Portale informativo è già attivo e fornisce una serie di informazioni utili al mondo produttivo (meteo, iniziative del Comune, Sportello sui finanziamenti europei).</p>

SEL 6 - Area Valdinievole

Titolo del progetto	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri
Soggetto attuatore	Comuni di Uzzano e Buggiano
Soggetto beneficiario	Comuni di Uzzano e Buggiano
Investimento	Euro 92.962,24
Contributo concesso	Euro 36.151,98
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Sono stati eseguiti lavori di ampliamento di un tratto di grande importanza di via dei Fabbri. L'intervento è previsto in forma di Accordo di Programma tra il Comune di Uzzano e quello di Buggiano.</p> <p>La ditta aggiudicataria ha avviato i lavori in data 07/10/2002. I lavori – come comunicato dal Comune di Buggiano – sono già conclusi</p>

Titolo del progetto	Cablaggio area industriale / artigianale di Pratovecchio
Soggetto attuatore	Comune di Monsummano Terme (PT)
Soggetto beneficiario	Comune di Monsummano Terme (PT)
Investimento	Euro 872.812,16
Contributo concesso	Euro 413.165,52
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di una rete in fibra ottica per la fornitura di servizi a banda larga nell'ambito dell'area industriale – artigianale di Pratovecchio.</p> <p>Il Comune di Monsummano Terme, prima di eseguire la posa della fibra ottica, attende il completamento di altri lavori in corso nella stessa area, onde evitare problemi operativi o variazioni di cantiere successive all'affidamento delle opere.</p> <p>Sono state approvate le delibere di recepimento dei deliberati da parte degli altri Comuni del SEL in modo da consentire il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei lavori e quindi un'operatività veloce dei cantieri. Le delibere hanno consentito di completare l'iter della convenzione fra Comune di Monsummano Terme (capofila del SEL 6) e Publienergia S.p.a.</p> <p>E' stata firmata la convenzione quadro che regola le attività del progetto e formalizza i ruoli dei partner, consentendo al partner privato di avviare su basi certe attività di notevole impegno economico. Contestualmente alla convenzione è proseguito l'iter di realizzazione dei lotti. Per il lotto 1, che prevede il cablaggio in fibra ottica della zona industriale "Pratovecchio", è stata avviata l'attività di assegnazione dei lavori. Per il lotto 2 (attivazione della interconnessione in rete dei 4 comuni per l'attivazione di un SUAP integrato e servizi alle imprese), sono state aggiornate le specifiche tecniche per allinearsi ai mutamenti tecnologici e normativi intercorsi; è attesa la consegna del progetto definitivo/esecutivo.</p> <p>Sulla base delle ipotesi di costo dei lotti 1 e 2, si è verificato che potrebbe esservi una disponibilità residua di fondi. Si è quindi cominciato a studiare la possibilità di un terzo lotto al fine di estendere anche alle aree dei Comuni di Larciano e Lamporecchio la fornitura dei servizi già definiti per l'area industriale di Pratovecchio (Lotto 1).</p>

Prato**SEL 8 -**

Titolo del progetto	Sistema di gestione ambientale ASMIU
Soggetto attuatore	ASMIU
Soggetto beneficiario	ASMIU
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un piano di sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale (SGA).</p> <p>Nel corso dei primi due mesi del 2003, è stata completata la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale. Durante il primo semestre 2003, sono state svolte attività formative sul SGA destinate a quadri, dirigenti e al personale operativo presso il sito. Nel corso dello stesso anno, il personale deputato ai controlli (7 addetti opportunamente addestrati) ha condotto due audit interni al fine di verificare quanto definito dalla documentazione predisposta e preparare l'azienda alla valutazione esterna per la registrazione. E' stata realizzata una bozza della Dichiarazione Ambientale necessaria per la registrazione EMAS del sito. Sono stati presi contatti con un ente accreditato (Certiquality) per la certificazione ISO 14001 e per la registrazione EMAS del sito di via Paronese. Dopo un pre-audit nei mesi di gennaio-febbraio 2004, si prevede di ottenere la certificazione ISO 14001 nel mese di aprile 2004. Si prevede, inoltre, di ottenere la registrazione EMAS del sito nel corso del 2° semestre 2004. Gli effetti occupazionali sono stati quelli previsti dal progetto: è stato già assunto a tempo indeterminato il responsabile del Sistema e si prevede di assumere a tempo indeterminato due ingegneri, già collaboratori del progetto.</p>

Titolo del progetto	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi
Soggetto attuatore	CNA
Soggetto beneficiario	CNA
Investimento	Euro 557.773,45
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un incubatore d'analisi per la qualificazione e la crescita della cultura informatica e telematica delle piccole e medie aziende della provincia di Prato. Il progetto è articolato in 5 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi di un campione di imprese pratesi per valutare il relativo grado di evoluzione tecnologica e conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche (conclusa) 2. Elaborazione di un modello sistemico per l'implementazione dell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche (conclusa) 3. Sensibilizzazione al progetto e selezione delle imprese partecipanti (in corso) 4. Assistenza alle imprese nell'implementazione delle soluzioni proposte dal modello (in corso) 5. Diffusione dei risultati e trasferibilità del modello sulle imprese della Provincia (da attivare) <p>Come concordato, il progetto è stato prolungato fino a Settembre 2004.</p>

Titolo del progetto	Etichettatura Ecolabel per il cardato
Soggetto attuatore	Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Tessili Cardati
Soggetto beneficiario	Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Tessili Cardati
Investimento	Euro 100.000,00
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto mira alla certificazione dei prodotti tessili cardati secondo i parametri del Regolamento europeo ECOLABEL.</p> <p>Sono stati selezionati i consulenti che hanno garantito la realizzazione dell'iter procedurale per ottenere l'etichettatura in oggetto. Successivamente, si è proceduto a promuovere e divulgare le opportunità connesse al riconoscimento europeo ECOLABEL per i prodotti tessili cardati.</p> <p>Attualmente sono due le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento ECOLABEL, mentre altre due lo hanno richiesto; altre ancora hanno iniziato l'iter per la certificazione. Si prevede di proseguire l'attività di promozione e divulgazione attraverso l'apposito sito Web.</p>

Titolo del progetto	Costituzione della struttura Mobility Manager di area per il Macrolotto 1
Soggetto attuatore	CONSER S.c.c.r.l.
Soggetto beneficiario	CONSER S.c.c.r.l.
Investimento	Euro 201.934,65
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto è finalizzato alla riduzione delle emissioni nocive ed al decongestionamento del traffico all'interno dell'area industriale del Macrolotto 1.</p> <p>L'ufficio Mobility Manager (MMA) aperto dal CONSER ha già effettuato un censimento delle aziende operanti nella stessa area. Successivamente l'ufficio MMA ha selezionato la società di rilevazione dati ed elaborazioni statistiche cui affidare l'incarico di analizzare la mobilità indotta del 1° Macrolotto. La società selezionata (FORECAST di Firenze) ha elaborato insieme al CONSER la bozza del questionario da sottoporre alle 324 aziende censite. L'indagine ha consentito di conoscere diverse caratteristiche della mobilità aziendale. L'ufficio MMA ha stretto un rapporto di collaborazione con il Comune di Prato, in particolare con l'Assessorato alla Mobilità. In tal quadro, lo stesso ufficio ha avuto la possibilità di illustrare il proprio progetto di mobilità. A seguito dei risultati dell'indagine, il CONSER ha proposto al Comune di Prato una convenzione finalizzata alla sperimentazione di un servizio di <i>car pooling</i> gratuito per una parte dei 3.500 addetti operanti nell'area. CONSER e Comune di Prato hanno quindi elaborato il testo della "Convenzione per servizi di pubblica utilità per trasporti su gomma con mezzi a basso impatto ambientale" che regola un servizio di <i>car pooling</i> e <i>car sharing</i>. La Giunta Comunale ha approvato detta convenzione in data 18/10/02. Il Comune ha acquistato 15 mezzi (elettrici e a metano) da affidare in comodato gratuito alla CONSER. Il CONSER sta provvedendo a coprire i costi di gestione del parco mezzi con contratti di sponsorizzazione. I primi 4 mezzi sono stati consegnati nel dicembre 2003, la consegna degli altri sarà scaglionata nei primi mesi del 2004. Si sta provvedendo, intanto, alla formazione del personale e a promuovere il servizio di <i>car pooling</i> attraverso i quotidiani regionali e convegni nazionali e internazionali. L'ufficio MMA sta realizzando, altresì, un portale denominato MIT1 dedicato all'area industriale in oggetto e finalizzato a una migliore gestione della mobilità indotta, problematiche connesse, comunicazione interna etc. Si prevede, inoltre, un software per gestire le esigenze di comunicazione. Il CONSER ha curato anche il progetto di formazione "Mobility Manager di distretti industriali", presentato alla Provincia di Prato e che avrà inizio nei primi mesi del 2004. Gli incrementi occupazionali diretti del progetto sono ravvisabili in due unità lavorative. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, si prevedono sostanziali miglioramenti della qualità dell'aria, del suolo, nonché la riduzione dell'inquinamento acustico.</p>

Titolo del progetto	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale
Soggetto attuatore	ASEL S.r.l.
Soggetto beneficiario	ASEL S.r.l.
Investimento	Euro 165.782,81
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne la realizzazione di un servizio complesso per le imprese, le pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati che abbiano intenzione di avvalersi di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo locale.</p> <p>Il progetto è articolato in 5 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del piano operativo, in cui è stata stesa la prima bozza del piano operativo, si è costituito il "Gruppo tecnico di coordinamento", raccolte le osservazioni dei relativi componenti e steso, quindi, il progetto operativo 2. Allestimento della struttura per le attività dello sportello, ubicato presso la sede della ASEL in Prato. E' in corso l'acquisto e la raccolta di riviste specializzate, banche dati pubbliche e private, normative specifiche etc 3. Studio e monitoraggio delle fonti di finanziamento, diffusione delle informazioni pertinenti: è stato realizzato un sito Internet per inserire tutta la documentazione relativa alle varie opportunità di finanziamento, nonché una newsletter settimanale 4. Prima assistenza tecnica: è attivo il servizio di consulenza on line sulle opportunità di finanziamento, supporto tecnico alla redazione dei progetti; nel corso del 2003, lo Sportello ha organizzato anche attività seminariali sulle opportunità di finanziamento per il territorio provinciale e altre sono previste nel corso del 2004 5. Monitoraggio dei progetti e finanziamenti erogati: è in corso la realizzazione di una banca dati contenente informazioni sui progetti territoriali finanziati a vario titolo a partire dal mese di Ottobre 2002 6. Visibilità delle attività svolte dallo Sportello: sono in corso le attività di divulgazione dei servizi offerti 7. Monitoraggio e controllo: i componenti del "Gruppo tecnico di coordinamento" si riuniscono periodicamente per verificare lo stato di avanzamento delle attività. E' prevista la redazione di un rapporto di monitoraggio con cadenza trimestrale: oltre ai quattro già realizzati, ne sono in previsione altri tre (l'ultimo per Settembre 2004) <p>Il progetto ha creato finora tre opportunità lavorative (2 unità part-time e 1 coordinatore)</p>

Titolo del progetto	Unione digitale
Soggetto attuatore	Unione Industriale Pratese
Soggetto beneficiario	Unione Industriale Pratese
Investimento	Euro 450.000,00
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di una rete telematica tra le imprese del distretto e l'Unione Industriale pratese.</p> <p>Allo stato, 607 aziende hanno aderito al progetto (62% della base associativa), 250 aziende usufruiscono della connessione gratuita a Internet, sono stati assegnati 1953 indirizzi di posta elettronica, sono stati svolti 19 corsi di formazione su posta elettronica e Web e distribuiti 1117 Kit di informazione e divulgazione del progetto.</p> <p>Il sito www.prato.it è stato visitato finora 1.015.225 volte. Le comunicazioni via e-mail tra soci hanno comportato il risparmio di 27.140 risme di carta e oltre 1.100 toner per fotocopiatrici.</p>

Titolo del progetto	La migliore pratica ambientale dell'industria tessile
Soggetto attuatore	Unione Industriale Pratese
Soggetto beneficiario	Unione Industriale Pratese
Investimento	Euro 250.000,00
Contributo concesso	Euro 92.962,24
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto è finalizzato alla fornitura di una serie di servizi in materia ambientale alle imprese tessili dell'area pratese.</p> <p>Sono in corso attività di raccolta informazioni, normative e documenti relativi all'ecotossicità dei prodotti tessili al fine di realizzare una vera e propria banca dati sull'argomento. Obiettivo immediato è la realizzazione di un sito Internet in cui pubblicare la stessa banca dati.</p>

Titolo del progetto	Q.A.S. – Qualità, Ambiente e Sicurezza
Soggetto attuatore	CIAA di Prato
Soggetto beneficiario	CIAA di Prato
Investimento	Euro 148.739,59
Contributo concesso	Euro 87.797,67
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato di promozione, formazione e orientamento in materia di certificazione di qualità, ambiente e sicurezza, da realizzarsi attraverso un sito Internet, una ricerca statistica e attività di sensibilizzazione delle aziende operanti sul territorio.</p> <p>Sono stati selezionati i consulenti a supporto delle attività inerenti il progetto. E' stato assegnato l'incarico di realizzare il sito Web alla società TEXNET. Il sito dovrebbe essere disponibile in rete tra gennaio e febbraio 2004. La società partecipata ASEL Srl è stata incaricata, invece, della ricerca statistica volta a rilevare gli effetti, le esigenze e le ragioni in tema di certificazione presso le imprese pratesi già certificate. La rilevazione si è conclusa nel Dicembre 2003 e i dati sono in fase di elaborazione. Si prevede di divulgare i risultati della stessa ricerca nell'ambito di un apposito convegno finale.</p>

Siena

SEL 22 – Val di Merse

Titolo del progetto	I segni della Storia: il bacino del Farma – Merse nel Medioevo
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Consorzio TeA
Investimento	Euro 387.342,67
Contributo concesso	Euro 103.291,38
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto è finalizzato alla realizzazione, all'interno di aree di tutela ambientale della Provincia di Siena, di un sistema di sentieri attrezzati per collegare i resti di opifici idraulici medioevali e le relative infrastrutture nel bacino del Farma - Merse.</p> <p>I lavori che coinvolgono il sistema dei mulini di Siena e dell'Abbazia delle Torri si articolano in 5 fasi, coordinate e dirette dal prof. Riccardo Francovich dell'Ateneo Senese. La prima fase si è conclusa con la realizzazione delle ricostruzioni grafiche da inserire nei tredici pannelli tematici previsti dal progetto. Si è conclusa, altresì, la seconda fase relativa alla realizzazione dei pannelli informativi, pronti per la stampa su forex. Con la terza fase, si sono individuati i punti in cui collocare le edicole informative. Si è conclusa pure la quarta fase, dedicata alla realizzazione del materiale multimediale. E' in corso la quinta fase, relativa alla fornitura e messa in posa delle edicole informative. Si attendono le approvazioni del progetto esecutivo da parte degli enti competenti e l'individuazione della ditta fornitrice dei edicole. Si prevede di concludere i lavori entro il mese di giugno 2004.</p> <p>Sono previste a cantiere e a regime 15 unità lavorative.</p>

Titolo del progetto	Creazione di un sito Internet istituzionale
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Banca di credito cooperativo di Sovicille
Investimento	Euro 61.974,83
Contributo concesso	Euro 23.240,56
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una rete telematica integrata tra la Banca di credito cooperativo di Sovicille e le imprese clienti.</p> <p>Il progetto è articolato in 6 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione della veste grafica (conclusa) 2. Dislocazione finestre e modalità di navigazione (conclusa) 3. Realizzazione di pagine Web di consultazione dati (conclusa) 4. Realizzazione di pagine Web di alimentazione e modifica dati (in fase di completamento) 5. Lancio iniziativa pubblicitaria (in fase di definizione) 6. Attività generale di modifica e gestione informazioni e software (in fase di completamento) <p>È prevista una unità di lavoro aggiuntiva a regime.</p>

SEL 29 – Val di Chiana

Titolo del progetto	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Comune di Chiusi
Investimento	Euro 1.446.079,32
Contributo concesso	Euro 67.139,40
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Territoriale Sostenibile tra imprese ed enti territoriali, finalizzato, attraverso l'adozione di un Manifesto ambientale, alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al miglioramento della qualità dei prodotti e servizi.</p> <p>Il progetto è stato integrato, in fase di realizzazione, con quello della Comunità Montana del Cetona, sempre nell'ottica di creazione di un sistema territoriale sostenibile. Per quanto concerne il Comune di Chiusi, è prevista la messa in atto di una serie di aiuti alle imprese finalizzati alla loro adesione al Manifesto ambientale. Sono state già selezionate le imprese che aderiranno al Manifesto.</p>

Titolo del progetto	Creazione di un sistema territoriale sostenibile
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Comunità Montana del Cetona
Investimento	Euro 147.190,22
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto mira a creare un sistema integrato imprese/enti territoriali volto alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, al miglioramento della sicurezza sul lavoro e della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.</p> <p>La prima fase del progetto è stata dedicata a una rilevazione sulle caratteristiche socioeconomiche del territorio, al numero delle imprese ed organizzazioni potenzialmente interessate al progetto. La stessa si è conclusa con la produzione di un rapporto. La seconda fase ha visto la pubblicizzazione del Manifesto ambientale presso i soggetti interessati al progetto; si è fatto luogo ad un bando di adesione cui è stata data una notevole pubblicità, E' stato organizzato, altresì, un convegno sul tema (Montepulciano, 19 luglio 2003). E' in fase di realizzazione il processo d'integrazione orizzontale (modello SLOT) che prevede la creazione di pacchetti di offerta turistica, di promozione e diffusione dei risultati.</p>

Titolo del progetto	Completamento tratto stradale Fratta – Poggiolo
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Comune di Sinalunga
Investimento	Euro 490.634,05
Contributo concesso	Euro 129.114,22
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella realizzazione di un tratto stradale di circa 1,1 Km finalizzato allo spostamento del traffico dal centro di Sinalunga e al miglioramento del collegamento con il monoblocco ospedaliero di Nottola e con le zone artigianali di via Casalpiano e via delle Prate.</p> <p>Le opere sono state appaltate alla Ditta Impresa MASINI che ha preso in consegna i lavori in data 07/07/03. I lavori finora realizzati consistono in opere di tracciamento, picchettamento e movimento terra per la realizzazione di trincee e rilevati.</p>

SEL 30 – Amiata Senese – Val d’Orcia

Titolo del progetto	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio
Soggetto attuatore	Comunità Montana Amiata Senese
Soggetto beneficiario	Comunità Montana Amiata Senese
Investimento	Euro 516.456,90
Contributo concesso	Euro 209.165,04
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto si propone di realizzare un corretto modello gestionale (tra Comuni, Comunità Montana e utenti privati) delle strade vicinali e, di conseguenza, promuovere l’immagine del territorio della Val d’Orcia.</p> <p>A tale scopo, è stata realizzata un’accurata rilevazione e classificazione delle strade del comprensorio, mentre è in progetto la creazione di un’idonea segnaletica, condividendo le spese con i proprietari delle aree. L’incarico è stato conferito alla Società ETRURIA TELEMATICA Srl che, partendo dal catasto geometrico, ha composto la mappatura dell’insieme delle strade rurali. Il PLSS Amiata – Val d’Orcia prevede, inoltre, la realizzazione di interventi di recupero e manutenzione di questa viabilità da parte degli EE.LL., opere per cui la stessa C.M. ha provveduto a ripartire tra i Comuni del circondario la somma di 136.000,00 Euro.</p>

SEL 23 – 19 - Chianti ed Alta Val d'Elsa

Titolo del progetto	Rete a banda larga in fibra ottica nel territorio del distretto industriale di Poggibonsi
Soggetto attuatore	Consorzio Terrecablate (SI)
Soggetto beneficiario	Consorzio Terrecablate (SI)
Investimento	Euro 16.853.021,53
Contributo concesso	Euro 516.456,90
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne la realizzazione di una rete in fibra ottica a banda larga adatta a servizi interattivi nel territorio del distretto industriale di Poggibonsi.</p> <p>Su richiesta del Comune di Poggibonsi, beneficiario del contributo, e della Provincia di Siena, la Regione ha individuato, con decreto dirigenziale n. 3149 del 29 maggio 2003, il Consorzio di Comuni <i>Terrecablate</i> come nuovo soggetto attuatore dell'intervento, nonché beneficiario ultimo del contributo. Le attività realizzate al 30 novembre 2003 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione definitiva ed esecutiva delle infrastrutture sotterranee (cavidotti) per rete principale: km 120 (Valdelsa), km 32 (Comune di Siena), km 22 (Sovicille), km 220 (Comuni Val d'Arbia e Valdichiana) • Progettazione esecutiva rete principale in fibra ottica: km 120 (Valdelsa) • Progettazione esecutiva rete di accesso alle aree industriali: km 7,5 (Poggibonsi) • Realizzazione ed attivazione centrale di commutazione con funzioni di rete intelligente, commutazione ed interconnessione • Realizzazione ed attivazione Nodo GBE con funzione di fornitura larga banda e <i>routing</i> • Realizzazione ed attivazione nodo trasmissivo SDH per la rete di accesso agli utenti collegati in rete • Allestimento locali di centrale e costruzione stazione di energia <p>Le spese sostenute finora ammontano ad Euro 1.860.600,00. Si prevede a breve l'avvio dell'interconnessione della centrale di commutazione alla rete di telecomunicazioni nazionale ed internazionale tramite collegamenti con Telecom Italia e l'attivazione del nodo GBE per la fornitura di banda Internet.</p>

NOTA CONCLUSIVA

Dei 51 progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3) 13 sono di già conclusi (25,49%). I rimanenti 38 progetti, così come evidenziato nelle schede innanzi riportate, sono sostanzialmente a pieno regime e diversi dovrebbero avere conclusione a breve termine. Nel complesso, sono state liquidate competenze per 3.493.494,86 euro, equivalenti al 39,79% del contributo totale assegnato, pari a 8.779.767,15 euro. Le quote di liquidazione (percentuale delle somme liquidate sul contributo assegnato) vanno da un minimo del 5,94% (Provincia di Pistoia) ad un massimo del 78,01% (Provincia di Lucca).

PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 191 DEL 18.12.2002

Primo anno di attuazione

NOTA INTRODUTTIVA

Con deliberazione n. 866 del 05.08.2002 la Giunta Regionale ha approvato il bando che prevede la presentazione di programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS) ai sensi della L.R. 41/98 "Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile" da attivare in territori interessati da sistemi economici locali (SEL) trainanti nelle aree più sviluppate (misura 1 del bando), infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 2 del bando, punto 3 della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002), infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 2 del bando, punto 4.5 della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002) e infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 4 del bando, delibera CIPE n. 138 del 21/12/2000).

Sono stati presentati n. 30 PLSS, comprendenti 437 progetti, che il Nucleo Regionale Unificato di Valutazione e Verifica (NURV) ha esaminato nel mese di novembre 2001.

Come previsto dal bando, il Consiglio Regionale con deliberazione n. 191 del 18.12.2002 ha approvato la ripartizione dei contributi ai singoli progetti proposti al finanziamento della misura 1, essendo i progetti delle misure 2, 3 e 4 di approvazione ministeriale. I progetti finanziati ai sensi della misura 1 del bando sono in totale 8. Agli stessi è stato concesso un contributo di 3.098.000,00 euro in base alla delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002, cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 159 del 8.10.2003. Il finanziamento complessivamente erogato agli 8 progetti della misura 1 ammonta, dunque, a 4.325.000,00 euro.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo concesso in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 24</i>	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica	AR	2.000.000,00	348.000,00	17,40	Provincia Arezzo- Istituzione Distretti Industriali Prov. Ar
<i>SEL 27</i>	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali	AR	97.000,00	58.000,00	59,79	Istituzione Distretti Industriali Prov. Ar
Totale			2.097.000,00	406.000,00	19,36	

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo concesso in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 9.5</i>	Rettifica e miglioramento della viabilità di collina tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69	FI	550.000,00	550.000	100,00	Comune di Incisa
<i>SEL 9.5</i>	Rete fibra ottica a banda larga	FI	532.000,00	319.000	59,96	Comune di Reggello
<i>SEL 10.1</i>	Rete per fornitura di servizi a banda larga telematica	FI	3.270.000,00	1.000.000,00	30,58	Circondario Empolese Valdelsa
Totale			4.352.000,00	1.869.000,00	42,95	

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo concesso in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 4</i>	Centro servizi nautica da diporto	LU	1.721.523,00	600.000,00	34,85	Comune di Viareggio
Totale			1.721.523,00	600.000,00	34,85	

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo concesso in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 6 Valdinievole</i>	2° lotto metanizzazione area Valle del Pescia	PT	1.000.000,00	550.000,00	55,00	Comune di Pescia
Totale			1.000.000,00	550.000,00	55,00	

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo concesso in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 20</i>	Riorganizzazione svincolo Siena Nord	SI	7.530.000,00	900.000,00	11,95	Comune di Siena
Totale			7.530.000,00	900.000,00	11,95	

STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2002 (Misura 1), stando alle risultanze di quest'ufficio.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 24</i>	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica	AR	2.000.000,00	348.000,00	Provincia Arezzo-Istituzione distretti industriali Prov. Ar	0,00	348.000,00
<i>SEL 27</i>	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali	AR	97.000,00	58.000,00	Istituzione distretti industriali Prov. Ar	0,00	58.000,00
Totale			2.097.000,00	406.000,00		0,00	406.000,00

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 9.5</i>	Rettifica e miglioramento della viabilità di collina tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69	FI	550.000,00	550.000	Comune di Incisa	275.000,00	275.000,00
<i>SEL 9.5</i>	Rete fibra ottica a banda larga	FI	532.000,00	319.000,00	Comune di Reggello	0,00	319.000,00
<i>SEL 10.1</i>	Rete per fornitura di servizi a banda larga telematica	FI	3.270.000,00	1.000.000,00	Circondario Empolese Valdelsa	0,00	1.000.000,00
Totale			4.352.000,00	1.869.000,00		0,00	1.594.000,00

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 4</i>	Centro servizi nautica da diporto	LU	1.721.523,00	600.000,00	Comune di Viareggio	480.000,00	120.000,00
Totale			1.721.523,00	600.000,00		480.000,00	120.000,00

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 6 Valdinievole</i>	2° lotto metanizzazione area Valle del Pescia	PT	1.000.000,00	550.000,00	Comune di Pescia	0,00	550.000,00
Totale			1.000.000,00	550.000,00		0,00	550.000,00

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 20</i>	Riorganizzazione svincolo Siena Nord	SI	7.530.000,00	900.000,00	Comune di Siena	0,00	900.000,00
Totale			7.530.000,00	900.000,00		0,00	900.000,00

STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2002 (Misura 1), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

Arezzo

SEL 24 – Valdarno Superiore Sud

Titolo del progetto	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica
Soggetto attuatore	Valdarno Sviluppo
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzioni Distretti Industriali Prov. Arezzo
Investimento	2.000.000,00
Contributo concesso	348.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto prevede l'estensione all'intero territorio del Valdarno Superiore (SEL 24) di una rete telematica già realizzata nell'area industriale.</p> <p>Il soggetto attuatore è responsabile sia della progettazione degli interventi sia dell'appalto delle singole opere. La realizzazione dei lavori ha subito ritardi a causa del ritiro del partner tecnologico selezionato dalla Valdarno Sviluppo Spa. La società sta cercando un nuovo partner e nuove risorse finanziarie per procedere nel progetto.</p>

SEL 27 – Area Aretina

Titolo del progetto	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali
Soggetto attuatore	Istituzione Distretti Industriali
Soggetto beneficiario	Istituzione Distretti Industriali
Investimento	97.000,00
Contributo concesso	50.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne la realizzazione di una infrastruttura tecnologica per la gestione delle attività interne ed esterne all'Istituzione Distretti Industriali della Provincia di Arezzo.</p> <p>La Commissione deputata all'attività di valutazione tecnico-economica del progetto ha completato l'esame tecnico dei prototipi dei siti Internet elaborati dalle varie imprese in data 06/10/2003. E' prevista, a breve, la fase di valutazione economica delle offerte e, quindi, l'aggiudicazione della prosecuzione dei lavori.</p>

Firenze

SEL 9.5

Titolo del progetto	Retifica e miglioramento della viabilità di collegamento tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69
Soggetto attuatore	Comune di Incisa
Soggetto beneficiario	Comune di Incisa
Investimento	550.000,00
Contributo concesso	200.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne lavori di ampliamento e miglioramento della viabilità tra la strada prov.le n. 1 di S. Donato in Collina e la ex strada statale 69.</p> <p>È stato emesso un decreto di occupazione d'urgenza delle aree destinate al progetto che non ha incontrato alcuna eccezione da parte dei proprietari dei suoli. Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 04/12/2003. Al 16.01.2004, risultavano ultimate le procedure di selezione del contraente mediante pubblico incanto. Inizio delle opere stradali entro la primavera 2004.</p>

Titolo del progetto	Rete fibra ottica a banda larga
Soggetto attuatore	C.M. Montagna Fiorentina
Soggetto beneficiario	Comune di Reggello
Investimento	532.000,00
Contributo concesso	200.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto è finalizzato alla fornitura di collegamenti in fibra ottica per accedere ai servizi ISP (Internet Service Provider) e ASP (Advanced Service Provider) ad alta velocità e servizi di telecomunicazioni nell'ambito del territorio della C.M. Montagna Fiorentina.</p> <p>Il progetto è ripartito in due interventi complementari (A e B) che rientrano nell'accordo di programma quadro "Infrastrutture patti territoriali e sviluppo locale" sottoscritto in data 21/06/2002 tra Governo e Regione Toscana. Il tratto B si avvale delle risorse di cui alla delibera del C.R. 191/2002. La Comunità montana sta svolgendo attività di verifica, con soggetti pubblici e operatori privati, per stabilire le modalità di attuazione delle infrastrutture previste.</p>

SEL 10.1

Titolo del progetto	Rete per la fornitura servizi a banda larga telematica
Soggetto attuatore	Agenzia per lo Sviluppo Spa
Soggetto beneficiario	Circondario Empolese Valdelsa
Investimento	3.270.000,00
Contributo concesso	800.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto è finalizzato alla fornitura di servizi a banda larga telematica nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa. E' stata stipulata la convenzione di lavoro tra il Circondario Empolese Valdelsa e la Publiservizi Spa, soggetto cofinanziatore. È stata avviata un'indagine di mercato per sondare l'interesse e le esigenze degli operatori economici locali.

Lucca**SEL 4**

Titolo del progetto	Centro servizi nautica da diporto
Soggetto attuatore	Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario	Comune di Viareggio
Investimento	1.721.523,00
Contributo concesso	500.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una struttura di servizi a sostegno della cantieristica da diporto. E' stato approvato lo schema progettuale definitivo, il relativo piano finanziario e messa già a disposizione la sede del costituendo "Centro servizi"

Pistoia**SEL 6 – Valdinievole**

Titolo del progetto	2° Lotto metanizzazione area Valle del Pescia
Soggetto attuatore	Fiorentina Gas
Soggetto beneficiario	Comune di Pescia
Investimento	1.000.000,00
Contributo concesso	400.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	Il progetto concerne la realizzazione di infrastrutture per la metanizzazione dell'area della Valle del Pescia. I lavori, appaltati dal Comune di Pescia all'impresa Grazzini Spa di Firenze, avranno termine entro il 30/04/2004, per quanto riguarda il 1° lotto, ed entro il 31/12/2004 per il secondo lotto.

Siena

SEL 20 – Riorganizzazione svincolo Siena nord

Titolo del progetto	Riorganizzazione svincolo Siena Nord
Soggetto attuatore	Comune di Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Siena
Investimento	7.530.000,00
Contributo concesso	600.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto concerne la riorganizzazione del tratto viario tra lo svincolo Siena Nord e la SS 222.</p> <p>Il progetto sta seguendo una procedura a stralci, essendo impegnati anche la Provincia di Siena e il Comune di Monteriggioni e per la necessità di alleviare i disagi alla viabilità.</p> <p>E' già stata ultimata una bretella di collegamento nei pressi dello svincolo della superstrada a 4 corsie, ed è in fase di realizzazione la strada "FIUME" che consentirà il collegamento tra lo stesso svincolo e la stazione ferroviaria. Sta per essere ultimato il progetto per una rotatoria tra Via delle Regioni, Via Giovanni XXIII e la SS Chiantigiana.</p>

NOTA CONCLUSIVA

Gli 8 progetti ammessi al finanziamento della Misura 1 del bando 2002 sono regolarmente iniziati e a pieno regime. Come già detto nella nota introduttiva, essi si sono avvalsi di un ulteriore finanziamento ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 159 del 8.10.2003.

Solo due progetti hanno richiesto una prima liquidazione: “Rettifica e miglioramento della viabilità di collegamento tra la strada provinciale di S. Donato in Collina e la ex SS 69” (Comune di Incisa) e “Centro servizi nautica da diporto” (Comune di Viareggio), cui sono state liquidate somme pari rispettivamente a 275.000,00 Euro e 480.000,00 Euro.

Nel complesso, sono state liquidate competenze per 755.000,00 Euro pari al 17,46% del contributo totale assegnato, pari a 4.325.000,00 Euro.