

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	969
	Non Monitorati	3
	Sospesi	14
	Verificati	130
		<hr/>
		1.116

INVESTIMENTI:	13.746.374.784,86	
COSTI REALIZZATI:	11.134.089.298,99	81,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	11.912.100.771,16	86,7% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	10.558.172.703,17	94,83% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	25.707.100,86	
NUMERO APQ MONITORATI:	41	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	49.916.475,64	0,4%
STATALI FAS:	591.560.496,59	4,3%
STATALI:	6.014.169.658,89	43,7%
REGIONALI:	360.853.550,64	2,6%
PROVINCIALI:	68.925.490,41	0,5%
COMUNALI:	206.973.453,12	1,5%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	435.745.592,36	3,2%
PRIVATE:	5.618.147.472,37	40,8%
DA REPERIRE:	427.008.000,00	3,1%
	<hr/>	
	13.773.300.190,02	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIAL		54.124.505,47	605.061.904,66	104.854.404,40	11.601.445,81	33.685.995,20	2.810.195,30	53.775.869,16	
INTERVENTO REGIONALE	6.838.215,25	30.831.427,32	9.800.977,10	25.598.034,75	4.330.751,76	60.755,96	3.586.108,80	57.327.848,91	
PROVINCIA AREZZO		32.299.768,67	78.658.493,89	30.920.823,43	3.210.587,27	9.826.897,34	6.651.034,38	19.833.954,52	427.008.000,00
PROVINCIA FIRENZE	2.043.227,06	109.453.481,01	4.000.665.262,59	70.699.956,52	18.105.775,16	30.907.845,11	285.000.253,32	5.240.826.642,16	
PROVINCIA GROSSETO	1.690.005,16	58.699.599,84	726.397.969,02	17.722.255,41	3.381.814,79	10.599.787,04	7.164.819,42	71.586.949,56	
PROVINCIA LIVORNO	14.194.212,92	37.849.541,64	136.455.803,24	6.050.376,12	2.119.226,00	14.724.900,83	16.533.857,16	51.687.231,42	
PROVINCIA LUCCA	1.162.028,02	47.799.329,71	72.214.014,48	7.582.484,66	2.051.331,98	13.972.363,98	6.832.700,53	53.074.301,73	
PROVINCIA MASSA CARRARA	6.015.689,94	26.268.704,03	273.837.999,71	2.174.567,46		10.734.916,57	76.906.984,82	3.237.168,94	
PROVINCIA PISA	1.073.197,44	91.092.761,49	28.025.622,81	64.538.068,12	6.201.908,85	32.283.143,28	19.812.559,28	6.901.380,71	
PROVINCIA PISTOIA	1.156.228,23	19.621.345,00	4.899.575,55	1.785.057,64	641.554,64	14.236.096,78	2.878.701,04	9.114.880,94	
PROVINCIA PRATO	11.715.307,81	35.524.140,72	3.098.741,71	19.257.657,68	9.141.331,46	24.989.058,74	1.981.605,65	9.938.696,75	
PROVINCIA SIENA	4.028.363,81	47.995.891,69	75.053.294,13	9.669.864,45	8.139.762,69	10.951.692,29	5.586.772,66	40.842.547,57	
	49.916.475,64	591.560.496,59	6.014.169.658,89	360.853.550,64	68.925.490,41	206.973.453,12	435.745.592,36	5.618.147.472,37	427.008.000,00

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	54	4,8%	865.410.986,83	6,3%	821.699.385,56	7,4%
INTERVENTO REGIONALE	45	4,0%	135.748.014,42	1,0%	72.142.182,75	0,6%
PROVINCIA AREZZO	78	7,0%	608.003.937,04	4,4%	165.242.291,58	1,5%
PROVINCIA FIRENZE	191	17,1%	9.748.483.812,56	70,9%	8.290.582.921,79	74,5%
PROVINCIA GROSSETO	131	11,7%	895.806.024,37	6,5%	368.534.297,35	3,3%
PROVINCIA LIVORNO	112	10,0%	276.916.038,94	2,0%	262.240.170,56	2,4%
PROVINCIA LUCCA	109	9,8%	203.324.139,52	1,5%	173.962.063,61	1,6%
PROVINCIA MASSA CARRARA	66	5,9%	396.985.845,67	2,9%	395.133.870,94	3,5%
PROVINCIA PISA	134	12,0%	248.101.290,08	1,8%	234.415.156,60	2,1%
PROVINCIA PISTOIA	45	4,0%	52.617.781,82	0,4%	45.850.830,60	0,4%
PROVINCIA PRATO	56	5,0%	115.334.393,60	0,8%	111.635.530,33	1,0%
PROVINCIA SIENA	95	8,5%	199.642.520,01	1,5%	192.650.597,32	1,7%
	1.116		13.746.374.784,86		11.134.089.298,99	

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

AMBIENTE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	247	239.124.796,60	239.124.796,60	100,0%	9.709.323,34	239.124.796,60	100,0%	239.124.796,60	100,0%
Sospesa	8	41.436.427,47	7.621.609,57	18,4%	0,00	32.183.974,24	77,7%	7.621.609,57	100,0%
Verificata	53	317.713.022,80	178.884.176,66	56,3%	1.172.806,85	210.309.842,57	66,2%	160.213.425,38	89,6%
	308	598.274.246,87	425.630.582,83	71,1%	10.882.130,19	481.618.613,41	80,5%	406.959.831,55	95,6%

BENI CULTURALI

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	230	251.764.131,93	251.764.131,93	100,0%	1.027.206,92	251.764.131,93	100,0%	251.764.131,93	100,0%
	230	251.764.131,93	251.764.131,93	100,0%	1.027.206,92	251.764.131,93	100,0%	251.764.131,93	100,0%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	117	2.343.435.864,02	2.343.435.864,02	100,0%	6.931.853,06	2.343.435.869,18	100,0%	2.343.435.869,18	100,0%
NonMonitorato	3	3.341.820.564,73	3.303.673.565,49	98,9%	0,00	3.309.066.434,56	99,0%	3.241.287.565,49	98,1%
Sospesa	6	433.845.312,44	166.000,00	0,0%	954.000,00	166.000,00	0,0%	166.000,00	100,0%
Verificata	42	6.084.862.019,80	4.133.873.913,87	67,9%	959.478,44	5.030.688.465,01	82,7%	3.824.731.523,86	92,5%
	168	12.203.963.760,99	9.781.149.343,38	80,1%	8.845.331,50	10.683.356.768,75	87,5%	9.409.620.958,53	96,2%

INFRASTRUTTURE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	57	24.891.538,72	24.891.538,72	100,0%	553.147,48	24.917.865,05	100,1%	24.891.299,20	100,0%
	57	24.891.538,72	24.891.538,72	100,0%	553.147,48	24.917.865,05	100,1%	24.891.299,20	100,0%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

RICERCA

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati	Economie	Impegni	Pagamenti
Chiusa	37	64.385.768,07	64.385.768,07 100,0%	81.184,95	64.385.768,07 100,0%	64.385.768,07 100,0%
	37	64.385.768,07	64.385.768,07 100,0%	81.184,95	64.385.768,07 100,0%	64.385.768,07 100,0%

SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati	Economie	Impegni	Pagamenti
Chiusa	19	40.900.522,07	40.900.522,07 100,0%	2.620.394,51	40.900.522,07 100,0%	40.900.522,07 100,0%
	19	40.900.522,07	40.900.522,07 100,0%	2.620.394,51	40.900.522,07 100,0%	40.900.522,07 100,0%

SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati	Economie	Impegni	Pagamenti
Chiusa	262	400.874.865,72	400.874.865,72 100,0%	1.468.545,68	320.300.293,13 79,9%	320.300.293,13 79,9%
Verificata	35	161.319.950,49	144.492.546,27 89,6%	229.159,63	44.856.808,75 27,8%	39.349.898,69 27,2%
	297	562.194.816,21	545.367.411,99 97,0%	1.697.705,31	365.157.101,88 65,0%	359.650.191,82 65,9%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

TOTALE GENERALI INTESA	1.116	13.746.374.784,86	11.134.089.298,99	81,0%	25.707.100,86	11.912.100.771,16	86,7%	10.558.172.703,17	94,8%
------------------------	-------	-------------------	-------------------	-------	---------------	-------------------	-------	-------------------	-------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Esecuzione Fornitura			
	Conclusa	29	7.076.333,83
		29	7.076.333,83
Verifiche e controlli			
	Conclusa	86	83.682.906,40
	In corso	3	3.334.701,19
		89	87.017.607,59
Totali per: Acquisizione di beni e servizi		118	94.093.941,42

Tipo Operazione: **Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui**

Esecuzione investimenti			
	Conclusa	15	17.037.462,54
	In corso	8	14.353.274,35
		23	31.390.736,89
Chiusura intervento			
	Conclusa	48	270.098.818,29
		48	270.098.818,29
Totali per: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui		71	301.489.555,18

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

altre attivita			
	In corso	2	18.129.606,21
		2	18.129.606,21
Progettazione Preliminare			
	Conclusa	1	900.970,41
	In corso	1	650.000,00
		2	1.550.970,41
Progettazione Definitiva			
	Conclusa	1	620.000,00
	In corso	5	458.511.457,44
		6	459.131.457,44
Progettazione Esecutiva			
	Conclusa	8	108.414.528,63
	Da iniziare	1	1.800.000,00
	In corso	4	371.739.399,03
		13	481.953.927,66
Esecuzione Lavori			
	Conclusa	8	591.394.479,92
	Da iniziare	1	7.230.396,59
	In corso	16	138.090.440,51
		25	736.715.317,02
Collaudo			
	Conclusa	63	31.842.201,58
	In corso	5	642.556.424,01
		68	674.398.625,59
Chiusura Intervento			
	Conclusa	2	1.591.083,48
	In corso	1	2.711.503,79
		3	4.302.587,27
Chiusura Intervento			
	Conclusa	1	2.550.000,00
		1	2.550.000,00
Funzionalità			
	Conclusa	791	7.322.136.474,74
	Da iniziare	1	2.987.548,33
	In corso	14	3.631.434.773,59
		806	10.956.558.796,66
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		926	13.335.291.288,26

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione