

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo -

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	17
	Sospesi	2
	Verificati	9
		<hr/>
		28

INVESTIMENTI:	50.804.180,31	
COSTI REALIZZATI:	47.915.179,65	94,3% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	47.952.764,12	94,4% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	47.898.478,44	99,97% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	1.466.245,26	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	25.046.579,49	47,9%
STATALI:	9.095.365,85	17,4%
REGIONALI:	10.019.467,73	19,2%
PROVINCIALI:	5.252.019,91	10,0%
COMUNALI:	2.552.443,54	4,9%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	304.549,06	0,6%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	52.270.425,58	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIAL		1.931.924,86			976.991,24		165.371,23		
PROVINCIA AREZZO		3.449.000,00	900.970,41	948.677,30					
PROVINCIA GROSSETO		3.415.574,42	1.190.510,87	2.297.277,66					
PROVINCIA LIVORNO		650.000,00	1.895.001,39	1.000.000,00		905.000,00			
PROVINCIA LUCCA			309.874,14						
PROVINCIA MASSA CARRARA		919.494,57	645.835,63				23.065,54		
PROVINCIA PISA		11.718.039,88	3.615.627,17	5.678.934,77	3.117.948,68	1.355.538,81	116.112,29		
PROVINCIA PISTOIA		1.602.310,65							
PROVINCIA SIENA		1.360.235,11	537.546,24	94.578,00	1.157.079,99	291.904,73			
		25.046.579,49	9.095.365,85	10.019.467,73	5.252.019,91	2.552.443,54	304.549,06		

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa de

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	7	25,0%	3.074.287,33	6,1%	1.795.019,23	3,7%
PROVINCIA AREZZO	2	7,1%	5.093.145,73	10,0%	4.192.175,32	8,7%
PROVINCIA GROSSETO	2	7,1%	6.553.687,02	12,9%	6.553.687,02	13,7%
PROVINCIA LIVORNO	1	3,6%	4.318.628,96	8,5%	4.318.628,96	9,0%
PROVINCIA LUCCA	1	3,6%	296.872,34	0,6%	296.872,34	0,6%
PROVINCIA MASSA CARRARA	2	7,1%	1.588.395,74	3,1%	1.588.395,74	3,3%
PROVINCIA PISA	7	25,0%	24.888.647,15	49,0%	24.374.129,36	50,9%
PROVINCIA PISTOIA	2	7,1%	1.602.310,65	3,2%	1.454.872,31	3,0%
PROVINCIA SIENA	4	14,3%	3.388.205,39	6,7%	3.341.399,37	7,0%
	28		50.804.180,31		47.915.179,65	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Se

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Progettazione Preliminare			
	In corso	1	650.000,00
	Conclusa	1	900.970,41
		2	1.550.970,41
Progettazione Definitiva			
	In corso	1	442.892,71
	Conclusa	1	620.000,00
		2	1.062.892,71
Esecuzione Lavori			
	In corso	1	912.338,25
		1	912.338,25
Collaudo			
	Conclusa	2	3.662.885,52
		2	3.662.885,52
Funzionalità			
	Conclusa	21	43.615.093,42
		21	43.615.093,42
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		28	50.804.180,31

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione