

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

**APQ Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depura**

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	34
	Verificati	3
		<hr/>
		37

INVESTIMENTI:	24.534.292,43	
COSTI REALIZZATI:	23.493.799,30	95,8% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	23.533.424,43	95,9% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	23.463.798,58	99,87% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	535.859,16	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	9.862.383,77	39,3%
STATALI:	0,00	0,0%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	0,00	0,0%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	14.004.940,71	55,8%
PRIVATE:	1.211.131,44	4,8%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	25.078.455,92	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ: Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIAL		89.532,72					111.680,94		
PROVINCIA FIRENZE		640.709,88					148.152,82		
PROVINCIA GROSSETO		2.333.227,61					5.933.774,21	321.452,10	
PROVINCIA LIVORNO		747.994,88					840.000,19		
PROVINCIA LUCCA		585.190,00					585.180,00		
PROVINCIA MASSA CARRARA		712.090,00					905.315,26	26.969,62	
PROVINCIA PISA		143.252,35					294.690,77		
PROVINCIA PISTOIA		1.018.880,00					245.870,00		
PROVINCIA SIENA		3.591.506,33					4.940.276,52	862.709,72	
		<b>9.862.383,77</b>					<b>14.004.940,71</b>	<b>1.211.131,44</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	1	2,7%	201.213,66	0,8%	201.213,66	0,9%
PROVINCIA FIRENZE	1	2,7%	788.862,70	3,2%	788.862,70	3,4%
PROVINCIA GROSSETO	5	13,5%	8.165.804,92	33,3%	7.725.804,92	32,9%
PROVINCIA LIVORNO	2	5,4%	1.587.995,07	6,5%	1.587.995,07	6,8%
PROVINCIA LUCCA	5	13,5%	1.161.942,20	4,7%	1.161.942,20	4,9%
PROVINCIA MASSA CARRARA	11	29,7%	1.633.915,40	6,7%	1.544.506,27	6,6%
PROVINCIA PISA	1	2,7%	437.943,12	1,8%	437.943,12	1,9%
PROVINCIA PISTOIA	4	10,8%	1.162.122,79	4,7%	1.162.122,79	4,9%
PROVINCIA SIENA	7	18,9%	9.394.492,57	38,3%	8.883.408,57	37,8%
	37		24.534.292,43		23.493.799,30	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

**APQ: Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione**

---

## Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

### Verifiche e controlli

Conclusa	8	6.593.061,40
----------	---	--------------

---

<b>8</b>	<b>6.593.061,40</b>
----------	---------------------

---

**Totali per: Acquisizione di beni e servizi**

<b>8</b>	<b>6.593.061,40</b>
----------	---------------------

## Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

### Esecuzione Lavori

In corso	2	1.220.000,00
----------	---	--------------

---

<b>2</b>	<b>1.220.000,00</b>
----------	---------------------

### Collaudo

In corso	1	450.885,26
----------	---	------------

Conclusa	1	54.111,82
----------	---	-----------

---

<b>2</b>	<b>504.997,08</b>
----------	-------------------

### Funzionalità

Conclusa	25	16.216.233,95
----------	----	---------------

---

<b>25</b>	<b>16.216.233,95</b>
-----------	----------------------

---

**Totali per: Realizzazione di opere pubbliche**

<b>29</b>	<b>17.941.231,03</b>
-----------	----------------------

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione