

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Primo Atto Integrativo Trasporti

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	24
	Sospesi	1
	Verificati	11
		<hr/>
		36

INVESTIMENTI:	126.454.135,86	
COSTI REALIZZATI:	110.460.955,09	87,4% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	110.780.155,30	87,6% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	108.961.601,84	98,64% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	746.679,90	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	76.527.869,94	60,2%
STATALI:	5.164.570,00	4,1%
REGIONALI:	13.561.032,96	10,7%
PROVINCIALI:	7.742.211,33	6,1%
COMUNALI:	10.413.888,17	8,2%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	213.767,57	0,2%
PRIVATE:	13.577.475,79	10,7%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	127.200.815,76	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIAL		2.314.106,10			1.341.768,35	19.928,16			
PROVINCIA AREZZO		13.319.397,97		2.180.602,03					
PROVINCIA FIRENZE		8.629.077,94		3.838.340,82	1.284.716,89	6.937.792,66			
PROVINCIA GROSSETO		8.942.451,21		4.814.144,81	666.206,59	26.667,05			
PROVINCIA LIVORNO		671.335,10							
PROVINCIA LUCCA		16.010.163,87						13.577.475,79	
PROVINCIA PISA		15.795.317,80	5.164.570,00	2.552.835,29	480.000,00	59.907,99			
PROVINCIA PISTOIA		5.164.568,99		175.110,01	36.158,98		9.409,00		
PROVINCIA PRATO		2.334.004,93			180.050,05	3.369.592,31	204.358,57		
PROVINCIA SIENA		3.347.446,03			3.753.310,47				
		<b>76.527.869,94</b>	<b>5.164.570,00</b>	<b>13.561.032,96</b>	<b>7.742.211,33</b>	<b>10.413.888,17</b>	<b>213.767,57</b>	<b>13.577.475,79</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

## APQ Primo Atto Integrativo Trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	1	2,8%	3.675.802,61	2,9%	3.675.802,61	3,3%
PROVINCIA AREZZO	1	2,8%	15.500.000,00	12,3%	888.059,95	0,8%
PROVINCIA FIRENZE	14	38,9%	20.490.848,93	16,2%	20.035.848,93	18,1%
PROVINCIA GROSSETO	4	11,1%	14.381.580,72	11,4%	14.381.580,72	13,0%
PROVINCIA LIVORNO	1	2,8%	671.335,10	0,5%	671.335,10	0,6%
PROVINCIA LUCCA	4	11,1%	29.564.782,12	23,4%	29.564.782,12	26,8%
PROVINCIA PISA	3	8,3%	24.052.631,08	19,0%	23.717.610,10	21,5%
PROVINCIA PISTOIA	2	5,6%	5.376.173,66	4,3%	5.376.173,66	4,9%
PROVINCIA PRATO	4	11,1%	6.088.005,86	4,8%	5.496.786,12	5,0%
PROVINCIA SIENA	2	5,6%	6.652.975,78	5,3%	6.652.975,78	6,0%
	<b>36</b>		<b>126.454.135,86</b>		<b>110.460.955,09</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

### Progettazione Esecutiva

Conclusa	2	1.110.000,00
	<b>2</b>	<b>1.110.000,00</b>

### Funzionalità

In corso	1	1.058.175,70
Conclusa	32	108.785.960,16
	<b>33</b>	<b>109.844.135,86</b>

---

<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>	<b>35</b>	<b>110.954.135,86</b>
---	-----------	-----------------------

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione