

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo

| | | |
|---------------------|--------|-------|
| NUMERO INTERVENTI : | Chiusi | 29 |
| | | <hr/> |
| | | 29 |

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| INVESTIMENTI: | 91.072.265,87 | |
| COSTI REALIZZATI: | 91.072.265,87 | 100,0% degli investimenti previsti |
| IMPEGNI: | 91.072.265,87 | 100,0% degli investimenti previsti |
| PAGAMENTI: | 91.072.265,87 | 100,00% dei costi realizzati |
| ECONOMIE ACCERTATE: | 255.894,11 | |

COPERTURA FINANZIARIA:

| | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| COMUNITA' EUROPEA: | 0,00 | 0,0% |
| STATALI FAS: | 17.485.695,80 | 19,1% |
| STATALI: | 0,00 | 0,0% |
| REGIONALI: | 265.209,16 | 0,3% |
| PROVINCIALI: | 1.695.527,16 | 1,9% |
| COMUNALI: | 6.396.946,58 | 7,0% |
| ALTRE RISORSE PUBBLICHE: | 65.484.781,28 | 71,7% |
| PRIVATE: | 0,00 | 0,0% |
| DA REPERIRE: | 0,00 | 0,0% |
| | <hr/> | |
| | 91.328.159,98 | |

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo

| | U.E. | F.A.S. | Statali | Regionali | Provinciali | Comunali | Altre Pubbliche | Private | Da Reperire |
|----------------------------|------|----------------------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIAL | | 264.373,54 | | | 59.500,00 | | | | |
| INTERVENTO REGIONALE | | 120.234,00 | | | | | | | |
| PROVINCIA AREZZO | | 1.020.239,91 | | | | 881.842,78 | 59.746,00 | | |
| PROVINCIA FIRENZE | | 1.296.320,00 | | | | 495.161,90 | | | |
| PROVINCIA GROSSETO | | 1.811.456,13 | | | | 2.175.217,46 | | | |
| PROVINCIA LIVORNO | | 505.200,00 | | | | 309.470,84 | | | |
| PROVINCIA LUCCA | | 4.167.698,33 | | 265.209,16 | 1.613.989,31 | | 2.533.338,52 | | |
| PROVINCIA MASSA CARRARA | | 5.248.013,49 | | | | 206.514,31 | 62.879.996,76 | | |
| PROVINCIA PISA | | 1.839.718,62 | | | 22.037,85 | 1.172.454,63 | | | |
| PROVINCIA PISTOIA | | 823.674,71 | | | | 832.817,59 | | | |
| PROVINCIA PRATO | | 388.767,07 | | | | 323.467,07 | 11.700,00 | | |
| | | 17.485.695,80 | | 265.209,16 | 1.695.527,16 | 6.396.946,58 | 65.484.781,28 | | |

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo

| | PROGETTI | | INVESTIMENTI | | COSTI REALIZZATI | |
|-----------------------------|----------|-------|---------------|-------|------------------|-------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIALE | 3 | 10,3% | 323.873,54 | 0,4% | 323.873,54 | 0,4% |
| INTERVENTO REGIONALE | 2 | 6,9% | 120.234,00 | 0,1% | 120.234,00 | 0,1% |
| PROVINCIA AREZZO | 5 | 17,2% | 1.961.828,69 | 2,2% | 1.961.828,69 | 2,2% |
| PROVINCIA FIRENZE | 1 | 3,4% | 1.791.481,90 | 2,0% | 1.791.481,90 | 2,0% |
| PROVINCIA GROSSETO | 2 | 6,9% | 3.978.138,32 | 4,4% | 3.978.138,32 | 4,4% |
| PROVINCIA LIVORNO | 1 | 3,4% | 814.670,84 | 0,9% | 814.670,84 | 0,9% |
| PROVINCIA LUCCA | 3 | 10,3% | 8.429.949,91 | 9,3% | 8.429.949,91 | 9,3% |
| PROVINCIA MASSA CARRARA | 4 | 13,8% | 68.333.855,71 | 75,0% | 68.333.855,71 | 75,0% |
| PROVINCIA PISA | 3 | 10,3% | 2.958.364,76 | 3,2% | 2.958.364,76 | 3,2% |
| PROVINCIA PISTOIA | 2 | 6,9% | 1.635.934,06 | 1,8% | 1.635.934,06 | 1,8% |
| PROVINCIA PRATO | 3 | 10,3% | 723.934,14 | 0,8% | 723.934,14 | 0,8% |
| | 29 | | 91.072.265,87 | | 91.072.265,87 | |

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2021

APQ: Competitività Territori e Imprese - I Atto Integrativo

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Esecuzione Fornitura

| | | |
|----------|---|------------|
| Conclusa | 7 | 515.427,92 |
|----------|---|------------|

| | | |
|--|----------|-------------------|
| | 7 | 515.427,92 |
|--|----------|-------------------|

Verifiche e controlli

| | | |
|----------|---|------------|
| Conclusa | 4 | 306.422,74 |
|----------|---|------------|

| | | |
|--|----------|-------------------|
| | 4 | 306.422,74 |
|--|----------|-------------------|

Totali per: Acquisizione di beni e servizi

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| | 11 | 821.850,66 |
|--|-----------|-------------------|

Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

Funzionalità

| | | |
|----------|----|---------------|
| Conclusa | 18 | 90.250.415,21 |
|----------|----|---------------|

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| | 18 | 90.250.415,21 |
|--|-----------|----------------------|

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche

| | | |
|--|-----------|----------------------|
| | 18 | 90.250.415,21 |
|--|-----------|----------------------|

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione