

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	394
	Non Monitorati	3
	Sospesi	14
	Verificati	85
		<hr/>
		496

INVESTIMENTI:	12.754.066.742,94	
COSTI REALIZZATI:	10.365.880.586,54	81,3% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	11.051.390.560,40	86,6% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	9.645.512.643,88	93,05% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	18.067.414,77	
NUMERO APQ MONITORATI:	22	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	39.978.290,76	0,3%
STATALI FAS:	89.065.874,45	0,7%
STATALI:	5.956.556.715,56	46,6%
REGIONALI:	256.916.900,85	2,0%
PROVINCIALI:	29.322.864,16	0,2%
COMUNALI:	66.688.228,38	0,5%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	309.830.243,51	2,4%
PRIVATE:	5.597.977.040,00	43,8%
DA REPERIRE:	427.008.000,00	3,3%
	<hr/>	
	12.773.344.157,67	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE		1.907.791,78	605.061.904,74	101.382.831,40	7.878.919,13	25.631.130,38	575.849,44	50.079.847,57	
INTERVENTO REGIONALE	6.838.215,25		8.998.214,34	21.690.214,75	4.330.751,76		65.666,18	57.327.848,91	
PROVINCIA AREZZO		586.177,65	77.135.019,00	19.436.170,99	1.000.292,19	2.321.790,50	2.324.086,20	19.170.595,33	427.008.000,00
PROVINCIA FIRENZE	130.663,59	26.329.730,69	3.960.673.213,05	54.224.759,48	9.317.435,22	11.139.417,65	276.487.583,49	5.239.553.384,91	
PROVINCIA GROSSETO	1.199.371,11	21.436.993,47	724.203.023,78	5.628.350,05	1.700.000,00	2.257.203,95	108.857,75	70.509.032,35	
PROVINCIA LIVORNO	13.212.944,82	13.781.546,69	133.478.803,27	4.721.148,15		1.118.781,66	15.532.333,50	45.005.073,95	
PROVINCIA LUCCA	387.342,68	2.531.070,24	70.721.242,09	6.471.389,81	387.342,67	4.849.559,23	130.000,00	53.010.989,11	
PROVINCIA MASSA CARRARA	4.866.056,90	1.414.320,12	271.272.125,03	1.322.064,40		3.903.069,85	328.983,04	2.110.199,32	
PROVINCIA PISA	1.073.197,44	6.261.231,06	24.409.995,64	24.465.855,16	1.262.154,50	5.065.814,36	14.174.974,97	7.328.274,42	
PROVINCIA PISTOIA	658.482,55		4.899.575,55	1.196.782,11	314.194,04	7.709.538,70	29.604,98	7.846.694,73	
PROVINCIA PRATO	11.198.850,91		3.098.741,71	16.093.283,27		2.440.245,75		7.059.377,53	
PROVINCIA SIENA	413.165,51	14.817.012,75	72.604.857,36	284.051,28	3.131.774,65	251.676,35	72.303,96	38.975.721,87	
	39.978.290,76	89.065.874,45	5.956.556.715,56	256.916.900,85	29.322.864,16	66.688.228,38	309.830.243,51	5.597.977.040,00	427.008.000,00

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	31	6,3%	792.050.854,15	6,2%	751.520.013,53	7,2%
INTERVENTO REGIONALE	10	2,0%	96.630.516,68	0,8%	44.416.867,29	0,4%
PROVINCIA AREZZO	39	7,9%	548.828.643,00	4,3%	120.678.937,59	1,2%
PROVINCIA FIRENZE	116	23,4%	9.569.117.913,54	75,0%	8.295.457.877,88	80,0%
PROVINCIA GROSSETO	54	10,9%	826.771.710,29	6,5%	300.400.917,27	2,9%
PROVINCIA LIVORNO	58	11,7%	225.133.264,68	1,8%	212.879.616,74	2,1%
PROVINCIA LUCCA	55	11,1%	137.336.832,63	1,1%	107.734.807,82	1,0%
PROVINCIA MASSA CARRARA	21	4,2%	283.221.734,97	2,2%	282.284.307,31	2,7%
PROVINCIA PISA	38	7,7%	83.571.990,37	0,7%	72.298.319,71	0,7%
PROVINCIA PISTOIA	14	2,8%	21.265.697,76	0,2%	15.667.697,76	0,2%
PROVINCIA PRATO	14	2,8%	39.811.955,28	0,3%	36.896.432,74	0,4%
PROVINCIA SIENA	46	9,3%	130.325.629,59	1,0%	125.644.790,90	1,2%
	496		12.754.066.742,94		10.365.880.586,54	

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

AMBIENTE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	200	189.867.918,85	189.867.918,85	100,0%	8.769.985,22	189.867.918,85	100,0%	189.867.918,85	100,0%
Sospesa	8	41.436.427,47	7.621.609,57	18,4%	0,00	32.183.974,24	77,7%	7.621.609,57	100,0%
Verificata	38	276.495.202,86	157.105.508,33	56,8%	123.042,35	183.845.467,83	66,5%	122.846.081,39	78,2%
	246	507.799.549,18	354.595.036,75	69,8%	8.893.027,57	405.897.360,92	79,9%	320.335.609,81	90,3%

BENI CULTURALI

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	81	80.624.261,63	80.624.261,63	100,0%	46,28	80.624.261,63	100,0%	80.624.261,63	100,0%
	81	80.624.261,63	80.624.261,63	100,0%	46,28	80.624.261,63	100,0%	80.624.261,63	100,0%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	80	2.136.073.067,37	2.136.073.067,37	100,0%	5.449.049,02	2.136.073.072,53	100,0%	2.136.073.072,53	100,0%
NonMonitorato	3	3.341.820.564,73	3.303.673.565,49	98,9%	0,00	3.309.066.434,56	99,0%	3.241.287.565,49	98,1%
Sospesa	6	433.845.312,44	166.000,00	0,0%	954.000,00	166.000,00	0,0%	166.000,00	100,0%
Verificata	21	5.960.225.528,11	4.212.076.087,16	70,7%	133.888,67	5.022.122.685,61	84,3%	3.774.070.786,45	89,6%
	110	11.871.964.472,65	9.651.988.720,02	81,3%	6.536.937,69	10.467.428.192,70	88,2%	9.151.597.424,47	94,8%

INFRASTRUTTURE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	1	750.000,00	750.000,00	100,0%	0,00	750.000,00	100,0%	750.000,00	100,0%
	1	750.000,00	750.000,00	100,0%	0,00	750.000,00	100,0%	750.000,00	100,0%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

SOCIETA DELL'INFORMAZIONE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	7	22.872.124,32	22.872.124,32	100,0%	2.620.394,51	22.872.124,32	100,0%	22.872.124,32	100,0%
	7	22.872.124,32	22.872.124,32	100,0%	2.620.394,51	22.872.124,32	100,0%	22.872.124,32	100,0%

SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE

Stato Versione Intervento	Numero Progetti	Investimenti	Costi realizzati		Economie	Impegni		Pagamenti	
Chiusa	25	114.773.682,31	114.773.682,31	100,0%	17.008,72	34.199.109,72	29,8%	34.199.109,72	29,8%
Verificata	26	155.282.652,85	140.276.761,51	90,3%		39.619.511,11	25,5%	35.134.113,93	25,0%
	51	270.056.335,16	255.050.443,82	94,4%	17.008,72	73.818.620,83	27,3%	69.333.223,65	27,2%

STATO ATTUAZIONE SETTORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

TOTALE GENERALI INTESA	496	12.754.066.742,94	10.365.880.586,54	81,3%	18.067.414,77	11.051.390.560,40	86,6%	9.645.512.643,88	93,1%
------------------------	-----	-------------------	-------------------	-------	---------------	-------------------	-------	------------------	-------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2022

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Esecuzione Fornitura			
	Conclusa	4	701.773,97
		4	701.773,97
Verifiche e controlli			
	Conclusa	29	51.347.314,94
	In corso	2	2.633.930,19
		31	53.981.245,13
Totali per: Acquisizione di beni e servizi		35	54.683.019,10

Tipo Operazione: **Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui**

Esecuzione investimenti			
	Conclusa	4	9.233.997,72
	In corso	5	11.823.274,35
		9	21.057.272,07
Chiusura intervento			
	Conclusa	41	254.498.978,13
		41	254.498.978,13
Totali per: Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui		50	275.556.250,20

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

altre attivita	In corso	2	18.129.606,21
		2	18.129.606,21
Progettazione Preliminare	Conclusa	1	900.970,41
	In corso	1	650.000,00
		2	1.550.970,41
Progettazione Definitiva	Conclusa	1	435.589,43
	In corso	4	458.068.564,73
		5	458.504.154,16
Progettazione Esecutiva	Conclusa	7	147.453.130,03
	In corso	3	332.318.947,36
		10	479.772.077,39
Esecuzione Lavori	Conclusa	5	583.915.599,32
	Da iniziare	1	7.230.396,59
	In corso	8	119.514.557,79
		14	710.660.553,70
Collaudo	Conclusa	59	27.988.392,81
	In corso	5	616.613.499,06
		64	644.601.891,87
Chiusura Intervento	Conclusa	1	1.238.927,66
	In corso	1	2.711.503,79
		2	3.950.431,45
Chiusura Intervento	Conclusa	1	2.550.000,00
		1	2.550.000,00
Funzionalità	Conclusa	297	6.425.923.833,29
	In corso	14	3.678.183.955,16
		311	10.104.107.788,45
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		411	12.423.827.473,64