

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

APQ : Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo -

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	14
	In Inserimento	1
	Non Monitorati	2
	Sospesi	2
	Verificati	7
		<hr/>
		26

INVESTIMENTI:	50.894.950,28	
COSTI REALIZZATI:	46.738.388,95	91,8% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	46.660.331,12	91,7% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	46.363.041,50	99,20% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	669.894,94	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	25.046.579,49	48,5%
STATALI:	8.785.491,71	17,0%
REGIONALI:	9.876.467,73	19,1%
PROVINCIALI:	5.390.093,84	10,4%
COMUNALI:	2.402.443,54	4,6%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	165.619,45	0,3%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	51.666.695,76	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

GIUGNO 2019

## APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE		1.977.204,00			1.115.065,17		26.441,62		
PROVINCIA AREZZO		3.449.000,00	900.970,41	948.677,30					
PROVINCIA GROSSETO		3.415.574,42	1.190.510,87	2.297.277,66					
PROVINCIA LIVORNO		650.000,00	1.895.001,39	1.000.000,00		905.000,00			
PROVINCIA MASSA CARRARA		1.011.329,99	645.835,63				23.065,54		
PROVINCIA PISA		11.580.925,32	3.615.627,17	5.535.934,77	3.117.948,68	1.205.538,81	116.112,29		
PROVINCIA PISTOIA		1.602.310,65							
PROVINCIA SIENA		1.360.235,11	537.546,24	94.578,00	1.157.079,99	291.904,73			
		<b>25.046.579,49</b>	<b>8.785.491,71</b>	<b>9.876.467,73</b>	<b>5.390.093,84</b>	<b>2.402.443,54</b>	<b>165.619,45</b>		

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

## APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa de

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	7	26,9%	3.073.361,35	6,0%	1.370.762,93	2,9%
PROVINCIA AREZZO	2	7,7%	5.093.145,73	10,0%	4.192.175,32	9,0%
PROVINCIA GROSSETO	2	7,7%	6.553.687,02	12,9%	6.532.802,68	14,0%
PROVINCIA LIVORNO	1	3,8%	4.450.001,39	8,7%	4.206.428,96	9,0%
PROVINCIA MASSA CARRARA	2	7,7%	1.588.395,74	3,1%	1.588.395,74	3,4%
PROVINCIA PISA	6	23,1%	25.145.843,01	49,4%	24.339.528,01	52,1%
PROVINCIA PISTOIA	2	7,7%	1.602.310,65	3,1%	1.454.872,31	3,1%
PROVINCIA SIENA	4	15,4%	3.388.205,39	6,7%	3.053.423,00	6,5%
	26		50.894.950,28		46.738.388,95	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

**APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Se**

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	14	12.564.297,23
		<hr/>	<hr/>
		14	12.564.297,23
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		<b>14</b>	<b>12.564.297,23</b>

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione