

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

**APQ : Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrati**

---

NUMERO INTERVENTI :	Verificati	4
		<hr/>
		4

INVESTIMENTI:	10.228.670,53	
COSTI REALIZZATI:	6.739.208,31	65,9% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	9.043.646,20	88,4% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	4.998.446,67	74,17% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	0,00	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	7.000.000,00	68,4%
REGIONALI:	0,00	0,0%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	932.834,21	9,1%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	130.000,00	1,3%
PRIVATE:	2.165.836,32	21,2%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	10.228.670,53	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

GIUGNO 2019

## APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA LUCCA			7.000.000,00			932.834,21	130.000,00	2.165.836,32	
			7.000.000,00			932.834,21	130.000,00	2.165.836,32	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2019

## APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - Terzo Atto Integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA LUCCA	4	100,0%	10.228.670,53	100,0%	6.739.208,31	100,0%
	4		10.228.670,53		6.739.208,31	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione