

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Regione Toscana

PIANO SVILUPPO E COESIONE - PSC REGIONE TOSCANA

**RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Indice generale

PREMESSA.....	5
1. IDENTIFICAZIONE DEL PIANO.....	5
2. AUTORITÀ RESPONSABILE.....	5
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	6
4. GENESI DEL PIANO.....	6
5. PSC QUADRO D'INSIEME (SEZIONI ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI).....	7
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	10
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	11
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO.....	11
6.3 SEZIONE ORDINARIA - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.....	16
6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	16
6.3.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO.....	17
6.3.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO PER AREE TEMATICHE.....	18
6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.....	20
6.4.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	20
6.4.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO.....	20
6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020) - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.....	21
6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA.....	21
6.5.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO.....	21
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	22
8. QUADRO DELLE ECONOMIE.....	22
9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	22
10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI.....	22
11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE.....	22
12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS.....	23
13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021).....	24
14. VALUTAZIONE.....	25
15. SORVEGLIANZA.....	25
16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	26
17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	26
18. ASSISTENZA TECNICA.....	27
19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	27
20. PROGETTI ESEMPLARI.....	27
21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO.....	27

PREMESSA

Il presente documento risponde a quanto previsto al punto 4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” della delibera CIPESS n. 2/2021, in base al quale il Comitato di Sorveglianza del PSC (d’ora in poi CdS) approva entro il 15 maggio di ogni anno la relazione di attuazione del Piano riferita all’anno precedente. Tale relazione è redatta secondo il formato standard indicato nelle Linee guida dell’ACT¹, in coerenza con i dati presenti nel Sistema nazionale monitoraggio (SNM) e contiene, per area tematica e settore d’intervento, una sintesi dell’avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell’anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano, tra cui l’evidenziazione e motivazione dello scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario e le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.

1. IDENTIFICAZIONE DEL PIANO

CODICE PIANO	PSC TOSCANA
DELIBERA CIPESS DI RIFERIMENTO	Delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 26 che approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie generale - n. 196).
Altri riferimenti normativi	Delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di 14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020; Delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n. 142)
Amministrazione di riferimento	REGIONE TOSCANA – Direzione Programmazione e Bilancio – Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di programmazione FSC

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

La DGR n. 1294/2020 individua il modello di gestione del nuovo Piano PSC.
La Delibera di Giunta n. 1095 del 28 ottobre 2021, confermando il modello indicato, individua la struttura competente per L’Autorità Responsabile nel:
Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di programmazione FSC
Direzione Programmazione e Bilancio
Indirizzo: via di Novoli, 26 – 50127 Firenze
Posta elettronica: pianosviluppocoesione@regione.toscana.it

¹ Si fa riferimento all’Allegato B delle Linee Guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di Sviluppo e Coesione (Art. 44, comma 2bis del DL 34/2019) trasmesso con la Nota dell’ACT del 16/9/2021 (ALLEGATO_3 alct. AICT. REGISTRO UFFICIALE. U.0012562.16-09-2021).

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Struttura competente: Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di programmazione FSC
Direzione Programmazione e Bilancio
Indirizzo: via di Novoli, 26 – 50127 Firenze
Posta elettronica: autoritacertificazionecreo@regione.toscana.it

La funzione dell'Organismo di Certificazione, mantenuta al dirigente pro-tempore della struttura cui fa capo l'Autorità responsabile per il PSC, è supportata da posizione organizzativa appositamente costituita, così da garantire piena separatezza di funzioni rispetto alla gestione.

4. GENESI DEL PIANO

Come previsto dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Decreto Crescita) sono confluiti nella sezione ordinaria del «Piano sviluppo e coesione» (approvato con la citata delibera CIPESS 26/2021) i documenti programmatori del FSC 2000/2006 (Accordi di Programma Quadro), 2007/2013 (PAR FSC) e 2014/2020 (Piani Stralcio), per un valore complessivo di 1.078,66 mil.

Alla suddetta dotazione finanziaria si aggiungono 7,23 milioni - assegnati con la stessa delibera CIPESS 26/2021 quale compensazione a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. N. 25/CSR) - la cui destinazione è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 6 dicembre 2021 e nella Cabina di Regia FSC del 17 dicembre 2021.

Si precisa che la Regione Toscana ha riallineato il monitoraggio alle risultanze della verifica ex art. 44 DL 34/2019 e ha già finalizzato tutte le risorse assegnate.

Di seguito si riporta in Tabella 1, dettagliato per ciclo e strumento di programmazione, lo stato dei trasferimenti delle risorse FSC.

Ciclo	Strumento di programmazione	Risorse FSC	Risorse trasferite al 31 12 2021	% Risorse trasferite al 31 12 2021
2000-2006	Intesa Istituzionale di programma APQ 2000/2006	490,18	483,84	98,71
2007-2013	Totale strumenti 2007-2013 di cui	508,48	487,63	95,90
	PAR FSC 2007/2013	503,48	483,83	96,10
	Montecatini FSC 2007/2013	5,00	3,80	76,00
2014-2020	Totale Piani stralcio 2014-2020 di cui	80,00	19,34	24,18
	Ospedale Prato FSC 2014 2020	10,00	0,00	0,00
	Piombino refitting CIPE 46 2014 FSC 2007/2013*	20,00	14,64	73,20
	Piombino bonifiche CIPE 47/2014 FSC 2014 2020**	50,00	4,70	9,40
	Risorse assegnate con delibera CIPE 26/2021	7,23	0,00	0,00
	TOTALE PSC	1.085,89	990,81	91,24

Tabella 1. Stato dei trasferimenti alla Regione delle risorse FSC (importi in milioni di euro)

* per il progetto Piombino ex CIPE 46/2014, a fronte della completa realizzazione dello stesso, sono state certificate al DPCOE, a dicembre 2021, 14,64 milioni che hanno avuto incasso nel 2022. I restanti 5,36 milioni sono risultate economie.

**Per il progetto delle bonifiche di Piombino, cui sono destinati 50 mil di risorse FSC, è stato sottoscritto un Accordo di Programma con Mise e Invitalia (azioni di sistema), in virtù del quale 3 milioni sono trattenuti direttamente per Invitalia relativamente alle attività di propria competenza. Dei restanti 47 milioni è già stato trasferito alla Regione il primo 10% (4,7 mil.) che questa ha liquidato a Invitalia.

5. PSC QUADRO D'INSIEME (SEZIONI ORDINARIA E SEZIONI SPECIALI)

Il PSC approvato con la delibera CIPESS 26/2021 si compone di due Sezioni:

La sezione ordinaria – deriva, come sopra esposto, dalla previsione dell'art. 44 del DL 34/2019 Decreto Crescita;

Le Sezioni speciali derivano dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali per il contrasto dell'emergenza COVID-19, come previsto dal Decreto Crescita 34/2020 -art. 242. e si suddividono in:

- **Sezione speciale 1** – risorse FSC per il contrasto agli effetti COVID, per 70 milioni di euro. La sezione nasce da una ulteriore rimodulazione fra le due sezioni speciali, sottoposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 6 dicembre 2021 e approvata dalla Cabina di Regia FSC in data 17 dicembre 2021.

- **Sezione speciale 2** – risorse FSC per la copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020, per 194,73 milioni di euro. Per questa sezione, con la DGR 855 del 9 luglio 2020, è stato approvato il testo dell'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale- e la Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020" (10 luglio 2020) e sono stati individuati gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito della deprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014/2020.

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

Si riporta nella successiva tabella il piano finanziario del PSC della Regione Toscana, confermando al 31/12/2022 quello approvato a seguito della Procedura scritta avviata in data 15 dicembre 2021 e conclusa il 21 gennaio 2022 (comunicata al CdS con protocollo AOO.GRT.PROT. 0024716) con la quale, su proposta dell'Autorità Responsabile, il Comitato di Sorveglianza ha provveduto ad integrare il PSC con settori di intervento per area tematica.

Area Tematica	Settore d'intervento	Risorse FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	105,77
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	49,91
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	13,60
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	203,72
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	77,89
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	108,99
	05.02 - RISORSE IDRICHE	17,73
	05.04 - BONIFICHE	50,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	201,97
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	200,79
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	4,09
	07.04 - TRASPORTO AEREO	4,30
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	50,59
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	27,56
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	15,47
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	109,28
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	49,44
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	28,44
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1,33
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	12,57
Totale		1.350,62

Tabella 2. Piano finanziario FSC complessiva del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana al 31/12/2022. Risorse in milioni di euro.

I valori in tabella corrispondono a:

- Sezione ordinaria, per 1.085,89 milioni di euro, all'interno della quale si trovano le risorse FSC destinate all'Intesa 2000/2006, quelle 2007/2013 del PAR FSC, le risorse relative ai Piani stralcio (il Museo delle terme di Montecatini (CIPE 28/2016), gli Interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino (CIPE 46/2014), le Bonifiche per l'area Piombino (CIPE 47/2014) e il Completamento Ospedale Prato (CIPE 107/2017), nonché le risorse FSC 2014/2020 assegnate con la delibera CIPE 26/2021 (pari a 7.230.000,00 euro);

- Sezione speciale 1, per 70 milioni di euro, in cui ricadono attività di sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale impegnato nel contrasto dell'emergenza;

- Sezione speciale 2, per complessivi 194,73 milioni di euro, che comprende le risorse derivanti dal finanziamento di attività originariamente programmate nei POR FESR e FSE 2014-2020, secondo quanto indicato nell'articolo 44 del DL 34 del 2019 e definito poi, nello specifico per la Toscana, con la DGR 855/2020 e la successiva Delibera CIPE 40/2020².

Di seguito si riporta il Piano finanziario dettagliato per le tre sezioni sopra indicate, riclassificate per aree tematiche e settori d'intervento.

Area Tematica	Settore d'intervento	Sezione ordinaria	Sezione Speciale I	Sezione Speciale II
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	86,58	0,00	19,19
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	32,39	0,00	17,53
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	0,00	0,00	13,60
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	200,93	0,00	2,79
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	67,89	0,00	10,00
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05	0,00	0,00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	108,99	0,00	0,00
	05.02 - RISORSE IDRICHE	17,73	0,00	0,00
	05.04 - BONIFICHE	50,00	0,00	0,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	192,62	0,00	9,35
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	200,79	0,00	0,00
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	4,09	0,00	0,00
	07.04 - TRASPORTO AEREO	4,30	0,00	0,00
	07.05 - MOBILITA' URBANA	30,00	0,00	20,59
	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14	0,00	0,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14	0,00	0,00
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	27,56
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	15,47	0,00	0,00
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	70,00	39,28
	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	49,44	0,00	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	28,44
	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	0,00	0,00	1,33
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	7,49	0,00	5,08
	Totale	1.085,89	70,00	194,73

Tabella 3. Piano finanziario FSC del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana al 31/12/2022.

Risorse FSC (in milioni di euro) suddivise per tipologia di Sezione

A seguire il dettaglio della sezione ordinaria per ciclo di programmazione in cui sono stati originariamente finanziati i progetti e quello delle sezioni speciali per programma di origine.

In questo caso si evidenzia la destinazione delle risorse (5,36 milioni di euro) rese disponibili dalla conclusione del piano stralcio relativo all'intervento finanziato con delibera CIPE 46/2014 (per la riconversione di aree per attività produttive a Piombino), approvata dal Comitato di Sorveglianza, a progetti, localizzati nella stessa area e afferenti allo stesso settore d'intervento dell'Industria e servizi, che erano stati programmati in origine nell'ambito del PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 come dettagliato al paragrafo 11.

Sempre tra i progetti finanziati in origine con l'azione 1.6 del PAR FSC per il rilancio del polo industriale di Piombino, si segnala anche una rimodulazione di risorse a saldo zero tra 3 interventi infrastrutturali nell'area di Colmata per risorse liberate (60.443 euro) da 2 progetti relativi all'infrastrutturazione di aree

² Il valore dell'Assistenza tecnica tiene conto di un disallineamento emerso in sede di delibera CIPESS 26/2021 nell'importo della Sezione speciale 2, a causa di un arrotondamento errato e risolto ad aprile 2022 in accordo con gli uffici del DPCoe. Tale variazione era stata recepita già all'interno del RAA 2022.

ecologicamente attrezzate (APEA) e assorbite da un terzo progetto sempre relativo a questo ambito di attività³.

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	INTESA TOSCANA 2000-2006	P.A. FAS Toscana 2007-2013*	Piani stralcio*	Risorse riattribuite Delibera 26/2021	Sezione Ordinaria
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	37,43	49,15	0,00	0,00	86,58
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	14,12	18,27	0,00	0,00	32,39
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI*	76,15	110,15	14,64	0,00	200,93
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	20,58	47,31	0,00	0,00	67,89
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	57,51	51,48	0,00	0,00	108,99
	05.02 - RISORSE IDRICHE	10,08	7,64	0,00	0,00	17,73
	05.04 - BONIFICHE	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	76,84	110,77	5,00	0,00	192,62
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.01 - TRASPORTO STRADALE	156,38	44,40	0,00	0,00	200,79
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	2,33	1,76	0,00	0,00	4,09
	07.04 - TRASPORTO AEREO	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30
	07.05 - MOBILITA' URBANA	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14	0,00	0,00	0,00
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	10,00	5,47	15,47
	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	21,57	26,12	0,00	1,76	49,44
	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	0,00	7,49	0,00	0,00	7,49
Totale		490,18	508,84	79,64	7,23	1.085,89

Tabella 3 A. Piano finanziario FSC della Sezione ordinaria del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana al 31/12/2022. Risorse FSC (in milioni di euro) suddivise per ciclo di programmazione/strumento di programmazione.

*In tabella le risorse tengono conto delle economie del progetto di cui alla delibera CIPE 46/2014 (5,36 milioni) che sono state destinate a progetti che erano programmati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, sempre nello stesso settore d'intervento 03.01 del PSC.

I piani stralcio si riferiscono al ciclo 2014-2020, tranne i 5 milioni di euro nell'area cultura attribuiti al progetto del Museo delle terme di Montecatini nel ciclo 2007-2013. Si precisa che l'intervento di cui alla Delibera CIPE 46/2014 si riferisce a risorse FSC 2007/2013 che nella verifica ex art. 44 sono state però considerate fin dall'origine nel PSC come FSC 2014/2020.

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	Sezione Speciale 1
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	70,00
Totale		70,00

Tabella 3 B. Piano finanziario FSC della Sezione speciale 1 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana al 31/12/2022. Risorse FSC (in milioni di euro)

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	Programma d'origine FESR	Programma d'origine FSE	Sezione Speciale 2
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	19,19	0,00	19,19
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	17,53	0,00	17,53
	02.02 - CONNETTIVITA' DIGITALE	13,60	0,00	13,60
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2,79	0,00	2,79
	03.02 - TURISMO E OSPITALITA'	10,00	0,00	10,00
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	9,35	0,00	9,35
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	07.05 - MOBILITA' URBANA	20,59	0,00	20,59
09 - LAVORO E OCCUPABILITA'	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	0,00	27,56	27,56
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	39,28	39,28
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	0,00	28,44	28,44
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	0,00	1,33	1,33
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	5,08	0,00	5,08
Totale		98,12	96,61	194,73

Tabella 3 C. Piano finanziario FSC della Sezione speciale 2 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana al 31/12/2022. Risorse FSC (in milioni di euro) suddivise per programma operativo di origine.

³ Si tratta delle risorse dei progetti cup 804909, Opere di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato a supporto del piano degli investimenti produttivi - Ambito di Colmata - APEA (26.302 euro) e cup 805230 Area APEA ambito di Colmata - Ripristino del cavalcavia-ferrovia strada comunale delle Terre Rosse (34.102 euro) che sono state destinate dal progetto cup 805226 Opere di urbanizzazione area "APEA" ambito di Colmata.

OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Considerata la provenienza eterogenea dei progetti ricompresi nel PSC, l’Autorità Responsabile ha proceduto ad una revisione degli obiettivi e degli indicatori di risultato e di realizzazione, così da renderli comparabili e poter quindi monitorare l’avanzamento sia a livello di singoli interventi, che a livello di Piano.

Tenuto conto che gli stessi sono ricavabili da diversi strumenti di programmazione e da diversi sistemi, per ricostruire tale quadro si fa riferimento soltanto alla parte attiva del PSC, escludendo dall’analisi quanto associato a progetti conclusi. Obiettivi e relativi indicatori di realizzazione e risultato sono oggetto di approvazione del prossimo CDS 2023 del PSC.

PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

Nella presente Relazione annuale, assumendo la data del 31/12/2022 quale riferimento temporale, le previsioni di spesa triennali vengono prese in considerazione per gli anni 2023, 2024 e 2025, mentre la spesa (cumulata e aggregata) per l’anno 2022 (che incorpora il 2020 e 2021) deve essere letta come spesa realizzata.

Rispetto alla situazione del RAA 2022 si registra uno scostamento di una parte della spesa prevista a fine 2022 che sarà realizzata tra il 2023 e il 2025. Nella sezione ordinaria lo spostamento è dovuto principalmente alla realizzazione del progetto delle bonifiche di Piombino che per intervenute modifiche normative (come esposte nel paragrafo 12), ha avuto uno slittamento della spesa che si distribuirà negli anni 2024, 2025 e 2026⁴. Inoltre alcuni progetti infrastrutturali di piccole e medie dimensioni delle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013⁵, vedranno la conclusione nel 2023, anziché nel 2022. Questo accade anche per alcuni interventi finanziati con le risorse ex delibera CIPESS 26/2021 che, pur avviati nel 2022, posticipano parte della realizzazione di spesa all’anno successivo. Infine, negli importi indicati in tabella del 2023 e 2024 sono stati assorbiti i 5,36 milioni di economie della sezione ordinaria riprogrammate in sede di CdS a novembre 2022.

Nella sezione speciale molte delle attività avviate spostano in avanti di un anno la previsione di spesa, circa una decina di queste avranno piena conclusione nel 2023 anziché nel 2022, dovendo completare le fasi finali degli interventi.

Il progetto della sezione speciale 1 di copertura dei costi sanitari, dovuti all’emergenza covid, ha già portato a termine la sua realizzazione anche se la sua parte contabile sarà inserita a sistema nel 2023.

Sezione PSC	Spesa complessiva cumulata nell’anno 2022	Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+1 2023	Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+2 2024	Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+3 2025	Spesa complessiva ulteriore da realizzare negli anni successivi 2026 e oltre	Economie da riprogrammare	TOTALE
Sezione Ordinaria	984,61	43,43	26,04	12,40	19,27	0,14	1.085,89
Sezione Speciale 1	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Sezione speciale 2	78,68	61,31	31,05	21,51	2,17	0,00	194,73
Totale PSC	1.133,29	104,74	57,10	33,91	21,44	0,14	1.350,62

Tabella 4. Previsioni di spesa (milioni di euro) per ciascuna annualità del PSC 2022-2024 (importi FSC in milioni di euro).

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

PREMESSA

Come indicato nelle Linee guida dell’ACT, la fonte dei dati di attuazione da riportare all’interno della relazione annuale è rappresentata esclusivamente dal Sistema Nazionale di Monitoraggio con riferimento

⁴ posticipando 22 milioni previsti inizialmente nel 2022 e 10 nel 2023 agli anni successivi.

⁵ Si fa riferimento ai progetti della difesa suolo e della viabilità regionale dell’Intesa 2000-2006, ai progetti di recupero della villa Careggi, di difesa suolo a Puntala, ad alcuni interventi di Piombino e a due progetti di ricerca e di AT per il ciclo 2007-2013.

alla data dell'ultimo consolidamento dei dati, aggiornati alla data del 31 dicembre 2022 effettuato da MEF-RGS-IGRUE, che precede la redazione della presente relazione. I dati sopra indicati sono attualmente disponibili solo per i progetti della sezione ordinaria del PSC, mentre quelli delle sezioni speciali sono gestiti al momento-nei sistemi locali di monitoraggio dei programmi di origine, in attesa che si concluda la fase tecnica di integrazione dei diversi sistemi informativi, che permetterà a breve la trasmissione a MEF-RGS-IGRUE di tutti i dati PSC da un unico sistema mittente.

Per questo motivo nella relazione sono riportati in dettaglio i dati della sezione ordinaria, mentre quelli delle sezioni speciali vengono descritti col livello di attivazione a oggi disponibile. In particolare, per la parte relativa all'avanzamento finanziario, i dati tengono conto anche di quelli del bilancio regionale.

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Sezione ordinaria

Al 31/12/2022 è stato dato corso alla destinazione dell'intero complesso delle risorse PSC che risultano tutte associate a specifiche procedure di attivazione, che a loro volta si sono già concretizzate in progetti. Anche la procedura PATT563295, relativa al Bando Protocolli di Insediamento Piombino, aperta a sistema per 3,8 milioni di euro alla data del 31/12/2021, nel corso del 2022 ha dato seguito a progetti specifici con la riprogrammazione del PSC approvata dal CDS con la procedura scritta di novembre. Con le risorse della suddetta procedura sono stati finanziati progetti relativi ai protocolli di insediamento di Piombino, più tre progetti con caratteristiche simili destinate all'area di crisi di Livorno, garantendo comunque il mantenimento di tutte le risorse del PAR FSC 2007/2013 destinate con l'accordo del 2014 all'area di Piombino.

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Sezione ordinaria

Il 97% (1948 su 2012) degli interventi di questa sezione (vedi paragrafo 6.3 – tab. 8-10) sono conclusi, ovvero hanno terminato oltre alla realizzazione fisica e l'avanzamento procedurale anche l'avanzamento finanziario.

Inoltre, un progetto risulta completato avendo concluso la fase realizzativa ma non ancora i pagamenti.

Al 31/12/2022 risultano dunque 63 progetti in corso di attuazione (64 gli attivi con il progetto completato), rispetto allo scorso anno, è stato dato avvio a 18 nuovi interventi, dovuti all'attribuzione delle risorse legate alla procedura di attivazione dei bandi dei protocolli d'insediamento con 9 nuovi interventi (6 nell'area di Piombino e 3 nell'area di crisi di Livorno), oltre all'attivazione di ulteriori 9 progetti finanziati con le risorse individuate nella delibera CIPESS 26/2021 (8 AUO Senese e 1 scuola a Pontedera, quest'ultimo già realizzato nel 2022). Nel frattempo si sono conclusi due progetti degli APQ 2000-2006 in ambito difesa del suolo (TOSDR25) e tutela delle risorse idriche (TOSRJ5009) e un piano stralcio relativo a Piombino (delibera CIPE 46/2014), mentre un intervento della viabilità regionale, che era in corso nel 2021, risulta oggi completato (TOSTS010059A1).

La situazione in dettaglio, dei 63 progetti in corso, è la seguente:

5 progetti hanno concluso l'esecuzione dell'intervento e sono già monitorati nella fase successiva del **collaudo**. Tre di questi si riferiscono al ciclo 2007-2013 (due relativi alle aree ecologicamente attrezzate, APEA, nel polo di Piombino ed uno relativo ad una strada regionale inserita con riprogrammazione del 2018), 2 si riferiscono a interventi su casse di espansione di fiumi del ciclo 2000-2006.

A questi si aggiunge il progetto completato della strada regionale n. 66 pistoiese, che ha già concluso la fase di collaudo e sta completando i pagamenti.

48 progetti sono attualmente in fase effettiva di **esecuzione**, pur con livelli diversi di avanzamento:

pertanto tutte le procedure di affidamento risultano espletate. In dettaglio, 35 sono del ciclo 2007-2013 (relativi alle attività di ricerca, ai protocolli d'insediamento e alle infrastrutture a Piombino, oltre a due progetti di assistenza tecnica che accompagnano la chiusura del programma, a un intervento di difesa del suolo e a un progetto di recupero di una villa storica), 7 sono del ciclo 2000-2006, 1 è relativo a un piano stralcio 2014-2020, 5 sono progetti finanziati con le risorse ex delibera 26/2021⁶.

4 progetti hanno **stipulato il contratto** per l'affidamento lavori: si tratta di interventi finanziati con le risorse riattribuite in delibera CIPESS 26/2021 (3 interventi per strutture e attrezzature dell'AOU senese) e 1 l'intervento del ciclo 2000-2006, relativo alla viabilità regionale (progettazione SRT2 Cassia)
Non ci sono più progetti in fase di attribuzione di finanziamento.

Per i restanti casi:

5 progetti hanno superato la fase di progettazione esecutiva svolgendo alcune fasi della **contrattualizzazione dei lavori**, in particolare:

per il ciclo 2000/2006, si rilevano 2 progetti (un intervento sulla strada regionale SRT71 e uno su corsi d'acqua a Terricciola) per i quali è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto, mentre 2 progetti (interventi sul torrente Parmignola e di arginature dell'Arno) hanno effettuato l'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Lo stesso vale per l'intervento del ciclo 2014/2020 relativo all'Ospedale di Prato che pur avendo la salvaguardia per i progetti superiori ai 25 milioni ha comunque raggiunto l'aggiudicazione a dicembre 2022, diventata efficace nel 2023,

1 solo progetto relativo al ciclo 2014-2020 è monitorato in fase di **progettazione definitiva**. Si tratta dell'intervento di bonifica nel sito industriale di Piombino che rientra nella salvaguardia attribuita ai grandi progetti.

Per questo progetto delle bonifiche di Piombino, piano stralcio 2014/2020, alcune questioni tecniche legate anche a modifiche normative in merito ai materiali da trattare hanno rinviato l'approvazione del progetto esecutivo e il successivo procedimento di affidamento, per il quale sono in corso opportune verifiche: il progetto rientra negli interventi infrastrutturali di valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro per i quali l'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come introdotto dall'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede una clausola di salvaguardia come meglio specificato al successivo paragrafo 12.

Quanto sopra è riportato nella tabella di seguito.

FASE	AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	INTESA TOSCANA	P.A. FAS Toscana	Piano stralcio	PSC Delibera 26/2021	Sezione Ordinaria	
Collaudo	03 – COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		2			2	
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	2				2	
	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	1	1			2	
Esecuzione investimenti	01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO		13			13	
	03 – COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		16			16	
Esecuzione Lavori	03 – COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI		2			2	
		03.02 - TURISMO E OSPITALITÀ	1			1		
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO		1			1	
		05.02 - RISORSE IDRICHE	2			2		
	06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO		1			1	
	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	3				3	
		10.02 – STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE				5	5	
	Esecuzione Fornitura	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1				1
		06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO			1		1
	Stipula Contratto	12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA		2			2
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ		07.01 - TRASPORTO STRADALE	1				1	
Aggiudicazione Lavori*	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 – STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE				3	3	
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	3				3	
Progettazione Definitiva	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	1				1	
	10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 – STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE			1		1	
Totale	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 - BONIFICHE			1		1	
			15	38	3	8	64	

Tabella 5. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Fase procedurale dei progetti attivi per area tematica e settore d'intervento. NB (tra gli attivi si considera anche il progetto dell'Intesa 2000-2006 attualmente completato)

*La fase "Aggiudicazione lavori" non è presente nel sistema di monitoraggio PUC 2014-2020, viene utilizzata in questa tabella per indicare progetti che hanno concluso la fase di progettazione esecutiva e hanno già aggiudicato in modo provvisorio o definitivo

6 Alcuni progetti indicati in fase di collaudo (realizzazione opere) e di esecuzione (investimenti/forniture), hanno raggiunto un livello di avanzamento molto elevato, se non pieno. In alcuni casi, si tratta solo di completare la fase di rendicontazione e controllo di quanto svolto, o perfezionare la situazione con i dati di monitoraggio.

l'affidamento dell'esecuzione lavori, perfezionando quindi l'obbligazione giuridicamente vincolante. Si specifica che per i progetti provenienti dall'Intesa 2000-2006 quanto sopra è verificabile su SGP, sul quale è stato effettuato il monitoraggio al 31/12/2022.

Sezione speciale 1

Al 31/12/2021 risultava approvata in Cabina di Regia (seduta del 17/12/2021), previa comunicazione al Comitato, la rimodulazione della Sezione speciale 1 del PSC per l'inserimento dell'intervento denominato "Sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale sanitario impegnato nel contrasto dell'emergenza e la dotazione di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario", con contributo FSC di 70 milioni di euro e soggetti beneficiari le aziende e gli enti del S.S.R. toscano, per il rimborso parziale dei costi sostenuti nell'esercizio 2021 .

Nel 2022 l'intervento risulta attivato, sono state presentate le richieste da parte delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Aziende Universitarie Ospedaliere. L'intervento viene attuato e gestito con le medesime modalità operative dell'analoga misura prevista dal POR FSE 2014/2020, Ob. Spec. B.2.2, Azione B.2.2.1.a) "Interventi in emergenza COVID-19: Emergenza Sanitaria" inserito nel programma per la risposta all'emergenza sanitaria e sociale provocata dalla pandemia Covid-19. In analogia con quanto previsto dal SIGECO del POR FSE per detta misura sono effettuati i controlli sulla documentazione presentata. Gli interventi sono già monitorati utilizzando il sistema informativo in uso per il POR FSE. I dati saranno poi trasmessi a IGRUE tramite il sistema Artea, unico sistema mittente per il PSC.

Ad oggi si rileva l'impegno a bilancio di tutte le risorse disponibili, da un punto di vista realizzativo la spesa è già stata sostenuta dalle AUSL e dalle AOU, l'inserimento nel sistema di monitoraggio in termini di rendicontazione e controlli effettuati avrà luogo nel 2023.

Sezione speciale 2

La Delibera di Giunta n. 855 del 9 luglio 2020 ha approvato l'Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali FESR e FSE 2014-2020 (ai sensi del comma 6 dell'articolo 241 del decreto legge 34/2020). In data 10 luglio 2020 l'Accordo è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Toscana (d'ora in poi Accordo).

Con la Delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020 vengono individuati il modello di gestione del nuovo Piano e i soggetti che si occuperanno delle diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento, nonché del controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi (indicati nell'allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE.

Al fine di dare attuazione ai progetti sono stati predisposti due atti e precisamente la Delibera di Giunta n. 1381 del 9 novembre 2020 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC" e la DGR 252 del 22 marzo 2021 "Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC – seconda individuazione progetti". Le delibere stabiliscono di avviare immediatamente – nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC in CIPRESS il 29 aprile 2021 – la realizzazione e la gestione di due gruppi di progetti, attivabili in quanto coerenti con i POR di origine in ordine a beneficiari e criteri di valutazione e aventi a riferimento, per le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano gli interventi del POR di provenienza.

La sezione in origine prevedeva 50 tipologie di interventi finanziati, al 31/12/2022 la situazione è la seguente:

- 22 tra le attività dei POR FESR 2014/2020;
- 26 tra le attività del POR FSE 2014/2020;
- 1 Assistenza tecnica

Nel 2022 si sono registrate, infatti, alcune variazioni nella programmazione delle attività. In particolare, la riprogrammazione delle attività, approvata dal CDS a novembre 2022, ha visto l'attribuzione delle risorse destinate in origine alla Promozione del successo scolastico all'intervento di sostegno al sistema Zerosei, per migliorare l'assistenza all'infanzia.

In ambito delle attività previste in origine dal POR FESR, invece, si evidenzia che il progetto legato al Capitale di rischio è stato sostituito dall'attività che va a sostenere la Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le pmi di cui alla L. 662/1996 gestito dal MISE - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl) - Div. III

Area tematica	Settore d'intervento	Codice Attività PSC	Intervento Accordo Provenzano (Attività PSC)	Programma di origine	Risorse FSC
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	S2.01.01.01	Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private. Distretti tecnologici	FESR	123.015
		S2.01.01.02	Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema regionale. Azioni di sistema.	FESR	915.546
		S2.01.01.03	Aiuti agli investimenti R&S delle imprese	FESR	18.149.446
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	S2.02.01.01	Realizzazione di un sistema di gestione open e big data	FESR	600.000
		S2.02.01.02	Potenziamento del sistema Open Toscana	FESR	1.500.000
		S2.02.01.03	Servizi di sicurezza infrastrutturale e applicativa per la PA Toscana, OSCAT continuous integration e controllo qualità del codice sorgente	FESR	3.994.606
		S2.02.01.04	Potenziamento del sistema Cloud Toscana (SCT)	FESR	4.657.979
		S2.02.01.05	Realizzazione del sistema informativo per le smart cities	FESR	2.300.000
		S2.02.01.06	Evoluzione del sistema SUAP	FESR	2.635.877
		S2.02.01.07	Competenze Digitali	FESR	840.000
		S2.02.01.08	Evoluzione tecnologica del portale del sistema di autenticazione autorizzazione per l'accesso ai servizi online (ARPA)	FESR	1.000.000
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	S2.02.02.01	Interventi infrastrutturali per la banda Ultralarga	FESR	13.600.000
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	S2.03.01.01	Creazioni di occasione di incontro fra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri	FESR	785.000
		S2.03.01.02	Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le pmi di cui alla L. 662/1996	FESR	2.000.000
		03.02 - TURISMO E OSPITALITÀ	S2.03.02.01	Nuovo Intervento. Supporto allo valorizzazione dell'immagine della toscana, con particolare attenzione all'identità territoriali, alla valorizzazione delle risorse endogene del territoriale al fine della qualificare l'offerta turistica nella fase post-COVID. Finanziamento di eventi e manifestazioni che ampliano e diversificano l'offerta turistica territoriale	FESR
		S2.03.02.02	PIANO STRAORDINARIO PROMOZIONE DEL BRAND E DELL'OFFERTA TURISTICA	FESR	5.000.000
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	S2.06.01.01	Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate	FESR	3.851.429
		S2.06.01.02	"La Villa Medicea di Careggi: lavori di restauro, recupero e adeguamento	FESR	5.499.996
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05 - MOBILITÀ URBANA	S2.07.05.01	Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nell'area metropolitana fiorentina mediante estensione del sistema tramviario	FESR	10.000.000
		S2.07.05.02	Ciclopista dell'Arno Firenze - Scandicci	FESR	1.134.232
		S2.07.05.03	4.6.2. Rinnovo materiale rotabile	FESR	9.000.000
		S2.07.05.04	Reti di percorsi ciclopedonali nell'area della piana fiorentina - POR FESR 2014-2020 Asse IV azione 4.6.4 sub. b) - Realizzazione di pista ciclabile dalla Villa Medicea a Comeana tratto 13 - 21.	FESR	453.550
09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	S2.09.01.01	Percorsi formativi di leFP	FSE	4.797.249
		S2.09.01.02	Progetti formativi in ambito Strategia regionale Industria 4.0	FSE	4.000.000
		S2.09.01.03	Formazione dei liberi professionisti e degli imprenditori per l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali	FSE	1.107.330
		S2.09.01.04	Proroga gara CPI	FSE	3.398.214
		S2.09.01.05	Rafforzamento professionalizzazione e occupazione dei lavoratori	FSE	582.848
		S2.09.01.06	Campagne informative	FSE	228.848
		S2.09.01.07	Nuova gara CPI	FSE	8.744.185
		S2.09.01.08	Azioni per l'occupabilità di giovani con formazione di livello universitario	FSE	4.700.000
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	S2.10.03.01	Servizio Civile	FSE	15.000.000
		S2.10.03.02	Sostegno alla non autosufficienza	FSE	13.033.342
		S2.10.03.03	Inserimento soggetti svantaggiati	FSE	11.248.430
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	S2.11.02.01	Voucher formativi just in time per l'occupabilità	FSE	307.740
		S2.11.02.02	Progetto TRIO (proroga contratto in essere)	FSE	1.038.051
		S2.11.02.03	Progetto TRIO (nuova gara di affidamento servizi)	FSE	3.523.731
		S2.11.02.04	Scorrimento avviso pubblico di formazione strategica per "Digital job" e "Green job"	FSE	1.334.384
		S2.11.02.05	Estensione delle borse di dottorato per il lock-down	FSE	249.000
		S2.11.02.06	Progetti a sostegno della frequenza universitaria nel contesto dell'emergenza covid	FSE	2.570.000
		S2.11.02.07	Sostegno Sistema ZEROSEI	FSE	18.067.378
		S2.11.02.09	Orientamento verso l'Università	FSE	701.027
		S2.11.02.10	Tirocini curriculari retribuiti nell'ambito dei percorsi universitari AA 2020/21	FSE	200.000
		S2.11.02.11	Sostegno giovani laureati per accesso a formazione post laurea (Master in Italia) per AA 2020/21	FSE	450.000
		12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	S2.12.01.01	Progetto scambio PA secondo ciclo
S2.12.01.02	Progetto Eco-sistema informativo per il governo del territorio			FSE	80.000
S2.12.01.03	Attività formativa per il personale dell'Amministrazione regionale			FSE	650.000
S2.12.01.04	Smart working			FSE	200.000
S2.12.01.05	Sistemi informativi regionali per la gestione del personale			FSE	228.000
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA		S2.12.02.01	Assistenza tecnica	FESR
Totale Sezione Speciale 2					194.730.123

Tabella 6 PSC. Sezione speciale 2. Struttura attività e dotazione finanziaria.

I valori dell'Assistenza tecnica della Sezione speciale 2, indicati in tabella, sono ridotti di 6.252,84€ rispetto alla dotazione stabilita originariamente con delibera CIPESS 40/2020, per i motivi espressi nel paragrafo 5.

Già nel corso del 2021 erano state avviate, da parte dei Responsabili di Attività, la maggior parte delle attività ricomprese nell'Accordo, che nel 2022 registrano un avanzamento.

Nell'ambito dell'area tematica **Ricerca e sviluppo** sono state totalmente utilizzate le risorse FSC (18 milioni) destinate ad Aiuti investimenti R&S con lo scorrimento di due graduatorie di interventi selezionati con bandi del POR FESR 2014/2020, una destinata a Progetti di ricerca e sviluppo per MPMI l'altra a Progetti Strategici di R&S. La prima ha finanziato 28 progetti, di cui 2 sono conclusi, la seconda 6 che risultano al 31/12/2022 tutti avviati.

Per le altre attività dell'Area è stato aperto un primo bando per progetti di ricerca in collaborazione fra Organismi di ricerca e MPMI in ambito 5 G e tecnologie innovative, con attivazione ad oggi di 14 interventi, per un contributo complessivo di 392.000 euro. Inoltre è stato attivato anche un bando relativo ai distretti tecnologici, col quale è stato finanziato un primo progetto (per 16.000 euro)

Nell'area tematica **Digitalizzazione** gli interventi relativi a tecnologie e servizi digitali sono tutti attivati, tranne il potenziamento del sistema Cloud Toscana, che sarà attivato facendo ricorso ad un contratto quadro regionale già attivo, ed avrà piena attuazione nel 2024.

Per l'intervento relativo alla BUL sono ancora in corso ulteriori verifiche stante la definizione del nuovo Accordo in Conferenza Stato Regioni con copertura garantita da fondi FSC MISE e fondi SIE FESR e FAESR.

In ambito **Competitività Imprese** sono state fatte alcune iniziative per l'attrazione di investimenti che proseguiranno negli anni successivi ed è stato attivato il progetto per il piano straordinario di promozione del brand e dell'offerta turistica toscana e il bando destinato alla qualificazione e diversificazione dell'offerta degli ambiti turistici territoriali.

Per l'area tematica **Cultura** è in realizzazione il progetto per l'implementazione di una piattaforma web e di applicazioni informatiche per consentire una fruizione del patrimonio culturale toscano in connessione con l'offerta turistica territoriale.

Il progetto relativo alla Villa Medicea di Careggi conta alcuni lavori strutturali già realizzati, mentre un secondo stralcio di attività è in progettazione esecutiva.

In ambito **Mobilità Urbana**, il progetto di rinnovamento del materiale rotabile è già concluso.

Per i progetti di realizzazione di piste ciclabili: quello relativo alla "Ciclopista dell'Arno Firenze-Scandicci" ha già sottoscritto la convenzione; quello riguardante la pista ciclabile di Comeana si sta predisponendo la progettazione esecutiva.

Il progetto di estensione del sistema tramviario sta procedendo con le tempistiche previste.

Nell'area tematica **Lavoro e occupabilità**, per i **percorsi formativi IEFP** sono stati attivati 3 bandi nell'ambito dei quali sono stati finanziati 79 progetti. Per quanto riguarda i Centri per l'Impiego, dopo la proroga della gara in essere per l'erogazione dei Servizi al lavoro, è stata affidata anche la nuova gara per l'acquisizione dei servizi specialistici di orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso la rete dei CPI.

Inoltre, sono state attivate due iniziative relative alle campagne informative sulle tematiche del lavoro ed è stata affidata la gara per i servizi di formazione per l'inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e di quelli per cui possono prefigurarsi situazioni di precarietà.

Sono stati finanziati 120 progetti relativi all'attivazione di assegni di ricerca collegati al bando per l'occupabilità dei giovani con formazione di livello universitario.

In merito ai **progetti formativi Industria 4.0**, a fine 2020 è stato fatto uno scorrimento di graduatoria dei progetti selezionati con bando FSE, mentre nel 2021 è uscito il secondo bando che completa l'utilizzo delle risorse. Nel complesso i due bandi hanno finanziato 43 progetti di cui 6 ad oggi conclusi.

Per la formazione dei liberi professionisti ed imprenditori sono state attivate due tipologie di bandi con

voucher dedicati. Nel primo caso sono stati attivati 163 interventi formativi individuali, la quasi totalità risulta conclusa. Nel secondo, risultano quasi 300 interventi finanziati oltre il 90 % dei quali è concluso.

In ambito **Sociale e salute** sono stati approvati i progetti per il sostegno ai servizi di cura domiciliare con il totale utilizzo delle risorse stanziare. Nel corso del 2022 sono stati finanziati e attivati 25 interventi che hanno conclusione nella primavera del 2023.

Sono stati inoltre attivati due bandi per l'inserimento di soggetti svantaggiati, uno nell'ambito dei servizi di inclusione sociale per persone detenute, con il finanziamento di 5 progetti, l'altro nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate, che ha visto conclusa la fase dei lavori del Nucleo di valutazione dei progetti.

Sono stati attivati 10 bandi successivi per il Servizio Civile, che hanno coinvolto quasi 1600 giovani. Tutti i progetti si sono conclusi entro dicembre 2022 e i relativi pagamenti sono stati completati nei primi mesi del 2023 per un totale erogato di circa 8 milioni di euro. Il settore RdA ha stabilito di non emanare nuovi bandi di servizio civile nel 2022 e 2023 per cui le risorse non utilizzate per questa attività insieme a quelle non pagate a causa dei ritiri dei giovani selezionati, sono in fase di riprogrammazione.

Per l'Area **Istruzione e formazione** sono state affidate le gare relative al Progetto Trio relativamente alla proroga del contratto in essere per la gestione del sistema regionale di web learning, che è stata attiva fino a ottobre 2021 e la nuova gara di affidamento servizi aggiudicata ad ottobre 2021 e attualmente in svolgimento.

A fronte di specifico avviso pubblico per il sostegno dell'accoglienza dei bambini nei **servizi educativi per la prima infanzia** (3-36 mesi), sono stati impegnati 13,8 milioni alle amministrazioni comunali per l'anno educativo 2021/2022, con i quali sono stati finanziati, al netto di revoche e rinunce, 174 progetti. Con le risorse riprogrammate dal progetto di sostegno al successo scolastico (4,2 milioni) nel corso del 2022 è stato pubblicato un bando per il sostegno alla prima infanzia che ha ammesso altri 175 progetti.

Per quanto riguarda le **attività in ambito universitario**, per tutte sono già stati individuati, tramite pubblicazione di specifici bandi, i progetti ad eccezione di quella sull'orientamento verso l'università, per il quale l'impiego delle risorse è previsto tra il 2023 e il 2024.

L'attività relativa all'estensione delle borse di dottorato (Pegaso) per il lock-down ha visto la realizzazione **al momento** di 7 progetti.

Altri 7 progetti sono stati finanziati e portati a termine nell'ambito del sostegno della frequenza universitaria nel contesto dell'emergenza sanitaria, con il quasi totale utilizzo delle risorse disponibili.

Il Sostegno a giovani laureati per accesso a formazione post laurea, attraverso l'assegnazione di voucher alta formazione per la frequenza di master post laurea ha finanziato ad oggi oltre 130 progetti di cui la maggior parte conclusi (l'83%).

Per l'attività legata ai tirocini curriculari retribuiti si registra il finanziamento di circa 50 progetti quasi tutti conclusi.

In ambito **Capacità Amministrativa** le attività legate al rafforzamento amministrativo sono tutte in attuazione ad eccezione dell'intervento "Progetto Scambio secondo ciclo", le cui risorse saranno riprogrammate nel corso del 2023.

Tra le attività già partite, la più rilevante è quella relativa alla formazione per il personale dell'Amministrazione regionale, a questa si aggiunge l'attività relativa allo smart working che comprende la regolamentazione la formazione specifica sul lavoro agile.

Al 31/12/2022 risulta in fase di avvio, il progetto relativo ai Sistemi informativi regionali per la gestione del personale ed è partito anche il progetto "Eco-sistema informativo per il governo del territorio" ma con una revisione dell'attività che ha determinato una riduzione della stima delle risorse necessarie.

6.3 SEZIONE ORDINARIA - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

6.3.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

La Sezione ordinaria è costituita da interventi in massima parte conclusi. Questo è confermato dai dati che mostrano come l'avanzamento finanziario al 31/12/2022 abbia raggiunto un livello molto elevato, con gli impegni pari al 94% circa delle risorse assegnate e i pagamenti che coprono quasi totalmente gli impegni assunti.

Fa eccezione l'area Sociale e salute, che rimane in parte scoperta (64% delle risorse impegnate) per il fatto che gli interventi in essa ricompresi sono ancora nelle fasi iniziali, essendo stati finanziati nella programmazione 2014-2020 (Completamento dell'ospedale di Prato), o nel corso del 2021 con le risorse riattribuite in delibera CIPESS 26/2021 a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie.

L'altra area che presenta un minor livello di avanzamento è quella dell'Ambiente e risorse naturali (71% risorse impegnate). Su questo incide sempre il già citato progetto delle bonifiche di Piombino, intervento di grandi dimensioni (50 milioni di euro di FSC 2014-2020), che è ancora nelle fasi iniziali di attuazione senza risorse attualmente impegnate.

AREA TEMATICA	Contributo FSC	IMPEGNI FSC	PAGAMENTI FSC	Impegni/ Risorse	Pagamenti/ Impegni
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	86,58	86,58	85,15	100,0	98,3
02 - DIGITALIZZAZIONE	32,39	32,39	32,39	100,0	100,0
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	277,88	271,55	243,53	97,7	89,7
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	176,72	126,15	123,55	71,4	97,9
06 - CULTURA	192,62	192,20	186,97	99,8	97,3
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	239,18	236,01	235,16	98,7	99,6
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	8,14	8,14	8,14	100,0	100,0
10 - SOCIALE E SALUTE	15,47	10,00	0,00	64,6	0,0
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	49,44	47,68	47,68	96,4	100,0
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	7,49	7,49	7,47	100,0	99,8
Totale	1.085,89	1.018,18	970,04	93,8	95,3

Tabella 7. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2022 (importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

Nota. Gli impegni inseriti nel sistema di monitoraggio si riferiscono anche alle eventuali ulteriori risorse, diverse da FSC, che contribuiscono al finanziamento complessivo dei progetti. In tabella è stata riportata solo la quota dell'impegno che corrisponde alla parte FSC.

6.3.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Il dettaglio riportato nella successiva tabella conferma quanto indicato sopra, evidenziando che tutti i settori registrano livelli di impegno e pagamento superiori al 90% delle risorse, ad eccezione di quelli relativi a "Bonifiche" e "Strutture e attrezzature sanitarie". Quest'ultimo, che vede l'attivazione dei progetti relativi alle risorse ex delibera CIPESS 26/2021, evidenzia nel 2022 un significativo avanzamento rispetto all'anno precedente in cui era pari a zero.

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	Contributo FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Impegni/ Risorse	Pagamenti/ Impegni
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	86,58	86,58	85,15	100,00	98,3
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	32,39	32,39	32,39	100,00	100,0
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	200,93	194,60	167,12	96,85	85,9
	03.02 - TURISMO E OSPITALITÀ	67,89	67,89	67,36	100,00	99,2
	03.03 - AGRICOLTURA	9,05	9,05	9,05	100,00	100,0
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	108,99	106,70	104,93	97,90	98,3
	05.02 - RISORSE IDRICHE	17,73	17,61	17,27	99,33	98,1
	05.04 - BONIFICHE	50,00	1,84	1,35	3,69	73,4
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	192,62	192,20	186,97	99,78	97,3
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	200,79	197,62	196,76	98,42	99,6
	07.03 - TRASPORTO MARITTIMO	4,09	4,09	4,09	100,00	100,0
	07.04 - TRASPORTO AEREO	4,30	4,30	4,30	100,00	100,0
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	30,00	30,00	30,00	100,00	100,0
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	8,14	8,14	8,14	100,00	100,0
10 - SOCIALE E SALUTE	10.02 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE	15,47	10,00	0,00	64,64	0,0
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	49,44	47,68	47,68	96,44	100,0
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	7,49	7,49	7,47	100,00	99,8
Totale		1.085,89	1.018,18	970,04	93,76	95,3

Tabella 8. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Avanzamento finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31/12/2022 (importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

6.3.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO PER AREE TEMATICHE

L'elevato livello di attuazione della Sezione ordinaria è da collegarsi con la parte finanziata con le risorse dell'Intesa 2000/2006 e del PAR FSC 2007/2013. Risulta al momento più lenta, invece, l'attuazione dei piani stralcio 2014-2020.

Nel dettaglio:

- per l'Intesa 2000/2006, a fronte di 626 progetti per complessivi FSC pari a 490.182.585,30 euro, sono conclusi 611 progetti per un valore FSC di euro 463,25 milioni e un ulteriore progetto, con contributo FSC pari a 5,16 milioni di euro, ha completato la realizzazione. Sono in attuazione 14 progetti per un contributo FSC di euro 21,77 milioni.

- per il PAR FSC 2007/2013, a fronte di 1.373 progetti (oltre alla procedura di attivazione relativa al Bando Protocolli di Inseadimento Piombino, vedi paragrafo 6.1) per complessivi FSC pari a 503,48 milioni di euro più ulteriori 5,36 milioni provenienti dalle economie del piano stralcio delibera CIPE 46/2014, ne risultano conclusi 1335 per un valore FSC di 461,79 milioni di euro. Sono in attuazione 38 progetti per un valore del contributo FSC di 47,1 milioni di euro.

- per quanto riguarda i tre piani stralcio della programmazione 2014-2020 (80 milioni di euro FSC complessivi), solo quello relativo allo sviluppo delle attività nel polo industriale di Piombino, finanziato con 20 milioni di euro dalla delibera CIPE 46/2014, risulta realizzato a fronte di 5,36 milioni di economie attribuiti a progetti della stessa area tematica finanziati in origine in ambito Par FSC.

Gli altri due piani stralcio, cioè l'intervento di bonifica sempre nel polo di Piombino (50 milioni di FSC) e la realizzazione del presidio ospedaliero di Prato (10 milioni di FSC), sono ancora nelle fasi iniziali di attuazione. Più avanzata è la situazione del Museo delle terme (ciclo 2007-2013, 5 milioni di euro di FSC), che vede un livello di utilizzo delle risorse di circa il 70%.

- all'interno della sezione ordinaria vengono considerati anche gli interventi finanziati con le risorse FSC per 7,23 milioni di euro, attribuite con la delibera CIPESS 26/2021 e destinate a 8 interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie (5,47 milioni) avviati nel 2022 e all'acquisto di un edificio a uso scolastico (1,76 milioni di euro) progetto questo realizzato nel 2022 (dati visibili a sistema con monitoraggio aprile 2023).

Questi progetti risultano avviati nel 2022 e l'utilizzo delle loro risorse è comunque previsto in massima parte nell'anno 2023.

PROGRAMMA D'ORIGINE	Progetti				Risorse FSC			
	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale
INTESA TOSCANA	611	1	14	626	463,25	5,16	21,77	490,18
P.A. FAS Toscana	1335		38	1373	461,79	0,00	47,06	508,84
Piano stralcio	1		3	4	14,64	0,00	65,00	79,64
PSC Delibera 26/2021	1		8	9	1,76	0,00	5,47	7,23
Totale Risultato	1948	1	63	2012	941,44	5,16	139,30	1.085,89

Tabella 9. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Stato attuazione progetti per programma di origine al 31/12/2022 (importi FSC in milioni di euro).

La riclassificazione per aree tematiche del PSC rileva la maggior parte dei progetti aperti ancora collocati nelle aree della ricerca, della competitività e dell'ambiente. A queste si aggiunge l'area della salute, dove, oltre al completamento dell'ospedale di Prato, nel 2022 sono stati avviati gli 8 nuovi interventi destinati al miglioramento delle strutture dell'AOU senese col finanziamento delle risorse ex delibera CIPESS 21/2026. L'area trasporti e mobilità, oltre a sei progetti ancora in corso, ne contiene uno che, seppur completato nella realizzazione, deve liquidare gli ultimi pagamenti. Le aree della digitalizzazione e della riqualificazione urbana, invece, risultano essere totalmente concluse.

AREA TEMATICA	Progetti				Risorse FSC			
	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale	1. Concluso	2. Completato	3. In corso	Totale
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	102		13	115	84,38	0,00	2,20	86,58
02 - DIGITALIZZAZIONE	91			91	32,39	0,00	0,00	32,39
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	933		21	954	241,44	0,00	36,45	277,88
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	195		10	205	108,34	0,00	68,37	176,72
06 - CULTURA	256		2	258	186,97	0,00	5,65	192,62
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	71	1	6	78	222,97	5,16	11,05	239,18
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	16			16	8,14	0,00	0,00	8,14
10 - SOCIALE E SALUTE			9	9	0,00	0,00	15,47	15,47
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	162			162	49,44	0,00	0,00	49,44
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	122		2	124	7,37	0,00	0,12	7,49
Totale	1948	1	63	2012	941,44	5,16	139,30	1.085,89

Tabella 10. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Stato attuazione progetti per Area tematica al 31/12/2022
(importi FSC in milioni di euro)

Gli interventi ancora in corso di attuazione risultano finanziati con 139,30 milioni di euro (144,46 con il progetto completato), ma la relativa spesa FSC ancora da realizzare, in realtà, corrisponde a 101,4 milioni di euro (il 70%), concentrata per circa la metà nell'area Ambiente e bonifiche sempre in relazione al citato progetto di Piombino e al completamento dell'intervento per il recupero e la messa in sicurezza ambientale di Punta Ala (intervento inserito nel PAR FSC 2007/2013 a dicembre 2018 a seguito riprogrammazione di economie).

Si descrivono di seguito, per area tematica, i progetti aperti (63 in corso, 1 completato):

- **Ricerca e innovazione:** si tratta di 13 progetti di ricerca pubblica in ambito sanitario legati al COVID 19 finanziati a dicembre 2020 con riprogrammazione economie, in ambito del PAR FSC 2007-2013;
- **Competitività e imprese:** si tratta degli interventi relativi al rilancio del polo industriale e logistico di Piombino, di cui 4 progetti sono di tipo infrastrutturale destinati ad aree logistiche e aree industriali ecologicamente attrezzate. 16 progetti sono invece legati ai protocolli di insediamento per attività di industria e servizi, 8 dei quali⁷ sono stati attivati proprio nel 2022 con le risorse della procedura di attivazione PATT563295 e con una parte delle risorse FSC dell'intervento localizzato sempre a Piombino di cui alla delibera CIPE 46/2014. Infine, rimane da concludere un progetto relativo agli APQ 2000-2006 per la costruzione di un impianto sciistico;
- **Ambiente e risorse naturali:** in quest'area, oltre ai due interventi citati delle bonifiche di Piombino e di recupero della zona costiera di Punta Ala, si trovano 8 progetti della programmazione 2000-2006, 6 dei quali diretti al contrasto del rischio idrogeologico e 2 al miglioramento delle risorse idriche;
- **Cultura:** si tratta dei progetti relativi al museo delle terme di Montecatini e del recupero della limonaia della Villa Medicea di Careggi, quest'ultimo ancora all'inizio della realizzazione;
- **Trasporti:** a parte l'intervento del completamento della strada regionale SR429, finanziato con la riprogrammazione delle economie PAR FSC del 2018, in via di conclusione, gli altri 5 sono lavori di realizzazione, miglioramento o messa in sicurezza di tratti viari finanziati con risorse del ciclo 2000-2006;
- **Sociale e salute:** si tratta degli interventi già descritti relativi all'ospedale di Prato e a 8 interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie", (ex CIPESS 26/2021), quest'ultimi avviati e monitorati a sistema a partire dal 2022;
- **Istruzione e formazione:** il progetto finanziato con le risorse (1,76 milioni di euro) riattribuite con la delibera 26/2021 (come gli interventi dell'AOU Senese), relativo ad un edificio da destinare a funzione scolastica a Pontedera risulta concluso per cui non è stato conteggiato tra gli aperti (i dati saranno visibili a sistema con monitoraggio aprile 2023);
- **Capacità amministrativa:** si tratta di due progetti dell'assistenza tecnica del PAR FSC che accompagnano il programma fino alla chiusura dello stesso.

⁷ 3 dei nuovi progetti attivati sono localizzati nell'area di crisi di Livorno

AREA TEMATICA	Progetti attivi	Risorse FSC	Spesa FSC da realizzare	Spesa FSC da realizzare / Risorse FSC	% su totale da realizzare
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	13	2,20	1,63	74,15	1,61
03 – COMPETITIVITÀ IMPRESE	21	36,45	26,69	73,24	26,39
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	10	68,37	52,08	76,18	51,49
06 - CULTURA	2	5,65	2,15	38,01	2,12
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	7	16,20	3,63	22,41	3,59
10 - SOCIALE E SALUTE	9	15,47	14,94	96,58	14,77
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	2	0,12	0,01	11,20	0,01
Totale	64	144,46	101,14	70,01	100,00

Tabella 11. PSC Regione Toscana. Sezione ordinaria. Stato attuazione progetti attivi (in corso e completati) per Area tematica: spesa FSC ancora da realizzare al 31/12/2022 (Importi FSC in milioni di euro).

6.4 SEZIONE SPECIALE 1: RISORSE FSC CONTRASTO EFFETTI COVID – SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

L'avanzamento finanziario della Sezione speciale 1 vede l'impegno di tutte le risorse, mentre sono ancora fermi i pagamenti. Si ricorda che le risorse FSC sono state attribuite a questa sezione solo a fine 2021, con la rimodulazione finanziaria comunicata al CdS e in Cabina di Regia il 17 dicembre 2021 di 70 milioni di euro inizialmente attribuiti alla Sezione speciale 2 per l'intervento legato alla realizzazione del sistema tramviario fiorentino.

La Sezione speciale 1 è destinata a sostenere il contrasto degli effetti causati dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid. In particolare, le risorse finanziano il sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale impegnato nel contrasto dell'emergenza nell'anno 2021.

Tale attività è stata avviata con le risorse ripartite tra le Aziende Sanitarie a marzo 2022, è stata inserita nel sistema informativo PSC e nel 2023 saranno inseriti i dati relativi ai pagamenti effettuati alle AUSL.

6.4.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

AREA TEMATICA	Contributo FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Impegni/ Risorse	Pagamenti/ Impegni
10 - SOCIALE E SALUTE	70,00	70,00	0,00	100,00	0,00
Totale	70,00	70,00	0,00	100,00	0,00

Tabella 12. PSC Regione Toscana. Sezione speciale 1. Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2022 (Importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

6.4.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	Contributo FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Impegni/ Risorse	Pagamenti/ Impegni
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	70,00	70,00	0,00	100,00	0,00
Totale		70,00	70,00	0,00	100,00	0,00

Tabella 13. PSC Regione Toscana. Sezione Speciale 1. Avanzamento finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31/12/2022 (Importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

I pagamenti FSC mancanti si riferiscono al pagato di Regione Toscana verso le AUSL/AOU, mentre i pagamenti dalle stesse sono già stati fatti sul 2022

6.5 SEZIONE SPECIALE 2: RISORSE FSC A COPERTURA INTERVENTI EX FONDI STRUTTURALI 2014-2020 (Art.242 d.l.34/2020) - SINTESI DELL'AVANZAMENTO FINANZIARIO (IMPEGNI E PAGAMENTI) REALIZZATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

La Sezione speciale 2 è costituita da 194,73 milioni di euro che finanziano interventi in origine programmati sui POR FESR (98,12 milioni) e FSE (96,61) della Toscana.

Sono state individuate 49 attività, 22 previste in origine dal POR FESR e 27 dal POR FSE, oltre a quella relativa all'Assistenza Tecnica, la maggior parte delle quali è avviata. Alla fine del 2022 vengono rilevati come spesi circa 79 milioni di euro di risorse (vedi tabella 4).

Al momento solo un intervento è completamente realizzato e concluso e si riferisce al rinnovo del materiale rotabile, afferente in origine all'area FESR, finanziato con risorse FSC per 9 milioni di euro, che sarà oggetto di prossima certificazione.

6.5.1 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

L'avanzamento finanziario indica come tutte le attività, in tutte le aree tematiche, siano state avviate per un impegno di risorse pari al 75% del totale e un livello di pagamenti del 60% di quanto impegnato. I progetti della ricerca e innovazione sono quelli in fase più avanzata, seguiti dalle attività finanziate in origine col POR FSE che sono incluse nelle aree del lavoro, dell'istruzione e formazione e del sociale. Leggermente più indietro al momento le attività legate al rafforzamento della capacità amministrativa e della digitalizzazione, ma che hanno comunque fatto registrare un avanzamento rispetto al 2021.

AREA TEMATICA	RISORSE FSC	IMPEGNI FSC	PAGAMENTI FSC	Impegni/ Risorse	Pagamenti/ Impegni
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	19,19	18,91	13,15	98,5	69,6
02 - DIGITALIZZAZIONE	31,13	11,81	4,74	37,9	40,1
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	12,79	8,33	8,21	65,1	98,6
06 - CULTURA	9,35	5,06	2,63	54,1	52,0
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	20,59	10,13	9,11	49,2	89,9
09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	27,56	26,93	17,49	97,7	64,9
10 - SOCIALE E SALUTE	39,28	35,37	15,35	90,0	43,4
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	28,44	26,47	15,58	93,1	58,8
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	6,41	3,03	0,51	47,3	16,9
Totale	194,73	146,04	86,78	75,0	59,4

Tabella 14. PSC Regione Toscana. Sezione Speciale 2. Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2022

6.5.2 AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO

Il dettaglio per settori d'intervento evidenzia come il ritardo dell'attivazione nell'ambito della digitalizzazione sia dovuto agli interventi legati alla connettività digitale e più specificatamente al potenziamento della banda larga.

Nell'area Capacità amministrativa sono partiti invece i progetti di Assistenza Tecnica, mentre ancora in fase di avvio risultano alcuni di quelli che mirano al rafforzamento della pubblica amministrazione.

In generale, ad eccezione della ricerca e sviluppo, sono le attività originariamente previste nel POR FESR ad avere tempi di avanzamento meno veloci. Questo è dovuto alle caratteristiche delle attività stesse, connotate in media dalla maggiore complessità propria degli interventi di natura infrastrutturale.

AREA TEMATICA	SETTORE D'INTERVENTO	RISORSE FSC	IMPEGNI FSC	PAGAMENTI FSC	Impegni/Risorse	Pagamenti/Impegni
01 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01 - RICERCA E SVILUPPO	19,19	18,91	13,15	98,5	69,6
02 - DIGITALIZZAZIONE	02.01 - TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI	17,53	11,81	4,74	67,4	40,1
	02.02 - CONNETTIVITÀ DIGITALE	13,60	0,00	0,00	0,0	0,0
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI	2,79	2,33	2,21	83,6	95,1
	03.02 - TURISMO E OSPITALITÀ	10,00	6,00	6,00	60,0	100,0
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	9,35	5,06	2,63	54,1	52,0
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.05 - MOBILITÀ URBANA	20,59	10,13	9,11	49,2	89,9
09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ	09.01 - SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	27,56	26,93	17,49	97,7	64,9
10 - SOCIALE E SALUTE	10.03 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	39,28	35,37	15,35	90,0	43,4
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.02 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE	28,44	26,47	15,58	93,1	58,8
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO PA	1,33	1,01	0,20	75,8	19,4
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	5,08	2,03	0,32	39,9	15,6
Totale		194,73	146,04	86,78	75,0	59,4

Tabella 15. PSC Regione Toscana. Sezione Speciale 2. Avanzamento finanziario per Area tematica e settore d'intervento al 31/12/2022 (importi FSC in milioni di euro, i rapporti sono espressi in percentuale)

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Come evidenziato nel punto 5 del presente RAA, rispetto al piano finanziario del PSC, si riscontra uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa, dovuto in massima parte alla destinazione delle economie (5,36 milioni), ma soprattutto alla rimodulazione della spesa sui due progetti di importo superiore ai 25 milioni e precisamente Ospedale Prato e Bonifiche Piombino.

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Residuano al 31/12/2022 alcune economie, di piccola entità, per un totale di 145 mila euro, che scaturiscono da tre progetti dell'area dei Trasporti e mobilità, sempre della Sezione Ordinaria, relativi alla programmazione 2000-2006.

Tali economie saranno oggetto prossimamente di richiesta di riprogrammazione al CdS.

9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Niente da rilevare nel 2022.

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

I principali problemi incontrati nell'attuazione del PSC sono da connettersi in primo luogo con la molteplicità dei diversi strumenti di programmazione di cui si compone il Piano, che si riflette in vari aspetti della gestione.

Una problematica significativa è stata riscontrata per le attività di monitoraggio, che utilizzando sistemi informativi diversi per ogni singola parte di programmazione che concorre al PSC, ha determinato difficoltà in alcuni processi di rilevazione dei dati e della relativa trasmissione al SNM. L'aspetto più complesso si è rilevato quello legato alla necessità di integrazione delle funzionalità dei sistemi informativi delle sezioni speciali con la programmazione FSC, per poter arrivare ad avere unitarietà nella trasmissione dei dati PSC al sistema IGRUE.

Parte dell'impegno delle risorse dell'assistenza tecnica è stato rivolto a mettere in atto soluzioni informatiche per integrare i vari sistemi. Il processo è tuttora in atto e il funzionamento a regime è previsto nel primo semestre 2023.

11. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

La principale modifica apportata al Piano nel corso del 2021 riguardava la rimodulazione di risorse dalla

Sezione speciale 2 alla Sezione speciale 1, approvata nella seduta del 17 dicembre 2021 della cabina di regia FSC per finanziare il sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione del personale sanitario impegnato nel contrasto dell'emergenza con 70 milioni di euro , destinati originariamente al progetto della Sezione Speciale 2 per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino dove sono stati sostituiti con risorse regionali.

	Sezione speciale 1 "risorse FSC contrasto effetti COVID"	Sezione speciale 2 "risorse FSC interventi ex fondi strutturali 2014/2020"
Ante rimodulazione	0,00	264,73
Post rimodulazione	70,00	194,73

Tabella 16. PSC Regione Toscana. Rimodulazione risorse nelle Sezione speciali (importi FSC in milioni di euro)

Il nuovo intervento inserito nella Sezione speciale 1 è analogo a quello già finanziato sul POR FSE per il contrasto all'emergenza COVID, in riferimento all'attività B.2.2.1.a "Interventi in emergenza COVID-19: Emergenza Sanitaria (personale sanitario, incentivi, dispositivi di protezione individuale)"⁸, per cui è stata prevista l'applicazione delle stesse modalità di selezione definite nel documento "Criteri di selezione del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020" dal CdS del Programma operativo a seguito di procedura di consultazione scritta⁹.

Nel corso del 2022 si sono avute due rimodulazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza (come indicato al successivo punto 15) all'interno della Sezione Speciale 2:

- sono state destinate all'intervento "Sostegno Sistema ZEROSEI" risorse FSC per euro 4.198.302,00 provenienti dal progetto "Promozione del successo scolastico e formativo";
- sono state destinate all'integrazione della Sezione regionale del fondo centrale di garanzia per incrementare la percentuale di riassicurazione rilasciata dal fondo centrale ai confidi e/o soggetti garanti operanti in Toscana - "Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le pmi di cui alla L. 662/1996" risorse FSC per euro 2.000.000,00 derivanti dall'intervento "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative: partecipazione al capitale di rischio".

Inoltre all'interno della Sezione ordinaria il Comitato ha approvato la riprogrammazione di economie FSC (5,36 milioni) derivanti dal progetto Piombino ex CIPE 46/2004 che sono state destinate al Progetto già ricompreso nel PSC Area logistica nel Porto di Piombino – già aggiudicato - così da liberare risorse regionali necessarie per garantire il finanziamento del progetto "Interventi connessi al nuovo P.R.P. - completamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto nel Porto di Piombino" già individuato con la DGR 683/2022, con realizzazione più lenta.

Con le risorse previste per i protocolli d'insediamento, oltre a progetti relativi ai protocolli di insediamento di Piombino, sono stati finanziati tre progetti con caratteristiche simili destinate all'area di crisi di Livorno, garantendo comunque il mantenimento di tutte le risorse del PAR FSC 2007/2013 destinate con l'accordo del 2014 all'area di Piombino.

12. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) -FOCUS

Il quadro relativo all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) dei progetti in corso, non presenta alcuna criticità.

L'articolo 56, comma 3, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (conv. con modif. dalla legge 15 luglio 2022 n. 91), recante "Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione", ha aggiunto i commi 7 bis e 7 ter dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019, prevedendo che con delibera del CIPESS, su proposta del

⁸ L'attività è prevista in corrispondenza all'azione B.2.2.1- Sostegno al settore sanitario mediante il riconoscimento dei costi per l'assunzione e le premialità per il personale sanitario impegnato nel contrasto dell'emergenza e la dotazione di dispositivi di protezione individuale (per il personale sanitario e la popolazione), che concorre all'obiettivo specifico B.2.2 -Interventi emergenziali COVID-19.

⁹ rif. Procedura consultazione scritta POR FSE: nota Prot. AOOGR/0406612 del 21/12/2020, chiusa in data 27 novembre 2020.

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una ricognizione operata dal DPCOE insieme con l'ACT, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 26/2018 (i.e. proposta di aggiudicazione), aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro.

In tal senso è stata fatta una ricognizione a dicembre 2022 dal DPCOE per consentire di individuare con delibera CIPESS obiettivi iniziali, intermedi e finali con l'indicazione dei termini di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale di riferimento. Il mancato rispetto dei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determinerebbero il definanziamento degli interventi interessati, salvo che, entro il 30 giugno 2023, intervengano obbligazioni giuridicamente vincolanti, definite come "stipulazione del contratto" di lavori oppure di progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori. La delibera CIPESS è la n. 48/2022 di prossima pubblicazione.

Per la Regione Toscana gli interventi che sono stati oggetto di tale ricognizione sono due e precisamente i più volte citati Ospedale di Prato (FSC 10 milioni) e Bonifiche di Piombino (FSC 50 milioni) per i quali sono stati indicati i cronoprogrammi finanziari e procedurali che verranno riportati in detta delibera CIPESS:

- l'Ospedale di Prato ha già raggiunto nel 2022 l'aggiudicazione non efficace e ha sottoscritto il contratto entro il 30 aprile 2023;
- il progetto sulle bonifiche di Piombino ha avuto - con l'art. 11 c. 7 del DL 198/2022 - il riconoscimento del termine del 30 giugno 2024 per la sottoscrizione del contratto in virtù delle problematiche emerse dalla modifica della normativa ambientale di riferimento e la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse per dare seguito alla realizzazione.

Per tutti gli altri progetti di valore inferiori a 25 milioni ricompresi nel PSC sezione ordinaria è stato rispettato il termine del 31/12/2022, come stabilito dall'art. 11 novies del D.L. 52 del 22/4/2021 convertito con la Legge 87/2021- per l'assunzione di OGV, come definita al punto 2.3 della delibera CIPE 26/2018¹⁰.

Nell'ambito della programmazione 2007-2013, tutti i progetti risultano avere procedure di aggiudicazione perfezionate come verificabile da BDU IGRUE.

Per quanto riguarda la programmazione degli APQ 2000-2006 si riportano i casi che hanno conseguito l'OGV negli ultimi mesi del 2022:

- Area Ambiente e risorse naturali: un progetto sui corsi d'acqua nel comune di Terricciola (TOSDR27) ha raggiunto l'aggiudicazione definitiva. Un progetto di arginature dell'Arno (TOSDR21) ed uno di prolungamento arginale sul Torrente Parmignola (TOSPUSL201ECON) hanno conseguito la proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022, come previsto dalla delibera CIPE 26/2018 (punto 2.3), ai sensi dell'articolo 44, comma 7, lett. b) del decreto legge n. 34/2019;
 - Progettazione su SS 2 Cassia (TOSTY5A), per il quale ANAS ha contrattualizzato l'affidamento dell'incarico;
- il conseguimento di OGV è verificabile dal monitoraggio dei progetti su SGP.

Considerato che per le sezioni speciali il termine per l'assunzione di OGV è stabilito al 31/12/2025, per la Sezione speciale 1 e la Sezione speciale 2 non si rilevano problematiche rispetto alle tempistiche previste.

13. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Non presenti sul PSC della Regione Toscana.

¹⁰ L'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

14. VALUTAZIONE

Niente da rilevare per il 2022.

15. SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza (CdS), previsto dalla delibera CIPESS n.2/202 al punto 4, ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del PSC. Secondo quanto indicato nell'articolo 44, comma 4, del Decreto Legge n.34 del 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58), nel 2021, il Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013 è stato integrato nella sua composizione e disciplina per adeguarlo alle nuove modalità di *governance*. La seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC- Regione Toscana si è svolta in videoconferenza il 6 dicembre 2021.

Il CdS è stato successivamente coinvolto per quanto di sua competenza nella procedura scritta - avviata il 30/12/2021 con nota AOO.GRT.PROT.0505311 e chiusa il 21/01/2022 con nota AOO.GRT.PROT.0024716 - nella quale, secondo quanto previsto in Delibera CIPESS 2/2021, sono state approvate:

- le tabelle per l'integrazione del PSC con l'individuazione dei settori d'intervento per area tematica e l'indicazione dei corrispondenti importi finanziari;
- il piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio;
- la relazione finale di chiusura parziale, con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti per ciascuna area tematica.

E' stata inoltre data informazione al Comitato dell'approvazione da parte della Cabina di Regia FSC nella seduta del 17 dicembre 2021 della rimodulazione delle sezioni speciali del PSC per spese emergenza COVID in sanità.

Nel corso del 2022, con la procedura scritta - avviata il 13/05/2022 con nota AOO.GRT.PROT.0198209 e chiusa il 3/6/2022 con nota AOO.GRT.PROT.229071 - è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza l'approvazione della Relazione di Attuazione Annuale (RAA) sull'avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione – PSC Toscana al 31 dicembre 2021, in ottemperanza alla delibera CIPESS n.2/2021.

Il CdS è stato successivamente consultato per chiedere l'approvazione di alcune rimodulazioni e riprogrammazioni di economie all'interno delle diverse sezioni del PSC.

Nello specifico, con la procedura scritta - avviata il 28/6/2022 con nota AOO.GRT.PROT.0259542 e chiusa il 18/7/2022 con nota AOO.GRT.PROT.0286934 - sono stati destinati all'interno della Sezione Speciale 2 euro 4.198.302,00 provenienti dal progetto "Promozione del successo scolastico e formativo" all'intervento "Sostegno Sistema ZEROSEI" ed è stato informato il Comitato circa la destinazione delle economie – per la Sezione ordinaria – derivanti della Delibera Cipe 46/2014, per euro 5.361.539,20, per il finanziamento di "Interventi connessi al nuovo P.R.P. - completamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto nel Porto di Piombino", con beneficiario l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

A novembre 2022, con la procedura scritta - avviata in data 11/11/2022 con nota AOO.GRT.PROT.0432186 e chiusa il 23/11/2022 con nota AOO.GRT.PROT.045996 - il Comitato è stato consultato circa l'approvazione della riprogrammazione di economie FSC all'interno della Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione FSC, da destinare al Progetto già ricompreso nel PSC Area logistica nel Porto di Piombino – già aggiudicato - per liberare risorse regionali necessarie per garantire il finanziamento del progetto "Interventi connessi al nuovo P.R.P. - completamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto nel Porto di Piombino" già individuato con la DGR 683/2022 con realizzazione più lenta. Con la stessa procedura scritta si è approvata anche la riprogrammazione delle risorse FSC per euro 2.000.000,00 della Sezione Speciale 2, derivanti dall'intervento "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative: partecipazione al capitale di rischio", che sono state destinate all'integrazione della Sezione regionale del fondo centrale di garanzia per incrementare la percentuale di riassicurazione rilasciata dal fondo centrale ai confidi e/o soggetti garanti operanti in Toscana - "Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le pmi di cui

alla L. 662/1996". Con la stessa procedura è stato definito il completo utilizzo delle risorse destinate ai protocolli di insediamento, aggiungendo a quelli previsti per Piombino anche tre progetti dell'area di crisi di Livorno, garantendo comunque il mantenimento di tutte le risorse del PAR FSC 2007/2013 destinate con l'accordo del 2014 all'area di Piombino.

16. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio del PSC al 31/12/2021 era così strutturata :

Sezione ordinaria:

- APQ 2000-2006 su SGP;
- Programmazione 2007- 2013 e piani stralcio 2014-2020 su SIL (Artea) che trasmette a BDU.

Sezioni Speciali:

- Attività in origine finanziate nel POR FSE su SIL (FSE3 di Regione Toscana);
- Attività in origine finanziate dal POR FESR su SIL (SIUF di Sviluppo Toscana e SI Artea).

Al 31 dicembre 2022 la migrazione dei dati su BDU-IGRUE all'interno del nuovo strumento PSC, è stata completata per i progetti programmazione FSC 2007- 2013 (PAR FSC e Terme Montecatini) e piani stralcio 2014-2020 (Piombino intervento ex CIPE 46/2014 e Bonifiche ex CIPE 47 /2014 oltre all'Ospedale di Prato): i dati dei progetti sono quindi trasmessi da O.I. Artea con SIL utilizzando il Protocollo di colloquio PUC 2014/2020.

I dati dei progetti 2000/2006 al 31 dicembre 2022 sono rimasti su SGP: la relativa migrazione sul nuovo strumento PSC in BDU è iniziata con il monitoraggio al 28 febbraio 2023 e si completerà con il monitoraggio successivo, o, comunque, entro il 30 giugno 2023. A migrazione completata, l'aggiornamento dei dati dei progetti attivi sarà trasmesso da O.I. Artea con SIL utilizzando il Protocollo di colloquio PUC 2014/2020.

Le caratteristiche del sistema Artea sono già state trasmesse a IGRUE.

I dati relativi ai progetti delle Sezioni Speciali sono a tutt'oggi visibili nei sistemi del POR di origine (Attività ex POR FSE su SIL (FSE3 di Regione Toscana) e Attività ex POR FESR su SIL (SIUF di Sviluppo Toscana e SI Artea). Tali progetti già utilizzano il PUC 2014/2020.

Nei primi mesi del 2023 verranno concluse le prove di trasmissione dati da tali sistemi ad Artea che rappresenterà l'unico sistema mittente del PSC: non appena concluse tali verifiche potranno iniziare gli invii a BDU-IGRUE così da completare il monitoraggio del programma.

17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Relativamente agli interventi oggetto della presente relazione, le attività di controllo del PSC sono di competenza di:

Sezione ordinaria:

- programmazione 2007-2013 e piani stralcio 2014-2020; O.I. Artea RdCP;
- programmazione 2000-2006. – RdC: Artea – RdP: Artea o Responsabili di APQ (settori regionali).

Sezioni speciali:

- O.I. Artea per gli interventi finanziati in origine POR FESR, come stabilito dalla DGR 1294/2020;
- O.I. Sviluppo Toscana per gli interventi finanziati in origine dal POR FESR, come stabilito dalla DGR 1294/2020 ;
- Strutture regionali responsabili di attività per gli interventi finanziati in origine dal POR FSE.

18. ASSISTENZA TECNICA

All'interno del PSC complessivo le risorse per Assistenza Tecnica derivano in parte dal PAR FSC (interamente utilizzate) e in parte, per l'ammontare di 5.079.689,16, dalla riprogrammazione complessiva ex. delibera CIPE 40 del 28 luglio 2020.

19. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

E' stata data massima comunicazione ai Settori regionali interessati in merito alle modalità di utilizzo dei loghi ufficiali del Piano.

E' stata realizzata la sezione del sito web della Regione Toscana dedicata al PSC, consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/piano-sviluppo-e-coesione-2000-2020>

20. PROGETTI ESEMPLARI

Non presenti nel PSC della Regione Toscana.

21. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non presenti nel PSC della Regione Toscana.