

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

**APQ : Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo**

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	24
	Sospesi	3
	Verificati	14
		<hr/> 41

INVESTIMENTI:	285.173.433,81	
COSTI REALIZZATI:	191.861.977,02	67,3% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	218.474.123,35	76,6% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	132.969.909,07	69,30% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	602.769,49	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	1.070.256,89	0,4%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	29.013.540,54	10,2%
REGIONALI:	42.296.091,18	14,8%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	1.380.292,47	0,5%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	225.114,85	0,1%
PRIVATE:	211.790.907,37	74,1%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/> 285.776.203,30	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE			10.842.422,90	24.773.742,51				107.275.841,38	
PROVINCIA AREZZO			4.172.506,62	509.226,50				12.070.767,73	
PROVINCIA FIRENZE			3.167.946,62	5.251.680,30				42.530.373,08	
PROVINCIA GROSSETO	1.070.256,89		1.099.020,28	1.564.347,94			108.857,75	2.801.516,23	
PROVINCIA LIVORNO			3.336.296,97	4.721.148,15		263.393,02	116.257,10	3.958.248,46	
PROVINCIA LUCCA			1.910.930,17	5.414.579,55				38.441.397,91	
PROVINCIA MASSA CARRARA			2.159.786,47			1.116.899,45		2.110.199,32	
PROVINCIA PISA			111.147,57	61.366,23				1.225.969,20	
PROVINCIA PISTOIA			2.213.482,94					741.352,06	
PROVINCIA SIENA								635.242,00	
	<b>1.070.256,89</b>		<b>29.013.540,54</b>	<b>42.296.091,18</b>		<b>1.380.292,47</b>	<b>225.114,85</b>	<b>211.790.907,37</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	11	26,8%	142.846.746,32	50,1%	83.336.709,04	43,4%
PROVINCIA AREZZO	5	12,2%	16.734.898,59	5,9%	16.734.898,59	8,7%
PROVINCIA FIRENZE	1	2,4%	50.950.000,00	17,9%	48.230.911,11	25,1%
PROVINCIA GROSSETO	3	7,3%	6.643.999,09	2,3%	6.643.999,09	3,5%
PROVINCIA LIVORNO	7	17,1%	12.384.271,36	4,3%	9.833.008,78	5,1%
PROVINCIA LUCCA	8	19,5%	45.630.208,65	16,0%	17.828.185,87	9,3%
PROVINCIA MASSA CARRARA	3	7,3%	5.386.885,24	1,9%	4.657.839,98	2,4%
PROVINCIA PISA	1	2,4%	1.398.483,00	0,5%	1.398.483,00	0,7%
PROVINCIA PISTOIA	1	2,4%	2.562.699,56	0,9%	2.562.699,56	1,3%
PROVINCIA SIENA	1	2,4%	635.242,00	0,2%	635.242,00	0,3%
	41		285.173.433,81		191.861.977,02	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

**APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo**

---

## Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

### Verifiche e controlli

In corso	2	2.633.930,19
Conclusa	3	3.947.653,90
	<b>5</b>	<b>6.581.584,09</b>

---

<b>Totali per: Acquisizione di beni e servizi</b>	<b>5</b>	<b>6.581.584,09</b>
---	----------	---------------------

## Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

### Progettazione Definitiva

In corso	1	356.754,00
	<b>1</b>	<b>356.754,00</b>

### Esecuzione Lavori

In corso	5	12.677.900,33
	<b>5</b>	<b>12.677.900,33</b>

### Collaudo

In corso	2	32.138.234,84
Conclusa	1	2.337.035,00
	<b>3</b>	<b>34.475.269,84</b>

### Chiusura Intervento

Conclusa	1	1.238.927,66
	<b>1</b>	<b>1.238.927,66</b>

### Funzionalità

In corso	3	128.586.971,50
Da iniziare	1	180.000,00
Conclusa	22	101.076.026,39
	<b>26</b>	<b>229.842.997,89</b>

---

<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>	<b>36</b>	<b>278.591.849,72</b>
---	-----------	-----------------------

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione