

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2020

APQ : Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	19
	Sospesi	3
	Verificati	15
		<hr/> 37

INVESTIMENTI:	277.606.304,40	
COSTI REALIZZATI:	135.054.109,21	48,6% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	167.738.231,08	60,4% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	128.224.508,56	94,94% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	602.769,49	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	1.070.256,89	0,4%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	28.436.970,99	10,2%
REGIONALI:	38.131.654,64	13,7%
PROVINCIALI:	0,00	0,0%
COMUNALI:	1.380.292,47	0,5%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	225.114,85	0,1%
PRIVATE:	208.964.784,05	75,1%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/> 278.209.073,89	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2020

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE			8.037.922,24	8.966.143,79				51.027.465,78	
INTERVENTO REGIONALE			2.804.500,58	13.370.710,51				57.327.848,91	
PROVINCIA AREZZO			4.172.506,62	509.226,50				12.070.767,73	
PROVINCIA FIRENZE			3.167.946,62	5.251.680,30				42.530.373,08	
PROVINCIA GROSSETO	1.070.256,89		1.099.020,28	1.564.347,94			108.857,75	2.801.516,23	
PROVINCIA LIVORNO			3.336.296,97	4.721.148,15		263.393,02	116.257,10	3.508.445,76	
PROVINCIA LUCCA			1.334.360,70	3.687.031,22				34.985.603,98	
PROVINCIA MASSA CARRARA			2.159.786,47			1.116.899,45		2.110.199,32	
PROVINCIA PISA			111.147,57	61.366,23				1.225.969,20	
PROVINCIA PISTOIA			2.213.482,94					741.352,06	
PROVINCIA SIENA								635.242,00	
	1.070.256,89		28.436.970,99	38.131.654,64		1.380.292,47	225.114,85	208.964.784,05	

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2020

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	10	27,0%	67.986.271,34	24,5%	25.721.042,79	19,0%
INTERVENTO REGIONALE	1	2,7%	73.503.060,00	26,5%	4.423.115,61	3,3%
PROVINCIA AREZZO	5	13,5%	16.734.898,59	6,0%	16.734.898,59	12,4%
PROVINCIA FIRENZE	1	2,7%	50.950.000,00	18,4%	47.827.052,74	35,4%
PROVINCIA GROSSETO	3	8,1%	6.643.999,09	2,4%	6.643.999,09	4,9%
PROVINCIA LIVORNO	7	18,9%	11.934.468,66	4,3%	8.302.614,89	6,1%
PROVINCIA LUCCA	4	10,8%	39.870.296,92	14,4%	16.490.909,47	12,2%
PROVINCIA MASSA CARRARA	3	8,1%	5.386.885,24	1,9%	4.314.051,47	3,2%
PROVINCIA PISA	1	2,7%	1.398.483,00	0,5%	1.398.483,00	1,0%
PROVINCIA PISTOIA	1	2,7%	2.562.699,56	0,9%	2.562.699,56	1,9%
PROVINCIA SIENA	1	2,7%	635.242,00	0,2%	635.242,00	0,5%
	37		277.606.304,40		135.054.109,21	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30 GIUGNO 2020

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Atto integrativo

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Verifiche e controlli

In corso	2	2.633.930,19
Conclusa	3	3.947.653,90
	5	6.581.584,09

Totali per: Acquisizione di beni e servizi	5	6.581.584,09
---------------------------------------------------	----------	---------------------

Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

Esecuzione Lavori

In corso	5	9.525.140,76
	5	9.525.140,76

Collaudo

In corso	2	31.726.743,35
Conclusa	1	2.337.035,00
	3	34.063.778,35

Chiusura Intervento

Conclusa	1	1.238.927,66
	1	1.238.927,66

Funzionalità

In corso	4	133.320.654,89
Conclusa	19	92.876.218,65
	23	226.196.873,54

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche	32	271.024.720,31
-----------------------------------------------------	-----------	-----------------------

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione