

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

APQ : Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo -

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	15
	In Inserimento	1
	Sospesi	2
	Verificati	9
		<hr/>
		27

INVESTIMENTI:	51.207.396,54	
COSTI REALIZZATI:	47.438.794,93	92,6% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	47.580.563,05	92,9% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	47.462.957,08	100,05% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	753.154,89	

COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	25.046.579,49	48,2%
STATALI:	8.785.491,71	16,9%
REGIONALI:	10.019.467,73	19,3%
PROVINCIALI:	5.252.019,91	10,1%
COMUNALI:	2.552.443,54	4,9%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	304.549,06	0,6%
PRIVATE:	0,00	0,0%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	51.960.551,44	

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa del suolo

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE		1.931.924,86			976.991,24		165.371,23		
PROVINCIA AREZZO		3.449.000,00	900.970,41	948.677,30					
PROVINCIA GROSSETO		3.415.574,42	1.190.510,87	2.297.277,66					
PROVINCIA LIVORNO		650.000,00	1.895.001,39	1.000.000,00		905.000,00			
PROVINCIA MASSA CARRARA		919.494,57	645.835,63				23.065,54		
PROVINCIA PISA		11.718.039,88	3.615.627,17	5.678.934,77	3.117.948,68	1.355.538,81	116.112,29		
PROVINCIA PISTOIA		1.602.310,65							
PROVINCIA SIENA		1.360.235,11	537.546,24	94.578,00	1.157.079,99	291.904,73			
		25.046.579,49	8.785.491,71	10.019.467,73	5.252.019,91	2.552.443,54	304.549,06		

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Settore Difesa de

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	7	25,9%	3.074.287,33	6,0%	1.795.019,23	3,8%
PROVINCIA AREZZO	2	7,4%	5.093.145,73	9,9%	4.192.175,32	8,8%
PROVINCIA GROSSETO	2	7,4%	6.553.687,02	12,8%	6.532.802,68	13,8%
PROVINCIA LIVORNO	1	3,7%	4.318.628,96	8,4%	4.318.628,96	9,1%
PROVINCIA MASSA CARRARA	2	7,4%	1.588.395,74	3,1%	1.588.395,74	3,3%
PROVINCIA PISA	7	25,9%	25.588.735,72	50,0%	24.354.119,45	51,3%
PROVINCIA PISTOIA	2	7,4%	1.602.310,65	3,1%	1.454.872,31	3,1%
PROVINCIA SIENA	4	14,8%	3.388.205,39	6,6%	3.202.781,24	6,8%
	27		51.207.396,54		47.438.794,93	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31 DICEMBRE 2020

APQ: Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - I Atto Integrativo - Set

Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Progettazione Preliminare			
	In corso	1	650.000,00
	Conclusa	1	900.970,41
		2	1.550.970,41
Progettazione Definitiva			
	In corso	1	442.892,71
	Conclusa	1	620.000,00
		2	1.062.892,71
Esecuzione Lavori			
	In corso	1	912.338,25
		1	912.338,25
Collaudo			
	In corso	1	812.974,09
	Conclusa	1	3.550.000,00
		2	4.362.974,09
Funzionalità			
	In corso	2	18.844.942,54
	Conclusa	18	24.473.278,54
		20	43.318.221,08
Totali per: Realizzazione di opere pubbliche		27	51.207.396,54

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione