

# **DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA**

**Area Coordinamento Programmazione e Controllo**

**Settore Programmazione Negoziata e Controlli Comunitari**

Relazione al Consiglio sullo stato d'avanzamento dei progetti approvati nel quadro della Legge  
n. 41 del 29 luglio 1998:

*“Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”*

Marzo 2006

## INDICE

Premessa.....p. 3

Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18/12/2002 ed integrati con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8/10/2003 – terzo anno di attuazione

Nota introduttiva.....p. 5

Stato d'avanzamento della spesa.....p. 7

Stato d'avanzamento dei progetti.....p. 8

Nota conclusiva.....p. 13

Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8/10/2003 – secondo anno di attuazione

Nota introduttiva.....p. 14

Stato d'avanzamento della spesa.....p. 17

Stato d'avanzamento dei progetti.....p. 18

Nota conclusiva.....p. 24

Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 179 del 22/12/2004 – primo anno di attuazione

Nota introduttiva.....p. 25

Stato d'avanzamento della spesa.....p. 28

Stato d'avanzamento dei progetti.....p. 29

Nota conclusiva.....p. 37

## PREMESSA

Il territorio regionale è interessato attualmente da 42 progetti afferenti a 26 programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS), finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 41 del 29 luglio 1998, *“Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”*, tesa a favorire lo sviluppo integrato dell’area o sistema locale interessato tramite l’incremento del lavoro ed il miglioramento dei livelli di protezione ambientale.

I 42 progetti sono ripartiti come segue:

- 8 progetti (misura 1 del bando approvato con Del. GR n.866 del 5/8/2002)) approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18/12/2002 e, quindi, al loro terzo anno di attuazione.
- 16 progetti, scelti tramite lo scorrimento della graduatoria approvata per il 2002 (misura 1 del bando approvato con Del. GR n.866 del 5/8/2002), approvati con delibera del CR n.159 del 8/10/2003 e, quindi, al loro secondo anno di attuazione.
- 18 progetti, scelti fra i 43 presentati in seguito a bando approvato con Decreto dirigenziale n. 3850 del 5/7/2004, approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 179 del 22/12/2004, e quindi al loro primo anno di attuazione.

Complessivamente ai programmi approvati con delibera del C.R. n. 191 del 18/12/2002 (Misura 1 del relativo bando) è stato assegnato un contributo regionale pari a 3.098.000,00 euro a fronte di un investimento complessivo pari a 16.700.523,00 euro. Ai progetti approvati in questo quadro è stato riconosciuto un ulteriore finanziamento pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi della delibera del C.R. n. 159 del 8.10.2003. Il che porta il contributo totale concesso ai progetti approvati con il bando 2002 alla somma di 4.325.000,00 euro, equivalente al 25,90% dell’investimento complessivo, con quote provinciali che vanno da un minimo del 11,95% (Provincia di Siena) ad un massimo del 55,00% (Provincia di Pistoia).

Ai programmi approvati con delibera del CR n.159 dell’8/10/2003 (riferiti sempre al bando del 2002 ed alla misura 1) è stato assegnato un contributo pari a 3.071.741,39 euro, a fronte di un investimento di 22.332.203,40 euro con una quota di contributo regionale pari al 13,75%. L’investimento previsto va da un minimo di 187.007,00 euro della provincia di Firenze ad un massimo di 15.890.343,14 euro della provincia di Siena; mentre il contributo assegnato va da un minimo di 75.024,48 euro alla provincia di Lucca ad un massimo di 2.069.753,03 euro alla provincia di Siena. Da sottolineare comunque che la quota maggiore di contributo su investimento complessivo spetta alla provincia di Firenze con il 52,29% e quella minore alla provincia di Lucca con il 7,27%. I dati sopra richiamati sono riportati per esteso nelle tabelle seguenti.

Ai programmi approvati con delibera del CR n. 179 del 22/12/2004 (riferiti al bando approvato con decreto dirigenziale n.3850 del 5/7/2004) è stato assegnato un contributo pari a 4.298.741,39 euro, a fronte di un investimento di 29.691.573,21 euro con una quota di contributo regionale pari al 14,48 %. L’investimento previsto va da un minimo di 940.000,00 euro della provincia di Lucca ad un massimo di 12.240.000,00 euro della provincia di Siena; mentre il contributo assegnato va da un minimo di 560.741,39 euro alla provincia di Lucca ad un massimo di 1.450.000,00 euro alla provincia di Arezzo. Da sottolineare comunque che la quota maggiore di contributo su investimento complessivo spetta alla provincia di Lucca con il 59,65% e quella minore alla provincia di Siena con il 4,90%.

I dati sopra richiamati sono riportati per esteso nelle tabelle seguenti.

**Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002  
(rifinanziati con decreto n. 7503 del 19.11.2003) al terzo anno di attuazione. Misura 1**

**Situazione finanziaria al 31/12/2005**

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	2.097.000,00	406.000,00	29.000,00	19,36	7,14
<i>Firenze</i>	4.352.000,00	1.869.000,00	440.000,00	42,95	23,54
<i>Lucca</i>	1.721.523,00	600.000,00	600.000,00	34,85	100,00
<i>Pistoia</i>	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00	55,00	100,00
<i>Siena</i>	7.530.000,00	900.000,00	450000,00	11,95	50,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>16.700.523,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>25,90</b>	<b>47,84</b>

**Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8.10.2003 al  
secondo anno di attuazione. Misura 1**

**Situazione finanziaria al 31/12/2005**

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	590.000,00	178.484,48	89.242,24	30,25	50,00
<i>Firenze</i>	187.007,00	97.777,87	62.883,63	52,29	64,31
<i>Lucca</i>	1.032.000,00	75.024,48	75.024,48	7,27	100,00
<i>Pistoia</i>	4.632.853,26	650.701,53	60.100,57	14,05	9,24
<i>Siena</i>	15.890.343,14	2.069.753,03	630.716,20	13,03	30,47
<b><i>Totale</i></b>	<b>22.332.203,40</b>	<b>3.071.741,39</b>	<b>917.967,12</b>	<b>13,75</b>	<b>29,88</b>

**Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 179 del 22/12/2004 e  
parzialmente rifinanziato con Delibera del Consiglio Regionale n. 136 del 21/12/2005  
al primo anno di attuazione.**

**Situazione finanziaria al 31/12/2005**

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	8.224.068,00	1.850.000,00	760.000,00	22,49	41,08
<i>Firenze</i>	2.163.000,00	608.000,00	200.000,00	28,11	32,89
<i>Lucca</i>	940.000,00	560.741,39	72.000,00	59,65	12,84
<i>Pistoia</i>	6124.505,21	1.580.000,00	0	25,80	-
<i>Siena</i>	12.240.000,00	600.000,00	240.000,00	4,90	40,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>29.691.573,21</b>	<b>5.198.741,39</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>17,51</b>	<b>24,47</b>

# **PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 191 DEL 18.12.2002**

**Terzo anno di attuazione**

## **NOTA INTRODUTTIVA**

Con deliberazione n. 866 del 05.08.2002 la Giunta Regionale ha valutato opportuno destinare allo sviluppo locale le risorse della L.R. 41/98 e le risorse delle delibere CIPE (n. 138/00 e n. 36/02) per le aree depresse ed ha approvato il bando articolato in 4 misure che prevede:

- 1) la presentazione di programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS) ai sensi della L.R. 41/98 “Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile” da attivare in territori interessati da sistemi economici locali (SEL) trainanti nelle aree più sviluppate (misura 1 del bando);
- 2) la presentazione di progetti per infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 2 del bando, punto 3 della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002);
- 3) la presentazione di progetti per infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 3 del bando, punto 4.5 della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002);
- 4) la presentazione di progetti per infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 4 del bando, delibera CIPE n. 138 del 21/12/2000).

In tal modo il NURV ha potuto valutare contemporaneamente tutte le richieste di iniziative per lo sviluppo locale per l'anno 2002.

Sono stati presentati n. 30 PLSS, comprendenti 437 progetti, che il Nucleo Regionale Unificato di Valutazione e Verifica (NURV) ha esaminato nel mese di novembre 2002.

Come previsto dal bando, il Consiglio Regionale con deliberazione n. 191 del 18.12.2002 ha approvato la ripartizione dei contributi ai singoli progetti proposti al finanziamento della misura 1, essendo i progetti delle misure 2, 3 e 4 di approvazione ministeriale. I progetti finanziati ai sensi della misura 1 del bando sono in totale 8 afferenti a 7 PLSS. Agli stessi è stato concesso un contributo di 3.098.000,00 euro con delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002, cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 159 del 8.10.2003. Il finanziamento complessivamente erogato agli 8 progetti della misura 1 (riportato nelle tabelle seguenti nella colonna “contributo concesso”) ammonta, dunque, a 4.325.000,00 euro. Con la stessa delibera C.R. n. 159 dell'8.10.2003 è stato variato il soggetto beneficiario del progetto “Rete fibra ottica a banda larga” del Plss del Sel 9 – Area fiorentina, che dal Comune di Reggello è diventata la Comunità Montana Montagna fiorentina.

I progetti finanziati sono riportati nelle tabelle provinciali che seguono.

## Tabelle dei progetti finanziati come da Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002

Contributo integrato con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8.10.2003

### Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 24	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica	AR	2.000.000,00	348.000,00	17,40	Provincia Arezzo- Istituzione Distretti Industriali Prov. Ar
SEL 27	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali	AR	97.000,00	58.000,00	59,79	Istituzione Distretti Industriali Prov. Ar
<b>Totale</b>			<b>2.097.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>19,36</b>	

### Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 9.5	Rettifica e miglioramento della viabilità di collina tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69	FI	550.000,00	550.000,00	100,00	Comune di Incisa
SEL 9.5	Rete fibra ottica a banda larga	FI	532.000,00	319.000,00	59,96	C.M. Montagna Fiorentina
SEL 10.1	Rete per fornitura di servizi a banda larga telematica	FI	3.270.000,00	1.000.000,00	30,58	Circondario Empolese Valdelsa
<b>Totale</b>			<b>4.352.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>	<b>42,95</b>	

### Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 4	Centro servizi nautica da diporto	LU	1.721.523,00	600.000,00	34,85	Comune di Viareggio
<b>Totale</b>			<b>1.721.523,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>34,85</b>	

### Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 6 Valdinievole	2° lotto metanizzazione area Valle del Pescia	PT	1.000.000,00	550.000,00	55,00	Comune di Pescia
<b>Totale</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>55,00</b>	

### Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 20	Riorganizzazione svincolo Siena Nord	SI	7.530.000,00	900.000,00	11,95	Comune di Siena
<b>Totale</b>			<b>7.530.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>11,95</b>	

<b>Totale Generale</b>			<b>16.700.523,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>25,90</b>	
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	--------------	--

## STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2002 concernenti la misura 1, stando alle risultanze di questo ufficio.

### Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 24	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica	AR	2.000.000,00	348.000,00	Provincia Arezzo-Istituzione distretti industriali Prov. Ar	0,00	348.000,00
SEL 27	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali	AR	97.000,00	58.000,00	Istituzione distretti industriali Prov. Ar	29.000,00	29.000,00
<b>Totale</b>			<b>2.097.000,00</b>	<b>406.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>377.000,00</b>

### Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 9.5	Rettilifica e miglioramento della viabilità di collina tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69	FI	550.000,00	550.000,00	Comune di Incisa	440.000,00	110.000,00
SEL 9.5	Rete fibra ottica a banda larga	FI	532.000,00	319.000,00	C.M. Montagna Fiorentina	0,00	319.000,00
SEL 10.1	Rete per fornitura di servizi a banda larga telematica	FI	3.270.000,00	1.000.000,00	Circondario Empolese Valdelsa	0,00	1.000.000,00
<b>Totale</b>			<b>4.352.000,00</b>	<b>1.869.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>

### Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 4	Centro servizi nautica da diporto	LU	1.721.523,00	600.000,00	Comune di Viareggio	600.000,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>1.721.523,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 6 Valdinievole	2° lotto metanizzazione area Valle del Pescia	PT	1.000.000,00	550.000,00	Comune di Pescia	550.000,00	0,00
<b>Totale</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 20	Riorganizzazione svincolo Siena Nord	SI	7.530.000,00	900.000,00	Comune di Siena	450.000,00	450.000,00
<b>Totale</b>			<b>7.530.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

<b>Totale Generale</b>			<b>16.700.523,00</b>	<b>4.325.000,00</b>		<b>2.069.000,00</b>	<b>2.256.000,00</b>
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

## STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2002 (esclusivamente relativi alla Misura 1 del bando di competenza dell'ufficio scrivente), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

### Arezzo

#### SEL 24 – Valdarno Superiore Sud

Titolo del progetto	<b>Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica</b>
Soggetto attuatore	Valdarno Sviluppo spa
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo
Investimento	Euro 2.000.000,00
Contributo concesso	Euro 348.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto prevede l'estensione all'intero territorio del Valdarno Superiore (SEL 24) di una rete telematica già realizzata nell'area industriale.</p> <p>Il soggetto attuatore è responsabile sia della progettazione degli interventi sia dell'appalto delle singole opere. La Valdarno Sviluppo spa ha continuato anche nell'anno 2005 a realizzare il progetto nell'ambito delle proprie aree industriali, in concomitanza con l'urbanizzazione primaria delle stesse. Per quanto riguarda la realizzazione del progetto del cablaggio di tutta l'area riguardante il Valdarno Aretino e Fiorentino l'intervento sarà avviato al momento in cui verrà individuato il gestore della rete informatica. A tal fine l'azienda sarà scelta a mezzo bando di prossima attuazione.</p>	

#### SEL 27 – Area Aretina

Titolo del progetto	<b>Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali</b>
Soggetto attuatore	Istituzione Distretti Industriali
Soggetto beneficiario	Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 97.000,00
Contributo concesso	Euro 50.000,00 (nel 2002) + Euro 8.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto concerne la realizzazione di una infrastruttura tecnologica per la gestione delle attività interne ed esterne all'Istituzione Distretti Industriali della Provincia di Arezzo.</p> <p>La Commissione deputata all'attività di valutazione tecnico-economica del progetto ha completato l'esame tecnico dei prototipi dei siti Internet elaborati dalle varie imprese in data 06/10/2003. Il 26/7/2004, previa individuazione mediante gara ad evidenza pubblica dell'impresa cui affidare la realizzazione del portale, è stato stipulato il contratto con la Easy Ict Srl conferendo alla stessa l'incarico di attuazione del progetto in esame. Si è così proceduto all'attivazione del sito internet dell'Istituzione. Il 14/9/2004 è stato possibile procedere ad effettuare la presentazione del portale e delle rispettive sezioni nel frattempo istituite e rese attive e nel successivo mese di ottobre è stato installato il server presso gli uffici operativi, con la consegna di computer e stampanti. Successivamente Artel (Arezzo Telecomunicazioni Srl), società a totale capitale pubblico, su incarico dell'Istituzione Distretti Industriali della Provincia di Arezzo, ha realizzato una piattaforma software per la messa in rete di informazioni e di conoscenze provenienti dai centri di eccellenza della Provincia di Arezzo.</p>	

### Firenze

#### SEL 9.5 – Area fiorentina – Quadrante Valdarno superiore nord

Titolo del progetto	<b>Rettilifica e miglioramento della viabilità di collegamento tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69</b>
Soggetto attuatore	Comune di Incisa
Soggetto beneficiario	Comune di Incisa
Investimento	Euro 550.000,00
Contributo concesso	Euro 200.000,00 (nel 2002) + Euro 350.000,00 (nel 2003)

Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto concerne lavori di ampliamento e miglioramento della viabilità tra la strada prov.le n. 1 di S. Donato in Collina e la ex strada statale 69.</p> <p>È stato emesso un decreto di occupazione d'urgenza delle aree destinate al progetto che non ha incontrato alcuna eccezione da parte dei proprietari dei suoli. Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 04/12/2003. A seguito di selezione del contraente mediante pubblico incanto i lavori sono stati affidati alla ditta Santini Riccardo srl di San Giustino Valdarno (AR), e consegnati in data 22.3.2004. In seguito a collaudo statico presentato agli uffici competenti il 01.02.2005 la strada è stata aperta al traffico nel mese di marzo 2005. Per il completamento delle opere contrattuali manca sostanzialmente l'esecuzione dei tappeti d'usura finali realizzabili quando le condizioni stagionali lo consentiranno e solo successivamente all'esecuzione degli allacciamenti di acquedotto e metanodotto attualmente in via di completamento. Per tali motivi si ipotizza la conclusione dei lavori entro il mese di giugno 2006.</p>	

Titolo del progetto	<b>Rete fibra ottica a banda larga</b>
Soggetto attuatore	C.M. Montagna Fiorentina
Soggetto beneficiario	C.M. Montagna Fiorentina
Investimento	Euro 532.000,00
Contributo concesso	Euro 200.000,00 (nel 2002) + Euro 119.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto è finalizzato alla fornitura di collegamenti in fibra ottica per accedere ai servizi ISP (Internet Service Provider) e ASP (Advanced Service Provider) ad alta velocità e servizi di telecomunicazioni nell'ambito del territorio della C.M. Montagna Fiorentina. Il progetto fa parte di un più ampio intervento che coinvolge anche il Circondario Empolese Valdelsa con il progetto Rete per la fornitura servizi a banda larga telematica e nel quale vuole inserirsi anche il Valdarno Aretino.</p> <p>Il progetto è ripartito in due interventi complementari (A e B) che rientrano nell'accordo di programma quadro "Infrastrutture patti territoriali e sviluppo locale" sottoscritto in data 21/06/2002 tra Governo e Regione Toscana. Il tratto B si avvale delle risorse di cui alla delibera del C.R. 191/2002. La Comunità montana nel 2003 ha svolto attività di verifica, con soggetti pubblici e operatori privati, per stabilire le modalità di attuazione delle infrastrutture previste.</p> <p>Sono sorti due ordini di problemi: quello della copertura finanziaria e quelli della modalità di appalto dei lavori e della successiva gestione della infrastruttura. Ciò ha portato a pensare a due fasi separate: quella della realizzazione della infrastruttura e quella della gestione. Per ovviare a tali problemi è stato deciso di allargare l'ambito territoriale del progetto mettendolo insieme a quello che interessa la C.M. del Mugello e coinvolgendo la provincia di Firenze per la risoluzione della problematica più rilevante, quella riguardante la gestione. Con Del. di Giunta n. 88 del 8.4.2004 veniva affidato alla provincia di Firenze l'incarico per l'elaborazione di uno studio sulle modalità di appalto e successiva gestione della relativa gara di appalto. Nel corso degli ultimi mesi del 2004 si sono succedute una serie di riunioni che hanno portato la Provincia di Firenze, di concerto con le due C.M., a ipotizzare varie soluzioni procedurali, servendosi del supporto della Regione (D.G. organizz. e sistema inform.) e cercando il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati come possibili investitori; sono in corso contatti e verifiche con importanti società in tal senso, anche in un'ottica di ulteriore allargamento territoriale della rete.</p> <p>In data 29.6.2005 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia di Firenze, dal Presidente della C.M. Mugello e dal Presidente della C.M. Montagna Fiorentina un protocollo di intesa che evidenzia la volontà di aggiornare il progetto originario per realizzare una infrastruttura a banda larga che si estende a tutto il territorio provinciale fino a costituire un unico sistema. I finanziamenti necessari saranno reperiti non solo con i fondi regionali della legge 41/98 ma anche da quelli derivanti da delibera CIPE 17/2003 e da contributi provinciali e da cofinanziamenti privati.</p> <p>Ad agosto 2005 è stata definita la progettazione di massima da portare a gara ed è stato redatto il capitolato di appalto e lo schema di bando; il termine ultimo per l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto è per il 31.12.2005.</p>	

## SEL 10.1 – Circondario di Empoli – Quadrante empolesse

Titolo del progetto	<b>Rete per la fornitura servizi a banda larga telematica</b>
Soggetto attuatore	Agenzia per lo Sviluppo Spa
Soggetto beneficiario	Circondario Empolese Valdelsa
Investimento	Euro 3.270.000,00
Contributo concesso	Euro 800.000,00 (nel 2002) + Euro 200.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	
<p>Il progetto è finalizzato alla fornitura di servizi a banda larga telematica nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa e fa parte di un più ampio intervento che coinvolge anche la C.M. Montagna Fiorentina col progetto di rete in fibra ottica e nel quale vuole inserirsi anche il Valdarno Aretino.</p> <p>Nel settembre 2003 è stata stipulata la convenzione di lavoro tra il Circondario Empolese Valdelsa e la Publiservizi Spa, soggetto cofinanziatore. È stata avviata un'indagine di mercato per sondare l'interesse e le esigenze degli operatori economici locali. Nel corso del 2004 sono state svolte alcune attività di progettazione, diffusione e promozione sul territorio con il coordinamento dell'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa.</p> <p>Al 31.12.2005 il progetto è al seguente stato di avanzamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La progettazione esecutiva è completata e prevede: la realizzazione della parte impiantistica (elettrica e meccanica) dei vari siti, la realizzazione della rete primaria e secondaria, la realizzazione nelle aree industriale e lo startup del sistema, tutto quanto entro il giugno 2006.</li><li>- È stata effettuata una verifica preliminare alla fase esecutiva su tutti i siti elencati nel progetto a partire dal 1 dicembre 2005. Sono stati analizzati per primi i siti legati alla rete secondaria e successivamente quelli per la realizzazione della rete primaria.</li><li>- È iniziata una ricognizione su tutte le amministrazioni comunali per valutare eventuali ampliamenti al progetto legati soprattutto alla copertura di altre zone industriali; l'attività è da completarsi entro il 31.01.2006.</li><li>- È stato realizzato il collegamento fisico del NOC della rete al TIX per l'accesso alla RTRT. La fase formale (amministrativa) per l'accreditamento è in corso di svolgimento.</li></ul> <p>Il gruppo Publiservizi Spa ha dato notizia il 15.7.2005 che il ritardo nelle realizzazioni infrastrutturali risulta imputabile a strategie tese a ridurre al minimo il rischio tecnologico e conseguentemente a garantire l'efficacia degli investimenti. La valutazione della possibilità di utilizzo di nuove tecnologie di telecomunicazione ha portato ad una ridefinizione delle realizzazioni; tale formulazione porterebbe ad una riduzione del valore complessivo del progetto di circa il 60% (portandolo da 3.270.000 a 1.400.000 euro). Il soggetto beneficiario chiede una proroga della durata del finanziamento in virtù del ridimensionamento economico progettuale.</p>	

## Lucca

### SEL 4 - Versilia

Titolo del progetto	<b>Centro servizi nautica da diporto</b>
Soggetto attuatore	Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario	Comune di Viareggio
Investimento	Euro 1.721.523,00
Contributo concesso	Euro 500.000,00 (nel 2002) + Euro 100.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori completati

<p>Descrizione</p> <p>Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una struttura di servizi a sostegno della cantieristica da diporto. Consiste nel mettere a disposizione di varie strutture, provvedendo nel contempo all'acquisizione ed allestimento della dotazione strumentale necessaria per l'attivazione, un centro di servizi polivalente per la nautica con funzioni di coordinamento a carattere regionale.</p> <p>Con Del.G.C. n.818/03 è stata approvata la scheda del progetto con il relativo piano finanziario. Con Del.G.R. n.7/04 avente ad oggetto "Ristrutturazione e gestione del 3° piano del Collegio Colombo da adibire a foresteria di attività connesse col centro servizi della nautica da diporto toscana" è stato individuato, fra l'altro, quale soggetto attuatore della ristrutturazione e recupero dell'immobile la Viareggio Porto spa con sede in Viareggio. Tali locali fanno parte, quale sede di supporto, del Centro servizi della nautica e verranno utilizzati a titolo di foresteria per i corsi di comandanti e personale di megayacht, svolti da apposite agenzie formative. Con Del.G.C. n.766/04 sono stati eliminati dal progetto originario i locali dell'istituto nautico "L'Artiglio" ed inserito nello stesso alcune aule dell'ultimo piano dell'ITC "C. Piaggia" fra le sedi operative del centro servizi; dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali dell'ITC "C. Piaggia" se ne è occupata la provincia di Lucca.</p> <p>Ad oggi il Centro è attrezzato con le dotazioni necessarie ed attualmente l'attività è in fase di svolgimento con l'attivazione di diversi progetti quali: master di I° livello in yacht engineering; osservatorio della nautica da diporto; scuola di formazione equipaggi; donna è web. La partecipazione della provincia di Lucca si è rivelata proficua sia per la gestione che per quanto concerne l'incremento finanziario.</p>
---

## Pistoia

### SEL 6 – Val diNievole

Titolo del progetto	<b>2° Lotto metanizzazione area Valle del Pescia</b>
Soggetto attuatore	Fiorentina Gas
Soggetto beneficiario	Comune di Pescia
Investimento	Euro 1.000.000,00
Contributo concesso	Euro 400.000,00 (nel 2002) + Euro 150.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto concerne la realizzazione di infrastrutture per la metanizzazione dell'area del comprensorio florovivaistico della Valle del Pescia. Questo consiste in 2 lotti funzionali affidati con un unico contratto alla ditta Grazzini Cav. Fortunato spa di Firenze.</p> <p>I lavori relativi al I lotto sono stati collaudati in data 10.12.2004.</p> <p>I lavori relativi al II lotto dell'estensione della rete gas metano nei Comuni di Pescia e chiesina Uzzanese sono stati ultimati in data 16.05.2005.</p> <p>I lavori sono stati collaudati dall'ing. Sergio Borracchini che ha emesso il certificato di collaudo in data 16.06.2005.</p>	

## Siena

### SEL 20 – Area urbana senese

Titolo del progetto	<b>Riorganizzazione svincolo Siena Nord</b>
Soggetto attuatore	Comune di Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Siena
Investimento	Euro 7.530.000,00
Contributo concesso	Euro 600.000,00 (nel 2002) + Euro 300.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso

#### Descrizione

Il progetto concerne la riorganizzazione del tratto viario tra lo svincolo Siena Nord e la SS 222.

Il progetto sta seguendo una procedura a stralci, per la necessità di alleviare i disagi alla viabilità.

Il Comune di Monteriggioni ha dato avvio all'intervento provvedendo alla "Realizzazione di una rampa per inversione di marcia sullo svincolo Siena - Firenze in località Montarioso"; questi lavori sono regolarmente conclusi e collaudati.

E' stato approvato il progetto preliminare I° stralcio della "Rotatoria il loc. Montarioso" con delibera di G.C. del 20.7.2005, con affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'ing. Giovanni Corti di Poggibonsi; il progetto definitivo è già stato consegnato ed è in corso la predisposizione dell'atto di approvazione. Il progetto esecutivo è in corso di elaborazione.

Con delibera di G.C. del 2.11.2005 è stata imputata la somma necessaria per lo spostamento degli elettrodotti ad alta tensione che attraversano la zona interessata alla riorganizzazione dello svincolo Siena Nord – Comune di Monteriggioni.

Una volta ultimato l'intervento di viabilità "Strada Fiume" (progetto Plss approvato nel 2003 "Collegamento tra viale Lombardi e Fontebecci") verrà effettuata la modifica dello svincolo Siena Nord.

Il progetto c.d. "Strada dei Fiume" (vedi pag.23), essendo funzionale e propedeutico ai lavori in oggetto, è in parte finanziato con il presente contributo regionale.

## **NOTA CONCLUSIVA**

Degli 8 progetti ammessi al finanziamento della Misura 1 del bando 2002 tre sono stati regolarmente completati e cinque hanno lavori in avanzato stato di realizzazione.

Nel complesso, sono state liquidate competenze per 2.069.000,00 Euro pari al 47,84% del contributo totale assegnato, pari a 4.325.000,00 Euro.

# **PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 159 DELL' 8.10.2003**

**Secondo anno di attuazione**

## **NOTA INTRODUTTIVA**

Con Delibera n. 159 dell'8.10.2003 il Consiglio regionale ha ritenuto necessario procedere, per motivi di opportunità generale:

- 1) al rifinanziamento dei progetti approvati nell'anno 2002 (con propria deliberazione n. 191 del 18.12.2002 destinando ad essi il 30% dei fondi 2003 al fine di aiutarne il completamento), si veda capitolo precedente a pag. 6;
- 2) al finanziamento con il 70% dei fondi del 2003 dei progetti ottenuti dallo scorrimento della medesima graduatoria predisposta dal NURV in seguito alle istruttorie dell'anno precedente.

Sono stati quindi ammessi a finanziamento 16 progetti della misura 1 afferenti a 8 PLSS.

Di seguito per ogni provincia viene presentata una tabella con l'indicazione delle caratteristiche dei progetti approvati e dello stato di avanzamento della spesa così come risulta dalla documentazione in possesso dell'ufficio scrivente.

## Tabelle dei progetti finanziati come da Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8.10.2003

### Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 28</i>	2 interventi: Valorizzazione produzioni locali, marketing e informatica	AR	590.000,00	178.484,48	30,25	Provincia di Arezzo
<b>Totale</b>			<b>590.000,00</b>	<b>178.484,48</b>	<b>30,25</b>	

### Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 9.3</i>	Vivere in collina	FI	32.807,00	27.989,38	85,32	Comune Bagno a Ripoli
<i>SEL 9.4</i>	Sistemazione viabilità strada del consorzio vecchi colli	FI	154.200,00	69.788,49	45,26	Comune San Casciano V. di Pesa
<b>Totale</b>			<b>187.007,00</b>	<b>97.777,87</b>	<b>52,29</b>	

### Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 5</i>	Creazione nuova sede per il sostegno	LU	1.032.000,00	75.024,48	7,27	SO.GE.SA.
<b>Totale</b>			<b>1.032.000,00</b>	<b>75.024,48</b>	<b>7,27</b>	

### Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>Sel 7 Area pistoiese</i>	Sistemazione idraulica a servizio PIP S.Agostino e aree contigue	PT	1.500.000,00	106.556,20	7,10	Comune di Pistoia
<i>Sel 7 Area pistoiese</i>	Collegamento viario autostrada-stazione	PT	2.582.284,00	384.620,13	14,89	Comune di Pistoia
<i>Sel 6 Val di Nievole</i>	Progetto terrarossa strade parcheggi marciapiedi	PT	313.267,26	75.024,48	23,95	CEB S.R.L.
<i>Sel 7.2</i>	Strada comunale, marciapiedi e servizi per att. prod. Via Montalbano	PT	185.924,00	59.500,72	32,00	Comune di Serravalle
<i>Sel 6 Val di Nievole</i>	Riqualificazione di P.zza Cavour nell'abitato	PT	51.378,00	25.000,00	48,66	Comune di Buggiano
<b>Totale</b>			<b>4.632.853,26</b>	<b>650.701,53</b>	<b>14,05</b>	

### Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>Sel 19</i>	Ampliamento sede centro per l'impiego e Eurobic	SI	2.500.000,00	740.024,48	29,60	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 20</i>	Collegamento fra Viale Lombardi e Fontebecci	SI	7.230.396,00	495.024,48	6,85	Comune di Siena
<i>Sel 19</i>	Riqualificazione complessiva del sistema delle Gore con riutilizzo centralina ENEL	SI	2.324.056,05	511.101,63	21,99	Comune di Colle Val d'Elsa
<i>Sel 19</i>	Costruzione RSA area ex Ospedale Buresi	SI	3.132.125,66	133.404,80	4,26	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 19</i>	Ampliamento e potenziamento rete idrica acquedotto comunale	SI	303.765,43	56.948,68	18,75	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 19</i>	Optotech for safety: sistemi acquisizione dati per la progettazione della sicurezza attiva	SI	100.000,00	40.024,48	40,02	Eurobic Toscana Sud Spa

<i>Sel 19</i>	Realizzazione marciapiede nell'area di Campolungo	SI	300.000,00	93.224,48	31,07	Comune di Colle Val d'Elsa
<b>Totale</b>			<b>15.890.343,14</b>	<b>2.069.753,03</b>	<b>13,03</b>	
<b>Totale Generale</b>			<b>22.332.203,40</b>	<b>3.071.741,39</b>	<b>13,75</b>	

## STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2003 (Misura 1), stando alle risultanze di quest'ufficio.

### Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 28	2 interventi: Valorizzazione produzioni locali, marketing e informatica	AR	590.000,00	178.484,48	Provincia di Arezzo	89.242,24	89.242,24
<b>Totale</b>			<b>590.000,00</b>	<b>178.484,48</b>		<b>89.242,24</b>	<b>89.242,24</b>

### Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 9.3	Vivere in collina	FI	32.807,00	27.989,38	Comune Bagno a Ripoli	27.989,38	0,00
SEL 9.4	Sistemazione viabilità vecchia strada del consorzio vecchi colli	FI	154.200,00	69.788,49	Comune San Casciano V. di Pesa	34.894,25	34.894,24
<b>Totale</b>			<b>187.007,00</b>	<b>97.777,87</b>		<b>62.883,63</b>	<b>34.894,24</b>

### Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 5	Creazione nuova sede per il sostegno	LU	1.032.000,00	75.024,48	SO.GE.SA.	75.024,48	0,00
<b>Totale</b>			<b>1.032.000,00</b>	<b>75.024,48</b>		<b>75.024,48</b>	<b>0,00</b>

### Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Sel 7 Area pistoiese	Sistemazione idraulica a servizio PIP S.Agostino e aree contigue	PT	1.500.000,00	106.556,20	Comune di Pistoia	0,00	106.556,20
Sel 7 Area pistoiese	Collegamento viario autostrada-stazione	PT	2.582.284,00	384.620,13	Comune di Pistoia	0,00	384.620,13
Sel 6 Val di Nievole	Progetto terrarossa strade parcheggi marciapiedi	PT	313.267,26	75.024,48	CEB S.R.L.	0,00	75.024,48
Sel 7.2	Strada comunale, marciapiedi e servizi per att. prod. Via Montalbano	PT	185.924,00	59.500,72	Comune di Serravalle	47.600,57	11.900,15
Sel 6 Val di Nievole	Riqualificazione di P.zza Cavour nell'abitato	PT	51.378,00	25.000,00	Comune di Buggiano	12.500,00	12.500,00
<b>Totale</b>			<b>4.632.853,26</b>	<b>650.701,53</b>		<b>60.100,57</b>	<b>590.600,96</b>

### Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
Sel 19	Ampliamento sede centro per l'impiego e Eurobic	SI	2.500.000,00	740.024,48	Comune di Poggibonsi	0,00	740.024,48
Sel 20	Collegamento fra Viale Lombardi e Fontebecci	SI	7.230.396,00	495.024,48	Comune di Siena	0,00	495.024,48
Sel 19	Riqualificazione complessiva del sistema delle Gore con riutilizzo centralina ENEL	SI	2.324.056,05	511.101,63	Comune di Colle Val d'Elsa	408.881,30	102.220,33
Sel 19	Costruzione RSA area ex Ospedale Buresi	SI	3.132.125,66	133.404,80	Comune di Poggibonsi	106.723,84	26.680,96
Sel 19	Ampliamento e potenziamento rete idrica acquedotto comunale	SI	303.765,43	56.948,68	Comune di Poggibonsi	28.474,34	28.474,34
Sel 19	Optotech for safety: sistemi acquisizione dati per la progettazione della sicurezza attiva	SI	100.000,00	40.024,48	Eurobic Toscana Sud Spa	40.024,48	0,00
Sel 19	Realizzazione marciapiede nell'area di Campolungo	SI	300.000,00	93.224,48	Comune di Colle Val d'Elsa	46.612,24	46.612,24
<b>Totale</b>			<b>15.890.343,14</b>	<b>2.069.753,03</b>		<b>630.716,20</b>	<b>1.439.036,83</b>

<b>Totale Generale</b>			<b>22.332.203,40</b>	<b>3.071.741,39</b>		<b>917.967,12</b>	<b>2.153.774,27</b>
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	--	-------------------	---------------------

## STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2003 relativi al bando 2002 (esclusivamente concernenti la Misura 1 di competenza dell'ufficio scrivente), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

### Arezzo

#### SEL 28 – Val di Chiana aretina

Titolo del progetto	<b>2 interventi: Valorizzazione produzioni locali</b>
Soggetto attuatore	Provincia di Arezzo
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo
Investimento	Euro 590.000,00
Contributo concesso	Euro 178.484,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione: Realizzazione di un sistema di filiera certificato per la valorizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti tipici della Valdichiana; costituzione di un circuito di punti vendita con marchio commerciale sostenuto da un opportuno sistema di garanzia e di qualità; realizzazione di un sito dedicato per la promozione dell'intero territorio e per la commercializzazione via web dei prodotti. L'intervento si concretizza in due progetti complementari: - Il primo consiste nella identificazione di filiere locali di produzioni certificabili, la definizione di un sistema di garanzia di filiera, l'implementazione e certificazione del sistema di garanzia di filiera con la possibilità da parte delle imprese aderenti di accedere alla certificazione di prodotto e realizzazione di un marchio di circuito di qualità; è ancora da realizzare la parte relativa allo studio del marchio e alla creazione della filiera del pane della valdichiana. - Il secondo consiste nella sensibilizzazione degli attori della filiera su vantaggi, opportunità commerciali e strumenti di miglioramento della propria offerta, interventi sulle strutture di produzione per aumentare la vendibilità dei prodotti, nonché la costruzione di un sito telematico e di una guida territoriale all'acquisto; è ancora da realizzare il sito telematico.	

### Firenze

#### SEL 9.3 – Area fiorentina – Quadrante centrale

Titolo del progetto	<b>Vivere in collina</b>
Soggetto attuatore	Comuni Bagno a Ripoli e Impruneta
Soggetto beneficiario	Comune Bagno a Ripoli
Investimento	Euro 32.807,00
Contributo concesso	Euro 27.989,38
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di segnaletica, nel territorio di Bagno a Ripoli ed Impruneta, capace di fornire riconoscibilità e memoria propria al territorio dei due comuni interessati, maturando un sistema che si ponga in termini nuovi e moderni nei confronti dell'esperienza internazionale della segnaletica. Al progetto ha aderito anche il comune di Greve in Chianti che ha contribuito autonomamente per la propria parte di spese. Il progetto si è realizzato e concluso con le realizzazioni di seguito esposte. Jean Michèl Folon, con rapporto di collaborazione, ha realizzato un segno distintivo (logo) per tutte le attività turistiche, commerciali e attività produttive di qualità del territorio; realizzazione di 6 cartelli identificativi del territorio e 6 totem tridimensionali, diversamente localizzati nel territorio, con il logo dell'artista; realizzazione di una guida del territorio diversa per ciascun comune; realizzazione di una mappa del territorio per il sostegno e lo sviluppo del turismo locale.	

## SEL 9.4 – Aera fiorentina – Quadrante Chianti

Titolo del progetto	<b>Sistemazione viabilità vecchia strada del consorzio</b>
Soggetto attuatore	Comune di S. Casciano Val di Pesa
Soggetto beneficiario	Comune di S. Casciano Val di Pesa
Investimento	Euro 154.200,00
Contributo concesso	Euro 69.788,49
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di lavori per la sistemazione dei piani viabili della strada del “Consorzio vecchi Colli Fiorentini” di collegamento fra Chiesanuova e San Casciano Val di Pesa. I lavori sono stati consegnati il 10.6.2004 all’impresa aggiudicataria “Bindi Federico” di Arezzo. Il 24.11.2003 era stato approvato il progetto preliminare per la sostituzione della tubazione dell’acquedotto per l’intero tratto della via Faltignano compreso fra Chiesanuova e Spedaletto; per evitare l’alterazione del nuovo manto stradale e ridurre i costi per i ripristini, la società Publicacqua ha deciso di sostituire la tubazione per il solo tratto interessato dai lavori del presente progetto. In data 5.7.2004 con delibera della Giunta Comunale è stato approvato il progetto definitivo per la sostituzione della tubazione nel solo tratto interessato dai lavori. In seguito a richiesta di allacciamento alla tubazione del gas di alcuni residenti della zona attualmente non metanizzata, la Fiorentinagas si è dichiarata non in grado di finanziare direttamente l’intera opera. Quindi, al fine di limitare la spesa a carico dei residenti, l’amministrazione ha deciso di intervenire direttamente nella realizzazione della tubazione del gas, finanziando direttamente la realizzazione degli scavi e dei ripristini. In data 13.6.05 è stato approvato l’intervento di ampliamento della rete gas lungo la suddetta via. In data 27.6.05 sono iniziati i lavori per la posa delle tubazioni del gas e dell’acqua e conclusi in data 28.10.05. I lavori di sistemazione dei piani viabili sono ripresi in data 11.11.05 e conclusi il 21.11.05. Il progetto è quindi concluso.	

## Lucca

### SEL 5 – Area lucchese

Titolo del progetto	<b>Creazione nuova sede per il sostegno</b>
Soggetto attuatore	Comune di Lucca
Soggetto beneficiario	SO.GE.SA.
Investimento	Euro 1.032.000,00
Contributo concesso	Euro 75.024,48
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione: Il progetto concernente la creazione di una nuova sede per il sostegno, lo sviluppo e la formazione delle imprese artigiane nella Provincia di Lucca è stato realizzato e concluso in data 27/11/2003 con certificato di collaudo rilasciato in data 28/11/2003. In data 29/11/2003 fu consegnato presso l’amministrazione Comunale il certificato di conformità urbanistica e inoltrato certificato attestante l’agibilità dell’intero fabbricato. In data 30/01/2005 veniva comunicato l’avvenuto mutamento di destinazione della nuova sede da commerciale, destinazione originaria della concessione edilizia, in uffici, corredato della relativa denuncia di variazione presso l’Agenzia del Territorio di Lucca.	

## Pistoia

### SEL 7 – Area pistoiese

Titolo del progetto	<b>Sistemazione idraulica a servizio PIP S. Agostino</b>
Soggetto attuatore	Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario	Comune di Pistoia
Investimento	Euro 1.500.000,00
Contributo concesso	Euro 106.556,20
Stato di avanzamento	Lavori in corso

<p>Descrizione</p> <p>Il progetto prevede interventi di ricalibratura dell'alveo, riadeguamento delle sezioni e realizzazione di aree di laminazione per la riduzione del rischio idraulico in aree fortemente antropizzate e di supporto alle infrastrutture industriali e artigianali. In particolare l'intervento oggetto del finanziamento consiste nella sistemazione del fiume Acqualunga in Comune di Pistoia.</p> <p>Con delibera Del. C.C. n.76 del 10/5/2004 viene approvata la variante allo strumento urbanistico efficace dal mese di ottobre 2004. Ad oggi risultano concluse le procedure previste dalla L. 241/90 e dal DPR 327/01 in materia di comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità. Il procedimento è stato temporaneamente sospeso in attesa di assumere le determinazioni del caso relative al ricorso presso il TAR promosso da alcuni dei proprietari interessati dalle comunicazioni di cui sopra.</p>
--

Titolo del progetto	<b>Collegamento viario autostrada-stazione</b>
Soggetto attuatore	Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario	Comune di Pistoia
Investimento	Euro 2.582.284,00
Contributo concesso	Euro 384.620,13
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto consiste in uno stralcio funzionale che è parte di un intervento articolato in 3 stralci. Prevede la realizzazione della viabilità a sud dell'area ferroviaria attraverso il completamento di via dell'Annona che tramite una rotonda convoglierà il traffico proveniente dallo svincolo della via Ciliegiole al sottopasso ferroviario che fa parte del II° stralcio e con la viabilità locale delle vie Rocco Rosso, Machiavelli e B. Croce, oltre alle aree di parcheggio previste dal PRG a servizio della stazione ferroviaria.</p> <p>I lavori sono conclusi ed il collaudo è avvenuto in data 28/11/2005.</p> <p>I lavori realizzati sono i seguenti: <b>a)</b> completamento del nuovo tratto stradale che va dalla via dell'Annona di fronte all'ingresso del mercato ortofrutticolo fino alla via Rocco Rosso, ivi compresa la realizzazione della rotatoria, della pista ciclabile e dei marciapiedi e la ristrutturazione della via Coluccio Salutati; <b>b)</b> completamento di parcheggi lungo via dell'Annona e posa in opera completa di cordonati e zanelle; <b>c)</b> ristrutturazione dell'attuale sede di via dell'Annona con posa di cordonati e zanelle per la delimitazione dei percorsi pedonali e ciclabili; <b>d)</b> realizzazione fognatura bianca, sia sulla nuova strada di cui al punto a) sia sui parcheggi di cui al punto b), ivi comprese le caditoie stradali e i pozzetti di ispezione su quasi tutta la rete fognaria; <b>e)</b> realizzazione dell'impianto di illuminazione; <b>f)</b> sistemazione delle alberature e delle aree a verde.</p>	

## SEL 7.2 – Area pistoiese – Quadrante metropolitano

Titolo del progetto	<b>Strada comunale marciapiedi e serv. att. produtt. Via Montalbano</b>
Soggetto attuatore	Comune di Serravalle Pistoiese
Soggetto beneficiario	Comune di Serravalle
Investimento	Euro 185.924,00
Contributo concesso	Euro 59.500,72
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>Si tratta di lavori di arredo urbano consistenti essenzialmente nella dotazione di marciapiedi e regolarizzazione del piano viabile di tratto della Montalbano. Sono state realizzate le fognature bianche, ove mancanti, oltre alla predisposizione (a livello delle infrastrutture interrato) dell'illuminazione pubblica prevedendo la graduale dismissione di quella aerea esistente. I lavori necessari per favorire le attività produttive esistenti nonché la sicurezza dei cittadini sono terminati.</p>	

## SEL 6 – Val diNievole

Titolo del progetto	<b>Progetto terrarossa, strade, parcheggi, marciapiedi</b>
Soggetto attuatore	CEB S.R.L.
Soggetto beneficiario	CEB S.R.L.
Investimento	Euro 313.267,26

Contributo concesso	Euro 75.024,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto consiste nella creazione di infrastrutture primarie e secondarie in area produttiva, in seguito all'approvazione definitiva da parte del Comune di Buggiano del Piano Strutturale comunale è stato possibile firmare, in data 10.12.2005, la convenzione con detto comune che regola la realizzazione delle opere di urbanizzazione, condizione preliminare per la concessione edilizia. Gli interventi realizzati fino ad oggi pertanto si limitano alla messa in opera delle tubazioni lungo la via Traversagna per la copertura del fosso stradale autorizzata dal comune e realizzata nel 2004.</p> <p>Il progetto esecutivo è già stato predisposto ma non ancora attuato, in attesa del ritiro del progetto di urbanizzazione già approvato dal comune. A causa della situazione sopra descritta non è stato definito l'appalto, ma sono stati effettuati acquisti di materiali e servizi per le opere di cui sopra. Gli interventi sono stati eseguiti fino ad oggi in economia dal soggetto titolare del "Progetto Terrarossa" cioè dalla stessa società CEB srl senza ricorrere ad appalti.</p>	

Titolo del progetto	<b>Realizzazione pizza Cavour nell'abitato</b>
Soggetto attuatore	Comune di Buggiano
Soggetto beneficiario	Comune di Buggiano
Investimento	Euro 51.378,00
Contributo concesso	Euro 25.000,00
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>Si tratta di un intervento di recupero della vecchia pavimentazione di Piazza Cavour. Questo intervento è inserito nell'ambito dei lavori di costruzione della fognatura nera e della metanizzazione delle frazioni collinari.</p> <p>Le opere sono ultimate e attualmente si sta procedendo, da parte del direttore dei lavori, all'esecuzione di piccole opere di rifinitura.</p>	

## Siena

### SEL 19 – Alta Val d'Elsa

Titolo del progetto	<b>Ampliamento sede contro impiego e Eurobic</b>
Soggetto attuatore	Comune di Poggibonsi
Soggetto beneficiario	Comune di Poggibonsi
Investimento	Euro 2.500.000,00
Contributo concesso	Euro 740.024,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione:</p> <p>L'immobile sede del centro per l'impiego e dell'Eurobic è di proprietà del Comune di Poggibonsi ma concesso in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione Provinciale di Siena. L'immobile necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria, non ricompresi nel progetto di ampliamento, che avrebbe dovuto realizzare la Provincia di Siena. In un incontro del 25 maggio 2004 tra il Comune di Poggibonsi, la Provincia e l'Eurobic, la Provincia manifestò la volontà di recedere dal contratto di comodato d'uso e di rimettere al Comune la disciplina dei rapporti con l'Eurobic e l'onere degli interventi di manutenzione straordinaria. Alla luce dei fatti sopradetti il progetto finanziato dalla Regione dovrà essere rivisto. Il Comune intende intervenire in primo luogo sull'immobile esistente, con interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al consolidamento delle strutture e all'introduzione di elementi di bioarchitettura rivolti ad un miglioramento ambientale complessivo dell'edificio ed in secondo luogo con interventi di ampliamento dell'immobile esistente. Non sono segnalati ulteriori elementi nuovi rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.</p>	

Titolo del progetto	<b>Riqualificazione del sistema delle Gore con riutilizzo centralina ENEL</b>
Soggetto attuatore	Comune di Colle Val d'Elsa
Soggetto beneficiario	Comune di Colle Val d'Elsa
Investimento	Euro 2.324.056,05
Contributo concesso	Euro 511.101,63

Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p><b>Descrizione</b></p> <p>Il progetto tende a riqualificare il sistema delle Gore, con riutilizzo della ex centralina ENEL (attualmente di proprietà di Intesa spa, società pubblica senese nel settore dell'energia) per la produzione di energia elettrica e recupero della cartiera della Buca. Tale intervento risulta essere molto complesso, pertanto gli interventi in essere riguardano solamente una parte dell'intero progetto. I lavori si svolgono su più fronti che riguardano la parte terminale del percorso delle Gore. Ad oggi i due rami terminali del percorso vengono realizzati congiuntamente e sono stati restaurati ed adeguati vari tratti dei canali coperti della gora e le strutture ad essa annesse. In particolare gli interventi sinora effettuati sono: - ripulitura da erbe infestanti e consolidamento di tratti; - rifacimento canale Gora Piazza Arnolfo; - pulizia del canale di via di Spugna con sistema di escavazione sotterranea; - smaltimento dei fanghi presenti sul canale. I suddetti interventi sono stati concordati con il Consorzio Utenti Gore, vecchio consorzio idraulico, con il quale è stato steso un apposito accordo di programma per lo studio e la definizione congiunta degli interventi di manutenzione dei canali. Intesa spa, sta provvedendo a ripristinare, nel 2006, le vecchie turbine della ex Centralina ENEL. Attualmente è in corso un intervento urgente di consolidamento della volta del Canale in una diramazione secondaria.</p> <p>Il progetto va avanti in buona sinergia con Intesa spa, assumendo valenza strategica per la città di Colle.</p>	

Titolo del progetto	<b>Costruzione RSA area ex Ospedale Burresti</b>
Soggetto attuatore	ASL 7 Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Poggibonsi
Investimento	Euro 3.132.125,66
Contributo concesso	Euro 133.404,80
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p><b>Descrizione:</b></p> <p>La struttura risulta già completata. In data 29/3/2004 il direttore dei lavori ha dichiarato l'ultimazione dei lavori e con determina 188/2004 e il direttore dell'UO immobili e impianti della ASL 7 di Siena ha approvato lo stato finale dei medesimi. E' stata effettuata la consegna anticipata delle opere e la struttura è attiva e funzionante dal giorno 20 luglio 2005. Attualmente sono in corso le operazioni di collaudo.</p>	

Titolo del progetto	<b>Ampliamento e potenziamento rete idrica acquedotto comunale</b>
Soggetto attuatore	Acque spa Servizi Idrici
Soggetto beneficiario	Comune di Poggibonsi
Investimento	Euro 303.765,43
Contributo concesso	Euro 56.948,68
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p><b>Descrizione:</b></p> <p>La realizzazione del progetto complessivo prevede tre stralci: estensione acquedotto alla zona di Bellavista; estensione acquedotto alla zona di Luco; estensione acquedotto alla zona industriale di Drove. Alla data attuale sono state completate ed attivate le estensioni alle zone Bellavista e Luco. Per l'ampliamento della rete idrica alla zona di Drove è già stata acquisita la progettazione esecutiva ed è in fase di completamento la definizione tecnico-finanziaria dell'opera con la Società Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato dell'Ato n.2. Si prevede che questi ultimi lavori abbiano inizio entro il maggio 2006.</p>	

Titolo del progetto	<b>Optotech for Safety (OFS)</b>
Soggetto attuatore	Eurobic Toscana Sud spa
Soggetto beneficiario	Eurobic Toscana Sud spa
Investimento	Euro 100.000,00
Contributo concesso	Euro 40.024,48
Stato di avanzamento	Lavori completati

<p>Descrizione</p> <p>Il progetto ha inteso promuovere la cultura della sicurezza stradale conferendo all'azienda coinvolta (Trigano) un vantaggio competitivo nella gestione del "fattore sicurezza", altrimenti non raggiungibile dalle imprese di medie dimensioni del settore dei veicoli non auto (caravan, bus, treni, metropolitane e moto) che non dispongono risorse finanziarie per effettuare i crash tests. OfS è una metodologia di design che, associata ad una tecnologia software, permette o permetterà alle aziende di analizzare, progettare e costruire veicoli più sicuri. Con la OfS invece di realizzare di crash tests fisici estremamente costosi, viene proposta la simulazione virtuale che permette di analizzare varie casistiche e ridurre i costi. Il progetto si è sviluppato in 4 fasi tutte concluse con il raggiungimento degli obiettivi previsti di stimolo di tale tecnologia nelle imprese del settore.</p>
--

Titolo del progetto	<b>Realizzazione marciapiede nell'area di Capolungo</b>
Soggetto attuatore	Comune di Colle Val d'Elsa
Soggetto beneficiario	Comune di Colle Val d'Elsa
Investimento	Euro 300.000,00
Contributo concesso	Euro 93.224,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto consiste nella realizzazione di un percorso pedonale-ciclabile di collegamento da Campolungo a Gracciano. Gli interventi già effettuati sono i seguenti: - realizzazione di passerella pedonale sul ponte di San Marziale; - realizzazione marciapiede/pista ciclabile nel tratto San Marziale-Gore Rotte. È in corso di progettazione l'ultimo lotto del marciapiede che congiungerà le Gore Rotte a Campolungo. Si prevede la completa realizzazione nel corso del 2006.</p>	

#### **SEL 20 – Area urbana senese**

Titolo del progetto	<b>Collegamento fra Viale Lombardi e Fontebecci</b>
Soggetto attuatore	Comune di Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Siena
Investimento	Euro 7.230.396,00
Contributo concesso	Euro 495.024,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>I lavori sono attualmente in corso nel tratto di strada cosiddetta "Strada Fiume" a collegamento tra Viale Lombardi e Fontebecci. I lavori, aggiudicati all'impresa CO.GI. Costruzioni Industriali spa di Firenze il 12.06.2003, sono iniziati il 27.08.2003. Il 02.03.2005, a seguito di delibera di giunta comunale, viene risolto il contratto per inadempimento e colpa dell'impresa appaltatrice; in data 25.03.2005 viene effettuata la verifica dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera presenti in detta area. Con delibera di giunta comunale del 30.11.2005 è stata approvata la Perizia "Opere residuali" dei lavori ancora da eseguire che, tenendo conto della perizia di variante approvata, comporta un maggior costo rispetto al progetto originario in parte finanziata col contributo regionale assegnato a questo progetto ed in parte col contributo assegnato al progetto "Nuova rete viaria in loc. Fontebecci" approvato nel 2004.</p> <p>Ad ultimazione della viabilità del presente progetto avverrà la modifica dello svincolo di Siena Nord per l'inserimento della citata "Strada Fiume" nella viabilità di interesse intercomunale, essendo il citato svincolo inserito a cavallo tra i territori del Comune di Siena e del Comune di Monteriggioni.</p>	

## **NOTA CONCLUSIVA**

Dei 16 progetti ammessi a finanziamento, relativi al 2003, 8 sono regolarmente iniziati ed a pieno regime e 8 sono già conclusi.

Nel complesso sono state liquidate competenze per 917.967,12 euro, pari al 29,88% del contributo totale assegnato, pari a 3.071.741,39 euro.

# **PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 179 DEL 22/12/2004**

**Primo anno di attuazione**

## **NOTA INTRODUTTIVA**

Con decreto dirigenziale n. 3850 del 05/07/2004 è stato approvato il bando che prevede la presentazione dei PLSS ai sensi della L.R. 41/98 “Incentivazione a programma di sviluppo sostenibile” e ne stabilisce i criteri di accesso.

In seguito, con delibera di Giunta regionale n. 708 del 20/07/2004 viene disposto un incremento della cifra da destinarsi al finanziamento dei PLSS per l'annualità 2004 per un importo pari a € 1.200.000,00, portando così la cifra disponibile per finanziare i progetti/programmi presentati, da €3.098.741,39, delibera di Giunta n. 615 del 28/06/2004, a €4.298.741,39.

Entro la scadenza prevista dal bando sono stati presentati n. 11 PLSS comprendenti 43 progetti. Il NURV ha valutato tali progetti predisponendone una graduatoria, ed in seguito, nella seduta dell'8 novembre 2004, ha proposto a finanziamento, per l'annualità 2004, i primi 18 progetti.

Il Consiglio regionale con delibera n. 179 del 22/12/2004 ha approvato la ripartizione dei contributi ai singoli progetti proposti a finanziamento.

Inoltre il Consiglio regionale, con delibera n. 136 del 21/12/2005 di riparto dei contributi per l'annualità 2005, ha concesso un ulteriore contributo pari a € 900.000,00 ai seguenti tre progetti: - Incubatore di impresa (Comune di Caviglia), rifinanziato per €250.000,00; - Strada dei Vivai I° stralcio (Comune di Pistoia), rifinanziato per €500.000,00; - Museo Terre Nuove (Comune di San Giovanni Valdarno), rifinanziato per €150.000,00. Tali importi aggiuntivi sono evidenziati nelle schede descrittive dei tre progetti.

I progetti finanziati sono riportati nelle tabelle provinciali che seguono.

**Tabelle dei progetti finanziati come da Delibera del Consiglio Regionale n. 179 del 22/12/2004 e parzialmente rifinanziati con Delibera del Consiglio Regionale n. 136 del 21/12/2005**

**Arezzo**

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 27	Nuovo scalo merci in località Indicatore	AR	4.904.068,00	500.000,00	10,20	Comune di Arezzo
SEL 24	Incubatore di impresa	AR	1.720.000,00	950.000,00	55,23	Comune di Cavriglia
SEL 24	Museo "Terre Nuove"	AR	1.600.000,00	400.000,00	25,00	Comune di San Giovanni Valdarno
<b>Totale</b>			<b>8.224.068,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>22,49</b>	

**Firenze**

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 9.4	Realizzazione di parcheggio pubblico con area di sosta pedonale attrezzata nel verde	FI	500.000,00	148.000,00	29,60	Comune di Impruneta
SEL 9.5	Riqualificazione area stazione	FI	350.000,00	100.000,00	28,57	Comune di Figline Valdarno
SEL 9.3	Realizzazione parcheggio pubblico fraz. di Grassina	FI	523.000,00	140.000,00	26,77	Comune di Bagno a Ripoli
SEL 9.3	Realizzazione parcheggio pubblico fraz. di San Donato	FI	250.000,00	70.000,00	28,00	Comune di Bagni a Ripoli
SEL 9.5	Realizzazione di parcheggio scambiatore nel comune di Reggello	FI	540.000,00	150.000,00	27,78	Comune di Reggello
<b>Totale</b>			<b>2.163.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>28,11</b>	

**Lucca**

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 5	Business Plan Cittadella Calzature	LU	90.000,00	50.741,39	56,38	Provincia di Lucca
SEL 5	E-Center Lucca	LU	450.000,00	270.000,00	60,00	CCIAA Lucca
SEL 5	<a href="#">L@b</a> on line	LU	250.000,00	150.000,00	60,00	CCIAA Lucca
SEL 4	Osservatorio nautica	LU	150.000,00	90.000,00	60,00	Comune di Viareggio
<b>Totale</b>			<b>940.000,00</b>	<b>560.741,39</b>	<b>59,65</b>	

**Pistoia**

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
SEL 6	Realizzazione nuova sede CEQ e Centro impiego	PT	2.564.505,21	650.000,00	25,35	Comune di Monsummano Terme
SEL 7	Strada dei Vivai – 1° stralcio	PT	3.500.000,00	900.000,00	25,71	Comune di Pistoia
SEL 7	Monitoraggio spore fungine	PT	60.000,00	30.000,00	50,00	Provincia di Pistoia
<b>Totale</b>			<b>6.124.505,21</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>25,80</b>	

## Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 19</i>	Riqualificazione sistema delle Gore	SI	1.085.000,00	300.000,00	27,65	Comune di Colle Val d'Elsa
<i>SEL 20</i>	Nuova rete Viaria in località Fontebecci	SI	10.355.000,00	200.000,00	1,93	Comune di Siena
<i>SEL 19</i>	Riqualificazione tratto urbano Via Senese	SI	800.000,00	100.000,00	15,50	Comune di Poggibonsi
<b>Totale</b>			<b>12.240.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4,90</b>	
<b>Totale Generale</b>			<b>29.691.573,21</b>	<b>5.198.741,39</b>	<b>17,51</b>	

## STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2004, stando alle risultanze di questo ufficio.

### Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 27	Nuovo scalo merci in località Indicatore	AR	4.904.068,00	500.000,00	Comune di Arezzo	0,00	500.000,00
SEL 24	Incubatore di impresa	AR	1.720.000,00	950.000,00	Comune di Cavriglia	560.000,00	390.000,00
SEL 24	Museo "Terre Nuove"	AR	1.600.000,00	400.000,00	Comune di San Giovanni Valdarno	200.000,00	200.000,00
<b>Totale</b>			<b>8.224.068,00</b>	<b>1.850.000,00</b>		<b>760.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>

### Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 9.4	Realizzazione di parcheggio pubblico con area di sosta pedonale attrezzata nel verde	FI	500.000,00	148.000,00	Comune di Impruneta	0,00	148.000,00
SEL 9.5	Riqualficazione area stazione	FI	350.000,00	100.000,00	Comune di Figline Valdarno	80.000,00	20.000,00
SEL 9.3	Realizzazione parcheggio pubblico fraz. di Grassina	FI	523.000,00	140.000,00	Comune di Bagno a Ripoli	0,00	140.000,00
SEL 9.3	Realizzazione parcheggio pubblico fraz. di San Donato	FI	250.000,00	70.000,00	Comune di Bagni a Ripoli	0,00	70.000,00
SEL 9.5	Realizzazione di parcheggio scambiatore nel comune di Reggello	FI	540.000,00	150.000,00	Comune di Reggello	120.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>			<b>2.163.000,00</b>	<b>608.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>408.000,00</b>

### Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 5	Business Plan Cittadella Calzature	LU	90.000,00	50.741,39	Provincia di Lucca	0,00	50.741,39
SEL 5	E-Center Lucca	LU	450.000,00	270.000,00	CCIAA Lucca	0,00	270.000,00
SEL 5	L@b on line	LU	250.000,00	150.000,00	CCIAA Lucca	0,00	150.000,00
SEL 4	Osservatorio nautica	LU	150.000,00	90.000,00	Comune di Viareggio	72.000,00	18.000,00
<b>Totale</b>			<b>940.000,00</b>	<b>560.741,39</b>		<b>72.000,00</b>	<b>488.741,39</b>

### Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 6	Realizzazione nuova sede CEQ e Centro impiego	PT	2.564.505,21	650.000,00	Comune di Monsummano Terme	0,00	650.000,00
SEL 7	Strada dei Vivai - 1° stralcio	PT	3.500.000,00	900.000,00	Comune di Pistoia	0,00	900.000,00
SEL 7	Monitoraggio spore fungine	PT	60.000,00	30.000,00	Provincia di Pistoia	0,00	30.000,00
<b>Totale</b>			<b>6.124.505,21</b>	<b>1.580.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>

### Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
SEL 19	Riqualficazione sistema delle Gore	SI	1.085.000,00	300.000,00	Comune di Colle Val d'Elsa	240.000,00	60.000,00
SEL 20	Nuova rete Viaria in località Fontebecci	SI	10.355.000,00	200.000,00	Comune di Siena	0,00	200.000,00
SEL 19	Riqualficazione tratto urbano Via Senese	SI	800.000,00	100.000,00	Comune di Poggibonsi	0,00	100.000,00
<b>Totale</b>			<b>12.240.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

<b>Totale Generale</b>			<b>29.691.573,21</b>	<b>5.198.741,39</b>		<b>1.272.000,00</b>	<b>3.926.741,39</b>
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

## STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2004 relativi al bando dello stesso anno, stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

### Arezzo

#### SEL 27 – Area Aretina

Titolo del progetto	<b>Nuovo scalo merci in località indicatore</b>
Soggetto attuatore	Provincia di Arezzo
Soggetto beneficiario	Comune di Arezzo
Investimento	Euro 4.904.068,00
Contributo concesso	Euro 500.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>L'Ing. Pietro Cretella ha comunicato al comune di Arezzo che in data 18.04.2005 era iniziata l'attività di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione del II° stralcio funzionale del I° macrolotto sul quale è stanziato il finanziamento regionale. In data 28.12.2005 è stato presentato al Servizio edilizia del comune di Arezzo il progetto esecutivo delle opere in oggetto; tale progetto è ad oggi in fase di istruttoria.</p>	

#### SEL 24 – Valdarno Superiore Sud

Titolo del progetto	<b>Incubatore di impresa</b>
Soggetto attuatore	Comune di Cavriglia
Soggetto beneficiario	Comune di Cavriglia
Investimento	Euro 1.720.000,00
Contributo concesso	Euro 700.000,00 (nel 2004) + 250.000,00 (nel 2005)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto consiste nella realizzazione di un Incubatore di impresa nell'area industriale di Bomba nel Comune di Cavriglia.</p> <p>La Giunta municipale con deliberazione n. 58 del 10.3.2005 ha affidato all'Ing. Giovanni Cardinale e all'Arch. Roberto Verdelli l'incarico professionale per la progettazione dell'opera. La stessa Giunta con deliberazione n. 161 del 04.08.2005 ha approvato il progetto preliminare predisposto dai sopramenzionati professionisti per un costo complessivo stimato in €1.471.606,06 al netto delle spese già sostenute dal Comune per l'acquisizione e l'urbanizzazione dell'area e delle spese necessarie alle sistemazioni esterne del lotto ove è previsto l'edificio. In considerazione dei vincoli di bilancio del Comune, è stato dato mandato ai progettisti di procedere alla progettazione definitiva di un primo stralcio dell'opera, corrispondente a circa il 50% del previsto. La Giunta municipale con deliberazione n. 189 del 06.10.2005 ha approvato il progetto esecutivo relativo a detto stralcio funzionale confermando il costo complessivo stimato in €708.427,73.</p> <p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28.12.2005 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2006, nell'ambito del quale sono previste le risorse necessarie al cofinanziamento dell'opera da parte del Comune. Nei primi mesi del 2006 è previsto l'appalto del primo stralcio funzionale dell'intervento e la predisposizione della progettazione definitiva del secondo stralcio funzionale. I tempi di conclusione dei lavori previsti per i due stralci sono i seguenti: - primo stralcio, ultimazione dei lavori e collaudo entro il 31.12.2006; - secondo stralcio, ultimazione dei lavori e collaudo entro il 30.04.2007.</p>	

Titolo del progetto	<b>Museo "Terre Nuove"</b>
Soggetto attuatore	Comune di San Giovanni Valdarno
Soggetto beneficiario	Comune di San Giovanni Valdarno
Investimento	Euro 1.600.000,00 (per tutti e 4 i progetti - 420.000,00)
Contributo concesso	Euro 250.000,00 (nel 2004) + 150.000,00 (nel 2005)
Stato di avanzamento	Lavori in corso

<p>Descrizione</p> <p>Il progetto, insieme ad altri 3 progetti, fa parte di un programma finalizzato al recupero, riqualificazione e conservazione dei beni culturali valdarnesi con la realizzazione di una rete museale che ha lo scopo di potenziare e coordinare le strutture museali esistenti, sviluppandone le attività gestionali e promozionali, la qualità dei servizi, e in generale la fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti.</p> <p>Il progetto "Museo Terre Nuove" ha inoltre l'obiettivo di costruire un museo che racconti la storia di Palazzo d'Arnolfo di San Giovanni Valdarno, storia molto particolare della città e del territorio, proposta in termini dinamici, con soluzioni che permettano rinvii al patrimonio e agli istituti culturali presenti in città e nel territorio. A fine settembre 2005 a conclusione dei lavori di ricognizione del patrimonio esistente ed a seguito del bando pubblicato in luglio, dopo i lavori di una commissione di valutazione nominata dal comune di San Giovanni Valdarno, è stato affidato l'incarico per la progettazione del museo delle Terre Nuove ed è stata individuata una commissione tecnico scientifica per individuare le linee scientifiche, tecniche ed architettoniche del progetto del Museo.</p>
--

## Firenze

### SEL 9.4 – Area Fiorentina – Quadrante Chianti

Titolo del progetto	<b>Realizzazione di parcheggio pubblico con area di sosta pedonale attrezzata nel verde</b>
Soggetto attuatore	Comune di Impruneta
Soggetto beneficiario	Comune di Impruneta
Investimento	Euro 500.000,00
Contributo concesso	Euro 148.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto fa parte dell'intervento unitario più ampio "La rete dei parcheggi". Con deliberazione della G.C. il 06.03.2002 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per la realizzazione del collegamento parcheggio Bottai; con deliberazione della G.C. del 21.07.2005 sono stati approvati sia il progetto definitivo dei lavori che le relazioni geologico-tecnica e ideologico-idraulica, dichiarando inoltre la pubblica utilità dell'opera. Con determina del 09.08.2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo pari a €500.000,00 di cui €357.501,85 per lavori a corpo comprensivi di € 17.000,00 per oneri relativi alla sicurezza. Con determina del 24.10.2005 è stato conferito all'Ing. Laura Negri l'incarico di direzione, misura, contabilizzazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. L'opera è prevista, per l'anno 2005, nel programma triennale delle opere pubbliche 2005/2007. In data 17.11.2005 è stato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti il mutuo di €352.000,00 per il finanziamento dell'opera.</p> <p>Il progetto interessa due aree di proprietà privata: un'area di circa mq. 890 espropriata dal comune e liquidata l'indennità ai vecchi proprietari; un'area di circa mq. 4100 interessata da esproprio da parte di Autostrade Spa nell'ambito delle opere di costruzione della terza corsia autostradale A1 Milano-Napoli. Per questa seconda area il Comune di Impruneta ha chiesto ad Autostrade Spa la disponibilità dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori. Sono ancora in corso le trattative per l'accessibilità all'area. Raggiunto l'accordo con Autostrade Spa si procederà all'indizione della gara di appalto.</p>	

### SEL 9.3 – Area Fiorentina – Quadrante Centrale

Titolo del progetto	<b>Realizzazione parcheggio pubblico frazione di Grassina</b>
Soggetto attuatore	Comune di Bagno a Ripoli
Soggetto beneficiario	Comune di Bagno a Ripoli
Investimento	Euro 523.000,00
Contributo concesso	Euro 140.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il contratto di appalto è stato stipulato in data 2.9.2005 ed in data 5.9.2005 i lavori sono stati consegnati all'impresa Guarducci Strade srl. Il tempo utile per la loro ultimazione scadrà, secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto, il 2.7.2006.</p>	

Titolo del progetto	<b>Realizzazione parcheggio pubblico frazione di San Donato</b>
Soggetto attuatore	Comune di Bagno a Ripoli
Soggetto beneficiario	Comune di Bagno a Ripoli
Investimento	Euro 250.000,00
Contributo concesso	Euro 70.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>In data 21.12.2005, con determina dirigenziale, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera e stabilite le modalità di appalto dei lavori. In data 27.12.2005 è stato acquisito l'assenso all'accesso all'area nelle more del perfezionamento dell'atto di acquisizione bonaria. Il bando di gara prevede la seduta di gara per il giorno 14.02.2006 ed il tempo di esecuzione dei lavori è stabilita in gg 300 dalla data della loro consegna.</p>	

### **SEL 9.5 – Area Fiorentina – Quadrante Valdarno Superiore Nord**

Titolo del progetto	<b>Riqualificazione area stazione</b>
Soggetto attuatore	Comune di Figline Valdarno
Soggetto beneficiario	Comune di Figline Valdarno
Investimento	Euro 350.000,00
Contributo concesso	Euro 100.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto fa parte del più ampio progetto unitario "La rete dei parcheggi". L'intento è quello di attivare una serie di interventi aventi ad oggetto la costruzione di una rete di parcheggi scambiatori finalizzati a diminuire la pressione del traffico veicolare verso la città di Firenze.</p> <p>In data 7/11/2005 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta, ed in data 15/12/2005 è stato redatto il primo stato d'avanzamento lavori relativi ad opere di scavo e a parte di opere strutturali.</p>	

Titolo del progetto	<b>Realizzazione di parcheggio scambiatore nel comune di Reggello</b>
Soggetto attuatore	Comune di Reggello
Soggetto beneficiario	Comune di Reggello
Investimento	Euro 540.000,00
Contributo concesso	Euro 150.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Al 31.12.2005 sono stati effettuati i seguenti lavori: - scortico e pulizia dell'intera area di cantiere; - realizzazione di un muro in cemento armato al centro dell'area di parcheggio per la realizzazione del terrazzamento che interessa due aree a quote differenti; - realizzazione di spalla di sbarco della rampa in cemento armato di accesso al parcheggio da via Sette Ponti; - realizzazione di fondazioni pilastri e travi delle tre pile della rampa in cemento armato di accesso al parcheggio da via Sette Ponti; - realizzazione di micropali e cordolo in cemento armato di collegamento su via Sette Ponti come opera di sostegno e protezione allo scavo per la realizzazione della seconda spalla; - realizzazione dei micropali inseriti come opera di consolidamento lungo la rampa di accesso lato via Bigazzi; - risagomatura del terreno e realizzazione del rilevato con materiale proveniente da cava per una porzione di superficie pari al 20% di quella totale. I lavori sono diretti dall' Ing. Gesualdo Bavecchi della Idroprogetti.</p>	

## Lucca

### SEL 5 – Area Lucchese

Titolo del progetto	<b>Business Plan Cittadella Calzature</b>
Soggetto attuatore	Provincia di Lucca
Soggetto beneficiario	Provincia di Lucca
Investimento	Euro 90.000,00
Contributo concesso	Euro 50.741,39
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Con tale progetto si cerca di rispondere alle esigenze del settore calzaturiero lucchese quali: la richiesta da parte di aziende leader di interventi finalizzati al rafforzamento della ricerca, del trasferimento delle innovazioni, dei servizi/laboratori qualità, del marketing strategico, della finanza per l'innovazione ecc... La richiesta perviene da parte di imprese minori e aziende di subfornitura di interventi da realizzare su metodologie innovative di cooperazione nella filiera per la ridefinizione e riqualificazione dei rapporti fra le imprese, anche per orientare e promuovere nuove capacità produttive nell'ambito di produzioni particolari. La Cittadella, strumento di governance strategica del sistema di riferimento, può contribuire alla realizzazione di una vera e propria piattaforma di ricerca ( risorse professionali, strumenti e dotazioni tecniche, laboratori attrezzati, creazione di un network internazionale di conoscenze ecc...) capace di attrarre le necessarie competenze scientifiche del sistema universitario della ricerca delle aziende e delle organizzazioni direttamente impegnate nell'innovazione tecnologica ed organizzativa per il settore calzaturiero.</p> <p>Sono state realizzate, e sono tuttora in corso, azioni per definire l'analisi del contesto, della domanda dei servizi e le analisi delle criticità (di sistema e locali). L'iniziativa della Cittadella è stata analizzata anche in un'ottica di confronto con altre iniziative similari di altri distretti calzaturieri, portando ad un aggiornamento progettuale dell'intervento coerente con le criticità rilevate. Sono previste: l'analisi delle condizioni di realizzazione di un incubatore di imprese; l'analisi e l'avvio della strutturazione di un modello di organizzazione della Cittadella come elemento di metamanagement e governance strategico del sistema calzaturiero di riferimento; l'analisi e la definizione degli obiettivi strategici dei servizi quali contributo al sostegno/rilancio del settore.</p>	

Titolo del progetto	<b>E-Center Lucca</b>
Soggetto attuatore	CCIAA Lucca
Soggetto beneficiario	CCIAA Lucca
Investimento	Euro 450.000,00
Contributo concesso	Euro 270.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto consiste nella realizzazione di infrastrutture e servizi a banda larga per la provincia di Lucca. Il progetto è iniziato nel luglio del 2005 e le attività realizzate nel corso del 2005 sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione del fabbisogno di apparati e strutture per la fornitura dei servizi previsti (è stato previsto di realizzare presso il nuovo e-Center un'infrastruttura capace di supportare l'attivazione, oltre ai tradizionali servizi telematici, anche di nuovi servizi fortemente innovativi per il territorio);</li> <li>- definizione, negli ultimi mesi del 2005, delle linee guida di progettazione dell'infrastruttura adibita ad ospitare i locali della sede dell'e-Center;</li> <li>- acquisto, nel luglio 2005, del primo nucleo di apparati di rete;</li> <li>- acquisto, nel mese di ottobre 2005, del primo nucleo di 8 server per la fornitura dei servizi internet dell'e-Center;</li> <li>- acquisto, nel novembre 2005, del primo nucleo di apparati di storage necessari per il consolidamento della gestione dei dati;</li> <li>- attivazione degli apparati acquistati presso l'infrastruttura di Lucense-LUNET</li> </ul>	

Titolo del progetto	<b>L@b on line</b>
Soggetto attuatore	CCIAA Lucca
Soggetto beneficiario	CCIAA Lucca
Investimento	Euro 250.000,00
Contributo concesso	Euro 150.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso

<p>Descrizione</p> <p><a href="#">L@bonline</a> costituisce una tappa importante nello sviluppo di una serie di prestazioni tecniche finalizzate alla caratterizzazione e certificazione della qualità dei prodotti calzaturieri rese mediante metodologie innovative; questo è frutto di una specifica esperienza maturata dal Centro Servizi Calzaturiero (CeSeCa).</p> <p>Il progetto si concretizza in: infrastrutture immateriali (diversi tipi di software, tecnologie di reverse engineering); infrastrutture materiali (infrastruttura ICT, scanner, camera climatica, stufa da laboratorio, penetrometro elettronico, misuratore di permeabilità al vapor d'acqua, scivolometro, tastatore reverse engineering); servizi alle imprese (promozione, consulenza e ricerca, progettazione sperimentazione e implementazione di servizi on line di progettazione e controllo qualità materiali e collaudo della calzatura, co-progettazione cliente/fornitore, progettazione virtuale, progettazione CAD, integrati con banche dati e osservatori tematici).</p> <p>Le attività realizzate sono le seguenti: - progettazione di una piattaforma informatica dedicata; - individuazione-definizione delle specifiche tecniche di hw-sw occorrente; - potenziamento dotazioni laboratorio per prove fisico-meccaniche (con le infrastrutture materiali sopra elencate); - realizzazione nel corso del 2005 di alcune iniziative formative (Formaper, seminari tecnici, incontri a tema ...).</p> <p>Ancora da realizzare sono: - la creazione di sinergie con azioni di R&amp;S per il trasferimento delle innovazioni; - ottenimento delle certificazioni di sistema e la definizione di procedure standardizzate; - promuovere ulteriori iniziative formative.</p>
---

#### SEL 4 - Versilia

Titolo del progetto	<b>Osservatorio Nautica</b>
Soggetto attuatore	Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario	Comune di Viareggio
Investimento	Euro 150.000,00
Contributo concesso	Euro 90.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto ha come obiettivo quello di definire un modello sperimentale di osservatorio sulla nautica da diporto in grado di evidenziare i punti di forza e debolezza del sistema e di consentire di attivare efficaci azioni di risposta sia da parte della singola impresa che da parte di attori istituzionali. In fase di sperimentazione, l'ambito di analisi è circoscritto al territorio della provincia di Lucca. L'iniziativa è articolata in due macroaree di indagine: analisi quantitativa (si basa su dati statistici relativi alle imprese del settore della nautica versiliese posseduti per lo più dalla Camera di Commercio di Lucca); analisi qualitativa (rilevazione periodica di performance competitive delle imprese del settore nautico analizzando il comportamento nelle varie aree di attività di un insieme di imprese della filiera opportunamente selezionato). L'osservatorio fornirà una lettura del sistema della filiera sotto molteplici punti di vista.</p> <p>La provincia di Lucca, con la collaborazione della CCIAA di Lucca, ha avviato la sperimentazione dell'osservatorio con un protocollo di intesa siglato il 9.2.2004 nel quale si stabilisce che i risultati della sperimentazione saranno utilizzati dal centro servizi per la nautica da diporto. La Giunta Comunale di Viareggio con delibera del 11.8.2005 ha stabilito che la gestione operativa del progetto venga trasferita alla Provincia di Lucca sulla base di stipula di apposita convenzione, qualificando il comune di Viareggio come beneficiario e la Provincia di Lucca come soggetto attuatore. Con determina del 14.9.2005 è stato autorizzato il trasferimento di € 125.000 alla provincia per la realizzazione del progetto. I lavori sono quindi in corso.</p>	

### Pistoia

#### SEL 6 – Val diNievole

Titolo del progetto	<b>Realizzazione nuova sede CEQ e Centro impiego</b>
Soggetto attuatore	Comune di Monsummano Terme
Soggetto beneficiario	Comune di Monsummano Terme
Investimento	Euro 2.564.505,21
Contributo concesso	Euro 650.000,00

Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>La denominazione del progetto è cambiata rispetto all'originale in quanto vi sarà la realizzazione ex novo della sede, in una nuova area rispetto a quella in cui si trova l'immobile esistente e prevista dal progetto originario. La finalità del progetto è comunque mantenuta invariata.</p> <p>Ad agosto 2005 è stato approvato, con delibera di G.C., il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova sede del centro per l'impiego e del Centro di Eccellenza e Qualità del Distretto Calzaturiero della Valdinievole. A settembre 2005 il bando e a novembre si è svolta la gara dalla quale risulta aggiudicataria dei lavori l'impresa Cinfuorto Costruzioni srl di Afragola (NA); entro il mese di gennaio 2006 si provvederà alla stipula del contratto di appalto e alla consegna dei lavori.</p>	

## SEL 7 – Area Pistoiese

Titolo del progetto	<b>Strada dei vivai – 1° stralcio</b>
Soggetto attuatore	Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario	Comune di Pistoia
Investimento	Euro 3.500.000,00
Contributo concesso	Euro 400.000,00 (nel 2004) + 500.000,00 (nel 2005)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>L'oggetto del finanziamento è il primo stralcio funzionale di viabilità che rientra in un progetto più ampio per fornire servizi qualificati al costituendo distretto florovivaistico pistoiese.</p> <p>Tale primo stralcio consiste nel prolungamento di Via dei Bonechi con nuovo ponte sull'Ombrone. Sono stati realizzati i seguenti lavori: - esecuzione delle operazioni relative ai sondaggi per le operazioni geologiche e geotecniche; - redazione della relazione geologica e geotecnica.</p> <p>Lo stato dei lavori si stima a circa il 3%. Con determina dirigenziale il 16.01.2006 è stata approvata la graduatoria relativa all'appalto concorso da cui si rileva che la ditta prima classificata è la Ditta Vescovi Renzo spa in associazione con la Cooperativa Muratori, Sterratori e affini di Montecatini Terme.</p>	

Titolo del progetto	<b>Monitoraggio spore fungine</b>
Soggetto attuatore	Provincia di Pistoia
Soggetto beneficiario	Provincia di Pistoia
Investimento	Euro 60.000,00
Contributo concesso	Euro 30.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>In data 26.04.2005 si è tenuta una riunione fra Provincia di Pistoia (Servizio agricoltura, patrimonio naturale ed ittiofaunistico e Servizio programmazione e pianificazione) e ARPAT dipartimento di Pistoia nella quale sono state illustrate le linee generali del progetto e designati gli organizzatori del progetto stesso. Il gruppo si è riunito nell'estate per la definizione di un piano di investimenti e la stesura di un progetto sperimentale indicativo. Per la definizione del progetto sperimentale è stato fatto un monitoraggio a livello territoriale su quali sono le malattie fungine più rappresentative del quadro fitopatologico sulle colture vivaistiche e quali le più trattate con fitofarmaci; per questo sono state coinvolte le associazioni di categoria in quanto direttamente impegnate sul territorio con programmi di assistenza tecnica alle aziende. Sono quindi stati individuati gli ambiti sperimentali da formalizzare con un protocollo di intesa con il CeSpeVi di Pistoia e con l'Istituto prof.le agrario di Pistoia e con un'azienda privata in Comune di Lamporecchio. La Regione Emilia Romagna ha già attivato un servizio di bollettino fitopatologico che ha fornito preziose informazioni, al gruppo di progettazione, sulla sperimentazione da loro effettuata.</p> <p>Sono stati raccolti i preventivi relativi alla attrezzatura necessaria alla sperimentazione; sono in corso di predisposizione il protocollo d'intesa fra le figure coinvolte nella sperimentazione, sia le convenzioni necessarie per la gestione del progetto.</p>	

## Siena

### SEL 19 – Alta Val d’Elsa

Titolo del progetto	<b>Riqualificazione sistema delle Gore</b>
Soggetto attuatore	Comune di Colle Val d’Elsa
Soggetto beneficiario	Comune di Colle Val d’Elsa
Investimento	Euro 1.085.000,00
Contributo concesso	Euro 300.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto è inserito nel più ampio e complesso intervento di riqualificazione del sistema delle Gore. Il progetto prevede: - ripulitura da erbe infestanti e consolidamento del tratto della Piscina; - pulizia del Canale da Via Oberdan a Via Diaz con sistema di escavazione sotterranea e smaltimento fanghi; - sistemazione edificio la Buca (vecchia Cartiera) dove c’è un salto d’acqua sfruttabile al fine della produzione di energia.</p> <p>L’intervento è effettuato dall’impresa Gerotto Federico srl e lo smaltimento dei fanghi del canale è affidato a Sienambiente spa società partecipata dal comune di Colle.</p> <p>È stato pressoché ultimato il primo lotto di lavori di sistemazione dell’edificio la Buca e stanno per essere affidati ulteriori interventi di consolidamento. È stato effettuato un intervento di ripulitura e consolidamento nel tratto della Piscina Olimpia nel corso del mese di luglio/agosto, adiacente all’edificio la Buca. È in corso la ripulitura con sistema di escavazione del canale nel tratto da Via Oberdan a Via Diaz. L’amministrazione comunale ha messo in previsione per il 2006 un intervento su un canale secondario della Gora (Fosso di Sant’Agostino Via dei Fossi). Il progetto va avanti assumendo valenza strategica per la città.</p>	

Titolo del progetto	<b>Riqualificazione tratto urbano Via Senese</b>
Soggetto attuatore	Comune di Poggibonsi
Soggetto beneficiario	Comune di Poggibonsi
Investimento	Euro 800.000,00
Contributo concesso	Euro 100.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>L’iter progettuale dell’intervento risulta già concluso con l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto esecutivo dei lavori in data 22.12.2004. Per quanto riguarda l’affidamento dei lavori si fa presente che nell’area urbana limitrofa al tratto di strada interessato dei lavori, pur essendo ad oggi riaperta la viabilità lungo via Valle Piatta, risultano ancora presenti numerosi cantieri della Rete Ferroviaria Italiana (RFT) per la realizzazione di sottopassi previsti nell’ambito del progetto più generale di raddoppio e velocizzazione della tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze. I suddetti lavori hanno comportato la chiusura al traffico veicolare dei tratti strada interessati e, pertanto, è stato ritenuto indispensabile mantenere inalterata la viabilità della via Senese al fine di non collassare la mobilità del centro cittadino. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno programmare l’inizio dei lavori nei primi mesi dell’anno 2006. La gara di appalto dei lavori, pertanto, sarà indetta nel corso di gennaio 2006.</p>	

### SEL 20 – Area Urbana Senese

Titolo del progetto	<b>Nuova rete viaria in località Fontebecci</b>
Soggetto attuatore	Comune di Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Siena
Investimento	Euro 10.355.000,00
Contributo concesso	Euro 200.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso

#### Descrizione

L'intervento è collegato al progetto del comune di Siena "Collegamento viario fra viale Lombardi e Fontebecci, cosiddetta Strada Fiume" approvato con delibera C.R. del 2003, nonché col progetto dello "Svincolo Siena nord" del 2002. Occorre precisare che, una volta ultimato l'intervento di viabilità "Strada Fiume", verrà effettuata la modifica dello svincolo Siena nord, a cavallo fra i territori dei comuni di Siena e Monteriggioni, per l'inserimento della strada, già realizzata, nella viabilità di interesse intercomunale. Il maggior costo del progetto sopra richiamato approvato nel 2003, dovuto a opere residuali ancora da eseguire, essendo tale progetto funzionale e propedeutico ai lavori del presente progetto, è in parte finanziato con i contributi a questo assegnato.

## **NOTA CONCLUSIVA**

I 18 progetti ammessi a finanziamento, relativi al 2004, sono regolarmente iniziati ed a pieno regime.

Nel complesso sono state liquidate competenze per 1.272.000,00 euro, pari al 29,59% del contributo totale assegnato, pari a 4.298.741,39 euro.