

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA

Area Coordinamento Programmazione e Controllo

Settore Valutazione e Verifica della Programmazione

Relazione al Consiglio regionale sullo stato d'avanzamento dei progetti approvati nel quadro della legge regionale 29 luglio 1998, n.41

(Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile)

Febbraio 2005

INDICE

Premessa.....p. 3

Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27/12/2001 – terzo anno di attuazione

Nota introduttiva.....p. 5

Stato d'avanzamento della spesa.....p. 13

Stato d'avanzamento dei progetti.....p. 20

Nota conclusiva.....p. 51

Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18/12/2002 ed integrati con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8/10/2003 – secondo anno di attuazione

Nota introduttiva.....p. 52

Stato d'avanzamento della spesa.....p. 55

Stato d'avanzamento dei progetti.....p. 57

Nota conclusiva.....p. 61

Progetti approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8/10/2003 – primo anno di attuazione

Nota introduttiva.....p. 62

Stato d'avanzamento della spesa.....p. 55

Stato d'avanzamento dei progetti.....p. 57

Nota conclusiva.....p. 61

PREMESSA

Il territorio regionale è interessato attualmente da 75 progetti afferenti a 27 programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS), finanziati ai sensi della Legge Regionale n 41 del 29 luglio 1998, *“Incentivazione a sostegno dei programmi locali di sviluppo sostenibile”*, tesa a favorire lo sviluppo integrato dell’area o sistema locale interessato tramite l’incremento del lavoro ed il miglioramento dei livelli di protezione ambientale.

I 75 progetti sono ripartiti come segue:

- 51 progetti (di cui 40 per le misure 1 e 2, e 11 per la misura 3 del bando approvato con Del. GR n.671 del 26/6/2001) approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27/12/2001 e, quindi, al loro terzo anno di attuazione.
- 8 progetti (misura 1 del bando approvato con Del. GR n.866 del 5/8/2002)) approvati con delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18/12/2002 e, quindi, al loro secondo anno di attuazione.
- 16 progetti, scelti tramite lo scorrimento della graduatoria approvata per il 2002 (misura 1 del bando approvato con Del. GR n.866 del 5/8/2002), approvati con delibera del CR n.159 del 8/10/2003 e, quindi, al loro primo anno di attuazione.

Complessivamente, ai programmi approvati con delibera del C.R. n. 253 del 27/12/2001 (Misure 1, 2 e 3 del relativo bando) è stato assegnato un contributo regionale pari a 8.779.767,15 euro, a fronte d’investimenti pari a 51.118.124,02 euro, con una quota di contributo regionale sulla spesa totale prevista pari, dunque, al 17,18%. L’investimento previsto va da un minimo di 1.532.069,39 euro (Provincia di Grosseto) ad un massimo di 19.902.699,52 euro (Provincia di Siena), mentre il contributo assegnato va da un minimo di 490.634,05 euro (Provincia di Grosseto) ad un massimo di 1.786.424,39 euro (Provincia di Arezzo). La Provincia di Siena registra la minor quota di contributo regionale sull’investimento previsto (5,53%), mentre il contributo maggiore, sempre in termini relativi, spetta alle province di Pisa (39,54%) e Pistoia (39,48%).

Ai programmi approvati con delibera del C.R. n. 191 del 18/12/2002 (Misura 1 del relativo bando) è stato assegnato un incentivo regionale pari a 3.098.000,00 euro a fronte di un investimento complessivo pari a 16.700.523,00 euro. Ai progetti approvati in questo quadro è stato riconosciuto un ulteriore finanziamento pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi della delibera del C.R. n. 159 del 8.10.2003. Il che porta il contributo totale concesso ai progetti approvati con il bando 2002 alla somma di 4.325.000,00 euro, equivalente al 25,90% dell’investimento complessivo, con quote provinciali che vanno da un minimo del 11,95% (Provincia di Siena) ad un massimo del 55,00% (Provincia di Pistoia).

Ai programmi approvati con delibera del CR n.159 dell’8/10/2003 (riferiti sempre al bando del 2002 ed alla misura 1) è stato assegnato un contributo pari a 3.071.741,39 euro, a fronte di un investimento di 22.332.203,40 euro con una quota di contributo regionale pari al 13,75%.

L’investimento previsto va da un minimo di 187.007,00 euro della provincia di Firenze ad un massimo di 15.890.343,14 euro della provincia di Siena; mentre il contributo assegnato va da un minimo di 75.024,48 euro alla provincia di Lucca ad un massimo di 2.069.753,03 euro alla provincia di Siena. Da sottolineare comunque che la quota maggiore di contributo su investimento complessivo spetta alla provincia di Firenze con il 52,29% e quella minore alla provincia di Lucca con il 7,27%.

I dati sopra richiamati sono riportati per esteso nelle tabelle seguenti.

Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27.12.2001 al terzo anno di attuazione. Misure 1, 2 e 3

Situazione finanziaria al 31/12/2004

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	9.090.258,52	1.786.424,41	871.779,24	18,03	48,80
<i>Firenze</i>	5.644.873,88	1.704.307,77	999.640,79	30,19	58,65
<i>Grosseto</i>	1.532.069,39	490.634,05	352.246,53	32,02	71,79
<i>Lucca</i>	6.961.839,00	965.774,40	837.780,32	13,87	86,75
<i>Pisa</i>	2.444.067,20	966.290,85	243.230,34	39,54	25,17
<i>Pistoia</i>	2.642.503,37	1.043.242,94	61.974,82	39,48	5,94
<i>Prato</i>	2.080.813,11	723.039,66	429.396,80	34,75	59,39
<i>Siena</i>	19.902.699,52	1.100.053,19	466.568,62	5,53	42,41
<i>Totale</i>	51.118.123,99	8.779.767,27	4.262.617,46	17,18	48,55

Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002 (rifinanziati con decreto n. 7503 del 19.11.2003) al secondo anno di attuazione. Misura 1

Situazione finanziaria al 31/12/2004

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	2.097.000,00	406.000,00	29.000,00	19,36	7,14
<i>Firenze</i>	4.352.000,00	1.869.000,00	275.000,00	42,95	14,71
<i>Lucca</i>	1.721.523,00	600.000,00	600.000,00	34,85	100,00
<i>Pistoia</i>	1.000.000,00	550.000,00	275.000,00	55,00	50,00
<i>Siena</i>	7.530.000,00	900.000,00	0,00	11,95	0,00
<i>Totale</i>	16.700.523,00	4.325.000,00	1.659.000,00	25,90	38,36

Programmi approvati con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8.10.2003 al primo anno di attuazione. Misura 1

Situazione finanziaria al 31/12/2004

<i>Provincia</i>	<i>Investimento previsto A</i>	<i>Contributo assegnato B</i>	<i>Liquidato C</i>	<i>% B/A</i>	<i>% C/B</i>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>		
<i>Arezzo</i>	590.000,00	178.484,48	0,00	30,25	0,00
<i>Firenze</i>	187.007,00	97.777,87	34.894,25	52,29	36,69
<i>Lucca</i>	1.032.000,00	75.024,48	75.024,48	7,27	100,00
<i>Pistoia</i>	4.632.853,26	650.701,53	60.100,57	14,05	9,24
<i>Siena</i>	15.890.343,14	2.069.753,03	477.385,71	13,03	23,06
<i>Totale</i>	22.332.203,40	3.071.741,39	647.405,01	13,75	21,08

PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 253 DEL 27.12.2001

Terzo anno di attuazione

NOTA INTRODUTTIVA

Con deliberazione n. 671 del 26.06.2001 la Giunta Regionale ha approvato il bando per la presentazione di programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS) ai sensi della L.R. 41/98 "Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile" da attivare in territori interessati da sistemi economici locali (SEL) a sviluppo debole (misura 1 del bando), in quelli interessati da sistemi economici locali trainanti nelle aree più sviluppate (misura 2 del bando), e in quelli compresi nei distretti industriali e sistemi produttivi locali (misura 3 del bando).

Sono stati presentati n. 31 PLSS, comprendenti 215 progetti, che il Nucleo Regionale Unificato di Valutazione e Verifica (NURV) ha esaminato nei mesi di ottobre e novembre 2001. Di questi sono stati ammessi a finanziamento 51 progetti afferenti a 22 PLSS.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 253 del 27.12.2001 ha approvato la ripartizione dei contributi ai singoli progetti provinciali. I progetti finanziati sono riportati nelle tabelle provinciali che seguono.

Tabelle dei progetti finanziati come da Delibera del Consiglio Regionale n. 253 del 27.12.2001

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>SEL 27</i>	Scalo merci Indicatore	AR	4.693.043,84	-	1.007.090,95	-	1.007.090,95	21,46	Provincia Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
<i>SEL 27</i>	Valorizzazione oro - realizzazione portale per servizi B to B e B to C	AR	3.098.741,39	-	-	568.102,59	568.102,59	18,33	Provincia Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
<i>SEL 27/28/24</i>	Realizzazione infrastruttura telematica per le aree produttive del distretto industriale del Valdarno Superiore	AR	1.910.890,53	-	-	128.597,77	128.597,77	6,73	Provincia di Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
<i>SEL 24</i>	Valorizzazione oro – realizzazione portale per servizi alle imprese	AR	206.582,76	-	-	82.633,10	82.633,10	40,00	Provincia Arezzo - Istituzione distretti industriali Prov. Ar
Totale			9.909.258,52	-	1.007.090,95	779.333,46	1.786.424,41	18,03	

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3</i>	Incubatore	FI	4.183.300,88	-	1.032.913,80	-	1.032.913,80	24,69	Provincia di Firenze
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Infrastrutture di servizio al turismo	FI	387.342,67	191.089,05	-	-	191.089,05	49,33	Comune di Marradi
<i>Mugello Sel 9.1</i>	I sentieri da brivido	FI	129.114,22	51.645,69	-	-	51.645,69	40,00	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata	FI	77.468,53	30.987,41	-	-	30.987,41	40,00	Comune di Marradi
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Itinerari turistico ambientali	FI	61.974,83	25.822,84	-	-	25.822,84	41,67	Comune di Palazzuolo sul Senio
<i>Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3</i>	L'economia digitale	FI	206.582,76	-	-	103.291,38	103.291,38	50,00	Comune di Firenze
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper	FI	144.607,93	51.645,69	-	-	51.645,69	35,71	Comune di Palazzuolo sul Senio
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Allestimento di aree attrezzate	FI	36.151,98	20.658,28	-	-	20.658,28	57,14	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Area attrezzata con parcheggio	FI	206.582,76	87.797,67	-	-	87.797,67	42,50	Comune di Palazzuolo sul Senio
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare	FI	25.822,84	15.493,71	-	-	15.493,71	60,00	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripulitura della sentieristica esistente	FI	30.987,41	15.493,71	-	-	15.493,71	50,00	Comune di Firenzuola
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Sistemazione Piazza Stringelli	FI	154.937,07	77.468,53	-	-	77.468,53	50,00	Comune di Palazzuolo sul Senio
Totale			5.644.873,88	568.102,59	1.032.913,80	103.291,38	1.704.307,77	30,19	

Grosseto

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri	GR	497.864,45	149.772,50	-	-	149.772,50	30,08	Comunità Montana delle Colline Metallifere
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino	GR	497.864,45	149.772,50	-	-	149.772,50	30,08	Comune di Follonica
<i>SEL 31 AMIATA</i>	Sportello unico delle imprese	GR	293.605,75	129.114,22	-	-	129.114,22	43,98	Comunità Montana Amiata - Area Grossetana
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo	GR	242.734,74	61.974,83	-	-	61.974,83	25,53	Comune di Montorotondo M.mo
			1.532.069,39	490.634,05	-	-	490.634,05	32,02	

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>SEL 3</i>	Realizzazione area produttiva Mologno	LU	877.976,73	258.228,45	-	-	258.228,45	29,41	Comune di Barga
<i>SEL 4</i>	Nuova passeggiata a mare della frazione di lido di Camaiore	LU	4.054.186,66	87.797,67	-	-	87.797,67	2,17	Comune di Camaiore
<i>SEL 4</i>	Nuovo mercato dei fiori	LU	1.807.599,15	516.456,90	-	-	516.456,90	28,57	Comune di Viareggio
<i>SEL 4</i>	Marmo e dintorni	LU	92.962,24	51.645,69	-	-	51.645,69	55,56	Co.S.Ma.Ve.
<i>SEL 5</i>	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario	LU	129.114,22	-	51.645,69	-	51.645,69	40,00	Lucense Scpa
	Totale		6.961.839,00	914.128,71	51.645,69	-	965.774,40	13,87	

Pisa

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Sel 13</i>	L'economia digitale: una opportunità di sviluppo per la R.T. e per i suoi Sel	PI	206.582,76	-	-	103.291,38	103.291,38	50,00	Comune di Pisa
<i>PLSS per il distretto industriale di S. Croce Sel 11</i>	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati	PI	418.330,09	-	-	206.582,76	206.582,76	49,38	Comune di Castelfranco di Sotto
<i>PLSS per il distretto industriale di S. Croce Sel 11</i>	Certificazione distretto EMAS II	PI	832.773,32	-	-	278.370,27	278.370,27	33,43	Comune di Santa Croce
<i>Sel 15</i>	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello per la gioventù	PI	309.874,14	131.696,51	-	-	131.696,51	42,50	Comune di Santa Luce
<i>Sel 15</i>	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici (stabilimento termale etrusco) in località Bagnone	PI	312.456,42	64.557,11	-	-	64.557,11	20,66	Comune Castelnuovo V.C.
<i>SEL 11</i>	Realizzazione del Polo Tecnologico Conciario	PI	309.874,14	-	-	154.937,07	154.937,07	50,00	PO.TE.CO. S.c.r.l.
<i>Sel 13</i>	Intranet del polo tecnologico	PI	54.176,33	-	-	26.855,76	26.855,76	49,57	Polo Navacchio Spa
Totale			2.444.067,20	196.253,62	-	770.037,24	966.290,86	39,54	

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Area pistoiense Sel 7</i>	Cablaggio zona industriale/artigianale S.Agostino	PT	1.570.028,97	568.102,59	-	-	568.102,59	36,18	Comune di Pistoia
<i>Area valdinievole Sel 6</i>	Cablaggio area industriale/artigianale di Pratovecchio	PT	872.812,16	-	-	413.165,52	413.165,52	47,34	Comune di Monsummano Terme
<i>Area valdinievole Sel 6</i>	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri	PT	92.962,24	-	36.151,98	-	36.151,98	38,89	Comuni di Uzzano e Buggiano
<i>Area pistoiense Sel 7</i>	Abetone Org. Portale informativo per il comprensorio sciistico della montagna Pistoiese	PT	106.700,00	25.822,84	-	-	25.822,84	24,20	Comune di Abetone
Totale			2.642.503,37	593.925,43	36.151,98	413.165,52	1.043.242,94	39,48	

Prato

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>Sel 8</i>	Sistema di gestione ambientale ASMIU	PO	206.582,76	-	98.126,81	-	98.126,81	47,50	ASMIU
<i>Sel 8</i>	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi	PO	557.773,45	-	98.126,81	-	98.126,81	17,59	CNA
<i>Sel 8</i>	Etichettatura Ecolabel per il cardato	PO	100.000,00	-	51.645,69	-	51.645,69	51,65	Consorzio per la valorizzazione e tutela dei prodotti tessili cardati
<i>Sel 8</i>	Costituzione della struttura Mobility manager di area per il Macrolotto 1	PO	201.934,65	-	98.126,81	-	98.126,81	48,59	CONSER Scerl
<i>Sel 8</i>	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale	PO	165.782,66	-	98.126,81	-	98.126,81	59,19	ASEL Srl
<i>Sel 8</i>	Unione digitale	PO	450.000,00	-	98.126,81	-	98.126,81	21,81	Unione industriale pratese
<i>Sel 8</i>	La migliore pratica ambientale del prodotto tessile ecologico	PO	250.000,00	-	92.962,24	-	92.962,24	37,18	Unione industriale pratese
<i>Sel 8</i>	Distretto industriale pratese: QAS Qualità ambiente e sicurezza	PO	148.739,59	-	87.797,67	-	87.797,67	59,03	Camera di Commercio di Prato
Totale			2.080.813,11	-	723.039,66	-	723.039,66	34,75	

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro				Perc. Contr.	Beneficiario
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	Totale		
<i>PLSS Distretto Industriale di Poggibonsi Sel 23 e 19</i>	Rete a banda larga in fibra ottica	SI	16.853.021,53	-	-	516.456,90	516.456,90	3,06	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 29</i>	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese	SI	1.446.079,32	-	67.139,40	-	67.139,40	4,64	Comune di Chiusi
<i>Sel 29</i>	Creazione di un sistema territoriale sostenibile	SI	147.190,22	-	51.645,69	-	51.645,69	35,09	Comunità montana del Cetona
<i>SEL 30</i>	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio	SI	516.456,90	209.165,04	-	-	209.165,04	40,50	Comunità montana Amiata senese
<i>Sel 22</i>	I segni della Storia: il bacino del Farma-Merse nel medioevo	SI	387.342,67	103.291,38	-	-	103.291,38	26,67	Consorzio TeA
<i>Sel 29</i>	Completamento tratto stradale Fratta - Poggiolo	SI	490.634,05	-	129.114,22	-	129.114,22	26,32	Comune di Sinalunga
<i>Sel 22</i>	Creazione di un sito Internet istituzionale	SI	61.974,83	23.240,56	-	-	23.240,56	37,50	Banca di credito cooperativo di Sovicille
Totale			19.902.699,52	335.696,98	247.899,31	516.456,90	1.100.053,19	5,53	
Totale generale			51.118.124,02	3.098.741,39	3.098.741,39	2.582.284,50	8.779.767,28	17,18	

STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3 del bando), in base alle risultanze di quest'ufficio. I valori dei contributi concessi tengono conto di eventuali rimodulazioni intervenute in seguito alla delibera del consiglio regionale di assegnazione iniziale.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>SEL 27</i>	Scalo merci Indicatore	AR	4.693.043,84		1.007.090,95		1.007.090,95	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	805.672,76	201.418,19
<i>SEL 27</i>	Realizzazione portale per serv.B to B e B to C	AR	3.098.741,39			568.102,58	568.102,58	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	0,00	568.102,58
<i>SEL 27-28-24</i>	Realizzazione infrastruttura telematica per le aree produttive del distretto industriale del Valdarno Superiore	AR	1.910.890,53			128.597,76	128.597,76	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	0,00	128.597,76
<i>SEL 24</i>	Realizzazione portale per servizi alle imprese	AR	206.582,76			82.633,10	82.633,10	Provincia Arezzo-Istituzione Distretti industriali Prov. Ar	66.106,48	16.526,62
Totale			9.909.258,52		1.007.090,95	779.333,44	1.786.424,39		871.779,24	914.645,15

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Area fiorentina quadrante centrale Sel 9.3</i>	Incubatore	FI	4.183.300,88		1.032.913,80		1.032.913,80	Provincia di Firenze	0,00	1.032.913,80
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Infrastrutture di servizio al turismo	FI	387.342,67	191.089,05			191.089,05	Comune di Marradi	152.871,24	38.217,81
<i>Mugello Sel 9.1</i>	I sentieri da brivido	FI	129.114,22	51.645,69			51.645,69	Comune di Firenzuola	41.316,55	10.329,14
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata	FI	77.468,53	30.987,41			30.987,41	Comune di Marradi	30.987,41	0,00
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Itinerari turistico ambientali	FI	61.974,83	25.822,84			25.822,84	Comune di Palazzuolo sul Senio	20.658,27	5.164,57
<i>Sel 9.3 Area Fiorentina Quadr. Centrale</i>	L'economia digitale	FI	206.582,76			103.291,37	103.291,37	Comune di Firenze	82.633,10	20.658,27
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper	FI	144.607,93	51.645,69			51.645,69	Comune di Palazzuolo sul Senio	41.316,55	10.329,14
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Allestimento di aree attrezzate	FI	36.151,98	20.658,28			20.658,28	Comune di Firenzuola	16.526,62	4.131,66
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Area attrezzata con parcheggio	FI	206.582,76	87.797,67			87.797,67	Comune di Palazzuolo sul Senio	70.238,14	17.559,53
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare	FI	25.822,84	15.493,71			15.493,71	Comune di Firenzuola	12.394,97	3.098,74
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Ripulitura della sentieristica esistente	FI	30.987,41	15.493,71			15.493,71	Comune di Firenzuola	15.493,71	0,00
<i>Mugello Sel 9.1</i>	Sistemazione Piazza Stringelli	FI	154.937,07	77.468,53			77.468,53	Comune di Palazzuolo sul Senio	77.468,50	0,03
Totale			5.644.873,88	568.102,59	1.032.913,80	103.291,37	1.704.307,76		561.905,06	1.142.402,69

Grosseto

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri	GR	497.864,45	149.772,50			149.772,50	Comunità Montana delle Colline Metallifere	44.925,00	104.847,50
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano, Scarlino	GR	497.864,45	149.772,50			149.772,50	Comune di Follonica	53.042,21	96.730,29
<i>SEL 31 AMIATA</i>	Sportello unico delle imprese	GR	293.605,75	129.114,22			129.114,22	Comunità Montana Amiata - Area Grossetana	129.114,22	0,00
<i>Colline Metallifere Sel 18</i>	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo	GR	242.734,74	61.974,83			61.974,83	Comune di Montorotondo M.mo	61.974,83	0,00
Totale			1.532.069,39	490.634,05	-	-	490.634,05		289.056,26	201.577,79

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>SEL 3</i>	Realizzazione area produttiva Mologno	LU	877.976,73	258.228,45			258.228,45	Comune di Barga	142.119,38	116.109,07
<i>SEL 4</i>	Nuova passeggiata a mare della frazione di lido di Camaiore	LU	4.054.186,66	87.797,67			87.797,67	Comune di Camaiore	32.281,04	55.516,63
<i>SEL 4</i>	Nuovo mercato dei fiori	LU	1.807.599,15	516.456,90			516.456,90	Comune di Viareggio	516.456,90	0,00
<i>SEL 4</i>	Marmo e dintorni	LU	92.962,24	51.645,69			51.645,69	Co.S.Ma.Ve.	32.678,00	18.967,69
<i>SEL 5</i>	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario	LU	129.114,22		51.645,69		51.645,69	Lucense Scpa	29.871,25	21.774,44
Totale			6.961.839,00	914.128,71	51.645,69	-	965.774,40		753.406,57	212.367,83

Pisa

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Sel 13</i>	L'economia digitale: una opportunità di sviluppo per la R.T. e per i sel	PI	206.582,76			103.291,37	103.291,37	Comune di Pisa	82.633,10	20.658,27
<i>Sel 11</i>	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati	PI	418.330,09			206.582,75	206.582,75	Comune di Castelfranco di Sotto	0,00	206.582,75
<i>Sel 11</i>	Certificazione distretto Emas II	PI	832.773,32			278.370,26	278.370,26	Comune di Santa Croce	0,00	278.370,26
<i>Sel 15</i>	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello per la gioventù	PI	309.874,14	131.696,51			131.696,51	Comune di Santa Luce	0,00	131.696,51
<i>Sel 15</i>	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici (stabilimento termale etrusco) in località Bagnone	PI	312.456,42	64.557,11			64.557,11	Comune Castelnuovo V.C.	0,00	64.557,11
<i>Sel 11</i>	Realizzazione del polo tecnologico conciario	PI	309.874,14			154.937,06	154.937,06	P.O.T.E.C.O. Serl	63.386,92	91.550,14
<i>Sel 13</i>	Intranet del polo tecnologico	PI	54.176,33			26.855,75	26.855,75	Polo Navacchio Spa	26.855,75	0,00
Totale			2.444.067,20	196.253,62	-	770.037,19	966.290,81		172.875,77	793.415,04

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Area pistoiese Sel 7</i>	Cablaggio zona industriale/artigianale S.Agostino	PT	1.570.028,97	568.102,59			568.102,59	Comune di Pistoia	0,00	568.102,59
<i>Sel 6</i>	Cablaggio area industriale/artigianale di Pratovecchio	PT	872.812,16			413,165,51	413.165,51	Comune di Monsummano terme	0,00	413.165,51
<i>Area valdinievole Sel 6</i>	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri	PT	92.962,24		36.151,98		36.151,98	Comuni di Uzzano e Buggiano	36.151,98	0,00
<i>Area pistoiese Sel 7</i>	Abetone Org. Portale informativo per il comprensorio sciistico della montagna Pistoiese	PT	106.700,00	25.822,84			25.822,84	Comune di Abetone	25.822,84	0,00
Totale			2.642.503,37	593.925,43	36.151,98	413,165,51	1.043.242,93		61.974,82	981.268,00

Prato

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Sel 8</i>	Sistema di gestione ambientale ASMIU	PO	206.582,76		98.126,81		98.126,81	ASMIU	78.502,00	19.624,81
<i>Sel 8</i>	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi	PO	557.773,45		98.126,81		98.126,81	CNA	32.484,57	65.642,24
<i>Sel 8</i>	Etichettatura Ecolabel per il cardato	PO	100.000,00		51.645,69		51.645,69	Consorzio per la valorizzazione e tutela dei prodotti tessili cardati	23.155,11	28.490,58
<i>Sel 8</i>	Costituzione della struttura Mobility manager di area per il Macrolotto 1	PO	201.934,65		98.126,81		98.126,81	CONSER Scerl	64.565,60	33.561,21
<i>Sel 8</i>	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale	PO	165.782,66		98.126,81		98.126,81	ASEL Srl	69.119,57	29.007,24
<i>Sel 8</i>	Unione digitale	PO	450.000,00		98.126,81		98.126,81	Unione industriale pratese	92.454,81	5.672,00
<i>Sel 8</i>	La migliore pratica ambientale del prodotto tessile ecologico	PO	250.000,00		92.962,24		92.962,24	Unione industriale pratese	5.816,58	87.145,66
<i>Sel 8</i>	Distretto industriale pratese: QAS Qualità ambiente e sicurezza	PO	148.739,59		87.797,67		87.797,67	Camera di Commercio di Prato	3.541,80	84.255,87
Totale			2.080.813,11	-	723.039,66	-	723.039,66		369.640,04	353.399,61

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro			Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3				Totale
<i>Sel 19/23</i>	Rete a banda larga in fibra ottica	SI	16.853.021,53			516.456,89	516.456,89	Comune di Poggibonsi	0,00	516.456,89
<i>Sel 29</i>	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese	SI	1.446.079,32		67.139,40		67.139,40	Comune di Chiusi	0,00	67.139,40
<i>Sel 29</i>	Creazione di un sistema territoriale sostenibile	SI	147.190,22		51.645,69		51.645,69	Comunità montana del Cetona	41.316,55	10.329,14
<i>SEL 30</i>	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio	SI	516.456,90	209.165,04			209.165,04	Comunità montana Amiata senese	167.000,00	42.165,04
<i>Sel 22</i>	I segni della Storia: il bacino del Farma-Merse nel medioevo	SI	387.342,67	103.291,38			103.291,38	Consorzio TeA	82.633,10	20.658,28
<i>Sel 29</i>	Completamento tratto stradale Fratta - Poggiolo	SI	490.634,05		129.114,22		129.114,22	Comune di Sinalunga	103.315,00	25.799,22
<i>Sel 22</i>	Creazione di un sito internet istituzionale	SI	61.974,83	23.240,56			23.240,56	Banca di credito cooperativo di Sovicille	18.592,45	4.648,11
Totale			19.902.699,52	335.696,98	247.899,31	516.456,89	1.100.053,18		412.857,10	687.196,08
Totale complessivo			51.118.124,02	3.098.741,39	3.098.741,39	2.582.284,50	8.779.767,28		3.493.494,86	5.286.272,29

STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

Arezzo

SEL 27 – Area Aretina

Titolo del progetto	Scalo merci indicatore
Soggetto attuatore	Provincia di Arezzo
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo
Investimento	Euro 4.693.043,84
Contributo concesso	Euro 1.007.090,95
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p><u>(Mis.2)</u> Il progetto concerne la realizzazione di uno scalo merci in località Indicatore, nel Comune di Arezzo, a sostegno della mobilità intermodale.</p> <p>La società “Arezzo Logistica Integrata”, aggiudicataria del progetto, ha deciso di avvalersi della facoltà riconosciute dalla convenzione siglata con il Comune di Arezzo di associarsi ad altri soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione comunale. Con la delibera di Giunta Comunale n. 447 del 26/05/03 sono state autorizzate a far parte di una società di progetto in forma consortile, insieme all’impresa aggiudicataria, le società IM.T.E.L. (AR), ARCO (AR), IRIDE (AR) e DEAGEST (RM). Sono in atto le procedure di esproprio delle aree destinate al progetto. E’ stata richiesta la concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo sub-lotto del macrolotto 1 e con provvedimento n.4841/04 il Direttore del Servizio Edilizia dell’Area Urbanistica ne ha disposto il rilascio, in subordine al verificarsi di alcune condizioni tecnico-amministrative.</p>	

Titolo del progetto	Valorizzazione oro – portale per i servizi B to B e B to C
Soggetto attuatore	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 3.098.741,39
Contributo concesso	Euro 568.102,59
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p><u>(Mis.3)</u> Il progetto di investimento ha inteso sviluppare le competenze, le relazioni e le transazioni per via elettronica ed è stato innovativo e pilota per il target di imprese orafe e argentiere ed i partecipanti coinvolti. Già dal gennaio 2003 il progetto aveva prodotto importanti output per ciò che concerne gli strumenti ed i prodotti realizzati. Da tale data si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del sito di progetto; - della piattaforma servizi progettata sulle esigenze del target di riferimento; - di un area per fruire di servizi interattivi sincroni e asincroni per la crescita della comunità di apprendimento virtuale che, seppure ad oggi embrionale, è nata e manifesta una tendenza alla crescita. <p>Il Portale (www.up2gold.it) costituisce un patrimonio indispensabile al servizio di tutte le imprese del settore orafa – argentiero per favorire gli scambi tra imprese e migliorare le logiche di mercato con conseguente allargamento della comunità ed innalzamento della cultura di impresa.</p> <p>Il progetto è concluso e l’investimento effettivo è stato pari a quello preventivato.</p>	

SEL 24 – Valdarno Superiore Sud

Titolo del progetto	Valorizzazione oro – portale per i servizi alle imprese
Soggetto attuatore	Società Byte (AR)
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 82.633,10
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.3) Il progetto è consistito nella realizzazione di un portale Internet destinato alle imprese del settore orafa. Il portale è stato già realizzato dalla Società Byte (indirizzi: www.goldengallery.net , www.jewelry.it). Sono stati realizzati, altresì, i seguenti servizi: <ul style="list-style-type: none">• sezione denominata “Gallery” per la visibilità on-line delle aziende del settore;• motore di ricerca atto a fornire indicazioni sulle aziende in base al prodotto e alla tipologia di produzione;• database anagrafico del settore della filiera della oreficeria;• sezioni informative, rubriche specializzate, consulti on line;• servizio per le quotazioni on-line;• acquisto di nuovo hardware e di nuovi servizi di connettività Internet;• manutenzione ordinaria e straordinaria del Portale;• ricerca, sviluppo e realizzazione di iniziative legate ai servizi fax e SMS;• partecipazione a manifestazioni del settore per l’attività di promozione delle imprese partecipanti• ricerca ed acquisizione di nuove fonti di consulenza e servizi per migliorare la conoscenza del Portale Il Portale Golden Gallery (www.goldengallery.it), ha offerto alle imprese del settore nuove opportunità operative e commerciali anche attraverso nuovi servizi quali il mail-to-fax ed il servizio web-to-SMS che consente ad esempio, tramite richiesta telefonica alle aziende, di ricevere su un cellulare le quotazioni dei metalli preziosi.	

SEL 27/28/24 – Area aretina – Valdichiana aretina – Valdarno superiore sud

Titolo del progetto	Realizzazione di una infrastruttura telematica a favore delle aree produttive comprese nel distretto industriale del Valdarno Superiore
Soggetto attuatore	Valdarno Sviluppo Spa (AR)
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 1.910.890,53
Contributo concesso	Euro 128.597,77
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.3) L'intervento è stato realizzato nel distretto industriale pelli-cuoio e calzature del Valdarno Superiore al fine di sostenere lo sviluppo economico dell'area attraverso l'introduzione di nuove tecnologie ed in particolare realizzando infrastrutture telematiche nelle aree industriali del distretto. Le aree interessate sono quelle di : <ul style="list-style-type: none">- S.Andrea (Comune di S.Giovanni V.no)- Montevarchi Nord- Levane ex SS 69- Levanella La Valdarno Sviluppo S.p.A. ha provveduto sia alla progettazione degli interventi infrastrutturali di supporto al passaggio della banda larga, sia all'appalto delle relative opere.	

Firenze

I dieci progetti gestiti dai Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio e coordinati dalla Comunità Montana del Mugello sono iniziative strettamente correlate di un programma unitario di valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico dell'alto Mugello. Difatti, la completa realizzazione dei progetti "Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata" (Marradi), "Ripulitura della sentieristica esistente" (Firenzuola) e "Sistemazione di Piazza Stringelli" (Palazzuolo sul Senio) è propedeutica ai lavori degli altri sette. Di questi ultimi i tre progetti presentati dal comune di Firenzuola sono strettamente connessi e facenti parte di un unico più grande progetto di valorizzazione turistica e naturalistica della montagna circostante. Segue la descrizione dello stato di avanzamento di questi progetti.

SEL 9/1 SEL Mugello

Titolo del progetto	Infrastrutture di servizio al turismo
Soggetto attuatore	Comune di Marradi
Soggetto beneficiario	Comune di Marradi
Investimento	Euro 387.342,67
Contributo concesso	Euro 191.089,05
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.1) Il progetto consiste nella realizzazione di un parcheggio e un'area caravan/verde attrezzato adiacenti al parco della piscina comunale. Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con delibera di Giunta Comunale nel dicembre 2003; a seguito di gara d'appalto e della sottoscrizione del contratto a maggio 2004 sono stati effettuati i lavori che hanno portato alla realizzazione di un parcheggio terrazzato su tre livelli suddiviso in due settori, uno con circa 48 posti auto e l'altro con 12 posti camper. Il parcheggio è stato realizzato utilizzando materiali locali e/o comunque di migliore inserimento ambientale; oltre ai servizi a rete di fognatura, antincendio e illuminazione pubblica, sono stati allocati erogatori energetici (idrici ed elettrici) a servizio dei camper. L'infrastruttura realizzata è collegata con apposita scala di accesso al parco ed alla piscina comunale adiacenti, realizzando di fatto una connessione funzionale. I lavori sono stati ultimati in data 22.11.2004. Per la realizzazione dell'opera sono stati impiegati 9 addetti per 180 giorni.	

Titolo del progetto	Recupero sentieri e realizzazione area attrezzata
Soggetto attuatore	Comune di Marradi
Soggetto beneficiario	Comune di Marradi
Investimento	Euro 77.468,53
Contributo concesso	Euro 30.987,41
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.1) Il progetto ha portato alla realizzazione di percorsi naturalistici legati al Parco "D. Campana". Il progetto è stato eseguito con l'impiego di una cooperativa per il recupero della sentieristica, mentre i lavori nell'area attrezzata sono stati realizzati in economia diretta e cottimi. Per l'effettuazione dei lavori sono stati impiegate 4 unità lavorative per 4 mesi. La conclusione dei lavori permette di poter raggiungere e visitare agevolmente la Rocca di Castiglione, recentemente restaurata e prima inaccessibile. La gestione di questo complesso e la programmazione di escursioni nell'area dovrebbero comportare altri possibili incrementi occupazionali, oltre quelli previsti dalla realizzazione del sistema museale del Mugello.	

Titolo del progetto	Sentieri da brivido
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 129.114,22
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori completati

Descrizione
 (Mis.1) Il progetto concerne la realizzazione e il ripristino di una serie di sentieri caratterizzati dalla presenza di elementi di particolare interesse ambientale, paesaggistico, architettonico e storico-culturale. I principali interventi eseguiti sono: ripristino sentieristica preesistente tramite ripulitura dei sentieri; valorizzazione e promozione della rete escursionistica tramite piccole opere d'ingegneria naturalistica (scalini in legno, palizzate, parapetti) e la sistemazione di una segnaletica e cartellonistica; realizzazione di una vera e propria carta escursionistica del comune con itinerari realizzati dal CAI e dalla Comunità Montana, nonché itinerari intorno al Museo del paesaggio di Moscheta; realizzazione di un sito web ospitato nell'hosting del comune di Firenzuola. Per realizzare il progetto sono stati impiegate 4 unità lavorative per 5 mesi ed ulteriori effetti possono derivare dallo sfruttamento degli stessi interventi (accompagnatori per escursioni naturalistiche). Gli effetti ambientali sono risultati pregevoli. I lavori, affidati alla ditta AGRIAMBIENTE Mugello s.c.a.r.l., sono stati ultimati in data 19.11.2004.

Titolo del progetto	Valorizzazione della strada Romana Flaminia Militare
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 25.822,84
Contributo concesso	Euro 15.493,71
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.1) Il progetto riguarda la manutenzione del tracciato, il completamento di alcuni scavi, la realizzazione e l'installazione, in aree di sosta, di bacheche e cartelli informativi sulla strada Romana Flaminia Militare. I principali interventi eseguiti sono: ripulitura del selciato dell'antica strada mediante decespugliamenti e bonifica degli interventi di segnaletica precedenti; valorizzazione e promozione dell'antica strada tramite piccole opere di ingegneria naturalistica. La strada romana è stata inserita nella carta escursionistica del comune ed inserita nel sito web a cui si riferisce anche il progetto precedente "I sentieri da brivido" Il progetto è stato realizzato dalla ditta AGRIAMBIENTE Mugello s.c.a.r.l. e si è concluso in data 19.11.2004.	

Titolo del progetto	Allestimento aree attrezzate
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 36.151,98
Contributo concesso	Euro 20.658,28
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.1) Il progetto consiste nella realizzazione ex novo di piccole aree attrezzate ed il completamento di quelle già esistenti nel territorio comunale lungo i sentieri e presso i luoghi d'interesse turistico e ricreativo. Sono stati ripuliti sentieri e aree di sosta, provvedendo alla rifinitura del piano di calpestamento e alla semina del prato; sono state costruite staccionate di sicurezza e collocati arredi in legno quali tavoli e panchine. Il progetto è stato realizzato dalla ditta AGRIAMBIENTE Mugello s.c.a.r.l. e si è concluso in data 19.11.2004.	

Titolo del progetto	Itinerari turistico – ambientali
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 61.974,83
Contributo concesso	Euro 25.822,84
Stato di avanzamento	Lavori completati

<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto consiste in lavori di pulizia, segnaletica e nella realizzazione di cartine di percorsi trekking e mountain bike.</p> <p>L'attività eseguita riguarda l'individuazione dei percorsi, la realizzazione della segnaletica, la realizzazione delle cartine e la stampa, la messa in opera della segnaletica e delle bacheche, la pulizia e sistemazione dei cantieri.</p>
--

Titolo del progetto	Ripristino aree fluviali con aree attrezzate e sosta camper
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 144.607,93
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori completati

<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto consiste in lavori di pulizia degli alvei e taglio della vegetazione nelle sponde dei torrenti, nella collocazione di panche, tavoli, posti fuoco e sistemazione area per sosta camper.</p> <p>I lavori sono terminati.</p>

Titolo del progetto	Area attrezzata con parcheggio
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 87.797,67
Stato di avanzamento	Lavori completati

<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto concerne la realizzazione di un'area attrezzata per parcheggio e sosta camper.</p> <p>Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 27/10/03</p>
--

Titolo del progetto	Ripulitura della sentieristica esistente
Soggetto attuatore	Comune di Firenzuola
Soggetto beneficiario	Comune di Firenzuola
Investimento	Euro 30.987,41
Contributo concesso	Euro 15.493,71
Stato di avanzamento	Lavori completati

<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Sono stati eseguiti lavori manutenzione e ripristino di tutta la sentieristica cartografata nelle cartine, opuscoli e guide esistenti.</p> <p>Nell'esecuzione delle opere risultano essere state impegnate 10 unità lavorative</p>
--

Titolo del progetto	Sistemazione Piazza Stringelli
Soggetto attuatore	Comune di Palazzuolo sul Senio
Soggetto beneficiario	Comune di Palazzuolo sul Senio
Investimento	Euro 154.937,07
Contributo concesso	Euro 77.468,53
Stato di avanzamento	Lavori completati

<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e pavimentazione (con relativi servizi) di Piazza Stringelli.</p> <p>I lavori, consegnati alla ditta PPG di Santa Sofia (FO), hanno comportato l'impiego di n. 10 unità di lavoro per 3 mesi.</p>
--

SEL 9/3 - Area fiorentina - Quadrante centrale

Titolo del progetto	Incubatore
Soggetto attuatore	Università di Firenze
Soggetto beneficiario	Provincia di Firenze
Investimento	Euro 4.183.300,88
Contributo concesso	Euro 1.032.913,80
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione (Mis.2) Il progetto consiste nella realizzazione in ambito universitario di un complesso definito "Incubatore" di 1300 mq, adibito a laboratorio tecnologico per le imprese. Il 28/5/2003 è stato approvato, con provvedimento del Responsabile unico del procedimento, il progetto esecutivo e l'espletamento del pubblico incanto per lavori di forniture necessari per la realizzazione presso il Polo Scientifico di Sesto F.no di 4 edifici (laboratori pesanti, centri di eccellenza, incubatore industriale) nonché le opere di urbanizzazione e gli allacciamenti alle reti impiantistiche e fognarie. Con Decreto dirigenziale n. 55.926 (627)/2004 dell'Università degli studi di Firenze, sono aggiudicati i lavori di cui sopra alla A.T.I. - CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli spa (mandataria) e SIEME srl, FRADED spa, AIR TECNO CONSULTING srl (mandanti) che hanno offerto un prezzo complessivo di € 6.622.747,47 oltre € 361.504,96 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo complessivo di € 6.984.170,43 + iva (spesa ripartita sui fondi per gli anni 2005-2007). Non effettuata ancora la consegna dei lavori.	

Titolo del progetto	L'economia digitale
Soggetto attuatore	Comune di Firenze
Soggetto beneficiario	Comune di Firenze
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 103.291,38
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.3) Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Pisa, è finalizzato ad integrare e stimolare l'insieme dei soggetti operanti nel settore delle tecnologie digitali e della new economy, presenti nella c.d. "Arno Valley". Nel corso del 2002, è stato realizzato il portale www.arnovalleycommunity.com . Il 2003 è stato caratterizzato da una serie di operazioni di comunicazione e marketing per la promozione del portale e l'affermazione dell'economia digitale nella comunità virtuale dell'Arno Valley. E' in corso di predisposizione una relazione congiunta con il Comune di Pisa sugli esiti del progetto "Arnovalley" che sarà presentata contestualmente alla rendicontazione finale delle spese sostenute dal Comune di Firenze secondo il quale il progetto si è concluso con un investimento superiore a quello preventivato ed ammesso a contributo. Si veda anche il progetto "L'economia digitale" del Comune di Pisa a pag. 33.	

Grosseto

SEL 18 - Colline Metallifere

Titolo del progetto	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada
Soggetto attuatore	C.M. Colline Metallifere
Soggetto beneficiario	C.M. Colline Metallifere
Investimento	Euro 497.864,45
Contributo concesso	Euro 149.772,50
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto consiste nella realizzazione di uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada. Nella parte realizzativa del progetto è entrato a far parte anche il Comune di Roccastrada.</p> <p>Lo sportello è pienamente operativo dal 2003, avendo già avviato attività di marketing territoriale, gestione delle pratiche relative al procedimento unico, riunioni di lavoro etc. Al 2003 l'infrastruttura ha prodotto l'impiego di 6 unità lavorative di cui 2 a tempo pieno e 4 a tempo parziale. Nel 2004 lo Sportello unico si è ulteriormente dotato di un automezzo, di un riproduttore di copie fotostatiche, di un impianto di amplificazione e di un nuovo impianto telefonico. Sono stati ultimati i lavori del gruppo istituito per proporre omogenee modalità di gestione degli endoprocedimenti di competenza degli uffici comunali.</p> <p>Il dato più significativo è stata la gestione dei procedimenti che alla data del 15.12.2004 ha raggiunto il considerevole numero di 520 a fronte del quale è stato necessario un costante ed impegnativo lavoro del personale impegnato nello Sportello.</p>	

Titolo del progetto	Realizzazione sportello unico per le attività produttive nei Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino
Soggetto attuatore	Comune di Follonica
Soggetto beneficiario	Comune di Follonica
Investimento	Euro 497.864,45
Contributo concesso	Euro 149.772,50
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto consiste nella realizzazione, sotto il coordinamento dell'Amministrazione Prov.le di Grosseto, di uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) articolato in tre sedi: Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino.</p> <p>A Follonica il 2/2/2004 è stato attivato lo SUAP; dalla data di attivazione fino al 20.12.2004 sono pervenute 350 pratiche di cui 266 concluse e 39 in corso; la dotazione organica è di 4 persone.</p> <p>A Scarlino il 5/4/2004 è stato attivato lo SUAP; fino al 17.12.2004 sono state trattate 103 pratiche di cui 56 concluse e 47 in corso; la dotazione organica è di 1 persona più 1 unità a tempo determinato.</p> <p>A Gavorrano in data 1/3/2004 è stato ufficialmente dato avvio operativo al SUAP con sede presso il Palazzo Comunale; al 21.12.2004 sono pervenute 160 pratiche di cui circa il 70% concluse, all'ufficio è stata assegnata 1 unità lavorativa.</p> <p>I tre comuni hanno comunque portato avanti congiuntamente una serie di iniziative soprattutto per quanto attiene la consulenza e l'assistenza alle imprese e la promozione del marketing territoriale. Nell'ambito della convenzione stipulata con MPS Banca Verde spa per un servizio di consulenza continuativa al Comune e alle imprese, oltre all'apertura con cadenza mensile dello sportello informativo sono state messe a disposizione dei cittadini e delle imprese in rete una newsletter mensile, relativa agli incentivi per le imprese, sono stati organizzati alcuni incontri con gli imprenditori, le Associazioni di categoria ed altri soggetti interessati nel corso dei quali è stata data ampia informazione sulle possibilità di finanziamenti e contributi a disposizione. Nell'ambito della convenzione stipulata dall'amministrazione provinciale di Grosseto con il coordinamento regionale degli SUAP, il personale dei tre comuni ha partecipato e continua a partecipare a incontri di formazione e aggiornamento.</p>	

Titolo del progetto	Opere di manutenzione straordinaria strada Poggio al Lupo
Soggetto attuatore	Comune di Monterotondo M.mo
Soggetto beneficiario	Comune di Monterotondo M.mo
Investimento	Euro 242.734,74
Contributo concesso	Euro 61.974,83
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.1) Sono state eseguite opere di bitumatura, regimazione delle acque piovane e di costruzione di due muri di sostegno, ed è stata installata apposita segnaletica stradale.	

SEL 31 Amiata grossetano

Titolo del progetto	Sportello unico delle imprese
Soggetto attuatore	C.M. Amiata – Area Grossetana
Soggetto beneficiario	C.M. Amiata – Area Grossetana
Investimento	Euro 293.605,75
Contributo concesso	Euro 129.114,22
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.1) E' stato realizzato uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli otto Comuni della C.M. Amiata: Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano. Tutti i Comuni sono collegati alla rete Internet e al sito SUAP, completo di modulistica scaricabile. Presso ogni Comune è stato formato un referente tecnico per le attività informative e di supporto amministrativo. Lo sportello è a pieno regime. Al 31/12/03, il SUAP ha ricevuto complessivamente 386 pratiche e ne ha evaso 326 (84%)	

Lucca

SEL 3 - Valle del Serchio

Titolo del progetto	Realizzazione area produttiva Mologno
Soggetto attuatore	Comune di Barga
Soggetto beneficiario	Comune di Barga
Investimento	Euro 877.976,73
Contributo concesso	Euro 258.228,45
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	
<p>(Mis.1) Il progetto consiste nella realizzazione di un'area produttiva opportunamente attrezzata e dotata di servizi nell'area di Mologno. E' prevista, altresì, la messa a punto della viabilità di collegamento tra il comparto produttivo e la strada prov.le Mologno – Gallicano. La realizzazione del suddetto collegamento viario risulta particolarmente onerosa per effetto delle prescrizioni e indicazioni progettuali dell'Autorità di Bacino che, valutati i contenuti del piano stralcio di assetto idrogeologico, ha imposto la costruzione di un argine a protezione della strada e degli edifici esistenti.</p> <p>L'intervento si divide in due comparti, uno d'iniziativa privata, l'altro d'iniziativa pubblica. Per quanto concerne il comparto ad iniziativa privata, i soggetti gestori hanno realizzato parte dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione del comparto produttivo e della viabilità di collegamento fra l'area in esame e la strada provinciale Mologno-Gallicano. Nell'Aprile 2003, il Comune ha avviato le procedure di esproprio delle aree interessate dal progetto. Il Comune, dopo aver siglato un'apposita convenzione con la "Rete Ferroviaria Spa" per la realizzazione del sottopasso ferroviario necessario per collegare l'area dell'insediamento produttivo con la strada provinciale Mologno-Gallicano, ha realizzato tali lavori che ad oggi sono conclusi.</p> <p>Pertanto il progetto, così come inizialmente concepito e per il quale è stato previsto il relativo contributo, può ritenersi concluso anche se la necessità di ottemperare alle prescrizioni e alle indicazioni progettuali dell'Autorità di Bacino hanno comportato una revisione del disegno complessivo iniziale con conseguente allungamento dei tempi per la sua conclusione definitiva.</p>	

SEL 4 - Versilia

Titolo del progetto	Nuova passeggiata a mare della frazione di Lido di Camaiore
Soggetto attuatore	Comune di Camaiore
Soggetto beneficiario	Comune di Camaiore
Investimento	Euro 4.054.186,66
Contributo concesso	Euro 87.797,67
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	
<p>(Mis.1) Il progetto prevede la realizzazione dei lavori in 3 lotti funzionali. Sono stati eseguiti lavori di riqualificazione, ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche concernenti la passeggiata a mare della frazione di Lido di Camaiore, relativi al I lotto.</p> <p>Detti lavori, appaltati all'impresa ENDIALSFALTI Spa con sede ad Agliano (PT), risultano completati in data 28/07/03. Il certificato di collaudo emesso in data 26/11/03 è stato approvato in data 12/12/03.</p> <p>Con deliberazione di Giunta comunale n.367 del 28/11/2003 l'Amministrazione comunale ha deciso di anticipare l'esecuzione dei lavori relativi al III lotto e con successiva delibera n.128 del 1/4/2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione per un ammontare complessivo di 1.300.000,00 Euro. L'appalto dei lavori relativi a tale II lotto (ex III lotto) sono stati aggiudicati alla Cannizzo Costruzioni Srl e sono attualmente in corso.</p> <p>L'importo dei lavori relativi all'ultimo lotto, ancora da appaltare, è pari ad Euro 2.100.000,00.</p>	

Titolo del progetto	Nuovo mercato dei fiori
Soggetto attuatore	Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario	Comune di Viareggio
Investimento	Euro 1.807.599,15
Contributo concesso	Euro 516.456,90
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto ha riguardato la realizzazione di un nuovo mercato dei fiori interessante un ambito pluricomunale e molteplici settori economici (agricoltura, commercio etc.). I lavori, aggiudicati alla ditta METALMECCANICA AGRIGENTINA Srl di Porto Empedocle (AG), sono iniziati in data 30/06/03 e terminati in data 10/12/03. Attualmente sono in corso i collaudi statici della struttura di copertura, finalizzati all'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere.</p>	

Titolo del progetto	Marmo e dintorni
Soggetto attuatore	CosMaVe
Soggetto beneficiario	CosMaVe
Investimento	Euro 92.962,24
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto, concernente un centro servizi tecnologicamente avanzato in grado di offrire vari servizi (gestione, marketing, formazione, Internet/Intranet) alle oltre 70 aziende locali associate, si è realizzato secondo le seguenti 4 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi dei fabbisogni e analisi economico-finanziaria del progetto 2. Ricerca delle soluzioni hardware e software 3. Installazione hardware 4. Inizio delle attività del centro servizi <p>Dal giugno 2004 il Centro Servizi è diventato operativo ed è quindi stata ultimata la quarta fase del progetto. Il centro servizi fornisce ai propri associati corsi di formazione su applicativi informatici, informazioni sul settore lapideo tramite un periodico trimestrale "Versilia produce" della CosMaVe e con invio di news-letters settimanali. E' attivo un database dal quale ogni azienda può estrarre in via telematica i certificati necessari per la marcatura CE e informazioni sulle norme tecniche UNI EN; è inoltre attivo un account specifico per l'assistenza di base sulle norme relative alla marcatura CE del settore lapideo. E' attivo dall'estate 2004 il nuovo portale CosMaVe che ha la finalità di creare un canale di comunicazione, erogare servizi e condividere informazioni ed esperienze tra i soci del consorzio tramite l'istituzione di servizi on-line di supporto alle imprese.</p>	

SEL 5 - Area lucchese

Titolo del progetto	Servizi per la certificazione di prodotto nel settore cartario
Soggetto attuatore	Lucense Scpa
Soggetto beneficiario	Lucense Scpa
Investimento	Euro 129.114,22
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto ha riguardato il potenziamento del Centro Qualità Carta, un centro di riferimento nel settore cartario per tutte le problematiche di controllo della qualità del prodotto e le innovazioni di settore.</p> <p>Il progetto è stato focalizzato sul comparto merceologico "tissue", vista la necessità di adeguarsi alle nuove norme tecniche europee sulle metodiche e strumentazioni di processo, e su quello del cartone ondulato, dati i cambiamenti intervenuti nelle specifiche tecniche di acquisto. Risultano realizzati, altresì, la rete informatizzata e il server di gestione dei risultati delle prove di qualità.</p>	

Pisa

SEL 11 – Valdarno Inferiore

Titolo del progetto	Realizzazione del portale telematico degli sportelli unici integrati
Soggetto attuatore	Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Soggetto beneficiario	Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
Investimento	Euro 418.330,09
Contributo concesso	Euro 206.582,76
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione (Mis.3) L'intervento è consistito nella realizzazione di un portale telematico degli Sportelli Unici Integrati in particolare rivolto alle aziende del Comprensorio del Cuoio per la gestione delle pratiche attraverso gli Sportelli Unici Integrati e l'erogazione di servizi on-line. Il progetto è stato interamente realizzato.	

Titolo del progetto	Certificazione Distretto EMAS II
Soggetto attuatore	Comune di Santa Croce sull'Arno (PI)
Soggetto beneficiario	Comune di Santa Croce sull'Arno (PI)
Investimento	Euro 832.773,32
Contributo concesso	Euro 278.370,27
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione (Mis.3) Il progetto consisteva nella predisposizione di tutte le fasi tecniche ed amministrative per consentire al distretto industriale conciario di S. Croce sull'Arno di ottenere la "Certificazione Emas II". La Provincia ha comunicato che a seguito di alcune oggettive difficoltà emerse nella realizzazione del progetto si rende necessario procedere alla ridefinizione dell'intervento stesso. Per il momento il Comune di Santa Croce sull'Arno non ha presentato alcuna richiesta di erogazione del contributo spettante pari a Euro 278.370,27.	

Titolo del progetto	Realizzazione del polo tecnologico conciario
Soggetto attuatore	PO.TE.CO. s.c.r.l. (PI)
Soggetto beneficiario	PO.TE.CO. s.c.r.l. (PI)
Investimento	Euro 309.874,14
Contributo concesso	Euro 154.937,07
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.3) Il progetto concerneva la realizzazione di una struttura (Polo Tecnologico Conciario) a servizio del distretto industriale conciario toscano, in grado di fornire alle aziende del settore servizi di formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.</p> <p>La Società PO.TE.CO., ottenute le autorizzazioni per l'inizio dell'attività, ha proceduto ad installare le attrezzature relative alla conceria sperimentale e ai laboratori; sono state sostenute spese per opere edili, per opere tecniche, per macchinari e per l'arredamento della sede amministrativa. La struttura, a lavori ultimati, sarà dotata di laboratori chimico, fisico e microbiologico, per uso formativo e di ricerca, aule, biblioteca, sala convegni, sala multimediale, uffici e relativi locali tecnici di servizio. E' prevista, inoltre, la realizzazione di una conceria sperimentale per la riproduzione del ciclo conciario, per usi didattici, di ricerca, per test su prodotti chimici e macchinari, per studi e ricerche finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del settore conciario.</p> <p>Il progetto è sostanzialmente ultimato con la realizzazione di tutte le operazioni previste.</p>	

SEL 13 – Area Pisana

Titolo del progetto	L'economia digitale
Soggetto attuatore	Comune di Pisa
Soggetto beneficiario	Comune di Pisa
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 103.291,38
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.3) Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Firenze, mirava ad integrare e stimolare l'insieme dei soggetti operanti nel settore delle tecnologie digitali e della new economy, presenti nella c.d. "Arno Valley".</p> <p>Il Comune di Pisa ha stipulato un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e con il Consorzio Pisa Ricerche per la fornitura del supporto tecnico necessario alla realizzazione del progetto. Il progetto è svolto insieme al Comune di Firenze.</p> <p>In data 01/04/2004 il Comune di Pisa ha comunicato alla Provincia di Pisa la conclusione del progetto .</p> <p>E' in corso di predisposizione una relazione congiunta con il Comune di Firenze sugli esiti del progetto "Arnovalley" che sarà presentata contestualmente alla rendicontazione finale delle spese sostenute dal Comune di Pisa.</p> <p>Si veda anche il progetto "L'economia digitale" del Comune di Firenze a pag. 27</p>	

Titolo del progetto	Intranet del polo tecnologico
Soggetto attuatore	Polo Navacchio Spa
Soggetto beneficiario	Polo Navacchio Spa
Investimento	Euro 54.176,33
Contributo concesso	Euro 26.855,76
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.3) Il progetto ha riguardato la realizzazione, il collaudo e l'avviamento del software di gestione della rete interna alle aziende del Polo Tecnologico e del software necessario per la fornitura di servizi centralizzati. Dal sopralluogo effettuato in data 28/11/2002 presso la sede della società è emerso che il programma d'investimento è stato attuato.</p> <p>Dal punto di vista funzionale, la rete presenta tre interfacce:</p> <p>a) verso le aziende interne;</p> <p>b) verso Internet;</p> <p>c) verso la società che gestisce i servizi.</p> <p>Dal punto di vista tecnologico, le attività svolte sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione e creazione di database; • progettazione e creazione di modulo di fatturazione e gestione amministrativa; • interfaccia con modulo di fatturazione e gestione amministrativa; • amministrazione posta elettronica; • pacchetto WAP; • comunicazione interattiva, bacheca; • pacchetto di organizzazione attività lavorativa; • condivisione dati; • interfaccia con impaginazione grafica. 	

SEL 15 – Val di Cecina

Titolo del progetto	Ristrutturazione 3° e 4° livello ex palazzo comunale per realizzazione ostello della gioventù
Soggetto attuatore	Comune di Santa Luce
Soggetto beneficiario	Comune di Santa Luce
Investimento	Euro 309.874,14
Contributo concesso	Euro 131.696,51
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Sono stati ristrutturati il 3° e 4° piano dell'ex palazzo comunale da destinare a ostello della gioventù.</p> <p>Sono concluse tutte le opere interne al Palazzo Comunale e l'Amministrazione sta procedendo all'acquisto delle attrezzature necessarie per la gestione dell'ostello che verrà affidata mediante l'indizione di una gara pubblica.</p>	

Titolo del progetto	Risanamento e valorizzazione scavi archeologici
Soggetto attuatore	Comune di Castelnuovo V.C.
Soggetto beneficiario	Comune di Castelnuovo V.C.
Investimento	Euro 312.456,42
Contributo concesso	Euro 64.557,11
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Nelle immediate vicinanze del Borgo di Sasso Pisano in località il Bagno dal 1985 è stato progressivamente riportato alla luce il complesso architettonico sacro-termale etrusco risalente circa al II sec. a.c. di eccezionale interesse storico ed archeologico denominato “il Bagnone”. Tale complesso, non ancora portato completamente alla luce, è situato sulla strada fra le antiche città etrusche di Volterra e Populonia, alla confluenza delle valli dei fiumi Cecina e Cornia in una zona caratterizzata ancora oggi da un’intensa attività geotermica. Il sito, per la sua importanza archeologica e naturalistica, è diventato Parco archeologico ed è inserito in un percorso di valorizzazione di siti, non solo archeologici, della Val di Cecina.</p> <p>L’intervento in oggetto fa parte di un progetto complessivo comprendente il rifacimento del Borgo di Sasso Pisano, il riassetto idrogeologico dell’area archeologica, la realizzazione di tettoie, percorsi e pannelli per consentire una maggiore fruibilità anche da parte dei visitatori.</p> <p>Il lavoro a cui area destinato il finanziamento assegnato con la l.r.41/98, consisteva nel completamento del lotto relativo all’ampliamento della copertura degli scavi. Tali lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti da parte del comune di Castelnuovo Val di Cecina e hanno permesso la valorizzazione del complesso archeologico inaugurato l’11 settembre 2004.</p> <p>Vista l’importanza dell’intervento, riconosciuta anche dall’amministrazione regionale, altri lotti sono stati ritenuti ammissibili e meritevoli di finanziamento, in particolare gli interventi inseriti nel PISL Val di Cecina nella Misura 2.2 Azione 2.2.1 del Docup Ob.2 2000-2006.</p>	

Pistoia

SEL 7 - Area pistoiese

Titolo del progetto	Cablaggio zona industriale / artigianale S. Agostino
Soggetto attuatore	Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario	Comune di Pistoia
Investimento	Euro 1.570.028,97
Contributo concesso	Euro 568.102,59
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto prevedeva la realizzazione di una rete in fibra ottica per la fornitura di servizi a banda larga nell'ambito dell'area industriale – artigianale di Pistoia, in località S. Agostino.</p> <p>I lavori sono stati affidati alla società PUBLIENERGIA che, mediante società controllata PUBLINET, ha provveduto ad eseguire il primo lotto delle opere: posa del backbone in fibra ottica lungo via Fermi e realizzazione di un POP presso i cantieri comunali di S. Agostino.</p> <p>Si è quindi concluso il 1° stralcio del progetto. Il Comune ha approvato la variante del progetto con delibera GC n.166 del 17/6/2004 per collegare la rete con i servizi della P.A.</p> <p>I finanziamenti residuali vengono assegnati al Cablaggio cittadino e quelli ulteriori vengono destinati alla viabilità.</p>	

Titolo del progetto	Portale informativo per il comprensorio sciistico della Montagna Pistoiese
Soggetto attuatore	Comune di Abetone
Soggetto beneficiario	Comune di Abetone
Investimento	Euro 106.700,00
Contributo concesso	Euro 25.822,84
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto ha visto la realizzazione di uno spazio Web e di punti d'aggregazione per promuovere l'immagine del centro turistico Abetone.</p> <p>Il Portale informativo è già attivo e fornisce una serie di informazioni utili al mondo produttivo (meteo, iniziative del Comune, Sportello sui finanziamenti europei).</p>	

SEL 6 - Area Val di Nievole

Titolo del progetto	Ampliamento di un tratto di Via dei Fabbri
Soggetto attuatore	Comuni di Uzzano e Buggiano
Soggetto beneficiario	Comuni di Uzzano e Buggiano
Investimento	Euro 92.962,24
Contributo concesso	Euro 36.151,98
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Sono stati eseguiti lavori di ampliamento di un tratto di grande importanza di via dei Fabbri. L'intervento è previsto in forma di Accordo di Programma tra il Comune di Uzzano e quello di Buggiano.</p> <p>La ditta aggiudicataria ha avviato i lavori in data 07/10/2002. I lavori – come comunicato dal Comune di Buggiano – sono già conclusi</p>	

Titolo del progetto	Cablaggio area industriale / artigianale di Pratovecchio
Soggetto attuatore	Comune di Monsummano Terme (PT)
Soggetto beneficiario	Comune di Monsummano Terme (PT)
Investimento	Euro 872.812,16
Contributo concesso	Euro 413.165,52
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p><u>(Mis.3)</u> Il progetto prevedeva la realizzazione di una rete in fibra ottica per la fornitura di servizi a banda larga nell'ambito dell'area industriale – artigianale di Pratovecchio.</p> <p>La Provincia ha comunicato che del progetto previsto è stato realizzato soltanto uno stralcio che ha riguardato la realizzazione di infrastruttura di collegamento fra i Comuni del Sel 6 .</p> <p>L'intervento suddetto si è concluso positivamente con la messa in funzione della rete. Si presuppone una spesa di investimento finale notevolmente inferiore a quella ammessa.</p> <p>Al momento la Provincia attende la relazione e la rendicontazione finale da parte del Comune di Monsummano Terme.</p>	

Prato

SEL 8 – Area pratese

Titolo del progetto	Sistema di gestione ambientale ASMIU
Soggetto attuatore	ASMIU
Soggetto beneficiario	ASMIU
Investimento	Euro 206.582,76
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto prevede la realizzazione di un piano di sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alle norme ISO14001 ed EMAS relativo al sito aziendale di via Paronese.</p> <p>Nel corso dei primi due mesi del 2003, è stata completata la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale. Durante il primo semestre 2003, sono state svolte attività formative sul SGA destinate a quadri, dirigenti e al personale operativo presso il sito. Nel corso dello stesso anno, il personale deputato ai controlli (7 addetti opportunamente addestrati) ha condotto due audit interni al fine di verificare quanto definito dalla documentazione predisposta e preparare l'azienda alla valutazione esterna per la registrazione. E' stata realizzata una bozza della Dichiarazione Ambientale necessaria per la registrazione EMAS del sito. Sono stati presi contatti con un ente accreditato (Certiquality) per la certificazione ISO 14001 e per la registrazione EMAS del sito di via Paronese. Dopo un pre-audit nei mesi di gennaio-febbraio 2004 da parte dell'ente di certificazione, nel mese di maggio lo stesso ente ha rilasciato la certificazione secondo le norme ISO14001 del SGA. In seguito all'invio della dichiarazione ambientale per la registrazione EMAS del sito, l'istituto di certificazione dopo una seconda visita ispettiva fatta a novembre 2004 ha espresso parere positivo. Gli effetti occupazionali sono stati superiori a quelli previsti dal progetto: sono stati assunti a tempo indeterminato il responsabile del Sistema e due ingegneri, già collaboratori del progetto. Si evidenzia che l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale ha prodotto una maggior consapevolezza nel personale, più efficienza nella gestione dei rifiuti, maggiore integrazione di norme relative alla sicurezza ambiente e qualità, il sistematico monitoraggio di tutti i principali processi aziendali del ciclo dei rifiuti.</p>	

Titolo del progetto	E-network: reti telematiche ed informatiche a supporto delle PMI pratesi
Soggetto attuatore	CNA Artigianato pratese
Soggetto beneficiario	CNA Artigianato pratese
Investimento	Euro 557.773,45
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto prevedeva la realizzazione di un incubatore d'analisi per la qualificazione e la crescita della cultura informatica e telematica delle piccole e medie aziende della provincia di Prato. Il progetto si articolava nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi di un campione di imprese pratesi per valutare il relativo grado di evoluzione tecnologica e conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche 2. Elaborazione di un modello sistemico per l'implementazione dell'uso delle tecnologie informatiche e telematiche 3. Sensibilizzazione al progetto e selezione delle imprese partecipanti 4. Assistenza alle imprese nell'implementazione delle soluzioni proposte dal modello 5. Diffusione dei risultati e trasferibilità del modello sulle imprese della Provincia <p>Il progetto è stato completato.</p>	

Titolo del progetto	Etichettatura Ecolabel per il cardato
Soggetto attuatore	Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Tessili Cardati
Soggetto beneficiario	Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Tessili Cardati
Investimento	Euro 100.000,00
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto mira alla certificazione dei prodotti tessili cardati secondo i parametri del Regolamento europeo ECOLABEL. Le azioni del Consorzio si sono concentrate poi sulla promozione e sulla divulgazione della conoscenza della possibilità del raggiungimento del riconoscimento ecologico europeo "Ecolabel" di prodotti tessili cardati. Sono stati selezionati i consulenti che hanno garantito la realizzazione dell'iter procedurale per ottenere l'etichettatura in oggetto. Successivamente, si è proceduto a promuovere e divulgare le opportunità connesse al riconoscimento europeo ECOLABEL per i prodotti tessili cardati. Purtroppo l'attuale momento congiunturale non ha consentito al progetto lo sviluppo prefigurato.</p> <p>Attualmente sono 3 le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento ECOLABEL, mentre una quarta ha presentato richiesta. Numerose sono state le aziende che, pur non appartenenti alla tipologia laniera del "cardato" hanno iniziato e ottenuto il marchio grazie all'azione di sensibilizzazione e supporto svolta dal Consorzio con il progetto in oggetto.</p> <p>L'attività di sviluppo in termini di divulgazione e sensibilizzazione dell'Ecolabel dei prodotti cardati, continuerà, anche successivamente la conclusione del progetto, attraverso la predisposizione del sito internet (www.ui.prato.it/cardato).</p>	

Titolo del progetto	Costituzione della struttura Mobility Manager di area per il Macrolotto 1
Soggetto attuatore	CONSER S.c.c.r.l.
Soggetto beneficiario	CONSER S.c.c.r.l.
Investimento	Euro 201.934,65
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto è finalizzato alla riduzione delle emissioni nocive ed al decongestionamento del traffico all'interno dell'area industriale del Macrolotto 1.</p> <p>L'ufficio Mobility Manager (MMA) aperto dal CONSER ha già effettuato un censimento delle aziende operanti nella stessa area. Successivamente l'ufficio MMA ha selezionato la società di rilevazione dati ed elaborazioni statistiche cui affidare l'incarico di analizzare la mobilità indotta del 1° Macrolotto. La società selezionata (FORECAST di Firenze) ha elaborato insieme al CONSER la bozza del questionario da sottoporre alle 324 aziende censite. L'indagine ha consentito di conoscere diverse caratteristiche della mobilità aziendale. L'ufficio MMA ha stretto un rapporto di collaborazione con il Comune di Prato, in particolare con l'Assessorato alla Mobilità. In tal quadro, lo stesso ufficio ha avuto la possibilità di illustrare il proprio progetto di mobilità. A seguito dei risultati dell'indagine, il CONSER ha proposto al Comune di Prato una convenzione finalizzata alla sperimentazione di un servizio di <i>car pooling</i> gratuito per una parte dei 3.500 addetti operanti nell'area. CONSER e Comune di Prato hanno quindi elaborato il testo della "Convenzione per servizi di pubblica utilità per trasporti su gomma con mezzi a basso impatto ambientale" che regola un servizio di <i>car pooling</i> e <i>car sharing</i>. La Giunta Comunale ha approvato detta convenzione in data 18/10/02. Il Comune ha acquistato 15 mezzi (elettrici e a metano) da affidare in comodato gratuito alla CONSER.</p> <p>Il CONSER sta provvedendo a coprire i costi di gestione del parco mezzi con contratti di sponsorizzazione. I primi 4 mezzi sono stati consegnati nel dicembre 2003, la consegna degli altri è avvenuta il 5/4/2004. Si sta provvedendo, intanto, alla formazione del personale e a promuovere il servizio di <i>car pooling</i> attraverso i quotidiani regionali e convegni nazionali e internazionali. L'ufficio MMA ha realizzato altresì, altresì, un portale denominato MIT1 dedicato all'area industriale in oggetto e finalizzato a una migliore gestione della mobilità indotta, problematiche connesse, comunicazione interna etc. Si prevede, inoltre, un software per gestire le esigenze di comunicazione.</p> <p>Il CONSER ha curato anche il progetto di formazione "Mobility Manager di distretti industriali", presentato alla Provincia di Prato e che si è svolto nei primi mesi del 2004.</p>	

Il MMA ha anche avviato una serie di contatti con alcune aziende di spedizione operanti nell'area industriale in questione al fine di dimostrare la possibilità di ridurre l'impatto ambientale causato dal traffico merci utilizzando furgoni elettrici. Alla proposta del MMA hanno già aderito alcuni spedizionieri del 1° Macrolotto con i quali il MMA sta predisponendo una specifica convenzione. Il CONSER intende mantenere in vita l'ufficio del MMA per continuare tutte le azioni sperimentali da questo già iniziate e per attivare la sperimentazione di altre attività. In particolare per quanto riguarda le azioni sperimentali relative al trasporto di merci l'ufficio MMA prevede di diventare operativo nei primi mesi del 2005, subito dopo aver messo a punto le procedure e le relative strutture (formazione di almeno 3 collaboratori e messa a punto di un software per la gestione ottimale dei percorsi dei servizi da svolgere al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi elettrici e di ridurre i chilometri da percorrere). Gli incrementi occupazionali diretti del progetto sono ravvisabili in 4 unità lavorative (il Mobility Manager, il Direttore dei Servizi alle Imprese e 2 segretarie) con previsione di assunzione di altre 2 persone per i servizi di raccolta e consegna centralizzata di merci per gli spedizionieri. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, si prevedono sostanziali miglioramenti della qualità dell'aria, del suolo, nonché la riduzione dell'inquinamento acustico.

Titolo del progetto	Sportello sulle opportunità finanziarie per lo sviluppo locale
Soggetto attuatore	ASEL S.r.l.
Soggetto beneficiario	ASEL S.r.l.
Investimento	Euro 165.782,66
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto concerne la realizzazione di uno sportello che eroga un servizio complesso per le imprese, le pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici e privati che abbiano intenzione di avvalersi di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per lo sviluppo locale.</p> <p>Le funzioni principali svolte dallo Sportello, di cui Asel srl è l'ente gestore, sono: studio e monitoraggio delle fonti di finanziamento; informazione ed orientamento sui possibili finanziamenti; assistenza tecnica alla progettazione; raccolta di progetti e monitoraggio dei finanziamenti erogati; diffusione delle informazioni risultanti dal monitoraggio.</p> <p>Il progetto è articolato in 7 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Definizione del piano operativo</u>, in cui è stata stesa la prima bozza del piano operativo, si è costituito il "Gruppo tecnico di coordinamento", raccolte le osservazioni dei relativi componenti e steso, quindi, il progetto operativo 2. <u>Allestimento della struttura per le attività dello sportello</u>, ubicato presso la sede della ASEL in Prato. E' in corso l'acquisto e la raccolta di riviste specializzate, banche dati pubbliche e private, normative specifiche etc 3. <u>Studio e monitoraggio delle fonti di finanziamento, diffusione delle informazioni ad esse relative</u>: è stato realizzato un sito Internet per inserire tutta la documentazione relativa alle varie opportunità di finanziamento, nonché una newsletter settimanale 4. <u>Prima assistenza tecnica</u>: è attivo il servizio di consulenza on line sulle opportunità di finanziamento, supporto tecnico alla redazione dei progetti; nel corso del 2003, lo Sportello ha organizzato anche attività seminari sulle opportunità di finanziamento per il territorio provinciale e altre sono previste nel corso del 2004 5. <u>Monitoraggio dei progetti approvati e finanziamenti erogati</u>: è in corso la realizzazione di una banca dati contenente informazioni sui progetti territoriali finanziati a vario titolo a partire dal mese di Ottobre 2002 6. <u>Pubblicazione delle attività svolte dallo Sportello</u>: sono in corso le attività di divulgazione dei servizi offerti 7. <u>Monitoraggio e controllo</u>: i componenti del "Gruppo tecnico di coordinamento" si riuniscono periodicamente per verificare lo stato di avanzamento delle attività. E' prevista la redazione di un rapporto di monitoraggio con cadenza trimestrale: oltre ai quattro già realizzati, ne sono in previsione altri tre (l'ultimo per Settembre 2004) <p>Il progetto ha creato finora tre opportunità lavorative (2 unità part-time e 1 coordinatore)</p>	

Le attività previste dal progetto sono state tutte portate a termine entro il 30.9.2004; in seguito sono sempre più incrementati i servizi offerti, di grande interesse per il territorio di riferimento.

Titolo del progetto	Unione digitale
Soggetto attuatore	Unione Industriale Pratese
Soggetto beneficiario	Unione Industriale Pratese
Investimento	Euro 450.000,00
Contributo concesso	Euro 98.126,81
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto prevede la realizzazione di una rete telematica tra le imprese del distretto e l'Unione Industriale pratese. Tale progetto ha come obiettivo quello di cambiare radicalmente il modo di comunicare dell'Unione Industriale Pratese verso i propri associati, passando da una modalità cartacea ad una che utilizza posta elettronica e web. In questo modo la comunicazione diviene più snella, tempestiva, interattiva e mirata alle esigenze del cliente. Ciò si realizza con: connessione gratuita alle imprese; assegnazione di max 10 caselle di posta elettronica per azienda; possibilità per ogni utente di scegliere su quanti argomenti desidera essere informato; formazione con brevi corsi per l'utilizzo di internet e della posta elettronica.</p> <p>Le e-mail informative su un dato argomento vengono inviate agli utenti che ne hanno fatto richiesta e tutte le comunicazioni sono archiviate nel sito dell'Unione www.ui.prato.it, dove è possibile effettuare ricerche per argomento e parole chiave; inoltre ogni giorno viene inviata una rassegna stampa riportante gli articoli di interesse per il tessuto produttivo locale.</p> <p>Al 30.9.2004, 604 aziende (su 941 associate) hanno aderito al progetto, 253 aziende usufruiscono della connessione gratuita a Internet, sono stati assegnati 2138 indirizzi di posta elettronica, 3.255.078 e-mail inviate alle aziende, sono stati svolti 21 corsi di formazione su posta elettronica e Web e distribuiti 1173 Kit di informazione e divulgazione del progetto. Il sito www.prato.it è stato visitato finora 1.666.104 volte. Le comunicazioni via e-mail tra soci hanno comportato il risparmio di 44.000 risme di carta e oltre 1.830 toner per fotocopiatrici.</p>	

Titolo del progetto	La migliore pratica ambientale dell'industria tessile
Soggetto attuatore	Unione Industriale Pratese
Soggetto beneficiario	Unione Industriale Pratese
Investimento	Euro 250.000,00
Contributo concesso	Euro 92.962,24
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto si prefiggeva lo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e virtuosi per la gestione degli impatti ambientali connessi alle attività industriali tipiche del distretto. Si voleva favorire l'adozione di sistemi di gestione anche semplici ma che permettessero, attraverso strumenti operativi, di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali del ciclo produttivo e avvicinarsero le imprese a sistemi di gestione certificati.</p> <p>Sono state realizzate tutte le azioni previste tranne una (l'analisi ambientale iniziale) e si è quindi dato vita a : <u>1. Banca dati composti chimici</u>: è stata realizzata una banca dati che riporta informazioni su 931 composti chimici utilizzati nelle varie fasi del processo di lavorazione tessile; <u>2. Manuale di migliori pratiche ambientali</u>: sono state redatte una serie di schede operative di gestione e verifica degli aspetti ambientali maggiormente interessati dalle più diffuse attività industriali del distretto pratese.</p> <p>Entrambe le opere sono facilmente fruibili on-line dal sito internet www.sicurfad.it con accesso abilitato previa registrazione automatica completamente gratuita. Tale sito, che già ospitava materiali didattici relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, si candida quindi ad essere un punto di riferimento anche per le buone pratiche ambientali. Ad oggi già più di 700 utenti sono registrati e consultano tale sito.</p>	

Titolo del progetto	Q.A.S. – Qualità, Ambiente e Sicurezza
Soggetto attuatore	CIAA di Prato
Soggetto beneficiario	CIAA di Prato
Investimento	Euro 148.739,59
Contributo concesso	Euro 87.797,67
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.2) Il progetto consiste in un sistema integrato di promozione, formazione e orientamento in materia di certificazione di qualità, ambiente e sicurezza, da realizzarsi attraverso un sito Internet, una ricerca statistica e attività di sensibilizzazione delle aziende operanti sul territorio. In data 30.9.2004 si sono concluse tutte le attività inerenti il progetto</p> <p>Sono stati selezionati i consulenti a supporto delle attività inerenti il progetto. E' stato assegnato l'incarico di realizzare il sito Web alla società TEXNET. E' stato realizzato il sito internet www.progettoquas.it, costituito da più sezioni dedicate a diversi tipi di certificazione. La società partecipata ASEL Srl è stata incaricata, invece, della ricerca statistica volta a rilevare gli effetti, le esigenze e le ragioni in tema di certificazione presso le imprese pratesi già certificate. La rilevazione si è conclusa nel Dicembre 2003. I risultati emersi dalla rilevazione sono stati resi pubblici nel corso del convegno "Progetto Q.A.S. – come migliorare la funzionalità e la competitività d'impresa" (Prato 14.5.2004). Gi stessi risultati sono stati pubblicati sul sito internet (nella sezione "contattaci") per dare attuazione all'ultima fase del progetto rappresentata dalla realizzazione di un'attività di orientamento per gli imprenditori interessati alle tematiche trattate dal progetto. Per poter effettuare le attività sopra esposte è stato impiegato un pool di consulenti oltre personale interno per lo svolgimento delle attività amministrative.</p>	

Siena

SEL 22 – Val di Merse

Titolo del progetto	I segni della Storia: il bacino del Farma – Merse nel Medioevo
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Consorzio TeA
Investimento	Euro 387.342,67
Contributo concesso	Euro 103.291,38
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto è finalizzato alla realizzazione, all'interno di aree di tutela ambientale della Provincia di Siena, di un sistema di sentieri attrezzati per collegare i resti di opifici idraulici medioevali e le relative infrastrutture nel bacino del Farma – Merse.</p> <p>I lavori che coinvolgono il sistema dei mulini di Siena e dell'Abbazia delle Torri si articolano in 5 fasi, coordinate e dirette dal prof. Riccardo Francovich dell'Ateneo Senese. La prima fase si è conclusa con la realizzazione delle ricostruzioni grafiche da inserire nei tredici pannelli tematici previsti dal progetto. Si è conclusa, altresì, la seconda fase relativa alla realizzazione dei pannelli informativi, pronti per la stampa su forex. Con la terza fase, si sono individuati i punti in cui collocare le edicole informative. Si è conclusa pure la quarta fase, dedicata alla realizzazione del materiale multimediale. E' in corso la quinta fase, relativa alla fornitura e messa in posa delle edicole informative. Si attendono le approvazioni del progetto esecutivo da parte degli enti locali ove vengono poste. Nel novembre 2004 è stato inaugurato con visite guidate il 1°percorso tematico a cui seguirà l'inaugurazione dei successivi percorsi tematici. Sono previste a cantiere e a regime 15 unità lavorative.</p>	

Titolo del progetto	Creazione di un sito Internet istituzionale
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Banca di credito cooperativo di Sovicille
Investimento	Euro 61.974,83
Contributo concesso	Euro 23.240,56
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>(Mis.1) Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una rete telematica integrata tra la Banca di credito cooperativo di Sovicille e le imprese clienti.</p> <p>Il progetto è articolato in 6 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione della veste grafica (conclusa) 2. Dislocazione finestre e modalità di navigazione (conclusa) 3. Realizzazione di pagine Web di consultazione dati (conclusa) 4. Realizzazione di pagine Web di alimentazione e modifica dati (conclusa) 5. Lancio iniziativa pubblicitaria (in fase di completamento) 6. Attività generale di modifica e gestione informazioni e software (in fase di completamento) <p>L'attuazione del progetto ha richiesto la predisposizione di opportune risorse tecnologiche, ma ha anche imposto cambiamenti organizzativi, oltre alla formazione di personale con idonei requisiti professionali.</p>	

SEL 29 – Val di Chiana senese

Titolo del progetto	Manifesto ambientale per la Val di Chiana Senese
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Comune di Chiusi
Investimento	Euro 1.446.079,32
Contributo concesso	Euro 67.139,40
Stato di avanzamento	Lavori in corso

Descrizione
 (Mis.2) Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Territoriale Sostenibile tra imprese ed enti territoriali, finalizzato, attraverso l'adozione di un Manifesto ambientale, alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al miglioramento della qualità dei prodotti e servizi.
 Il progetto è stato integrato, in fase di realizzazione, con quello della Comunità Montana del Cetona, sempre nell'ottica di creazione di un sistema territoriale sostenibile. Per quanto concerne il Comune di Chiusi (che si avvale della collaborazione della soc. Qualità e Sviluppo Rurale srl e dell'Eurobic Toscana Sud), è prevista la messa in atto di una serie di aiuti alle imprese finalizzati alla loro adesione al Manifesto ambientale. Sono state già selezionate le imprese che aderiranno al Manifesto, alle quali verrà fornito un servizio di consulenza per adeguare l'organizzazione aziendale ai requisiti necessari per assegnare il riconoscimento richiesto per l'adesione. La conclusione dei lavori è prevista per il 1° semestre 2005.

Titolo del progetto	Creazione di un sistema territoriale sostenibile
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Comunità Montana del Cetona
Investimento	Euro 147.190,22
Contributo concesso	Euro 51.645,69
Stato di avanzamento	Lavori completati

Descrizione
 (Mis.2) Il progetto "Manifesto Ambientale" consiste in un accordo volontario tra i comuni della Val di Chiana Senese e le organizzazioni pubbliche e private presenti nel territorio, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente, dei prodotti e dei servizi, tramite l'adozione e il rispetto di uno specifico disciplinare. Ad oggi si sono realizzate le seguenti fasi: una fase iniziale di rilevazione sulle caratteristiche socioeconomiche del territorio e del numero di imprese ed organizzazioni potenzialmente interessate al progetto che si è conclusa con la produzione di un rapporto; una fase di animazione che ha visto la pubblicizzazione del Manifesto ambientale presso i soggetti interessati al progetto (si è fatto luogo ad un bando di adesione cui è stata data una notevole pubblicità, E' stato organizzato, altresì, un convegno sul tema; una fase di auditing delle aziende, effettuato dalla soc. Saquim srl (opportunitamente selezionata dal Comitato di Garanzia) e una di certificazione delle stesse aziende effettuata dal Comitato di Garanzia.
 E' in fase di realizzazione il processo d'integrazione orizzontale (modello SLOT) che prevede la creazione di pacchetti di offerta turistica, di promozione e diffusione dei risultati. Completamento lavori a fine gennaio 2005. Sono state impiegate 8 unità lavorative in cantiere.

Titolo del progetto	Completamento tratto stradale Fratta – Poggiolo
Soggetto attuatore	Eurobic
Soggetto beneficiario	Comune di Sinalunga
Investimento	Euro 490.634,05
Contributo concesso	Euro 129.114,22
Stato di avanzamento	Lavori completati

Descrizione
 (Mis.2) Il progetto consiste nel completamento e prolungamento di un tratto stradale della strada provinciale Fratta con innesto nella provinciale Sinalunga-Foiano in loc. Poggiolo.
 Le opere sono state appaltate alla Ditta Impresa MASINI che ha preso in consegna i lavori in data 07/07/03. I lavori finora realizzati consistono in opere di tracciamento, picchettamento e movimento terra per la realizzazione di trincee e rilevati; inoltre sono stati realizzati tutti i lavori di movimentazione terra per la realizzazione del rilevato stradale, le opere d'arte in c.a. per la costruzione del ponte che attraversa il torrente Formone e per la messa in sicurezza idraulica del tratto stradale prossimo al torrente Foenna. E' stata realizzata la fondazione stradale, il primo strato di bitumatura, la messa in opera dei paracarri e della segnaletica orizzontale provvisoria. Per l'ultimazione dei lavori occorre solamente la posa del tappeto di usura. Sono inoltre già in corso le operazioni di collaudo dell'opera. Sono previste 10 unità lavorative in cantiere.

SEL 30 – Amiata Senese – Val d’Orcia

Titolo del progetto	Viabilità rurale come arredo extraurbano e immagine del territorio
Soggetto attuatore	Comunità Montana Amiata Senese
Soggetto beneficiario	Comunità Montana Amiata Senese
Investimento	Euro 516.456,90
Contributo concesso	Euro 209.165,04
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	
<p>(Mis.1) Il progetto concerne la realizzazione di un corretto modello gestionale (tra Comuni, Comunità Montana e utenti privati) delle strade vicinali e, di conseguenza, promuovere l’immagine del territorio della Val d’Orcia.</p> <p>A tale scopo, è stata realizzata un’accurata rilevazione e classificazione delle strade del comprensorio, mentre è in progetto la creazione di un’idonea segnaletica, condividendo le spese con i proprietari delle aree. L’incarico è stato conferito alla Società ETRURIA TELEMATICA Srl che, partendo dal catasto geometrico, ha composto la mappatura dell’insieme delle strade rurali. Il PLSS Amiata – Val d’Orcia ha previsto, inoltre, la realizzazione di interventi di recupero e manutenzione di questa viabilità da parte degli EE.LL., opere per cui la stessa C.M. ha provveduto a ripartire tra i Comuni del circondario la somma di 136.000,00 Euro.</p> <p>Complessivamente gli interventi hanno interessato alcune centinaia di chilometri di viabilità recuperando anche situazioni di forte disagio e migliorando nel complesso la fruibilità sul territorio importante sia per fini agricoli e forestali, sia per lo sviluppo turistico.</p>	

SEL 23 e SEL 19 – Chianti senese - Alta Val d’Elsa

Titolo del progetto	Rete a banda larga in fibra ottica nel territorio del distretto industriale di Poggibonsi
Soggetto attuatore	Consorzio Terrecablate (SI)
Soggetto beneficiario	Consorzio Terrecablate (SI)
Investimento	Euro 16.853.021,53 (ora 5.406.000)
Contributo concesso	Euro 516.456,90
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	
<p>(Mis.3) Il progetto ha riguardato la realizzazione di una rete in fibra ottica a banda larga adatta a servizi interattivi nel territorio del distretto industriale di Poggibonsi.</p> <p>Su richiesta del Comune di Poggibonsi, beneficiario del contributo, e della Provincia di Siena, la Regione ha individuato, con decreto dirigenziale n. 3149 del 29 maggio 2003, il Consorzio di Comuni <i>Terrecablate</i> come nuovo soggetto attuatore dell’intervento, nonché beneficiario ultimo del contributo.</p> <p>Questo ultimo ha richiesto una variante al progetto originale consistente nella ridefinizione dell’investimento relativo alla realizzazione del cablaggio del solo Distretto Industriale di Poggibonsi anziché dell’intera Valdelsa passando da un investimento di €16.853.000 a €5.406.000 .</p> <p>Con Delibera di G.R. n° 9 del 10/01/2005 è stata approvata la variante richiesta.</p> <p>Il progetto secondo quanto dichiarato dal soggetto è concluso e sarà rendicontato entro il 31/01/2005.</p>	

NOTA CONCLUSIVA

Dei 51 progetti approvati nel 2001 (Misure 1, 2 e 3) 44 sono già conclusi e 7 sono ancora in corso, la maggior parte dei quali comunque dovrebbe avere conclusione a breve termine.

Nel complesso, sono state liquidate competenze per 4.262.617,46 euro, equivalenti al 48,55% del contributo totale assegnato, pari a 8.779.767,15 euro. Le quote di liquidazione (percentuale delle somme liquidate sul contributo assegnato) vanno da un minimo del 5,94% (Provincia di Pistoia) ad un massimo del 86,75% (Provincia di Lucca).

PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 191 DEL 18.12.2002

Secondo anno di attuazione

NOTA INTRODUTTIVA

Con deliberazione n. 866 del 05.08.2002 la Giunta Regionale ha approvato il bando che prevede la presentazione di programmi locali di sviluppo sostenibile (PLSS) ai sensi della L.R. 41/98 "Incentivazione a programmi di sviluppo sostenibile" da attivare in territori interessati da sistemi economici locali (SEL) trainanti nelle aree più sviluppate (misura 1 del bando), infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 2 del bando, punto 3 della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002), infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 2 del bando, punto 4.5 della delibera CIPE n. 36 del 03/05/2002) e infrastrutture per lo sviluppo locale (misura 4 del bando, delibera CIPE n. 138 del 21/12/2000).

Sono stati presentati n. 30 PLSS, comprendenti 437 progetti, che il Nucleo Regionale Unificato di Valutazione e Verifica (NURV) ha esaminato nel mese di novembre 2002.

Come previsto dal bando, il Consiglio Regionale con deliberazione n. 191 del 18.12.2002 ha approvato la ripartizione dei contributi ai singoli progetti proposti al finanziamento della misura 1, essendo i progetti delle misure 2, 3 e 4 di approvazione ministeriale. I progetti finanziati ai sensi della misura 1 del bando sono in totale 8 afferenti a 7 PLSS. Agli stessi è stato concesso un contributo di 3.098.000,00 euro con delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002, cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento pari a 1.227.000,00 euro, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 159 del 8.10.2003. Il finanziamento complessivamente erogato agli 8 progetti della misura 1 (riportato nelle tabelle seguenti nella colonna "contributo concesso") ammonta, dunque, a 4.325.000,00 euro. Con la stessa delibera C.R. n. 159 dell'8.10.2003 è stato variato il soggetto beneficiario del progetto "Rete fibra ottica a banda larga" del Plss del Sel 9 – Area fiorentina, che dal Comune di Reggello è diventata la Comunità Montana Montagna fiorentina.

I progetti finanziati sono riportati nelle tabelle provinciali che seguono.

Tabelle dei progetti finanziati come da Delibera del Consiglio Regionale n. 191 del 18.12.2002

Contributo integrato con Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8.10.2003

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 24</i>	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica	AR	2.000.000,00	348.000,00	17,40	Provincia Arezzo- Istituzione Distretti Industriali Prov. Ar
<i>SEL 27</i>	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali	AR	97.000,00	58.000,00	59,79	Istituzione Distretti Industriali Prov. Ar
Totale			2.097.000,00	406.000,00	19,36	

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 9.5</i>	Rettifica e miglioramento della viabilità di collina tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69	FI	550.000,00	550.000,00	100,00	Comune di Incisa
<i>SEL 9.5</i>	Rete fibra ottica a banda larga	FI	532.000,00	319.000,00	59,96	Comune di Reggello
<i>SEL 10.1</i>	Rete per fornitura di servizi a banda larga telematica	FI	3.270.000,00	1.000.000,00	30,58	Circondario Empolese Valdelsa
Totale			4.352.000,00	1.869.000,00	42,95	

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 4</i>	Centro servizi nautica da diporto	LU	1.721.523,00	600.000,00	34,85	Comune di Viareggio
Totale			1.721.523,00	600.000,00	34,85	

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 6 Valdinievole</i>	2° lotto metanizzazione area Valle del Pescia	PT	1.000.000,00	550.000,00	55,00	Comune di Pescia
Totale			1.000.000,00	550.000,00	55,00	

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato in Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 20</i>	Riorganizzazione svincolo Siena Nord	SI	7.530.000,00	900.000,00	11,95	Comune di Siena
Totale			7.530.000,00	900.000,00	11,95	

Totale Generale			16.700.523,00	4.325.000,00	25,90	
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	--------------	--

STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2002 concernenti la misura 1, stando alle risultanze di questo ufficio.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 24</i>	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica	AR	2.000.000,00	348.000,00	Provincia Arezzo- Istituzione distretti industriali Prov. Ar	0,00	348.000,00
<i>SEL 27</i>	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali	AR	97.000,00	58.000,00	Istituzione distretti industriali Prov. Ar	29.000,00	29.000,00
Totale			2.097.000,00	406.000,00		29.000,00	377.000,00

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 9.5</i>	Rettifica e miglioramento della viabilità di collina tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69	FI	550.000,00	550.000,00	Comune di Incisa	275.000,00	275.000,00
<i>SEL 9.5</i>	Rete fibra ottica a banda larga	FI	532.000,00	319.000,00	Comune di Reggello	0,00	319.000,00
<i>SEL 10.1</i>	Rete per fornitura di servizi a banda larga telematica	FI	3.270.000,00	1.000.000,00	Circondario Empolese Valdelsa	0,00	1.000.000,00
Totale			4.352.000,00	1.869.000,00		0,00	1.594.000,00

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 4</i>	Centro servizi nautica da diporto	LU	1.721.523,00	600.000,00	Comune di Viareggio	600.000,00	0,00
Totale			1.721.523,00	600.000,00		600.000,00	0,00

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 6 Valdinievole</i>	2° lotto metanizzazione area Valle del Pescia	PT	1.000.000,00	550.000,00	Comune di Pescia	275.000,00	275.000,00
Totale			1.000.000,00	550.000,00		275.000,00	275.000,00

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato in Euro	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 20</i>	Riorganizzazione svincolo Siena Nord	SI	7.530.000,00	900.000,00	Comune di Siena	0,00	900.000,00
Totale			7.530.000,00	900.000,00		0,00	900.000,00

Totale Generale			16.700.523,00	4.325.000,00		1.659.000,00	3.146.000,00
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2002 (esclusivamente relativi alla Misura 1 di competenza dell'ufficio scrivente), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

Arezzo

SEL 24 – Valdarno Superiore Sud

Titolo del progetto	Realizzazione di una infrastruttura di connessione telematica
Soggetto attuatore	Valdarno Sviluppo
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo – Istituzioni Distretti Industriali Prov. Arezzo
Investimento	Euro 2.000.000,00
Contributo concesso	Euro 348.000,00
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto prevede l'estensione all'intero territorio del Valdarno Superiore (SEL 24) di una rete telematica già realizzata nell'area industriale.</p> <p>Il soggetto attuatore è responsabile sia della progettazione degli interventi sia dell'appalto delle singole opere. La realizzazione dei lavori ha subito ritardi a causa del ritiro del partner tecnologico selezionato dalla Valdarno Sviluppo Spa. Attualmente la Valdarno Sviluppo ha selezionato due partners esperti in tale ambito, anche in considerazione delle innovazioni che la tecnologia ha apportato nel settore. All'interno di uno dei progetti proposti è prevista anche la realizzazione di una nuova centrale di gestione e manutenzione della rete, con la stima di un numero di addetti minimo per garantire il servizio. Ciò permetterà di incrementare il livello occupazionale dell'area di intervento. La Società ha incontrato i Sindaci dei principali Comuni del Valdarno che hanno manifestato interesse all'iniziativa e sono stati concordi nella promozione dell'introduzione dell'uso di tali servizi offerti dalla nuova infrastrutturazione nell'ambito delle loro amministrazioni.</p>	

SEL 27 – Area Aretina

Titolo del progetto	Infrastruttura telematica Istituzione Distretti Industriali
Soggetto attuatore	Istituzione Distretti Industriali
Soggetto beneficiario	Istituzione Distretti Industriali
Investimento	Euro 97.000,00
Contributo concesso	Euro 50.000,00 (nel 2002) + Euro 8.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto concerne la realizzazione di una infrastruttura tecnologica per la gestione delle attività interne ed esterne all'Istituzione Distretti Industriali della Provincia di Arezzo.</p> <p>La Commissione deputata all'attività di valutazione tecnico-economica del progetto ha completato l'esame tecnico dei prototipi dei siti Internet elaborati dalle varie imprese in data 06/10/2003. Il 26/7/2004, previa individuazione mediante gara ad evidenza pubblica dell'impresa cui affidare la realizzazione del portale, è stato stipulato il contratto con la Easy Ict Srl conferendo alla stessa l'incarico di attuazione del progetto in esame. Si è così proceduto all'attivazione del sito internet dell'Istituzione. Il 14/9/2004 è stato possibile procedere ad effettuare la presentazione del portale e delle rispettive sezioni nel frattempo istituite e rese attive e nel successivo mese di ottobre è stato installato il server presso gli uffici operativi, con la consegna di computer e stampanti. Successivamente Artel (Arezzo Telecomunicazioni Srl), società a totale capitale pubblico, su incarico dell'Istituzione Distretti Industriali della Provincia di Arezzo, ha realizzato una piattaforma software per la messa in rete di informazioni e di conoscenze provenienti dai centri di eccellenza della Provincia di Arezzo.</p>	

Firenze

SEL 9.5 – Area fiorentina – Quadrante Valdarno superiore nord

Titolo del progetto	Rettilifica e miglioramento della viabilità di collegamento tra la strada prov.le di S. Donato in Collina e la ex SS 69
Soggetto attuatore	Comune di Incisa
Soggetto beneficiario	Comune di Incisa
Investimento	Euro 550.000,00
Contributo concesso	Euro 200.000,00 (nel 2002) + Euro 350.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto concerne lavori di ampliamento e miglioramento della viabilità tra la strada prov.le n. 1 di S. Donato in Collina e la ex strada statale 69.</p> <p>È stato emesso un decreto di occupazione d'urgenza delle aree destinate al progetto che non ha incontrato alcuna eccezione da parte dei proprietari dei suoli. Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 04/12/2003. A seguito di selezione del contraente mediante pubblico incanto i lavori sono stati affidati alla ditta Santini Riccardo srl di San Giustino Valdarno (AR), e consegnati in data 22.3.2004. Attualmente la data contrattuale per consegnare i lavori ultimati è quella del 28.12.2005. I lavori, pur essendo in buona fase di avanzamento (hanno abbondantemente superato la metà), probabilmente non saranno ultimati nella data prevista per difficoltà intercorse con gli enti erogatori di pubblici servizi a causa della contestuale ed interferente posa di acquedotto e metanodotto; per tale motivo si pensa che i lavori subiranno un ritardo di due o tre mesi e considerando la necessità di collaudo statico e tecnico-amministrativo, l'opera sarà presumibilmente utilizzabile nel mese di maggio 2005.</p>	

Titolo del progetto	Rete fibra ottica a banda larga
Soggetto attuatore	C.M. Montagna Fiorentina
Soggetto beneficiario	C.M. Montagna Fiorentina
Investimento	Euro 532.000,00
Contributo concesso	Euro 200.000,00 (nel 2002) + Euro 119.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto è finalizzato alla fornitura di collegamenti in fibra ottica per accedere ai servizi ISP (Internet Service Provider) e ASP (Advanced Service Provider) ad alta velocità e servizi di telecomunicazioni nell'ambito del territorio della C.M. Montagna Fiorentina.</p> <p>Il progetto è ripartito in due interventi complementari (A e B) che rientrano nell'accordo di programma quadro "Infrastrutture patti territoriali e sviluppo locale" sottoscritto in data 21/06/2002 tra Governo e Regione Toscana. Il tratto B si avvale delle risorse di cui alla delibera del C.R. 191/2002. La Comunità montana nel 2003 ha svolto attività di verifica, con soggetti pubblici e operatori privati, per stabilire le modalità di attuazione delle infrastrutture previste.</p> <p>Sono sorti due ordini di problemi: quello della copertura finanziaria e quelli della modalità di appalto dei lavori e della successiva gestione della infrastruttura. Ciò ha portato a pensare a due fasi separate: quella della realizzazione della infrastruttura e quella della gestione. Per ovviare a tali problemi è stato deciso di allargare l'ambito territoriale del progetto mettendolo insieme a quello che interessava la C.M. del Mugello e coinvolgendo la provincia di Firenze per la risoluzione della problematica più rilevante, quella riguardante la gestione. Con Del. di Giunta n. 88 del 8.4.2004 veniva affidato alla provincia di Firenze l'incarico per l'elaborazione di uno studio sulle modalità di appalto e successiva gestione della relativa gara di appalto. Nel corso degli ultimi mesi del 2004 si sono succedute una serie di riunioni che hanno portato la Provincia di Firenze, di concerto con le due C.M., a ipotizzare varie soluzioni procedurali, servendosi del supporto della Regione (D.G. organizz. e sistema inform.) e cercando il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati come possibili investitori; sono in corso contatti e verifiche con importanti società in tal senso, anche in un'ottica di ulteriore allargamento territoriale della rete. Per gennaio 2005 è stato previsto un tavolo operativo del gruppo di lavoro che dovrà definire in modo puntuale gli sviluppi della vicenda e l'iter da svolgere ed i rispettivi ruoli e adempimenti con riferimento alla posizione delle due Comunità Montane.</p>	

SEL 10.1 – Circondario di Empoli – Quadrante empoleso

Titolo del progetto	Rete per la fornitura servizi a banda larga telematica
Soggetto attuatore	Agenzia per lo Sviluppo Spa
Soggetto beneficiario	Circondario Empolese Valdelsa
Investimento	Euro 3.270.000,00
Contributo concesso	Euro 800.000,00 (nel 2002) + Euro 200.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla fornitura di servizi a banda larga telematica nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa. E' stata stipulata la convenzione di lavoro tra il Circondario Empolese Valdelsa e la Publiservizi Spa, soggetto cofinanziatore. È stata avviata un'indagine di mercato per sondare l'interesse e le esigenze degli operatori economici locali. Nel corso del 2004 sono state svolte le seguenti attività: 1). Attività di progettazione che ha permesso di confrontare interventi alternativi sul territorio e soluzioni tecnologiche diverse; tale attività è tuttora in corso per le implementazioni previste e realizzate. 2). Diffusione e promozione sul territorio con il coordinamento dell'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa che ha svolto incontri di presentazione del finanziamento a tutti gli 11 comuni del circondario (sia agli amministratori che alle realtà industriali locali), nonché la raccolta di informazioni utili a caratterizzare la domanda di collegamenti sul territorio. 3). In parallelo all'attività di progetto è stata svolta la misura e verifica delle visibilità ottiche fra i vari punti elevati del territorio per trovare i siti candidati all'eventuale posizionamento di stazioni radio. 4). E' stato progettato, installato e messo in esercizio, un link in fibra ottica che collega il comune di Empoli con la sede del Circondario Empolese. 5). E' stato progettato, installato e messo in esercizio, un link radio a banda larga fra la sede del Circondario Empolese Valdelsa e la sede del Centro per l'Impiego di Empoli. Nei mesi di gennaio-marzo 2005 sono previste attività di collegamento del comune di Gambassi con la rete del Circondario, il collegamento diretto della rete del Circondario con la rete regionale Publicom e la pianificazione degli interventi successivi.	

Lucca

SEL 4 - Versilia

Titolo del progetto	Centro servizi nautica da diporto
Soggetto attuatore	Comune di Viareggio
Soggetto beneficiario	Comune di Viareggio
Investimento	Euro 1.721.523,00
Contributo concesso	Euro 500.000,00 (nel 2002) + Euro 100.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una struttura di servizi a sostegno della cantieristica da diporto. Con del.G.C. 818/03 è stata approvata la scheda del progetto con il relativo piano finanziario. Con del. N.7/04 avente ad oggetto "Ristrutturazione e gestione del 3° piano del Collegio Colombo da adibire a foresteria di attività connesse col centro servizi della nautica da diporto toscana" è stato individuato, fra l'altro, quale soggetto attuatore della ristrutturazione e recupero dell'immobile la Viareggio Porto spa con sede in Viareggio. Tali locali fanno parte, quale sede di supporto, del Centro servizi della nautica e verranno utilizzati a titolo di foresteria per i corsi di comandanti e personale di megayacht, svolti da apposite agenzie formative. Con del. G.C. n.766/04 sono stati eliminati dal progetto originario i locali dell'istituto nautico "L'Artiglio" ed inserito nello stesso alcune aule dell'ultimo piano dell'ITC "C. Piaggia" fra le sedi operative del centro servizi; dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali dell'ITC "C. Piaggia" se ne occuperà la prov. di Lucca.	

Pistoia

SEL 6 – Val di Nievole

Titolo del progetto	2° Lotto metanizzazione area Valle del Pescia
Soggetto attuatore	Fiorentina Gas
Soggetto beneficiario	Comune di Pescia
Investimento	Euro 1.000.000,00
Contributo concesso	Euro 400.000,00 (nel 2002) + Euro 150.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	
<p>Il progetto concerne la realizzazione di infrastrutture per la metanizzazione dell'area del comprensorio florovivaistico della Valle del Pescia.</p> <p>Al 30.11.2004 sono già stati realizzati circa 6000 ml. (sui 7115 ml. previsti in questo II lotto e che consentiranno di alimentare una parte dei vivai e delle serre presenti nella zona) di tubazioni per il trasporto del gas metano in MPA; sono già stati forniti i gruppi di riduzione finale necessari per l'esercizio della rete in MPA. La posa delle tubazioni previste in progetto è già stata ultimata rimanendo da completare solo alcuni tratti di tubazione di collegamento fra la rete esistente e la nuova rete di distribuzione. Il termine di conclusione lavori è slittato dal 31.12.2004 al 31.05.2005 a causa di una proroga richiesta da Fiorentinagas Spa per l'impossibilità tecnica di effettuare i manti stradali nel periodo invernale.</p>	

Siena

SEL 20 – Area urbana senese

Titolo del progetto	Riorganizzazione svincolo Siena Nord
Soggetto attuatore	Comune di Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Siena
Investimento	Euro 7.530.000,00
Contributo concesso	Euro 600.000,00 (nel 2002) + Euro 300.000,00 (nel 2003)
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	
<p>Il progetto concerne la riorganizzazione del tratto viario tra lo svincolo Siena Nord e la SS 222.</p> <p>Il progetto sta seguendo una procedura a stralci, essendo impegnati anche la Provincia di Siena e il Comune di Monteriggioni e per la necessità di alleviare i disagi alla viabilità.</p> <p>E' già stata ultimata una bretella di collegamento nei pressi dello svincolo della superstrada a 4 corsie, ed è in fase di realizzazione la strada "FIUME" che consentirà il collegamento tra lo stesso svincolo e la stazione ferroviaria. Sta per essere ultimato il progetto per una rotatoria tra Via delle Regioni, Via Giovanni XXIII e la SS Chiantigiana.</p> <p>I lavori sono attualmente in corso nel tratto di strada cosiddetta "Strada Fiume" a collegamento tra Viale Lombardi e Fontebecci. Ad ultimazione della citata viabilità avverrà la modifica dello svincolo di Siena Nord per l'inserimento della citata "Strada Fiume" nella viabilità di interesse intercomunale, essendo il citato svincolo inserito a cavallo tra i territori del Comune di Siena e del Comune di Monteriggioni.</p>	

NOTA CONCLUSIVA

Gli 8 progetti ammessi al finanziamento della Misura 1 del bando 2002 sono regolarmente iniziati e a pieno regime. Come già detto nella nota introduttiva, essi si sono avvalsi di un ulteriore finanziamento ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n. 159 del 8.10.2003.

Nel complesso, sono state liquidate competenze per 1.659.000,00 Euro pari al 38,36% del contributo totale assegnato, pari a 4.325.000,00 Euro.

PROGRAMMI APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 159 DELL' 8.10.2003

Primo anno di attuazione

NOTA INTRODUTTIVA

Con Delibera n. 159 dell'8.10.2003 il Consiglio regionale ha ritenuto necessario procedere, per motivi di opportunità generale, oltre al rifinanziamento dei progetti relativi all'anno 2002 (approvata con propria deliberazione n. 191 del 18.12.2002 destinando il 30% dei fondi 2003 alla implementazione dei progetti già approvati nel 2002 al fine di aiutarne il completamento - si veda capitolo precedente) anche al finanziamento con il 70% dei fondi relativi al 2003 dei progetti ottenuti dallo scorrimento della medesima graduatoria predisposta dal NURV in seguito alle istruttorie dell'anno precedente.

Sono stati quindi ammessi a finanziamento 16 progetti afferenti a 8 PLSS.

Di seguito per ogni provincia viene presentata una tabella con l'indicazione delle caratteristiche dei progetti approvati e completa dello stato di avanzamento della spesa risultante dalla documentazione in possesso dell'ufficio scrivente.

Tabelle dei progetti finanziati come da Delibera del Consiglio Regionale n. 159 dell'8.10.2003

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 28</i>	2 interventi: Valorizzazione produzioni locali , marketing e informatica	AR	590.000,00	178.484,48	30,25	Provincia di Arezzo
Totale			590.000,00	178.484,48	30,25	

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 9.3</i>	Vivere in collina	FI	32.807,00	27.989,38	85,32	Comune Bagno a Ripoli
<i>SEL 9.4</i>	Sistemazione viabilità strada del consorzio vecchi colli	FI	154.200,00	69.788,49	45,26	Comune San Casciano V. di Pesa
Totale			187.007,00	97.777,87	52,29	

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>SEL 5</i>	Creazione nuova sede per il sostegno	LU	1.032.000,00	75.024,48	7,27	SO.GE.SA.
Totale			1.032.000,00	75.024,48	7,27	

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>Sel 7 Area pistoiese</i>	Sistemazione idraulica a servizio PIP S.Agostino e aree contigue	PT	1.500.000,00	106.556,20	7,10	Comune di Pistoia
<i>Sel 7 Area pistoiese</i>	Collegamento viario autostrada-stazione	PT	2.582.284,00	384.620,13	14,89	Comune di Pistoia
<i>Sel 6 Val di Nievole</i>	Progetto terrarossa strade parcheggi marciapiedi	PT	313.267,26	75.024,48	23,95	CEB S.R.L.
<i>Sel 7.2</i>	Strada comunale, marciapiedi e servizi per att. prod. Via Montalbano	PT	185.924,00	59.500,72	32,00	Comune di Serravalle
<i>Sel 6 Val di Nievole</i>	Riqualificazione di P.zza Cavour nell'abitato	PT	51.378,00	25.000,00	48,66	Comune di Buggiano
Totale			4.632.853,26	650.701,53	14,05	

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento in Euro	Contributo assegnato Euro	Perc. Contr.	Beneficiario
<i>Sel 19</i>	Ampliamento sede centro per l'impiego e Eurobic	SI	2.500.000,00	740.024,48	29,60	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 20</i>	Collegamento fra Viale Lombardi e Fontebecci	SI	7.230.396,00	495.024,48	6,85	Comune di Siena
<i>Sel 19</i>	Riqualificazione complessiva del sistema delle Gore con riutilizzo centralina ENEL	SI	2.324.056,05	511.101,63	21,99	Comune di Colle Val d'Elsa
<i>Sel 19</i>	Costruzione RSA area ex Ospedale Buresi	SI	3.132.125,66	133.404,80	4,26	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 19</i>	Ampliamento e potenziamento rete idrica acquedotto comunale	SI	303.765,43	56.948,68	18,75	Comune di Poggibonsi
<i>Sel 19</i>	Optotech for safety: sistemi acquisizione dati per la progettazione della sicurezza attiva	SI	100.000,00	40.024,48	40,02	Eurobic Toscana Sud Spa
<i>Sel 19</i>	Realizzazione marciapiede nell'area di Campolungo	SI	300.000,00	93.224,48	31,07	Comune di Colle Val d'Elsa
Totale			15.890.343,14	2.069.753,03	13,03	
Totale Generale			22.332.203,40	3.071.741,39	13,75	

STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA

Le tabelle che seguono riportano lo stato di avanzamento della spesa dei progetti approvati nel 2003 (Misura 1), stando alle risultanze di quest'ufficio.

Arezzo

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 28</i>	2 interventi: Valorizzazione produzioni locali , marketing e informatica	AR	590.000,00	178.484,48	Provincia di Arezzo	0,00	178.484,48
Totale			590.000,00	178.484,48		0,00	178.484,48

Firenze

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 9.3</i>	Vivere in collina	FI	32.807,00	27.989,38	Comune Bagno a Ripoli	0,00	27.989,38
<i>SEL 9.4</i>	Sistemazione viabilità strada del consorzio vecchi colli	FI	154.200,00	69.788,49	Comune San Casciano V. di Pesa	34.894,25	34.894,24
Totale			187.007,00	97.777,87		34.894,25	62.883,62

Lucca

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>SEL 5</i>	Creazione nuova sede per il sostegno	LU	1.032.000,00	75.024,48	SO.GE.SA.	75.024,48	0,00
Totale			1.032.000,00	75.024,48		75.024,48	0,00

Pistoia

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>Sel 7 Area pistoiese</i>	Sistemazione idraulica a servizio PIP S.Agostino e aree contigue	PT	1.500.000,00	106.556,20	Comune di Pistoia	0,00	106.556,20
<i>Sel 7 Area pistoiese</i>	Collegamento viario autostrada-stazione	PT	2.582.284,00	384.620,13	Comune di Pistoia	0,00	384.620,13
<i>Sel 6 Val di Nievole</i>	Progetto terrarossa strade parcheggi marciapiedi	PT	313.267,26	75.024,48	CEB S.R.L.	0,00	75.024,48
<i>Sel 7.2</i>	Strada comunale, marciapiedi e servizi per att. prod. Via Montalbano	PT	185.924,00	59.500,72	Comune di Serravalle	47.600,57	11.900,15
<i>Sel 6 Val di Nievole</i>	Riqualificazione di P.zza Cavour nell'abitato	PT	51.378,00	25.000,00	Comune di Buggiano	12.500,00	12.500,00
Totale			4.632.853,26	650.701,53		60.100,57	590.600,96

Siena

PLSS	Progetti	Pr.	Investimento €	Contributo assegnato €	Beneficiario	Tot. Liquidato	Residuo
<i>Sel 19</i>	Ampliamento sede centro per l'impiego e Eurobic	SI	2.500.000,00	740.024,48	Comune di Poggibonsi	0,00	740.024,48
<i>Sel 20</i>	Collegamento fra Viale Lombardi e Fontebecci	SI	7.230.396,00	495.024,48	Comune di Siena	0,00	495.024,48
<i>Sel 19</i>	Riqualificazione complessiva del sistema delle Gore con riutilizzo centralina ENEL	SI	2.324.056,05	511.101,63	Comune di Colle Val d'Elsa	255.550,81	255.550,82
<i>Sel 19</i>	Costruzione RSA area ex Ospedale Burresti	SI	3.132.125,66	133.404,80	Comune di Poggibonsi	106.723,84	26.680,96
<i>Sel 19</i>	Ampliamento e potenziamento rete idrica acquedotto comunale	SI	303.765,43	56.948,68	Comune di Poggibonsi	28.474,34	28.474,34
<i>Sel 19</i>	Optotech for safety: sistemi acquisizione dati per la progettazione della sicurezza attiva	SI	100.000,00	40.024,48	Eurobic Toscana Sud Spa	40.024,48	0,00

Sel 19	Realizzazione marciapiede nell'area di Campolungo	SI	300.000,00	93.224,48	Comune di Colle Val d'Elsa	46.612,24	46.612,24
Totale			15.890.343,14	2.069.753,03		477.385,71	1.592.367,32

Totale Generale			22.332.203,40	3.071.741,39		647.405,01	2.424.336,38
------------------------	--	--	----------------------	---------------------	--	-------------------	---------------------

STATO D'AVANZAMENTO DEI PROGETTI

Le schede sintetiche che seguono riportano lo stato di avanzamento dei progetti approvati nel 2003 relativi al bando 2002 (esclusivamente concernenti la Misura 1 di competenza dell'ufficio scrivente), stando a quanto dichiarato dai soggetti attuatori degli stessi.

Arezzo

SEL 28 – Val di Chiana aretina

Titolo del progetto	2 interventi: Valorizzazione produzioni locali
Soggetto attuatore	Provincia di Arezzo
Soggetto beneficiario	Provincia di Arezzo
Investimento	Euro 590.000,00
Contributo concesso	Euro 178.484,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione: Realizzazione di un sistema di filiera certificato per la valorizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti tipici della Valdichiana; costituzione di un circuito di punti vendita con marchio commerciale sostenuto da un opportuno sistema di garanzia e di qualità; realizzazione di un sito dedicato per la promozione dell'intero territorio e per la commercializzazione via web dei prodotti. E' stata avviata la prima fase inerente la messa a punto e la costituzione dell'Associazione/Consorzio e sono stati richiesti e raccolti i dati necessari per la costituzione del panel multi-prodotto, quale strumento di controllo della qualità. Sono stati effettuati i sopralluoghi necessari per la verifica delle condizioni di adesione al circuito e la schedatura delle produzioni con individuazione delle principali criticità per i successivi interventi di assistenza tecnica. A questa attività è seguita quella di raccolta ed integrazione dei disciplinari tecnici e di prodotto/servizio per la redazione di schede qualitative e per la definizione dei profili di riferimento per ogni prodotto del circuito. Attualmente i soggetti coinvolti nel progetto stanno lavorando al disciplinare per l'informatizzazione del catalogo dei prodotti certificati e garantiti e alla loro successiva pubblicazione e commercializzazione in un portale web dedicato.</p> <p>Il risultato finale dovrebbe portare a due progetti complementari: il primo consisterebbe nella messa in filiera controllo/qualità di un paniere di prodotti ben identificabili e definiti; il secondo in un sito informatico dove saranno presenti i prodotti e i sistemi di acquisto.</p>	

Firenze

SEL 9.3 – Area fiorentina – Quadrante centrale

Titolo del progetto	Vivere in collina
Soggetto attuatore	Comuni Bagno a Ripoli e Impruneta
Soggetto beneficiario	Comune Bagno a Ripoli
Investimento	Euro 32.807,00
Contributo concesso	Euro 27.989,38
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di segnaletica capace di fornire riconoscibilità e memoria propria al territorio dei due comuni interessati, maturando un sistema che si ponga in termini nuovi e moderni nei confronti dell'esperienza internazionale della segnaletica. L'intento è quello di favorire forme di conoscenza degli operatori economici e turistici presenti sul territorio con l'obiettivo di incrementare l'attività dell'area e delle attività economiche ivi localizzate nel rispetto delle caratteristiche ambientali che costituiscono la forza attrattiva dei due comuni.</p>	

SEL 9.4 – Aera fiorentina – Quadrante Chianti

Titolo del progetto	Sistemazione viabilità vecchia strada del consorzio
Soggetto attuatore	Comune di S. Casciano Val di Pesa
Soggetto beneficiario	Comune di S. Casciano Val di Pesa
Investimento	Euro 154.200,00
Contributo concesso	Euro 69.788,49
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione Il progetto consiste nella realizzazione di lavori per la sistemazione dei piani viabili della strada del “Consorzio vecchi Colli Fiorentini” di collegamento fra Chiesanuova e San Casciano Val di Pesa. I lavori sono stati consegnati il 10.6.2004 all’impresa aggiudicataria “Bindi Federico” di Arezzo. Il 24.11.2003 era stato approvato il progetto preliminare per la sostituzione della tubazione dell’acquedotto per l’intero tratto della via Faltignano compreso fra Chiesanuova e Spedaletto; per evitare l’alterazione del nuovo manto stradale e ridurre i costi per i ripristini, la società Publicacqua ha deciso di sostituire la tubazione per il solo tratto interessato dai lavori del presente progetto. In data 5.7.2004 con delibera della Giunta Comunale è stato approvato il progetto definitivo per la sostituzione della tubazione nel solo tratto interessato dai lavori. In seguito a richiesta di allacciamento alla tubazione del gas di alcuni residenti della zona attualmente non metanizzata, la Fiorentinagas si è dichiarata non in grado di finanziare direttamente l’intera opera. Quindi, al fine di limitare la spesa a carico dei residenti, l’amministrazione ha deciso di intervenire direttamente nella realizzazione della tubazione del gas, finanziando direttamente la realizzazione degli scavi e dei ripristini. Attualmente è in corso la predisposizione della perizia per la realizzazione della tubazione del gas, da eseguire in concomitanza dei lavori di posa della tubazione dell’acquedotto.	

Lucca

SEL 5 – Area lucchese

Titolo del progetto	Creazione nuova sede per il sostegno
Soggetto attuatore	Comune di Lucca
Soggetto beneficiario	SO.GE.SA.
Investimento	Euro 1.032.000,00
Contributo concesso	Euro 75.024,48
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione: Il progetto concernente la creazione di una nuova sede per il sostegno, lo sviluppo e la formazione delle imprese artigiane nell’ambito della Provincia di Lucca è stato realizzato e concluso in data 27/11/2003 con certificato di collaudo rilasciato in data 28/11/2003.	

Pistoia

SEL 7 – Area pistoiese

Titolo del progetto	Sistemazione idraulica a servizio PIP S. Agostino
Soggetto attuatore	Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario	Comune di Pistoia
Investimento	Euro 1.500.000,00
Contributo concesso	Euro 106.556,20
Stato di avanzamento	Lavori in corso

Descrizione
<p>Il progetto prevede interventi di ricalibratura dell'alveo, riadeguamento delle sezioni e realizzazione di aree di laminazione per la riduzione del rischio idraulico in aree fortemente antropizzate e di supporto alle infrastrutture industriali e artigianali.</p> <p>Con delibera del CC n.76 del 10/5/2004 viene approvata la variante allo strumento urbanistico, la cui efficacia si è verificata nel mese di ottobre 2004. Ad oggi risultano in essere le procedure previste dalla L. 241/90 e dal DPR 327/01 in materia di comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché è in itinere la progettazione definitiva del 1° lotto di lavori per un importo compatibile con le attuali coperture finanziarie.</p>

Titolo del progetto	Collegamento viario autostrada-stazione
Soggetto attuatore	Comune di Pistoia
Soggetto beneficiario	Comune di Pistoia
Investimento	Euro 2.582.284,00
Contributo concesso	Euro 384.620,13
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione	<p>Il progetto consiste in uno stralcio funzionale facente parte di un intervento complessivo previsto in 3 stralci funzionali. esso prevede la realizzazione della viabilità a sud dell'area ferroviaria attraverso il completamento di via dell'Annona che tramite una rotonda convoglierà il traffico proveniente dallo svincolo della via Ciliegiole al sottopasso ferroviario che fa parte del II° stralcio e con la viabilità locale delle vie Rocco Rosso, Machiavelli e B. Croce, oltre alle aree di parcheggio previste dal PRG a servizio della stazione ferroviaria.</p> <p>I lavori realizzati a dicembre 2004 sono i seguenti: a) completamento del nuovo tratto stradale che va dalla via dell'Annona fino a via C. Salutati, ivi compresa la realizzazione della rotatoria, della pista ciclabile e dei marciapiedi e la ristrutturazione della via C. Salutati; b) completamento di parcheggi lungo via dell'Annona e posa in opera di cordonati e zanelle; c) ristrutturazione dell'attuale sede di via dell'Annona con posa di cordonati e zanelle per la delimitazione dei percorsi pedonali e ciclabili; d) realizzazione fognatura bianca, sia sulla nuova strada sia sui parcheggi, ivi comprese le caditoie stradali e i pozzetti di ispezione su quasi tutta la rete fognaria; e) realizzazione della rete di distribuzione dei tubi corrugati dell'impianto di illuminazione compreso i pozzetti di derivazione.</p> <p>Lo stato di attuazione dei lavori si stima nell'83% circa.</p>

SEL 7.2 – Area pistoiese – Quadrante metropolitano

Titolo del progetto	Strada comunale marciapiedi e serv. att. produtt. Via Montalbano
Soggetto attuatore	
Soggetto beneficiario	Comune di Serravalle
Investimento	Euro 185.924,00
Contributo concesso	Euro 59.500,72
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	<p>Si tratta di lavori di arredo urbano consistenti essenzialmente nella dotazione di marciapiedi e regolarizzazione del piano viabile di tratto della Montalbano. Sono state realizzate le fognature bianche, ove mancanti, oltre alla predisposizione (a livello delle infrastrutture interrato) dell'illuminazione pubblica prevedendo la graduale dismissione di quella aerea esistente. I lavori sono terminati.</p>

SEL 6 – Val di Nievole

Titolo del progetto	Progetto terrarossa, strade , parcheggi, marciapiedi
Soggetto attuatore	CEB S.R.L.
Soggetto beneficiario	CEB S.R.L.
Investimento	Euro 313.267,26
Contributo concesso	Euro 75.024,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso

Descrizione
In relazione al progetto gli interventi realizzati attualmente, stante la situazione di attesa della firma della Convenzione già definita con il Comune di Buggiano, si limitano alla messa in opera delle tubazioni lungo la via Traversagna per la copertura del fosso stradale. Il progetto esecutivo è già stato predisposto ma non ancora presentato, in attesa del ritiro del progetto di urbanizzazione già approvato dal Comune.

Titolo del progetto	Realizzazione pizza Cavour nell'abitato
Soggetto attuatore	Comune di Buggiano
Soggetto beneficiario	Comune di Buggiano
Investimento	Euro 51.378,00
Contributo concesso	Euro 25.000,00
Stato di avanzamento	Lavori completati
Descrizione	Si tratta di un intervento di recupero della vecchia pavimentazione di Piazza Cavour. Questo intervento è inserito nell'ambito dei lavori di costruzione della fognatura nera e della metanizzazione delle frazioni collinari. Le opere sono ultimate e attualmente si sta procedendo, da parte del Direttore dei Lavori, all'esecuzione di piccole opere di rifinitura.

Siena

SEL 19 – Alta Val d'Elsa

Titolo del progetto	Ampliamento sede contro impiego e Eurobic
Soggetto attuatore	Comune di Poggibonsi
Soggetto beneficiario	Comune di Poggibonsi
Investimento	Euro 2.500.000,00
Contributo concesso	Euro 740.024,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
Descrizione:	l'immobile sede del centro per l'impiego e dell'Eurobic è di proprietà del Comune di Poggibonsi ma concesso in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione Provinciale di Siena. L'immobile necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria, non ricompresi nel progetto di ampliamento, che avrebbe dovuto realizzare la Provincia di Siena. In un incontro del 25 maggio 2004 tra il Comune di Poggibonsi, la Provincia e l'Eurobic, la Provincia manifestò la volontà di recedere dal contratto di comodato d'uso e di rimettere al Comune la disciplina dei rapporti con l'Eurobic e l'onere degli interventi di manutenzione straordinaria. Alla luce dei fatti sopradetti il progetto finanziato dalla Regione dovrà essere rivisto. Il Comune intende intervenire in primo luogo sull'immobile esistente, con interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al consolidamento delle strutture e all'introduzione di elementi di bioarchitettura rivolti ad un miglioramento ambientale complessivo dell'edificio ed in secondo luogo con interventi di ampliamento dell'immobile esistente.

Titolo del progetto	Riquilificazione del sistema delle Gore con riutilizzo centralina ENEL
Soggetto attuatore	Comune di Colle Val d'Elsa
Soggetto beneficiario	Comune di Colle Val d'Elsa
Investimento	Euro 2.324.056,05
Contributo concesso	Euro 511.101,63
Stato di avanzamento	Lavori in corso

Descrizione
<p>Il progetto tende a riqualificare il sistema delle Gore, con riutilizzo della centralina ENEL per la produzione di energia elettrica e recupero della cartiera della Buca. Tale intervento risulta essere molto complesso, pertanto gli interventi in essere riguardano solamente una parte dell'intero intervento. I lavori si svolgono su più fronti che riguardano la parte terminale del percorso delle Gore. Ad oggi, i due rami terminali del percorso, vengono realizzati congiuntamente e si sono già restaurati ed adeguati vari tratti dei canali coperti della Gora e delle strutture ad essa annesse. In particolare il tratto prospiciente P.zza Arnolfo è già stato completamente eseguito, mentre il tratto di Via di Spugna inizierà presumibilmente all'inizio del 2005 mentre gli interventi sulle strutture nella zona della cartiera della Buca, sono in avanzato stato di realizzazione.</p>

Titolo del progetto	Costruzione RSA area ex Ospedale Burresti
Soggetto attuatore	ASL 7 Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Poggibonsi
Investimento	Euro 3.132.125,66
Contributo concesso	Euro 133.404,80
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione La struttura risulta già completata. In data 29/3/2004 il Direttore dei lavori ha dichiarato l'ultimazione dei lavori e con determina 188/2004 il Direttore dell'UO immobili e impianti della ASL 7 di Siena ha approvato lo stato finale dei medesimi. Attualmente sono in corso le operazioni inerenti il collaudo dell'opera.</p>	

Titolo del progetto	Ampliamento e potenziamento rete idrica acquedotto comunale
Soggetto attuatore	Acque spa Servizi Idrici
Soggetto beneficiario	Comune di Poggibonsi
Investimento	Euro 303.765,43
Contributo concesso	Euro 56.948,68
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione La realizzazione del progetto complessivo prevede tre stralci: estensione acquedotto alla zona di Bellavista; estensione acquedotto alla zona di Luco; estensione acquedotto alla zona industriale di Drove. Alla data attuale sono state completate ed attivate le prime due estensioni. Per l'ampliamento della rete idrica alla zona di Drove è già stata acquisita la progettazione esecutiva ed è in corso la definizione tecnico-finanziaria operativa con la Società Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato dell'Ato n.2. L'inizio dei lavori per il terzo stralcio è stimato per aprile 2005.</p>	

Titolo del progetto	Optotech for Safety (OfS)
Soggetto attuatore	Eurobic Toscana Sud spa
Soggetto beneficiario	Eurobic Toscana Sud spa
Investimento	Euro 100.000,00
Contributo concesso	Euro 40.024,48
Stato di avanzamento	Lavori completati
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto ha inteso promuovere la cultura della sicurezza stradale conferendo all'azienda coinvolta (Trigano) un vantaggio competitivo nella gestione del "fattore sicurezza", altrimenti non raggiungibile dalle imprese di medie dimensioni del settore dei veicoli non auto (caravan, bus, treni, metropolitane e moto) che non dispongono risorse finanziarie per effettuare i crash tests. OfS è una metodologia di design che, associata ad una tecnologia software, permette o permetterà alle aziende di analizzare, progettare e costruire veicoli più sicuri. Con la OfS invece di realizzare di crash tests fisici estremamente costosi, viene proposta la simulazione virtuale che permette di analizzare varie casistiche e ridurre i costi. Il progetto si è sviluppato in 4 fasi tutte concluse con il raggiungimento degli obiettivi previsti di stimolo di tale tecnologia nelle imprese del settore.</p>	

Titolo del progetto	Realizzazione marciapiede nell'area di Capolungo
Soggetto attuatore	Comune di Colle Val d'Elsa
Soggetto beneficiario	Comune di Colle Val d'Elsa
Investimento	Euro 300.000,00
Contributo concesso	Euro 93.224,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>Il progetto consiste nella realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra il ponte di S. Marziale e l'area di Campolungo. I lavori sono iniziati a giugno 2004 e riguardano la realizzazione di un tratto di marciapiede con annessa pista ciclabile nella zona di Campolungo. Attualmente i lavori sono in corso e sono già state terminate le operazioni di movimento terra e parte delle opere strutturali in c.a. necessarie alla corretta esecuzione del manufatto. Si reputa, che considerato l'andamento dei lavori, a fine gennaio 2005 sia possibile iniziare gli interventi di rivestimento delle strutture e l'inizio dei lavori riguardanti le pavimentazioni.</p>	

SEL 20 – Area urbana senese

Titolo del progetto	Collegamento fra Viale Lombardi e Fontebecci
Soggetto attuatore	Comune di Siena
Soggetto beneficiario	Comune di Siena
Investimento	Euro 7.230.396,00
Contributo concesso	Euro 495.024,48
Stato di avanzamento	Lavori in corso
<p>Descrizione</p> <p>I lavori sono attualmente in corso nel tratto di strada cosiddetta "Strada Fiume" a collegamento tra Viale Lombardi e Fontebecci. Ad ultimazione della citata viabilità avverrà la modifica dello svincolo di Siena Nord per l'inserimento della citata "Strada Fiume" nella viabilità di interesse intercomunale, essendo il citato svincolo inserito a cavallo tra i territori del Comune di Siena e del Comune di Monteriggioni.</p>	

NOTA CONCLUSIVA

I 16 progetti ammessi a finanziamento relativi al 2003 sono regolarmente iniziati e 5 di essi sono già conclusi.

Nel complesso sono state liquidate competenze per 647.405,01 euro, pari al 21,08% del contributo totale assegnato, pari a 3.071.741,39 euro.