

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

| | | |
|----------------------------|------------|-------|
| NUMERO INTERVENTI : | Chiusi | 177 |
| | Sospesi | 1 |
| | Verificati | 20 |
| | | <hr/> |
| | | 198 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| INVESTIMENTI: | 203.510.961,11 | |
| COSTI REALIZZATI: | 184.064.127,58 | 90,4% degli investimenti previsti |
| IMPEGNI: | 195.697.433,58 | 96,2% degli investimenti previsti |
| PAGAMENTI: | 180.322.591,33 | 97,97% dei costi realizzati |
| ECONOMIE ACCERTATE: | 8.277.256,28 | |

COPERTURA FINANZIARIA:

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------|
| COMUNITA' EUROPEA: | 0,00 | 0,0% |
| STATALI FAS: | 15.112.174,58 | 7,1% |
| STATALI: | 133.690.730,61 | 63,1% |
| REGIONALI: | 2.312.590,66 | 1,1% |
| PROVINCIALI: | 638.988,35 | 0,3% |
| COMUNALI: | 3.047.812,77 | 1,4% |
| ALTRE RISORSE PUBBLICHE: | 17.074.910,61 | 8,1% |
| PRIVATE: | 39.911.009,81 | 18,8% |
| DA REPERIRE: | 0,00 | 0,0% |
| | <hr/> | |
| | 211.788.217,39 | |

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

| | U.E. | F.A.S. | Statali | Regionali | Provinciali | Comunali | Altre Pubbliche | Private | Da Reperire |
|----------------------------|------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIAL | | 1.907.791,78 | 7.580.645,81 | 118.000,00 | | | 575.849,44 | | |
| PROVINCIA AREZZO | | 586.177,65 | 7.970.208,68 | 1.775.691,38 | 438.988,35 | 440.537,72 | 2.324.086,20 | | |
| PROVINCIA FIRENZE | | 2.340.582,67 | 49.928.024,72 | 200.000,00 | 200.000,00 | 4.648,11 | | 29.400.305,83 | |
| PROVINCIA GROSSETO | | 412.125,64 | 4.610.480,45 | 162.089,02 | | | | | |
| PROVINCIA LIVORNO | | | 6.117.816,27 | | | | | | |
| PROVINCIA LUCCA | | 2.531.070,24 | 16.498.732,46 | 56.810,26 | | 1.318.195,85 | | | |
| PROVINCIA MASSA CARRARA | | 1.414.320,12 | 3.105.713,56 | | | 512.325,24 | | | |
| PROVINCIA PISA | | 3.110.249,53 | 15.353.645,87 | | | 669.847,39 | 14.174.974,97 | 4.891.779,71 | |
| PROVINCIA PISTOIA | | | 1.394.950,36 | | | 19.625,36 | | | |
| PROVINCIA PRATO | | | 1.239.496,87 | | | | | | |
| PROVINCIA SIENA | | 2.809.856,95 | 19.891.015,56 | | | 82.633,10 | | 5.618.924,27 | |
| | | 15.112.174,58 | 133.690.730,61 | 2.312.590,66 | 638.988,35 | 3.047.812,77 | 17.074.910,61 | 39.911.009,81 | |

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

| | PROGETTI | | INVESTIMENTI | | COSTI REALIZZATI | |
|-----------------------------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIALE | 9 | 4,5% | 9.918.982,76 | 4,9% | 9.918.982,76 | 5,4% |
| PROVINCIA AREZZO | 21 | 10,6% | 13.399.803,38 | 6,6% | 13.399.803,38 | 7,3% |
| PROVINCIA FIRENZE | 41 | 20,7% | 76.543.997,11 | 37,6% | 73.002.611,94 | 39,7% |
| PROVINCIA GROSSETO | 18 | 9,1% | 5.080.272,56 | 2,5% | 5.080.272,56 | 2,8% |
| PROVINCIA LIVORNO | 9 | 4,5% | 5.889.050,88 | 2,9% | 4.786.806,26 | 2,6% |
| PROVINCIA LUCCA | 35 | 17,7% | 19.408.695,26 | 9,5% | 19.406.854,91 | 10,5% |
| PROVINCIA MASSA CARRARA | 9 | 4,5% | 4.494.858,78 | 2,2% | 4.494.858,78 | 2,4% |
| PROVINCIA PISA | 20 | 10,1% | 38.065.315,40 | 18,7% | 25.405.955,34 | 13,8% |
| PROVINCIA PISTOIA | 6 | 3,0% | 1.371.536,26 | 0,7% | 1.371.536,26 | 0,7% |
| PROVINCIA PRATO | 8 | 4,0% | 1.160.952,98 | 0,6% | 1.160.952,98 | 0,6% |
| PROVINCIA SIENA | 22 | 11,1% | 28.177.495,74 | 13,8% | 26.035.492,41 | 14,1% |
| | 198 | | 203.510.961,11 | | 184.064.127,58 | |

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ: Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Verifiche e controlli

| | | |
|----------|----------|---------------------|
| Conclusa | 3 | 1.534.969,64 |
| | 3 | 1.534.969,64 |

Totali per: Acquisizione di beni e servizi

3 1.534.969,64

Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

altre attività

| | | |
|----------|----------|---------------------|
| In corso | 1 | 2.304.880,53 |
| | 1 | 2.304.880,53 |

Progettazione Esecutiva

| | | |
|----------|----------|-------------------|
| In corso | 1 | 864.811,21 |
| Conclusa | 1 | 48.000,00 |
| | 2 | 912.811,21 |

Esecuzione Lavori

| | | |
|----------|----------|----------------------|
| In corso | 3 | 7.055.589,43 |
| Conclusa | 4 | 3.615.254,32 |
| | 7 | 10.670.843,75 |

Collaudo

| | | |
|----------|-----------|----------------------|
| In corso | 1 | 3.098.741,40 |
| Conclusa | 55 | 17.497.719,44 |
| | 56 | 20.596.460,84 |

Chiusura Intervento

| | | |
|----------|----------|---------------------|
| In corso | 1 | 2.711.503,79 |
| | 1 | 2.711.503,79 |

Funzionalità

| | | |
|----------|------------|-----------------------|
| In corso | 1 | 18.400.000,00 |
| Conclusa | 127 | 146.379.491,35 |
| | 128 | 164.779.491,35 |

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche

195 201.975.991,47

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione