

QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depura

| | | |
|---------------------|------------|-------|
| NUMERO INTERVENTI : | Chiusi | 34 |
| | Verificati | 3 |
| | | <hr/> |
| | | 37 |

| | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| INVESTIMENTI: | 24.534.292,43 | |
| COSTI REALIZZATI: | 23.493.799,30 | 95,8% degli investimenti previsti |
| IMPEGNI: | 23.533.424,43 | 95,9% degli investimenti previsti |
| PAGAMENTI: | 23.463.798,58 | 99,87% dei costi realizzati |
| ECONOMIE ACCERTATE: | 535.859,16 | |

COPERTURA FINANZIARIA:

| | | |
|--------------------------|---------------|-------|
| COMUNITA' EUROPEA: | 0,00 | 0,0% |
| STATALI FAS: | 9.862.383,77 | 39,3% |
| STATALI: | 0,00 | 0,0% |
| REGIONALI: | 0,00 | 0,0% |
| PROVINCIALI: | 0,00 | 0,0% |
| COMUNALI: | 0,00 | 0,0% |
| ALTRE RISORSE PUBBLICHE: | 14.004.940,71 | 55,8% |
| PRIVATE: | 1.211.131,44 | 4,8% |
| DA REPERIRE: | 0,00 | 0,0% |
| | <hr/> | |
| | 25.078.455,92 | |

QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ: Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione

| | U.E. | F.A.S. | Statali | Regionali | Provinciali | Comunali | Altre Pubbliche | Private | Da Reperire |
|----------------------------|------|---------------------|---------|-----------|-------------|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIAL | | 89.532,72 | | | | | 111.680,94 | | |
| PROVINCIA FIRENZE | | 640.709,88 | | | | | 148.152,82 | | |
| PROVINCIA GROSSETO | | 2.333.227,61 | | | | | 5.933.774,21 | 321.452,10 | |
| PROVINCIA LIVORNO | | 747.994,88 | | | | | 840.000,19 | | |
| PROVINCIA LUCCA | | 585.190,00 | | | | | 585.180,00 | | |
| PROVINCIA MASSA CARRARA | | 712.090,00 | | | | | 905.315,26 | 26.969,62 | |
| PROVINCIA PISA | | 143.252,35 | | | | | 294.690,77 | | |
| PROVINCIA PISTOIA | | 1.018.880,00 | | | | | 245.870,00 | | |
| PROVINCIA SIENA | | 3.591.506,33 | | | | | 4.940.276,52 | 862.709,72 | |
| | | 9.862.383,77 | | | | | 14.004.940,71 | 1.211.131,44 | |

Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Controllo Strategico e di Gestione

QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione

| | PROGETTI | | INVESTIMENTI | | COSTI REALIZZATI | |
|-----------------------------|-----------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| INTERVENTO PLURIPROVINCIALE | 1 | 2,7% | 201.213,66 | 0,8% | 201.213,66 | 0,9% |
| PROVINCIA FIRENZE | 1 | 2,7% | 788.862,70 | 3,2% | 788.862,70 | 3,4% |
| PROVINCIA GROSSETO | 5 | 13,5% | 8.165.804,92 | 33,3% | 7.725.804,92 | 32,9% |
| PROVINCIA LIVORNO | 2 | 5,4% | 1.587.995,07 | 6,5% | 1.587.995,07 | 6,8% |
| PROVINCIA LUCCA | 5 | 13,5% | 1.161.942,20 | 4,7% | 1.161.942,20 | 4,9% |
| PROVINCIA MASSA CARRARA | 11 | 29,7% | 1.633.915,40 | 6,7% | 1.544.506,27 | 6,6% |
| PROVINCIA PISA | 1 | 2,7% | 437.943,12 | 1,8% | 437.943,12 | 1,9% |
| PROVINCIA PISTOIA | 4 | 10,8% | 1.162.122,79 | 4,7% | 1.162.122,79 | 4,9% |
| PROVINCIA SIENA | 7 | 18,9% | 9.394.492,57 | 38,3% | 8.883.408,57 | 37,8% |
| | 37 | | 24.534.292,43 | | 23.493.799,30 | |

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

30/06/2021

APQ: Interventi nelle Aree Depresse per Acquedotti, Fognature e Depurazione

Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

Verifiche e controlli

| | | |
|----------|---|--------------|
| Conclusa | 8 | 6.593.061,40 |
|----------|---|--------------|

| | |
|----------|---------------------|
| 8 | 6.593.061,40 |
|----------|---------------------|

Totali per: Acquisizione di beni e servizi

| | |
|----------|---------------------|
| 8 | 6.593.061,40 |
|----------|---------------------|

Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

Esecuzione Lavori

| | | |
|----------|---|--------------|
| In corso | 2 | 1.220.000,00 |
|----------|---|--------------|

| | |
|----------|---------------------|
| 2 | 1.220.000,00 |
|----------|---------------------|

Collaudo

| | | |
|----------|---|------------|
| In corso | 1 | 450.885,26 |
|----------|---|------------|

| | | |
|----------|---|-----------|
| Conclusa | 1 | 54.111,82 |
|----------|---|-----------|

| | |
|----------|-------------------|
| 2 | 504.997,08 |
|----------|-------------------|

Funzionalità

| | | |
|----------|----|---------------|
| Conclusa | 25 | 16.216.233,95 |
|----------|----|---------------|

| | |
|-----------|----------------------|
| 25 | 16.216.233,95 |
|-----------|----------------------|

Totali per: Realizzazione di opere pubbliche

| | |
|-----------|----------------------|
| 29 | 17.941.231,03 |
|-----------|----------------------|

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione