



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede Arezzo

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

Oggetto: 2017_SU_DSAR_07 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'argine posto in sinistra idrografica del Canale Maestro della Chiana e ripristino della sommità arginale, adibita a sentiero per persone Diversamente Abili, erosa in prossimità della scogliera esistente, posta a valle dello sbarramento del lago di Montepulciano, in località Casetta, nel Comune di Montepulciano (SI).

A seguito delle verifiche effettuate dall'ufficiale idraulico del Genio Civile (Luca Papini), è stato riscontrato che l'argine sinistro a valle della paratoia del Lago di Montepulciano nel canale Maestro della Chiana, presso il centro visite in loc. Casetta in Comune di Montepulciano, ha subito uno smottamento per rapido svaso nel paramento interno al canale. Tale smottamento ha interessato l'integrità della strada sommitale, adibita a sentiero per persone Diversamente Abili.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Ufficiale Idraulico Luca Papini, tecnico del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiara che sono necessari i lavori e apprestamenti elencati di seguito che rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. del 18 aprile n. 50.

Tali lavori consistono in:


- Ripristino della scogliera scalzata e disgregata posta in sx idrografica nel tratto a valle della paratoia, in corrispondenza della fine della vasca di dissipazione e realizzazione di un ulteriore breve tratto di raccordo a prolungamento della scogliera esistente per un miglior ammassamento alla sponda;
- Intasamento della scogliera con materiale terroso e/o ghiaioso distaccato e depositatosi nelle vicinanze;
- Stabilizzato di cava sulla strada argine.
- Taglio e rimozione di alcuni alberi in alveo.


Per i lavori suddetti si prevede una spesa complessiva di €. 4.246,60 più I.V.A. per un totale di €. 5.180,85.

Si dichiara che i suddetti lavori rivestono carattere di somma urgenza in quanto qualsiasi indugio nell'intervenire oltre a far temere la costituzione di un *danno economico*, può determinare un pregiudizio alla stabilità e funzionalità di un'opera idraulica e quindi della *pubblica e privata incolumità*.

I suddetti lavori devono essere realizzati con tempestività o comunque appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno e saranno diretti dagli U.I. Luca Papini (Direttore dei Lavori) appartenente al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo).

Arezzo, li 10/04/2017

La P.O. referente
Ing. Anna Valoriani


Il D.L. Ufficiale Idraulico
geom. Luca Papini


La Ditta
Almas Costruzioni s.r.l.
