



GRUPPO FINANCO

COLACEM S.p.A. – Stabilimento di Rassina (AR)
Rapporto di ispezioni visive / manutenzioni ordinarie
sistema di analisi emissioni (ACF-NT)

MODULO RIMO-RAS

Rev. 00 del 02.03.2009

Pag. 1 di 2

Settimana n° ____

DESCRIZIONE OPERAZIONE	ESITO ISPEZIONE / MANUTENZIONE	NOTE
Controllo funzionamento compressore	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	Ore di funzionamento:
Verifica visiva regolatore di pressione esterno dell'aria 5 – 7 bar	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica funzionamento scarico condensa serbatoi	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica visiva riduttore di pressione bombola Idrogeno H ₂ per analizzatore COT 1.1 ± 0.1 bar	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica visiva stato riempimento bombola Idrogeno H ₂	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	Capacità bombola (bar):
Esecuzione pulizia filtro condizionatore Hawa armadio ABB	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Purificatore di aria: verifica colore indicatore del vapore acqueo (Deve essere sempre di colore verde)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica funzionamento condizionatore all'interno dell'armadio ABB	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica visiva regolatori di pressione aria analizzatore COT aria comburente 1.2 ± 0.1 bar (J12)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica visiva regolatori di pressione aria eiettore FID 4 ± 0.5 bar (J11)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	



GRUPPO FINANCO

COLACEM S.p.A. – Stabilimento di Rassina (AR)
Rapporto di ispezioni visive / manutenzioni ordinarie
sistema di analisi emissioni (ACF-NT)

MODULO RIMO-RAS

Rev. 00 del 02.03.2009

Pag. 2 di 2

Settimana n° ____

DESCRIZIONE OPERAZIONE	ESITO ISPEZIONE / MANUTENZIONE	NOTE
Verifica visiva regolatori di pressione aria eiettore gruppo aspirazione FTIR 2.5 ± 0.5 bar (J13)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica visiva regolatori di pressione aria uscita purificatore 1.9 ± 0.1 bar (J8)	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Display: verifica valori ed eventuale presenza di allarmi	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica funzionamento condizionatore cabina e pulizia filtri	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Esecuzione pulizia filtro soffiante DURAG, previo spegnimento soffiante	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Scarico condensa nei tubi di collegamento tra Annubar e trasmettitore	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
Verifica funzionamento scaricatore di condensa essiccatore aria	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Data: _____

Firma del tecnico che ha eseguito l'intervento
