



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALLEGATO A)

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa
Sede di Pisa

VERBALE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIPRISTINO ROTTE ARGINALI SUL FOSSO SAN BARTOLOMEO IN LOC. LA CATENA – COMUNE DI SAN MINIATO"

(Art.163, comma 1 del D.Lgl n.50 de 18.04.2016,)

Nella prima mattina della giornata odierna, 24 Aprile 2016, a seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato le colline di San Miniato durante la notte, si sono verificate rotture dell'arginatura sinistra del Fosso San Bartolomeo in loc. La Catena del Comune di San Miniato, nel tratto ove lo stesso, dopo aver attraversato la SS 67 "Tosco-Romagnola" percorre la pianura in direzione Nord per attraversare la SGC FIPILI e la Ferrovia Pisa-Firenze e sfociare nel Fiume Arno.

A seguito di una segnalazione telefonica ricevuta alle ore 10:00 da parte dell'Ing. Chiara Terreni, dipendente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, che riferiva di una rottura arginale sul Fosso San Bartolomeo in Loc La Catena, il sottoscritto Ing. Simone Dell'Aiuto, in qualità di tecnico reperibile per il Servizio di Piena del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa della Regione Toscana, dopo aver riferito al Dirigente del Genio Civile Ing. Francesco Pistone l'informazione ricevuta, si recava in Loc. La Catena al fine di verificare quanto riferito e, se del caso, prendere i primi provvedimenti. Sul luogo l'attendeva l'Ing. Terreni che ha accompagnato il sottoscritto sul luogo della rotta ed insieme hanno constatato che:

- l'arginatura presenta una rotta che interessa l'intero corpo arginale destro per una lunghezza di 30 m da cui continuavano a defluire copiosamente le acque di piena che sul momento in fase di stanca; tale rotta si trova qualche decina di metri a monte di un precario ponticello in acciaio;
- il fondo del corso d'acqua, che è circa 3 m pensile sul piano campagna, è stato eroso dalla furia delle acque uscite dalla rotta per una lunghezza verso monte stimabile in 120 m; tale erosione ha causato la completa asportazione dei paramenti interni delle arginature;
- la terra proveniente dalla rotta è stata depositata a campagna ostruendo il reticolo delle acque basse;
- a valle del tratto della rotta sono presenti in sinistra idraulica due evidenti buche sul paramento lato campagna di cui una trova corrispondenza all'interno del corso d'acqua

Visto quanto sopra esposto, preso atto della situazione, il Sottoscritto ha immediatamente contattato telefonicamente il Dirigente del Genio Civile Ing. Francesco Pistone che, preso atto della situazione, ha convenuto circa la necessità di attivare immediatamente un affidamento dei lavori di ripristino della rotta con procedura di somma urgenza. Il sottoscritto Ing. Simone Dell'Aiuto, anche con la collaborazione dell'Ing. Terreni, ha contattato l'impresa Bottai che, si è resa immediatamente disponibile all'attuazione dei primi interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, con propri mezzi e personale. Si ritiene pertanto, nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento dei lavori, in forma diretta alla suddetta Impresa, non essendovi i tempi necessari per l'espletamento di diverse procedure o comunque altra forma di selezione.

Preso atto dello stato dei luoghi, acquisite tutte le informazioni possibili relative all'accessibilità degli stessi, il Sottoscritto ha ordinato alla suddetta Impresa di procedere alle operazioni di ripristino consistenti in:

- riapertura del Fosso Cava Destra nel tratto tra la cateratta ed ponte della ferrovia
- apertura della cateratta con costruzione di una tura, al fine consentire la derivazione delle acque
- ricostruzione delle arginature asportate su tutto il tratto di 120 m
- opere di protezione superficiale delle stesse
- esecuzione dei movimenti terra necessari a chiudere le due buche a valle

Il corrispettivo delle opere attuate sarà stabilito consensualmente con l'affidatario prendendo come riferimento il prezziario 2016 della Regione Toscana, il Bollettino degli Ingegneri della Regione Toscana ed i prezzi di mercato; in mancanza di accordo sarà applicato quanto previsto dal comma 3 dell'art 163 del D.Lgl n.50 de 18.04.2016.

Il Sottoscritto, fatta riserva di procedere, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data odierna, alla predisposizione della perizia giustificativa della spesa ed alla sua trasmissione all'ente appaltante, ai fini della copertura della spesa e dell'autorizzazione dei lavori

DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti Art.163, comma 1 del D.Lgl n.50 de 18.04.2016

ORDINA


all'Impresa la immediata esecuzione dei lavori di "Ripristino rotte arginali sul Fosso San Bartolomeo in Loc. La Catena nel Comune di San Miniato" nel rispetto delle condizioni nelle premesse richiamate.

San Miniato, li 24.04.2016

Il Funzionario
(Ing. Simone Dell'Aiuto)

Simone Dell'Aiuto

[Signature]
l'Impresa esecutrice

7200614 BOTTAI GROUP SRL 
Via Spinetoli, 571 - San Romano
50020 Montopoli in Val D'Arno (PI)
Tel. 0571.401389 - Fax 0571.401391
P.Iva Is. C.F. 00907160501

Visto: Il Dirigente
(Ing. Francesco Pistone)

[Signature]