

**REGIONE
TOSCANA**



Settore Protezione Civile e Riduzione del Rischio Alluvioni



Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che nei giorni 24 e 25 agosto hanno colpito il territorio della provincia di Siena

**ALLEGATO A
RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE
PRIMA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E RIMODULAZIONE DEL PIANO**

Giugno 2016

Premessa

Il territorio della Toscana è stato oggetto nel mese di agosto di tre successivi eventi meteorologici di carattere eccezionale: quello dell'8 agosto 2015 caratterizzato da una eccezionale tempesta di vento nella provincia di Firenze per il quale con **D.P.G.R. n.150 del 3/08/2015** è stato decretato lo stato di emergenza regionale, quello del 10 agosto 2015 nel territorio della provincia di Massa Carrara e quello del **24 e del 25 agosto 2015** nei territori provinciali di Pisa, Siena e Grosseto. per i quali è stato riconosciuto, con **D.P.G.R. n.153 del 28 agosto 2015**, lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art.11 comma 2 lett. a) L.R. 67/2003.

Con lettera del Presidente della Regione Toscana - **AOOGRT/188387/A.060 del 4/9/2015** - è stato richiesto il riconoscimento dell'emergenza nazionale, per tutti e tre gli eventi meteorologici sopra citati accompagnandola con una relazione descrittiva e di stima complessiva dei danni.

A seguito dell'istruttoria condotta dal Dipartimento di Protezione Civile, con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015** è stata riconosciuta l'emergenza di carattere nazionale per quanto verificatosi in provincia di Siena, nei giorni del 24 e del 25 agosto.

Con nota **AOOGRT/247723/P.150 del 19/11/2015**, il Presidente della Regione Toscana ha dato l'intesa, ai sensi dell'articolo 107 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, allo schema di ordinanza proposto dal capo Dipartimento di Protezione Civile con nota **CG55749 del 10/11/2015**.

Con **Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 300 del 19 novembre 2015**, pubblicata in GU n.279 del 30/11/2015, recante "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto hanno colpito il territorio della provincia di Siena" è stato nominato Commissario delegato (ex art.1 comma 1) per l'attuazione del piano, il Dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana (settore, la cui denominazione è stata modificata in "Protezione Civile e Riduzione rischio alluvioni" con Decreto Dirigenziale n.6359 del 28/12/2015) e sono stati definiti i criteri e la tempistica con cui predisporre il piano degli interventi (ex art.1 comma 3), nei limiti delle risorse finanziarie, pari a 2.000.000 € di cui all'articolo 3 dell'OCDPC 300/2015.

Lo stato di emergenza nazionale per il territorio della provincia di Siena, è stato decretato fino al centottantesimo giorno dalla data della Delibera del Consiglio dei Ministri, per cui la prima scadenza prevista era il 4/5/2016 ma con nota a firma del Presidente Enrico Rossi prot. AOOGR/149570/P.150 del 19/4/2016, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 della Legge 225/1992 è stata richiesta la proroga di ulteriori 180 giorni che il **Consiglio dei ministri del 10/5/2016** (pubblicata su GU n.119 del 23/5/2016) ha approvato per cui la nuova **scadenza della fase emergenziale è l'1 novembre 2016**.

Con **Ordinanza Commissariale n. 5 del 25/2/2016** è stato approvato il Piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato in base all'articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 300/2015, trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota AOOGR/20066/P.150.040 del 26/1/2015 ed approvato con nota RIA/0008242 del 15/02/2016 dal Capo Dipartimento di Protezione Civile.

In particolare il piano ha previsto di finanziare al 100% gli interventi di soccorso (compresa la gestione degli evacuati) nonché gli interventi di tipologia b) che sono stati attivati con la procedura della somma urgenza.

Nella tabella che segue si riporta lo schema di piano approvato con Ordinanza Commissariale 5/2016:

INTERVENTI DI TIPO a) - GESTIONE EVACUATI			
ENTE ATTUATORE	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE RICONOSCIUTA
Comune di Murlo	2.900,00	2.900,00	100%

INTERVENTI DI TIPO a) - SPESE DI SOCCORSO			
ENTE ATTUATORE	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE RICONOSCIUTA
Comune di Buonconvento	38.760,00	38.760,00	100%
Comune di Monteroni d'Arbia	47.706,23	47.706,23	100%
Totale spese di soccorso		86.466,23	
TOTALE INTERVENTI DI TIPO a)	89.366,23	89.366,23	100%

INTERVENTI DI TIPO b) - SOMME URGENZE				
ENTE ATTUATORE	TIPOLOGIA INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE RICONOSCIUTA
Comune di Asciano	FRANA	65.000,00	65.000,00	100%
	FRANA SU STRADA	10.000,00	10.000,00	100%
	INTERVENTI IDRAULICI	20.000,00	20.000,00	100%
	STRADE	85.000,00	85.000,00	100%
Comune di Asciano Totale		180.000,00	180.000,00	
Comune di Buonconvento	STRADE	48.880,00	48.880,00	100%
Comune di Buonconvento Totale		48.880,00	48.880,00	
Comune di Monticiano	STRADE	97.551,20	97.551,20	100%
Comune di Monticiano Totale		97.551,20	97.551,20	
Comune Monteroni d'Arbia	EDIFICI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	100%
	INTERVENTI IDRAULICI	32.680,00	32.680,00	100%
	STRADE	187.776,03	187.776,03	100%
Comune Monteroni d'Arbia Totale		228.456,03	228.456,03	
Provincia di Siena - Difesa suolo	INTERVENTI IDRAULICI	141.918,28	141.918,28	100%
	STRADE	81.056,80	81.056,80	100%
Provincia di Siena - Difesa suolo Totale		222.975,08	222.975,08	
PROVINCIA DI SIENA - Servizio Viabilità	FRANA SU STRADA	168.666,14	168.666,14	100%
	STRADE	666.524,64	666.524,64	100%
PROVINCIA DI SIENA - Servizio Viabilità Totale		835.190,78	835.190,78	
Unione dei Comuni della Val di Merse	FRANA SU STRADA	54.000,00	54.000,00	100%
	INTERVENTI IDRAULICI	35.000,00	35.000,00	100%
	STRADE	183.405,67	183.405,67	100%
Unione dei Comuni della Val di Merse Totale		272.405,67	272.405,67	
TOTALE INTERVENTI DI TIPO b) Somme urgenze		1.885.458,76	1.885.458,76	100%

	FINANZIAMENTO OCDPC 300/2015	CONTRIBUTI ASSEGNATI NEL PIANO	RISORSE DA ASSEGNARE NEL PROSEGUIMENTO DELL'EMERGENZA
TOTALE PIANO DEGLI INTERVENTI OCDPC 300/2015	2.000.000,00	1.974.824,99	25.175,01

Il totale dei contributi assegnati era pari a 1.974.824,99 € e rimanevano a disposizione del Commissario Delegato, da assegnare nella prosecuzione dell'emergenza, 25.175,01 €

Con **Ordinanza Commissariale n. 14 del 15/4/2016** sono state approvate le procedure e modulistica per gli interventi contenuti nel piano approvato con ordinanza commissariale 5 del 25/2/2016, che gli enti attuatori devono seguire per l'attuazione del piano. Tale ordinanza prevedeva che in una prima fase della liquidazione, per gli interventi di somma urgenza (allegato 4 di piano) potesse essere erogato agli enti attuatori il 90% del contributo assegnato nel piano. Come vedremo nella trattazione dell'istruttoria contabile avviata al fine della prima liquidazione, gli enti attuatori hanno presentato la richiesta di liquidazione, per la quasi totalità degli interventi, che risultano già conclusi. Sarebbe pertanto possibile liquidare un totale di **1.597.935,32 €** ma le risorse **versate nella contabilità speciale n.5992** aperta allo scopo ed intestata a "C.D.DIR.P.CIV.TOSCANA – O.300 - 15", **allo stato**

attuale ammontano a 1.000.000,00 € in luogo dei 2.000.000,00 € assegnati con OCDPC 300/2015, per cui agli interventi di somma urgenza si è potuto erogare solo un 50% dell'importo spettante e non il 90% come previsto nell'Ord. Comm. 14/2016.

In particolare, come vedremo meglio in seguito, **si potranno liquidare 924.686,27 € così ripartite:**

SINTESI LIQUIDAZIONE E RIMODULAZIONE	FINANZIAMENTO OCDPC 300/2015	PRIMA LIQUIDAZIONE	RESIDUO DA LIQUIDARE
GESTIONE EVACUATI TIPO a)	2.900,00	2.900,00 €	
SOCCORSO TIP a)	85.224,94	80.224,94 €	5.000,00 €
SOMME URGENZE TIPO b)	1.825.342,76	841.561,33 €	983.781,43 €
RIMODULAZIONE	86.532,30		86.532,30 €
	2.000.000,00	924.686,27 €	1.075.313,73 €

L'avvio alla prima istruttoria per l'erogazione del contributo è stato dato dal Commissario delegato il 29/4/2016 con nota prot. AOOGR/167824/ P.150 inviata agli enti attuatori, che indicava il 27 maggio 2016 come data limite entro cui gli enti attuatori, attraverso la provincia di riferimento, dovevano far pervenire le richieste al Settore Protezione Civile e riduzione del Rischio alluvioni della Regione Toscana.

Al termine delle verifiche contabili che hanno recepito anche il corretto importo finale dei lavori, è risultata un'**economia di spesa**, che unitamente a quanto rimasto da assegnare nel piano, ha individuato, come disponibili per una rimodulazione **86.523,30 €** come da schema sotto riportato:

ECONOMIE RICONTRATE DOPO PRIMA ISTRUTTORIA DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI TIPO a)	1.241,29 €
ECONOMIE RICONTRATE DOPO PRIMA ISTRUTTORIA DI LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI TIPO b)	60.116,00 €
A DISPOSIZIONE DA ASSEGNARE NEL PIANO	25.175,01 €
TOTALE DISPONIBILI PER RIMODULAZIONE	86.532,30 €

Per tale motivo è stato possibile accogliere, oltre che dei piccoli innalzamenti di spesa di alcuni interventi, anche le richieste avanzate dal **Comune di Monteroni d'Arbia di inserimento di due somme urgenze** eseguite ma non inviate in fase di redazione del piano nei tempi stabiliti e di **tre interventi urgenti di completamento di alcune somme urgenze eseguite dalla provincia di Siena**, come da seguente schema:

RIMODULAZIONE	NUOVE SOMME URGENZA MONTERONI D'ARBIA	33.897,46 €
	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU DELLA PROVINCIA DI SIENA	52.634,84 €
	TOTALE RIMODULAZIONE	86.532,30 €

Nei successivi paragrafi si riporta nel dettaglio dei singoli allegati di piano, l'**esito dell'istruttoria contabile condotta**.

Nel corso della fase emergenziale, il **comune di Sinalunga**, sempre in Provincia di Siena, ha segnalato all'ufficio del Commissario Delegato di essere stata colpita dall'evento in oggetto, attivando una serie di interventi di soccorso in economia diretta e registrando dei danni alle infrastrutture pubbliche ma che per alcuni disguidi non è stato inserito tra i comuni colpiti.

Il Sindaco ha pertanto inoltrato, con nota prot. 10054 del 31/5/2016 inviata via pec alla Regione Toscana, la richiesta di inserimento tra i comuni colpiti sia ai fini documentali e statistici che per l'accesso ad eventuali risorse finanziarie che in futuro possano essere destinate agli interventi segnalati nella ricognizione dei fabbisogni.

Sono state pertanto acquisite le **Schede A** per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture ed infrastrutture pubbliche previste dall'OCDPC 300/2015, inviate via pec dall'Unione dei Comuni della Valchiana Senese, in qualità di ente di riferimento per la Protezione Civile del comune di Sinalunga, e la corrispettiva "**Tabella A**" di riepilogo e che si allega alla presente relazione.

Nella nota con cui ci son state inoltrate le schede A e la tabella A, si fa presente che non son pervenute segnalazioni per le infrastrutture private (scheda B) e per danni subiti ad attività economiche e produttive (scheda C).

Gli allegati che compongono la presente Relazione (**Allegato A**) che ha anche valore di "Relazione delle attività svolte" oltre che essere la trascrizione dell'istruttoria contabile e riportare una proposta di rimodulazione del piano, sono:

Allegato 2 - Interventi di tipo a) – Gestione degli evacuati I fase di erogazione contributo e rimodulazione

Allegato 3 - Interventi di tipo a) - Spese di soccorso – Prima liquidazione e rimodulazione

Allegato 4 - Interventi di tipo b)- Interventi in Somma Urgenza Prima liquidazione e rimodulazione

Allegato 5 – Nuovi interventi da inserire con rimodulazione del piano

Esterni alla Relazione si portano ulteriori due allegati:

Allegato B – Sintesi prima liquidazione

Allegato C – Tabella riepilogativa per il ripristino delle strutture ed infrastrutture pubbliche del Comune di Sinalunga.

Allegato 2

Interventi di tipo a) – Gestione degli evacuati I fase di erogazione contributo e rimodulazione

L'evento non ha determinato la necessità di evacuare la popolazione, se non per **un nucleo familiare nel comune di Murlo**, che è stato sistemato inizialmente in albergo e successivamente ha diritto all'autonoma sistemazione, fino al 31/12/2015, in quanto dal primo gennaio 2016 è rientrato nella sua abitazione.

L'importo totale per tale spesa è di **2.900,00 €**, suddiviso in **440,00 € di spese alberghiere** e **2.460,00 € di contributo per l'autonoma sistemazione** ed in base alla modulistica presentata può essere erogato.

EVENTO 24-25 AGOSTO 2015
 PROVINCIA DI SIENA
 ALLEGATO 2 - INTERVENTI DI TIPO a) - GESTIONE EVACUATI - PRIMA LIQUIDAZIONE

ID PIANO	OGGETTO CRITICITA'	SOGGETTO COMPETENTE	EVACUATI				SISTEMAZIONE ALBERGHIERA				AUTONOMA SISTEMAZIONE				TOTALE GESTIONE EVACUATI	PR	IMPORTO ACCLARATO CON MODULISTICA	IMPORTO PRIMA LIQUIDAZIONE		
			NOMINATIVO DEL NUCLEO FAMILIARE EVACUATO	N° PERSONE EVACUATE	N° NUCLEI FAMILIARI EVACUATI	N° COMPLESSIVO DI PERSONE DEL NUCLEO DI ETÀ > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON INVALIDITÀ > 67%	ESTREMI PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE	DATA INIZIO SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA FINE SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DURATA IN GIORNI SISTEMAZIONE IN ALBERGO	IMPORTO SPESA SISTEMAZIONE IN ALBERGO	DATA INIZIO SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DATA FINE SISTEMAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	DURATA IN GIORNI AUTONOMA SISTEMAZIONE					IMPORTO MENSILE AUTONOMA SISTEMAZIONE	IMPORTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DEL PIANO
GE-1	Sgombero abitazione sig.ra Berenice e Sig. Tangaro	Comune di Murlo	Berenice - Tangaro	7	1	0	Ordinanza Sindacale n. 07 del 24/08/2015	24/08/2015	29/08/2015	6	€ 440,00	30/08/2015	31/12/2015	123	€ 600,00	€ 2.460,00	€ 2.900,00	SI	€ 2.900,00	€ 2.900,00

Allegato 3

Interventi di tipo a) - Spese di soccorso – Prima liquidazione e rimodulazione

Le spese di soccorso, sono costituite da interventi quali:

- la pulizia di fango e detriti dalle abitazioni ed il pompaggio di acqua da edifici pubblici e privati;
- le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari per la popolazione evacuata, volontari e personale di protezione civile;
- il noleggio di attrezzature quali ad esempio segnaletica stradale, motopompe e carrelli per il loro trasporto;
- l'acquisto di carburante per i mezzi di soccorso e le forniture di materiale quali sacchi di sabbia, etc....

L'importo totale di tali interventi inserito nel piano era stimato pari a 86.466,23 € a cui è stato assegnato un contributo finanziario del 100%.

Nell'esecuzione della presente istruttoria contabile finalizzata all'erogazione del contributo spettante, gli enti attuatori hanno presentato la modulistica di cui all'Ordinanza Commissariale 14/2016, per tutti gli interventi ad eccezione dell'intervento di soccorso S10, in quanto si tratta di un intervento collegato con un contratto di servizi in essere e potrà essere rendicontato solo a fine anno.

Gli importi finali dei lavori in alcuni casi sono risultati minori del preventivato ed in altri maggiori ma in relazione al totale presentato pari a €85.224,94 , di cui 80.224,94 € già erogabili e 5.000,00 € da erogare nella prosecuzione dello stato emergenziale, si è registrata un'economia di €1.241,29 €

INTERVENTI DI TIPO a) - SPESE DI SOCCORSO					
ENTE ATTUATORE	IMPORTO INTERVENTO INIZIALE	CONTRIBUTO PIANO	IMPORTO ACCLARATO PRIMA ISTRUTTORIA LIQUIDAZIONE	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTO 100%	RESIDUO DA LIQUIDARE
Comune di Buonconvento	38.760,00	38.760,00	34.144,91	29.144,91	5.000,00
Comune di Monteroni d'Arbia	47.706,23	47.706,23	51.080,03	51.080,03	0,00
Totale spese di soccorso		86.466,23	85.224,94	80.224,94	5.000,00

ID-PIANO	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	DATI SPESA DI SOCCORSO							PR	CONTRIBUTO PIANO	PERCENTUALE CONTRIBUTO ASSEGNATO	IMPORTO ACCLARATO CON MODULISTICA	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	CONTRIBUTO DA EROGARE CON ORDINANZA COMMISSARIALE	RIMODULAZIONE	RESIDUO DA LIQUIDARE
			DESCRIZIONE SPESA DI SOCCORSO SOSTENUTA	TIPOLOGIA DI SPESA	FORNITORE	TIPO ATTO CHE DISPONE LA SPESA	ESTREMI ATTO CHE DISPONE LA FORNITURA	DATA ATTO CHE DISPONE LA SPESA	IMPORTO SPESA DI SOCCORSO									
S-1	Intervento d'emergenza per mantenimento vie di comunicazione	Comune di Buonconvento	Riapertura per collegamenti viari	Fornitura	Movi.Ter.	verbale di Somma urgenza	25/08/2015	25/08/2015	€ 800,00	SI	€ 800,00	100%	€ 761,28		€ 38,72	761,280	€ 761,28	0,000
S-2	Per acquisto di beni strumentali	Comune di Buonconvento	Attrezzatura strumentale per prima emergenza	Fornitura	Salviori	verbale di Somma urgenza	26/08/2015	25/08/2015	€ 500,00	SI	€ 500,00	100%	€ 475,80		€ 24,20	475,800	€ 475,80	0,000
S-3	Per acquisto di beni strumentali e attrezzatura varia	Comune di Buonconvento	Acquisto segnaletica	Fornitura	Sinalunga Noleggi srl	verbale di Somma urgenza	27/08/2015	25/08/2015	€ 5.000,00	SI	€ 5.000,00	100%	€ 4.684,80		€ 315,20	4.684,800	€ 4.684,80	0,000
S-4	Rimborso spese vive per generi alimentari e mezzi propri personale	Comune di Buonconvento	Vettovagliamento	Fornitura	Coop Casa del Popolo	verbale di Somma urgenza	28/08/2015	25/08/2015	€ 1.300,00	SI	€ 1.300,00	100%	€ 1.122,00		€ 178,00	1.122,000	€ 1.122,00	0,000
S-5	Rimborso spese vive per generi alimentari e mezzi propri personale	Comune di Buonconvento	Vettovagliamento	Fornitura	Coop Centro Italia	verbale di Somma urgenza	29/08/2015	25/08/2015	€ 100,00	SI	€ 100,00	100%	€ 77,50		€ 22,50	77,500	€ 77,50	0,000
S-6	Rimborso spese vive per generi alimentari e mezzi propri personale	Comune di Buonconvento	Alloggiamento generi	Fornitura	Hotel Ghibellino	verbale di Somma urgenza	30/08/2015	05/09/2015	€ 660,00	SI	€ 660,00	100%	€ 660,00			660,000	€ 660,00	0,000
S-7	Rimborso spese vive per generi alimentari e mezzi propri personale	Comune di Buonconvento	Rimborso carburanti	Fornitura	Eni spa	verbale di Somma urgenza	31/08/2015	25/08/2015	€ 1.700,00	SI	€ 1.700,00	100%	€ 1.575,10		€ 124,90	1.575,100	€ 1.575,10	0,000
S-8	Intervento d'emergenza per mantenimento della pubblica illuminazione	Comune di Buonconvento	Rifacimento completo del quadro elettrico, luci incassate a terra e colonnette con prese autobloccate in piazzale Garibaldi e Via della Libertà	Servizi	Electra Commerciale	verbale di Somma urgenza	01/09/2015	25/08/2015	€ 5.000,00	SI	€ 5.000,00	100%	€ 4.943,29		€ 56,71	4.943,290	€ 4.943,29	0,000
S-9	Intervento di emergenza per mantenimento degli immobili	Comune di Buonconvento	Ripristino condizioni igienico-sanitarie bagni pubblici a pagamento per eliminare sversamenti incontrollati di reflui	Servizi	Linea Città srl	verbale di Somma urgenza	02/09/2015	25/08/2015	€ 18.000,00	SI	€ 18.000,00	100%	€ 14.457,00		€ 3.543,00	14.457,000	€ 14.457,00	0,000
S-10	Ripristino condizioni igienico-sanitarie	Comune di Buonconvento	Trasporto a discarica di ingombranti alluvionati	Servizi	Sei Toscana spa	verbale di Somma urgenza	03/09/2015	25/08/2015	€ 5.000,00	SI	€ 5.000,00	100%					€ 5.000,00	€ 5.000,00
S-11	Ripristino condizioni igienico-sanitarie	Comune di Buonconvento	Pulitura dei locali adibiti a sala operativa di protezione civile	Servizi	Coop Liberamente	verbale di Somma urgenza	04/09/2015	25/08/2015	€ 500,00	SI	€ 500,00	100%	€ 210,69		€ 289,31	210,690	€ 210,69	0,000
S-12	Intervento d'emergenza per mantenimento degli immobili	Comune di Buonconvento	Acquisto sacchetti per rena	Fornitura	Consorzio Agrario di Siena	verbale di Somma urgenza	05/09/2015	05/09/2015	€ 200,00	SI	€ 200,00	100%	€ 177,45		€ 22,55	177,450	€ 177,45	0,000
S-13	Capoluogo e Frazioni	Comune Monteroni d'Arbia	lavaggio dopo eliminazione del fango	servizi	Maggesi Servizi di GRAGNOLI e PIERI	verbale di somma urgenza dell'1/9/2015	determinazione n. 575	04/12/2015	€ 6.954,00	SI	€ 6.954,00	100%	€ 6.954,00		€ 0,00	6.954,000	€ 6.954,00	0,000
S-14	Sistemazi strade bianche	Comune Monteroni d'Arbia	fornitura breccia e manutenzione	Fornitura	GOVERNI Srl	verbale di somma urgenza dell'1/9/2015	determinazione n. 582	07/12/2015	€ 5.010,00	SI	€ 5.010,00	100%	€ 5.002,00		€ 8,00	5.002,000	€ 5.002,00	0,000
S-15	Sistemazi strade bianche	Comune Monteroni d'Arbia	fornitura breccia e manutenzione	Fornitura	F.III TRAPASSI	verbale di somma urgenza dell'1/9/2015	determinazione n. 604	10/12/2015	€ 12.100,00	SI	€ 12.100,00	100%	€ 15.481,80	-€ 3.381,80		€ 15.481,80	€ 15.481,80	0,000
S-16	Stasamenti e ripulitura pozzetti fognari	Comune Monteroni d'Arbia	autobotti x spurgo	Fornitura	ECO SPURGHI	verbale di somma urgenza dell'1/9/2015	determinazione n. 585	07/12/2015	€ 5.233,80	SI	€ 5.233,80	100%	€ 5.233,80		€ 0,00	5.233,800	€ 5.233,80	0,000
S-17	Stasamenti e ripulitura pozzetti fognari	Comune Monteroni d'Arbia	autobotti x spurgo	Fornitura	ITALIA SPURGHI	verbale di somma urgenza dell'1/9/2015	determinazione n. 584	07/12/2015	€ 9.900,15	SI	€ 9.900,15	100%	€ 9.900,15		€ 0,00	9.900,150	€ 9.900,15	0,000
S-18	Servizi manuali ausiliari	Comune Monteroni d'Arbia	personale di supporto allo smaltimento rifiuti	servizi	Coop Soc. Liberamente	verbale di somma urgenza dell'1/9/2015	determinazione n. 615	11/12/2015	€ 8.508,28	SI	€ 8.508,28	100%	€ 8.508,28		€ 0,00	8.508,280	€ 8.508,28	0,000
									€ 86.466,23		€ 86.466,23		€ 80.224,94	-€ 3.381,80	€ 4.623,09	€ 80.224,94	€ 85.224,94	€ 5.000,00

TOTALE SPESE DI SOCCORSO DOPO ISTRUTTORIA I EROGAZIONE E RIMODULAZIONE	€ 85.224,94
TOTALE ECONOMIE RISCONTRATE DOPO ISTRUTTORIA I EROGAZIONE E RIMODULAZIONE	€ 1.241,29

Allegato 4

Interventi di tipo b)- Interventi in Somma Urgenza Prima liquidazione e rimodulazione

Gli interventi di tipo b), finalizzati alla messa in sicurezza immediata delle aree colpite dall'evento, sono stati eseguiti in somma urgenza dai diversi enti attuatori e l'importo totale di tali interventi inserito nel piano era stimato pari a 1.885.458,76 € a cui era stato riconosciuto un contributo a copertura del 100% delle spese.

A seguito dell'istruttoria contabile condotta finalizzata alla prima liquidazione, è stata presentata dagli enti attuatori tramite la provincia di riferimento, la richiesta di erogazione del 90% del contributo, come da Ordinanza Commissariale 14/2016, per la quasi totalità degli interventi ad eccezione di tre somme urgenze non ancora completamente concluse: le SU-26 e SU-48 con ente attuatore la Provincia di Siena e l'SU-68 con ente attuatore il comune di Monteroni d'Arbia. Nell'Allegato 4 è stato effettuato l'aggiornamento delle relative date di conclusione previste.

L'importo totale finale delle somme urgenze è risultato essere pari a 1.825.342,76 € di cui potrebbe essere liquidato il 90% di 1.683.122,76 € totale delle richieste pervenute, riscontrando un'economia di 60.116,00 €, anche dopo avere accettato il lieve innalzamento di alcune somme urgenze.

Come già accennato in premessa, poichè da accertamenti contabili condotti è risultato che sulla contabilità speciale n.5992 non è ancora stata versata l'intera somma di 2.000.000,00 € assegnata all'evento, ma solo il 50% pari a 1.000.000,00 € non è possibile provvedere alla liquidazione della quota parte del 90% delle somme urgenze come previsto e per cui è stata inoltrata richiesta, ma ci sono risorse solo per liquidare il 50% di quanto possibile pari a **841.561,33 €** Il restante 40% dei contributi delle somme urgenze, previsto dall'Ordinanza Commissariale 14/2016, per cui gli enti attuatori hanno fatto richiesta, pari 673.249,010 € sarà liquidato una volta che l'intero finanziamento assegnato all'evento, sarà versato sulla contabilità speciale n.5992.

Oltre alle economie, si è riscontrata un'altra modifica rispetto al piano approvato, in merito alle somme urgenze con codice piano SU-69 e SU-70 che presentavano come ente attuatore il comune di Monticiano ma ci è stato comunicato che sono state effettuate dall'Unione di Comuni della Val di Merse.

Di seguito si riporta lo schema di sintesi degli importi e dei risultati dell'istruttoria ed a seguire le tabelle delle somme urgenze.

Allo stato attuale, il residuo da liquidare di tale tipologia di interventi è pari a **983.781,43 €** comprensivo delle somme urgenze in corso di ultimazione.

INTERVENTI DI TIPO b) - SOMME URGENZE							
ENTE ATTUATORE	TIPOLOGIA INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	IMPORTO INTERVENTO INIZIALE	CONTRIBUTO PIANO	IMPORTO ACCLARATO PRIMA ISTRUTTORIA LIQUIDAZIONE	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTO 50% A SU TERMINATE	RESIDUO DA LIQUIDARE	note
Comune di Asciano	FRANA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	
	FRANA SU STRADA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	INTERVENTI IDRAULICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
	STRADE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	
Comune di Asciano Totale		180.000,00	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	
Comune di Buonconvento	STRADE	48.880,00	48.880,00	48.431,24	24.215,62	24.215,62	
Comune di Buonconvento Totale		48.880,00	48.880,00	48.431,24	24.215,62	24.215,62	
Comune di Monticiano	STRADE	97.551,20	97.551,20				CAMBIO ENTE ATTUATORE: DIVENTA UNIONE DEI COMUNI DALLA VAL DI MERSE
Comune di Monticiano Totale		97.551,20	97.551,20				
Comune Monteroni d'Arbia	EDIFICI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	6.203,70	3.101,85	3.101,85	
	INTERVENTI IDRAULICI	32.680,00	32.680,00	32.702,84	16.351,42	16.351,42	
	STRADE	187.776,03	187.776,03	201.166,15	76.183,07	124.983,08	
Comune Monteroni d'Arbia Totale		228.456,03	228.456,03	240.072,69	95.636,34	144.436,35	
Provincia di Siena	INTERVENTI IDRAULICI	141.918,28	141.918,28	141.917,30	30.958,64	110.958,66	
	STRADE	747.581,44	747.581,44	691.037,32	345.518,66	345.518,66	
	FRANA SU STRADA	168.666,14	168.666,14	168.696,14	77.638,07	91.058,07	
PROVINCIA DI SIENA - Servizio Viabilità Totale		1.058.165,86	1.058.165,86	1.001.650,76	454.115,37	547.535,39	
Unione dei Comuni della Val di Merse	FRANA SU STRADA	54.000,00	54.000,00	48.369,33	24.184,66	24.184,67	
	INTERVENTI IDRAULICI	35.000,00	35.000,00	34.589,44	17.294,72	17.294,72	
	STRADE	183.405,67	183.405,67	272.229,30	136.114,62	136.114,68	
Unione dei Comuni della Val di Merse Totale		272.405,67	272.405,67	355.188,07	177.594,00	177.594,07	
TOTALE INTERVENTI DI TIPO b) Somme urgenze		1.885.458,76	1.885.458,76	1.825.342,76	841.561,33	983.781,43	

ID-PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA E ESECUTRICE1	IMPORTO INTERVENTO	PR	TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO ASSEGNATO CON ORD.COMM.5/2016	IMPORTO ACCLARATO CON MODULISTICA	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	IMPORTO PRIMA LIQUIDAZIONE DOPO RIMODULAZIONE 50%	RESIDUO DA LIQUIDARE	RIMODULAZIONE	NOTE
SU-1	MUR1	Strada comunale della Miniera (Ponti sul Crevole e Crevolfochio)	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Murlo	lavori di sistemazione dell'alveo con asportazione dei materiali nell'area dei ponti; ripristino luce fibera di passaggio e profilatura alveo dei torrenti; ripristino sede stradale con la ricostruzione della fondazione stradale; ricostruzione illuminazione pubblica; fornitura e posa in opera	25-ago-15	Geom. Piero Moricciani	CONCLUSO		Ditta SIES srl - Siena Ditta DIDI FONTANI srl - Roccastrada (GR)	€ 35.000,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI	€ 35.000,00	€ 34.589,44		€ 410,56	€ 17.294,720	€ 17.294,720	€ 34.589,440	
SU-2	MUR2	Strada comunale di Montepescini, Strada comunale per Buonconvento (cimitero) in Vescovado di Murlo, Via G.Rossa in Vescovado di Murlo, Via del Leccino in Vescovado di Murlo, Strada di Crevole, Strada di Pompana, Via del Castellare in Casciano di Murlo, Via Paccanino in Casciano di Murlo, Strada Comunale di Vallerano, Strada Comunale di Campecchio	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Murlo	lavori di sistemazione con mezzi meccanici, per asportazione smottamenti, rifacimento scarpe e imbroccature	25-ago-15	Geom. Piero Moricciani	CONCLUSO		Ditta BENOCCI spa - Trequanda (SI) Ditta MAC srl - Sovicille (SI)	€ 48.000,00	SI	FRANA SU STRADA	€ 48.000,00	€ 41.299,23		€ 6.700,77	€ 20.649,610	€ 20.649,620	€ 41.299,230	
SU-3	MUR3	Rifacimento del muro di contenimento in via del Castellare in Casciano di Murlo nelle parti crollate	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Murlo	Ricostruzione di due tratti di muro in blocchetti ad incastro	25-ago-15	Geom. Piero Moricciani	CONCLUSO		Ditta VALDORCIA COSTRUZIONI Soc. Coop. - San Quirico d'Orcia (SI)	€ 6.000,00	SI	FRANA SU STRADA	€ 6.000,00	€ 7.070,10	-€ 1.070,10		€ 3.535,050	€ 3.535,050	€ 7.070,100	
SU-4	MUR4	Lavori per la messa in sicurezza della passerella sul torrente Crevole in località Stazione della Befà e della strada comunale della Befà	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Murlo	Viabilità in loc. Frazione della Befà e abitazioni limitrofe	25-ago-15	Geom. Piero Moricciani	CONCLUSO	01/03/2016	Ditta CASELLI MASSIMO Buonconvento (SI) Ditta CAPPELLI ANTONIO BUONCONVENTO (SI)	€ 19.500,00	SI	STRADE	€ 19.500,00	€ 18.300,00		€ 1.200,00	€ 9.150,000	€ 9.150,000	€ 18.300,000	
SU-5	MUR5	Strada comunale di Vallerano - Rifacimento delle fosse, tombini stradali e porzioni di pavimentazione danneggiate dalle acque meteoriche, nella	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Murlo	Mantenimento della sede stradale servizio delle frazioni di S. Stefano e Vallerano	25-ago-15	Geom. Piero Moricciani	CONCLUSO		Ditta VALDORCIA COSTRUZIONI Soc. Coop. - San Quirico d'Orcia (SI) Ditta RUFFOLI srl - Siena	€ 19.520,00	SI	STRADE	€ 19.520,00	€ 15.849,23		€ 3.670,77	€ 7.924,610	€ 7.924,620	€ 15.849,230	
SU-6	MUR6	Sistemazione fognature bianche danneggiate in Vescovado con lavori di ripristino pozzetti in via del Castagno Vescovado	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Murlo	Deflusso delle acque meteoriche	25-ago-15	Geom. Piero Moricciani	CONCLUSO		Ditta VALDORCIA COSTRUZIONI Soc. Coop. - San Quirico d'Orcia (SI)	€ 7.930,00	SI	STRADE	€ 7.930,00	€ 8.585,48	-€ 655,48		€ 4.292,740	€ 4.292,740	€ 8.585,480	
SU-7	MUR7	Strada comunale di Montepescini il Santo, sistemazione strada, fosse e tombini di attraversamento danneggiati	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Murlo	Mantenimento della strada Comunale e deflusso delle acque meteoriche	25-ago-15	Geom. Piero Moricciani	CONCLUSO	01/03/2016	Ditta RUFFOLI srl - Siena Ditta VALDORCIA COSTRUZIONI Soc. Coop. - San Quirico d'Orcia (SI)	€ 19.000,00	SI	STRADE	€ 19.000,00	€ 14.418,37		€ 4.581,63	€ 7.209,180	€ 7.209,190	€ 14.418,370	
SU-8	AS1	Strade comunali di Torre a Castello e Bolsinina	Comune di Asciano	Comune di Asciano	Ripristino frane e lesioni sede viaria	26/08/2015	geom. Caliani Fabio	CONCLUSO		Di Sorbo Antonio srl Rapolano Terme (SI)	10.000,00	SI	FRANA SU STRADA	10.000,00	€ 10.000,00			€ 5.000,000	€ 5.000,000	€ 10.000,000	
SU-9	AS2	Fiumi e fossi - Bestina e Bestinino	Comune di Asciano	Comune di Asciano	Ripulitura e ripristino argini	26/08/2015	geom. Caliani Fabio	CONCLUSO		Barbi Luca Asciano (SI)	20.000,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI	20.000,00	€ 20.000,00			€ 10.000,000	€ 10.000,000	€ 20.000,000	
SU-10	AS3	Strade del capoluogo	Comune di Asciano	Comune di Asciano	Manutenzione e ripulitura strade interessate dall'erosione delle acque	26/08/2015	geom. Caliani Fabio	CONCLUSO		Barbi Luca Asciano (SI)	5.000,00	SI	STRADE	5.000,00	€ 5.000,00			€ 2.500,000	€ 2.500,000	€ 5.000,000	
SU-11	AS4	Scarpata di via Beledere nei pressi del torrente Bestina	Comune di Asciano	Comune di Asciano	Manutenzione e messa in sicurezza con gabbionate	26/08/2015	geom. Caliani Fabio	CONCLUSO		I.C.E.S. Foiano della Chiana (AR)	65.000,00	SI	FRANA	65.000,00	€ 65.000,00			€ 32.500,000	€ 32.500,000	€ 65.000,000	
SU-12	AS5	Fognatura bianca viale 1° maggio	Comune di Asciano	Comune di Asciano	Manutenzione fogna bianca via 1° maggio	26/08/2015	geom. Caliani Fabio	CONCLUSO	31/03/2016	Barbi Luca Asciano (SI)	80.000,00	SI	STRADE	80.000,00	€ 80.000,00			€ 40.000,000	€ 40.000,000	€ 80.000,000	

ID.PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO ASSEGNATO CON ORD.COMM.52016	IMPORTO ACCLARATO CON RIODULISTICA	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	IMPORTO PRIMA LIQUIDAZIONE DOPO RIMODULAZIONE 50%	RESIDUO DA LIQUIDARE	RIMODULAZIONE	NOTE
SU-13	S/VIAB1	SS.PP. VARIE: SP 34/A, SP 12, SP23/A, SP 23/B, SP 34/B, SR 2 ECC..	PROVINCIA DI SIENA	Comuni di Asciano, Monteroni d'Arbia, e Murlo	Intervento per la sistemazione della messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale per la deviazione e/o chiusura del transito, l'istituzione di sensi unici alternati a vista o regolati da impianto semaforico, l'istituzione di nuovi limiti velocità, l'individuazione ed il segnalamento delle frane e degli smottamenti a monte ed a valle della sede stradale ed in generale per il segnalamento temporaneo dei cantieri, in particolare con riguardo alla messa in sicurezza di vari cedimenti della scarpata a monte della sede stradale, da eseguirsi mediante impiego di escavatore gommato e/o pala meccanica, compresa la ripulitura e risagomatura delle fosse di scolo delle acque meteoriche, nel tratto compreso nei Comuni di Buonconvento e Monteroni d'Arbia nonché la pulizia del piano viabile nel quale è presente fango.	24/08/2015	Geom. Stefano Bucci - Geom. Silvia Fini - Arch. Alessandro Ferrai	CONCLUSO	21/09/2015	NDL SRL	€ 70.649,08	SI	FRANA SU STRADA	€ 70.649,08	€ 70.679,08	-€ 30,00		€ 35.339,540	€ 35.339,540	€ 70.679,080	
SU-14	S/VIAB2	SS.PP. VARIE: SP 34/A, SP 12, SP23/A, SP 23/B, SP 34/B, SR 2 ECC..	PROVINCIA DI SIENA	Comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, e Murlo e Siena	Intervento per la sistemazione della messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale per la deviazione e/o chiusura del transito, l'istituzione di sensi unici alternati a vista o regolati da impianto semaforico, l'istituzione di nuovi limiti velocità, l'individuazione ed il segnalamento delle frane e degli smottamenti a monte ed a valle della sede stradale ed in generale per il segnalamento temporaneo dei cantieri, in particolare con riguardo alla messa in sicurezza di vari cedimenti della scarpata a monte della sede stradale, da eseguirsi mediante impiego di escavatore gommato e/o pala meccanica, compresa la ripulitura e risagomatura delle fosse di scolo delle acque meteoriche, nel tratto compreso nei Comuni di Buonconvento e Monteroni d'Arbia nonché la pulizia del piano viabile nel quale è presente fango.	24/08/2015	Geom. Stefano Bucci - Geom. Silvia Fini - Arch. Alessandro Ferrai	CONCLUSO	25/09/2015	MAGGESE SERVIZI	€ 24.850,00	SI	FRANA SU STRADA	€ 24.850,00	€ 24.850,00			€ 12.425,000	€ 12.425,000	€ 24.850,000	
SU-15	S/VIAB3	SP 46, SP 34/B, SP 34/C-D	PROVINCIA DI SIENA	Comuni di Monteroni d'Arbia, e Murlo e Siena	Per quanto riguarda la SP 34/B, essendo strada con fondo a macadam: Intervento per il ripristino della massicciata stradale danneggiata, successiva fornitura e posa in opera di materiale inerte per il ripristino del piano viabile, pulitura e risagomatura, in tratti saluati, delle fosse di scolo delle acque meteoriche. Per quanto riguarda la SP 46 "Delle Ville di Corsano": Intervento per il ripristino della scarpata a valle della sede stradale, della banchina e della carreggiata stradale in corrispondenza del ponte sulla Sora nonché sistemazione di una frana a valle in loc. Selvino, ricadenti nei Comuni di Siena, Monteroni d'Arbia, e Murlo	24/08/2015	Geom. Stefano Bucci - Geom. Silvia Fini - Arch. Alessandro Ferrai	CONCLUSO	25/09/2015	GOVERNI SRL	€ 26.990,06	SI	FRANA SU STRADA	€ 26.990,06	€ 26.990,06			€ 13.495,030	€ 13.495,030	€ 26.990,060	
SU-16	S/VIAB4	SP 23/A	PROVINCIA DI SIENA	nel Comune di Monteroni d'Arbia	Intervento di ripristino del piano viabile del ponte sul Sora e dei rilevati adiacenti al ponte stesso, ricadente nel Comune di Monteroni d'Arbia	28/08/2015	Geom. Stefano Bucci - Geom. Silvia Fini - Arch. Alessandro Ferrai	CONCLUSO	28/09/2015	GOSTI SRL	€ 52.679,60	SI	STRADE	€ 52.679,60	€ 52.679,60			€ 26.339,800	€ 26.339,800	€ 52.679,600	
SU-17	S/VIAB5	SP 46 - SP 34/B	PROVINCIA DI SIENA	nel Comune di Monteroni d'Arbia	Intervento per la ricostruzione di muri di controfrangenti tra la loc. Pulcianese e loc. Selvino. - Intervento di ripristino del paramento esterno delle pile in muratura in corrispondenza del ponte sul Sora ricadente nel Comune di Monteroni d'Arbia	28/08/2015	Geom. Stefano Bucci - Geom. Silvia Fini - Arch. Alessandro Ferrai	CONCLUSO	15/10/2015	MORELLINI ALESSANDRO	€ 26.657,00	SI	FRANA SU STRADA	€ 26.657,00	€ 26.657,00			€ 13.328,500	€ 13.328,500	€ 26.657,000	
SU-18	S/VIAB6	SP 23/C, SP 34/D, SP 46 ED SP 33	PROVINCIA DI SIENA	nel Comune di Monteroni d'Arbia e Murlo	Intervento per il ripristino, in tratti saluati, del piano viabile sterrato, delle banchine stradali e delle fosse di scolo delle acque meteoriche - Intervento per la pulizia del piano viabile da fanghiglia tramite mologreder, ricadente nei Comuni di Murlo, Monteroni d'Arbia	24/08/2015	Geom. Stefano Bucci - Geom. Silvia Fini - Arch. Alessandro Ferrai	CONCLUSO	22/10/2015	CAPELLI ANTONIO	€ 21.960,00	SI	STRADE	€ 21.960,00	€ 21.960,00			€ 10.980,000	€ 10.980,000	€ 21.960,000	
SU-19	S/VIAB7	SP 4	PROVINCIA DI SIENA	comune di Monticiano	Lavori di somma urgenza per il ripristino della spalletta in muratura del ponticello ubicato alla progr. Km. 0+990 in loc. Bagni di Petricolo, Comune di Monticiano.	24/08/2015	Geom. Fabio Conti - Arch. Alessandro Ferrai	CONCLUSO	29/09/2015	MASSAI SRL	€ 12.137,74	SI	STRADE	€ 12.137,74	€ 12.137,74			€ 6.068,870	€ 6.068,870	€ 12.137,740	

ID PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO ASSEGNATO CON ORD.COMM.5/2016	IMPORTO ACCLARATO CON RICCULISTICA	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	IMPORTO PRIMA LIQUIDAZIONE DOPO RIMODULAZIONE 50%	RESIDUO DA LIQUIDARE	RINCOULAZIONE	NOTE
SU-20	SIVIAB8	SP 103	PROVINCIA DI SIENA	comuni di Buconvento e Montalcino	Intervento di somma urgenza per riapertura ponte pian Petrucci, del terreno rimasto a occlusione della SP 103 e ricostruzione del piano viabile divelto dal deflusso delle acque.	25/08/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	30/11/2015	CAPPELLI ANTONIO	€ 30.500,00	SI	STRADE	€ 30.500,00	€ 30.500,00			€ 15.250,000	€ 15.250,000	€ 30.500,000	
SU-21	SIVIAB9	Ponte sul torrente Stile	PROVINCIA DI SIENA	comune di Buconvento	Intervento di somma urgenza per chiusura immediata degli accessi al ponte durante l'esondazione del torrente Stile, successivo immediato intervento per riapertura ponte mediante rimozione materiale depositato dal fiume - sgombero piano stradale da fanghiglia e detriti, ricostruzione scarpata.	25/08/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	30/11/2015	BORGIO SCAVI	€ 24.400,00	SI	STRADE	€ 24.400,00	€ 24.400,00			€ 12.200,000	€ 12.200,000	€ 24.400,000	
SU-22	SIVIAB10	SP 103	PROVINCIA DI SIENA	comune di Buconvento	Intervento di somma urgenza per ripristino viabilità SP 103 occlusa da detriti e massi, rifacimento scoline x deflusso acqua.	25/08/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	15/10/2015	MCVI.TER.	€ 6.100,00	SI	FRANA SU STRADA	€ 6.100,00	€ 6.100,00			€ 3.050,000	€ 3.050,000	€ 6.100,000	
SU-23	SIVIAB11	Ponte di Pian Petrucci	PROVINCIA DI SIENA	comune di Buconvento	Intervento di somma urgenza per chiusura immediata accesso sul ponte di pian Petrucci con creazione di barriera di materiale inerte e segnalazione di emergenza.	25/08/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	28/08/2015	GOVERNI	€ 6.710,00	SI	STRADE	€ 6.710,00	€ 6.710,00			€ 3.355,000	€ 3.355,000	€ 6.710,000	
SU-24	SIVIAB12	SR 2 Cassia	PROVINCIA DI SIENA	comune di Buconvento	Intervento di somma urgenza per fornitura e posa in opera segnaletica ad indicazione limitazione di peso sul ponte della SR 2 CASSIA sul fiume Ombrone e viabilità connessa. Segnaletica di emergenza.	25/08/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	30/09/2015	M.F.R.	€ 10.370,00	SI	STRADE	€ 10.370,00	€ 10.370,00			€ 5.185,000	€ 5.185,000	€ 10.370,000	
SU-25	SIVIAB13	SP 34/D	PROVINCIA DI SIENA	comune di Buconvento	Intervento di somma urgenza per chiusura immediata accessi SP 34/D causa allagamento ponte sul fiume Ombrone (loc. Casanova) e sul torrente Stile con segnalazione di emergenza.	25/08/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	30/09/2015	N.D.L.	€ 30.134,00	SI	STRADE	€ 30.134,00	€ 30.134,00			€ 15.067,000	€ 15.067,000	€ 30.134,000	
SU-26	SIVIAB14	SR 2 Cassia	PROVINCIA DI SIENA	comune di Montalcino	Intervento di somma urgenza per rimozione materiale franato sulla SR 2 CASSIA nel tratto compreso tra il km 195+300 ed il km 195+900 al fine di ripristinare la viabilità stradale, smaltimento materiale e recupero.	25/08/2015	Geom. Michele Landi	IN CORSO	30/07/2016	FREGOLI	€ 13.420,00	SI	FRANA SU STRADA	€ 13.420,00				€ 13.420,00	€ 13.420,00	DA CONFERMARE	
SU-27	SIVIAB15	SP 34/D	PROVINCIA DI SIENA	comune di Buconvento	Intervento di somma urgenza per rimozione materiale incastrato sulle strutture dei ponti Stile ed Ombrone (loc. Casanova), sulla SP 34/D. Ripresa delle murature e delle gabbionate esistenti sulle suddette strutture, al fine di ripristinare la viabilità.	28/05/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	15/10/2015	MORELLINI ALESSANDRO	€ 14.640,00	SI	STRADE	€ 14.640,00	€ 14.640,00			€ 7.320,000	€ 7.320,000	€ 14.640,000	
SU-28	SIVIAB16	SR 2 Cassia	PROVINCIA DI SIENA	comuni di Buconvento e Montalcino	Intervento di somma urgenza per rimozione alberi e ramaglie crollate sulla SR 2 CASSIA, nel tratto compreso tra Buconvento ed il km 193+000, al fine di ripristinare la viabilità.	28/05/2015	Geom. Michele Landi	CONCLUSO	25/09/2015	COOP. BOSCAGLIA	€ 14.640,00	SI	STRADE	€ 14.640,00	€ 14.640,00			€ 7.320,000	€ 7.320,000	€ 14.640,000	
SU-29	SIVIAB17	S.P. N. 23B "DI GROTTI" KM 6+370. Alluvione del 24/08/2015. Messa in sicurezza del ponte sul torrente Fusola	PROVINCIA DI SIENA	comune di Monteroni d'Arbia	Intervento in Somma urgenza per il ripristino del ponte sulla sp 23 del torrente FUSOLA	07/05/2015	Ing. Andrea Franci	CONCLUSO	11/12/2015	COSTEDIL	€ 134.813,30	SI	STRADE	€ 134.813,30	€ 134.813,30			€ 67.406,650	€ 67.406,650	€ 134.813,300	
SU-30	SIVIAB18	SP 34/A "di Murlo". Alluvione del 24/08/2015. Danneggiamento del ponte sul torrente Sora e delle sue pertinenze.	PROVINCIA DI SIENA	comune di Monteroni d'Arbia	Ripristino della viabilità mediante interventi sul ponte, sul rilevato stradale e sulle pertinenze di esercizio della strada danneggiati/divelto/distrutti dalla piena del torrente Sora.	28/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	25/09/2015	Benocci & C. spa - loc. Madonna dei Monti - Petroio - TREQUANDA (SI) P.IVA 00223790528	€ 103.700,00	SI	STRADE	€ 103.700,00	€ 84.997,10	€ 18.702,90		€ 42.498,550	€ 42.498,550	€ 84.997,100	
SU-31	SIVIAB19	SP 34/A "di Murlo". Alluvione del 24/08/2015. Occlusione del ponticello al km 6+500 con erosione del rilevato stradale.	PROVINCIA DI SIENA	comune di Monteroni d'Arbia	Ripristino della sicurezza e della viabilità mediante ricostruzione del rilevato stradale enoso e rimozione di terra e detriti dal ponte per il ripristino del regolare deflusso delle acque.	31/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	25/09/2015	Benocci & C. spa - loc. Madonna dei Monti - Petroio - TREQUANDA (SI) P.IVA 00223790529	€ 21.960,00	SI	STRADE	€ 21.960,00	€ 18.000,00	€ 3.960,00		€ 9.000,000	€ 9.000,000	€ 18.000,000	

ID-PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO ASSEGNATO CON ORD.COMM.52016	IMPORTO ACCLARATO CON MODULISTICA	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	IMPORTO PRIMA LIQUIDAZIONE DOPO RIMODULAZIONE 50%	RESIDUO DA LIQUIDARE	RINCOLLAZIONE	NOTE
SU-32	SIVIAB20	SP 12 "Traversa Romana-Lauretana". Alluvione del 24/08/2015. Demolizione di gran parte dei parapetti in mattoni del ponte al km. 12+500 sul Bordo delle Coste, con erosione del rilevato stradale.	PROVINCIA DI SIENA	comune di Asciano	Ripristino della viabilità mediante rifacimento delle porzioni di parapetto in muratura di mattone d'Arbia dalla piena e rifacimento del rilevato stradale eroso.	31/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	27/10/2015	Maragno Gaetano srl - TRICARICO (MT) P.IVA 01080090773 e Iaquinta Nicola - Casciano di Murlo - MURLO (SI) P.IVA 00978280522	€ 30.500,00	SI	STRADE	€ 30.500,00	€ 25.000,00		€ 5.500,00	€ 12.500,000	€ 12.500,000	€ 25.000,000	
SU-33	SIVIAB21	SP 438 "Lauretana". Alluvione del 24/08/2015. Crollo di una porzione di muro di sostegno della strada nel centro abitato di Asciano.	PROVINCIA DI SIENA	comune di Asciano	Ripristino della viabilità mediante rifacimento in calcestruzzo armato della porzione di muro crollato.	31/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	20/11/2015	Maragno Gaetano srl - TRICARICO (MT) P.IVA 01080090773 e Iaquinta Nicola - Casciano di Murlo - MURLO (SI) P.IVA 00978280521	€ 40.260,00	SI	STRADE	€ 40.260,00	€ 32.998,78		€ 7.261,22	€ 16.499,390	€ 16.499,390	€ 32.998,780	
SU-34	SIVIAB22	SP 12 "Traversa Romana-Lauretana". Alluvione del 24/08/2015. Apporto di fango e ghiaia nella carreggiata e intasamento di tombini e cunette di raccolta e maltempo acque piovane.	PROVINCIA DI SIENA	comuni di Asciano e Monteroni d'Arbia	Ripristino della viabilità e delle sicurezza stradale mediante rimozione di fango e detriti dalla carreggiata e ripristino della funzionalità delle pertinenze di esercizio facenti parte della sede stradale.	25/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	09/10/2015	Iaquinta Nicola - Casciano di Murlo - MURLO (SI) P.IVA 00978280522	€ 21.960,00	SI	STRADE	€ 21.960,00	€ 18.000,00		€ 3.960,00	€ 9.000,000	€ 9.000,000	€ 18.000,000	
SU-35	SIVIAB23	SR 2 "Cassia". Alluvione del 24/08/2015. Apporto di fango e ghiaia nella carreggiata e intasamento di ponticelli, tombini e cunette di raccolta e maltempo acque piovane nel tratto compreso tra Monteroni d'Arbia e Buonconvento.	PROVINCIA DI SIENA	comuni di Buonconvento e Monteroni d'Arbia	Ripristino della viabilità e delle sicurezza stradale mediante rimozione di fango e detriti dalla carreggiata e ripristino della funzionalità delle pertinenze di esercizio facenti parte della sede stradale.	25/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	14/10/2015	F.lli Morganti snc - GREVE IN CHIANTI (SI) P.IVA 00968700486	€ 58.560,00	SI	STRADE	€ 58.560,00	€ 48.000,00		€ 10.560,00	€ 24.000,000	€ 24.000,000	€ 48.000,000	
SU-36	SIVIAB24	SR 2 "Cassia". Alluvione del 24/08/2015. Apporto di fango e ghiaia nella carreggiata e intasamento di ponticelli, tombini e cunette di raccolta e maltempo acque piovane nel tratto compreso tra Monteroni d'Arbia e Lucignano d'Arbia.	PROVINCIA DI SIENA	comune di Monteroni d'Arbia	Ripristino della viabilità e delle sicurezza stradale mediante rimozione di fango e detriti dalla carreggiata e ripristino della funzionalità delle pertinenze di esercizio facenti parte della sede stradale.	25/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	22/09/2015	Governi srl - Siena P.IVA 01050360528	€ 15.860,00	SI	STRADE	€ 15.860,00	€ 13.000,00		€ 2.860,00	€ 6.500,000	€ 6.500,000	€ 13.000,000	
SU-37	SIVIAB25	Varie Strada provinciali e Regionali dell'Area 1 - NORD/EST. Alluvione del 24/08/2015. Fornitura e posa in opera di segnaletica indicante strade temporaneamente chiuse, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati regolati da impianto semaforico e ripristino della segnaletica stradale divelta/danneggiata/distrutta	PROVINCIA DI SIENA	comuni di Monteroni d'Arbia, Buonconvento e Asciano	Ripristino della viabilità e delle sicurezza stradale mediante rimozione di fango e detriti dalla carreggiata e ripristino della funzionalità delle pertinenze di esercizio facenti parte della sede stradale.	25/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	CONCLUSO	23/11/2015	SISAS srl - Elbera Scalo (PG) - P.IVA 02253580540	€ 20.740,00	SI	STRADE	€ 20.740,00	€ 17.000,00		€ 3.740,00	€ 8.500,000	€ 8.500,000	€ 17.000,000	
SU-38	BU1	Intervento d'emergenza per mantenimento vie di comunicazione	Comune di Buonconvento	Comune di Buonconvento	Rimozione materiali ingombranti accumulatisi sul ponte SP. n. 34 di Murlo e sul ponte S.R. 2 Cassia	25/08/2015	Responsabili e dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	CONCLUSO	25/08/2015	Agricola Forestale Val d'Arbia	€ 4.880,00	SI	STRADE	€ 4.880,00	€ 4.880,00		€ 0,00	€ 2.440,000	€ 2.440,000	€ 4.880,000	
SU-39	BU2	Intervento d'emergenza per mantenimento vie di comunicazione	Comune di Buonconvento	Comune di Buonconvento	Ripulitura di banchine stradali e fornitura di materiale di cava	25/08/2015	Responsabili e dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	CONCLUSO	10/10/2015	Cappelli Antonio	€ 30.300,00	SI	STRADE	€ 30.300,00	€ 30.270,64		€ 29,36	€ 15.135,320	€ 15.135,320	€ 30.270,640	
SU-40	BU4	Intervento d'emergenza per mantenimento vie di comunicazione	Comune di Buonconvento	Comune di Buonconvento	Ripulitura di banchine stradali e riapertura fosse di scolo	25/08/2015	Responsabili e dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	CONCLUSO	30/09/2015	F.lli Trapassi	€ 8.700,00	SI	STRADE	€ 8.700,00	€ 8.673,00		€ 27,00	€ 4.336,500	€ 4.336,500	€ 8.673,000	
SU-41	BU5	Ripristino condizioni igienico-sanitarie	Comune di Buonconvento	Comune di Buonconvento	Stasamento e ripulitura pozze fognari	25/08/2015	Responsabili e dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	CONCLUSO	28/08/2015	Eco-Spurgo	€ 1.300,00	SI	STRADE	€ 1.300,00	€ 1.155,00		€ 145,00	€ 577,500	€ 577,500	€ 1.155,000	
SU-42	BU6	Ripristino condizioni igienico-sanitarie	Comune di Buonconvento	Comune di Buonconvento	Stasamento e ripulitura pozze fognari	25/08/2015	Responsabili e dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	CONCLUSO	28/08/2015	Autoveloxx	€ 600,00	SI	STRADE	€ 600,00	€ 597,80		€ 2,20	€ 298,900	€ 298,900	€ 597,800	
SU-43	BU7	Ripristino condizioni igienico-sanitarie	Comune di Buonconvento	Comune di Buonconvento	Stasamento e ripulitura pozze fognari e caditoie	25/08/2015	Responsabili e dell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	CONCLUSO	03/09/2015	Volpini Group	€ 3.100,00	SI	STRADE	€ 3.100,00	€ 2.854,80		€ 245,20	€ 1.427,400	€ 1.427,400	€ 2.854,800	
SU-44	SOV11	Allagamento sede stradale con danneggiamento alla sinistura - Strada Comunale di Orgia - Cerreto a Merse - Recenza - Sovicille	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Sovicille	Danneggiamento strada Comunale di Orgia - Cerreto a Merse - Recenza - Sovicille	26/08/2015	geom. Antonio Ancillotti - U.T.C. Sovicille	CONCLUSO	31/10/2015	Ditta Erenna Inerti; Ditta MAC; Impresa Edile F.lli Giambone; Ditta Fale; Volpini Group.	€ 67.608,55	SI	STRADE	€ 67.608,55	€ 67.402,77		€ 205,78	€ 33.701,380	€ 33.701,390	€ 67.402,770	

ID-PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO ASSEGNATO CON ORD.COMMA 52016	IMPORTO ACCLARATO CON RICOLISTICA	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	IMPORTO PRIMA LIQUIDAZIONE DOPO RIMODULAZIONE 50%	RESIDUO DA LIQUIDARE	RINCOULAZIONE	NOTE
SU-45	SOVI2	Allagamento sede stradale con danneggiamento alla struttura alla fognatura bianca limitrofa alla sede stradale cadice, canalette e al fosso di guardia sulla strada Comunale di Brenna	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Sovicille	Danneggiamento strada Comunale di Brenna - Sovicille	26.05.2016	geom. Antonio Ancillotti - U.T.C. Sovicille	in corso	31/03/2016	Ditta Moscatelli Luciano e Roberto snc; Brenna Inerti; Ditta Fale; Volpini Group.	€ 46.239,12	SI	STRADE	€ 46.239,12	€ 46.699,03	-€ 459,91		€ 23.349,510	€ 23.349,520	€ 46.699,030	
SU-46	SOVI3	Allagamento sede stradale con intasamento della fognatura bianca strada Comunale di Orgia - Sovicille	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Sovicille	Danneggiamento strada Comunale di Orgia - Sovicille	26.05.2017	geom. Antonio Ancillotti - U.T.C. Sovicille	CONCLUSO	02/11/2015	- Ditta Brenna Inerti; Volpini Group.	€ 2.388,00	SI	STRADE	€ 2.388,00	€ 2.293,60		€ 94,40	€ 1.146,800	€ 1.146,800	€ 2.293,600	
SU-47	SOVI4	Allagamento sede stradale con intasamento della fognatura bianca strada Comunale interna al centro abitato di S. Rocco a Pili denominata Via Da Verrazzano - Sovicille	Unione dei Comuni della Val di Merse	comune di Sovicille	Danneggiamento strada Comunale interna al centro abitato di S. Rocco a Pili - Sovicille	26.05.2016	geom. Antonio Ancillotti - U.T.C. Sovicille	CONCLUSO	03/11/2015	Volpini Group.	€ 1.220,00	SI	STRADE	€ 1.220,00	€ 1.146,80		€ 73,20	€ 573,400	€ 573,400	€ 1.146,800	
SU-48	DS_02	Argine Fiume Arbia e Torrente Sorra, abitato Ponte d'Arbia	PROVINCIA DI SIENA	Comune Monteroni d'Arbia	Restituzione a una breccia arginale per il deflusso delle acque, con successiva chiusura parziale provvisoria e ripristino finale. Ripristino argine e quote nel tratto di esondazione della Sorra al raccordo di monte tra argine e terreno. Ripristino funzionalità idraulica fossi di scolo circolari all'area protetta dall'argine. Deposito temporaneo materiali	24/08/2015	Ing. Lorenzo Conti, P.E. Paolo Belardi	IN CORSO	15/07/2016	Fioravanti e Bari s.r.l.	€ 80.000,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI	€ 80.000,00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	DA CONFERMARE	
SU-49	DS_03	Torrente Bestina - Centro abitato Asciano	PROVINCIA DI SIENA	comune di Asciano	Rimozione materiali flottanti e sedimenti dall'alveo con ripristino della funzionalità idraulica delle sezioni, deposito temporaneo dei materiali e conferimento degli stessi	01/09/2015	P.E. Paolo Belardi	CONCLUSO	28/11/2015	Maxi Scavi s.r.l.	€ 17.514,31	SI	INTERVENTI IDRAULICI	€ 17.514,31	€ 17.513,33		€ 0,98	€ 8.756,660	€ 8.756,670	€ 17.513,330	
SU-50	DS_04	Fosso a monte rotonda s.s. 2 Cassia Luignano d'Arbia	PROVINCIA DI SIENA	Comune Monteroni d'Arbia	Rimozione materiali flottanti, sedimenti e manufatti caduti in alveo dalla sponda sinistra, deposito temporaneo dei materiali, ripristino della sezione idraulica nel tratto tra la SS2 Cassia e il	31/08/2015	Geom. Franco Berardi	CONCLUSO	15/10/2015	Tiezzi s.r.l.	€ 15.250,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI	€ 15.250,00	€ 15.250,00		€ 0,00	€ 7.625,000	€ 7.625,000	€ 15.250,000	
SU-51	DS_05	Argine Ombrone Pianpetrucci	PROVINCIA DI SIENA	comune di Buonconvento	Ripristino argine lungo il fiume Ombrone di regimazione delle acque in area Pianpetrucci a protezione del nucleo abitato.	31/08/2015	Geom. Franco Berardi	CONCLUSO	21/10/2015	Moscatelli s.r.l.	€ 29.153,97	SI	INTERVENTI IDRAULICI	€ 29.153,97	€ 29.153,97		€ 0,00	€ 14.576,980	€ 14.576,990	€ 29.153,970	
SU-52	DS_06	Fosso dei Cerri - Comune di Murlo SGC E78	PROVINCIA DI SIENA	comune di Murlo	Rimozione del sovralluvionamento ad occlusione della sezione idraulica nel tratto prospiciente la SGC E78, ripristino sezione corso d'acqua e funzionalità idraulica dell'alveo e delle aree circostanti, deposito temporaneo dei materiali e trasporto in altro cantiere o a conferimento del materiale non riallocabile.	31/08/2015	Geom. Franco Berardi - Ing. Lorenzo Conti	CONCLUSO	17/11/2015	Moscatelli s.r.l.	€ 33.306,00	SI	STRADE	€ 33.306,00	€ 33.306,00		€ 0,00	€ 16.653,000	€ 16.653,000	€ 33.306,000	
SU-53	DS_07	Fosso Borrotoli - Comune di Murlo SGC E78	PROVINCIA DI SIENA	comune di Murlo	Rimozione del sovralluvionamento ad occlusione della sezione idraulica nel tratto prospiciente la SGC E78, ripristino sezione corso d'acqua e funzionalità idraulica dell'alveo e delle aree circostanti. Posizionamento dei materiali nei tratti in erosione e protezione delle sponde ripristinate. Deposito temporaneo dei materiali e trasporto in altro cantiere o a conferimento del materiale non riallocabile.	31/08/2015	Geom. Alessandro Rondinella - Ing. Lorenzo Conti	CONCLUSO	01/10/2015	Tecnostrade	€ 47.750,80	SI	STRADE	€ 47.750,80	€ 47.750,80		€ 0,00	€ 23.875,400	€ 23.875,400	€ 47.750,800	
SU-54	MONT1	Tressa e Casanova	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	liberare fossi da corpi ingombranti e ripristinare regolare scorrimento	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	11.09.2015	Ditta FREGOLI snc	€ 15.000,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI	€ 15.000,00	€ 15.030,40	-€ 30,40		€ 7.515,200	€ 7.515,200	€ 15.030,400	
SU-55	MONT3	Ponte d'A. e Capoluogo	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	eliminazione fango dalle strade comunali	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	04.09.2015	FIORAVANTI e BARI srl	€ 6.813,70	SI	STRADE	€ 6.813,70	€ 17.128,80	-€ 10.315,10		€ 8.564,400	€ 8.564,400	€ 17.128,800	

ID-PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	PR	TIPOLOGIA INTERVENTO	CONTRIBUTO PIANO ASSEGNATO CON ORD.COMM.5/2016	IMPORTO ACCLARATO CON MODULISTICA	VARIAZIONE IN PIU'	VARIAZIONE IN MENO	IMPORTO PRIMA LIQUIDAZIONE DOPO RIMODULAZIONE 50%	RESIDUO DA LIQUIDARE	RIMODULAZIONE	NOTE
SU-56	MONT5	strada di Caggiolo	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	ripristino spalletta ponte	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	04.09.2015	ditta MTA BRACALENTE Claudio	€ 10.200,00	SI	STRADE	€ 10.200,00	€ 13.937,58	-€ 3.737,58		€ 6.968,790	€ 6.968,790	€ 13.937,580	
SU-57	MONT6	muretto della Torre franato	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	riuscimento muretto	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	25.09.2015	ditta Camillo GRISANTI	€ 18.450,00	SI	STRADE	€ 18.450,00	€ 18.424,44		€ 25,56	€ 9.212,220	€ 9.212,220	€ 18.424,440	
SU-58	MONT7	ponte More di Cuna	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	riuscimento ponte	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	11.09.2015	ditta Di Martino	€ 11.590,00	SI	STRADE	€ 11.590,00	€ 11.590,00			€ 5.795,000	€ 5.795,000	€ 11.590,000	
SU-59	MONT8	riparazioni strade varie	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	argine Gora, fosso via Buozzi, sponde Causa	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	11.09.2015	Tecnostade Soc. Coop	€ 17.680,00	SI	INTERVENTI IDRAULICI	€ 17.680,00	€ 17.672,44		€ 7,56	€ 8.836,220	€ 8.836,220	€ 17.672,440	
SU-60	MONT9	Ponte su fosso Fogna	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	riuscimento ponte	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	16.10.2015	Immobiliare MARCONI	€ 10.010,00	SI	STRADE	€ 10.010,00	€ 10.004,00		€ 6,00	€ 5.002,000	€ 5.002,000	€ 10.004,000	
SU-61	MONT12	Immobili comunali	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	manutenzione tetti Palazzo com. sc. Radi	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	11.09.2015	A-TEAM di CALO'	€ 8.000,00	SI	EDIFICI PUBBLICI	€ 8.000,00	€ 6.203,70		€ 1.796,30	€ 3.101,850	€ 3.101,850	€ 6.203,700	
SU-62	MONT13	Strade com.li	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	Riparazione fognatura e marciapiede via Turati	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	16.09.2015	VENGA MARK	€ 4.200,00	SI	STRADE	€ 4.200,00	€ 3.843,00		€ 357,00	€ 1.921,500	€ 1.921,500	€ 3.843,000	
SU-63	MONT14	Strade com.li	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	Riparazione fognatura e marciapiedi v. Brodolini	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	04.09.2015	EDIL VAL D'ARBIA snc	€ 1.037,00	SI	STRADE	€ 1.037,00	€ 1.037,00			€ 518,500	€ 518,500	€ 1.037,000	
SU-64	MONT16	Smaltimento materiali alluvionali	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	trasporto e smaltimento	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	16.09.2015	DI SCORBO Antonio Srl	€ 6.182,96	SI	STRADE	€ 6.182,96	€ 6.182,96			€ 3.091,480	€ 3.091,480	€ 6.182,960	
SU-65	MONT22	Progetti ristrutturazione dei ponti danneggiati	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	incarico professionale finalizzato alla verifica della percorribilità di due ponti su strade comunali	01.09.2015	Arch. Anna CALOCCHI	CONCLUSO	25.09.2015	Ing. Gaetano ZANCHI	€ 1.860,00	SI	STRADE	€ 1.860,00	€ 1.586,00		€ 274,00	€ 793,000	€ 793,000	€ 1.586,000	
SU-66	MONT22a	somma urgenza a seguito di esito SU-65	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	a seguito della perizia dell'incarico professionale di verifica SU-65, un ponte è stato chiuso per cui è stato progettato e realizzato un guado in somma urgenza con relativo verbale	Verbale del 17/09/2015 e Del. G.C. n.110 del 17.09.2015	Arch. Anna CALOCCHI	CONCLUSO		Ing. Gaetano ZANCHI - Tecnostade	€ 13.244,37	SI	STRADE	€ 13.244,37	€ 13.244,37			€ 6.622,180	€ 6.622,190	€ 13.244,370	
SU-67	MONT23	Ripristino viabilità	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	Rifacimento asfalti su varie strade comunali disestate a causa dell'evento	01.09.2015	Arch. Anna CALOCCHI	CONCLUSO	16.10.2015	Ditta Masini	€ 55.388,00	SI	STRADE	€ 55.388,00	€ 55.388,00			€ 27.694,000	€ 27.694,000	€ 55.388,000	
SU-68	MONT24	Ripristino viabilità	Comune Monteroni d'Arbia	Comune Monteroni d'Arbia	Rifacimento asfalti via 2 Giugno del capoluogo - verbale somma urgenza in data 01.09.2015; lavori in standby in quanto fonte gestore di acquedotto e fognatura ha fatto	01.09.2015	Arch. Anna CALOCCHI	IN CORSO	30/10/2016	ditta BENOCCI	€ 48.800,00	SI	STRADE	€ 48.800,00				€ 48.800,00	€ 48.800,00	DA CONFERMARE	
SU-69	1	Stazature e pulizia fognature e tombini di attraversamento delle strade Comunali	Comune di Monticiano/ CAMBIATO IN UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	Comune di Monticiano	muretto in via roma - strada depuratore - collettore fognario zona nuova	25/06/2015	Arch. Pietro Bucciarelli	CONCLUSO	01/03/2016	Ditta MENCONI S.R.L.	€ 48.791,24	SI	STRADE	€ 48.791,24	€ 48.779,71		€ 11,53	€ 24.389,850	€ 24.389,860	€ 48.779,710	CAMBIATO ENTE ATTUATORE
SU-70	2	Strada comunale di accesso all'abitato di Monticiano, Strada comunale del Castello di Tocchi, Strada perimetrale alla pista di Monticiano, Strada Zona Artigianale, Strada di Quarcigione, Strada Campo di Calcio Iesa e vie limitrofe	Comune di Monticiano/ CAMBIATO IN UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	Comune di Monticiano	incrocio via boschi - Iesa danni a fosso tombato - Iesa muro via dell'ala - Iesa strada campo sportivo - san lorenzo strada cimitero	25/06/2015	Arch. Pietro Bucciarelli	CONCLUSO	01/03/2016	Ditta Masini Strade s.r.l.	€ 48.759,96	SI	STRADE	€ 48.759,96	€ 48.754,31		€ 5,65	€ 24.377,150	€ 24.377,160	€ 48.754,310	CAMBIATO ENTE ATTUATORE
											€ 1.885.458,76			€ 1.885.458,76	€ 1.683.122,76	-€ 16.298,57	€ 76.414,57	€ 841.561,33	€ 983.781,43	€ 1.825.342,76	

TOTALE SPESE DI SOMMA URGENZA DOPO ISTRUTTORIA I EROGAZIONE E RIMODULAZIONE	€ 1.825.342,76
TOTALE ECONOMIE RISCOINTRATE DOPO ISTRUTTORIA I EROGAZIONE E RIMODULAZIONE	€ 60.116,00

Allegato 5 – Nuovi interventi da inserire con rimodulazione del piano

Come già accennato in premessa, al termine della prima istruttoria condotta al fine di liquidare gli interventi inseriti nel piano e conclusi, in relazione alle modifiche dell'importo lavori di alcuni interventi si sono riscontrate delle economie che sommate alle risorse che non erano ancora state assegnate, danno **un totale di risorse disponibili per la rimodulazione pari a 86.532,30 €**

Si è potuto pertanto accogliere la richiesta del **Comune di Monteroni d'Arbia** di inserimento nel piano di **due somme urgenze attivate** contestualmente all'evento ma non inserite nel piano perché non ricevute nei termini temporali imposti per la sua redazione.

In particolare si tratta di un intervento di messa in sicurezza del Fosso di Vignale nel capoluogo (importo lavori: 10.614,00 €) ed un intervento di ripristino della strada comunale di Mugnano (importo lavori 23.283,46 €).

A tali interventi, come alle altre somme urgenze si darà un contributo del 100% pari a **33.897,46 €**

Per tali interventi si seguiranno le procedure e la modulistica per gli interventi di somma urgenza, approvate con l'ordinanza commissariale 14/2016.

Un'altra parte delle risorse disponibili per la rimodulazione si propone di assegnarle **a degli interventi urgenti di tipo b) a completamento delle somme urgenze** attivate dalla **Provincia di Siena**.

In particolare si tratta di due interventi urgenti collegati con le somme urgenze di piano **SU-30 e SU-31** sulla SP34A/Murlo e di un intervento urgente collegato con la **SU-36** sulla SR 2 Cassia. L'importo dichiarato per tali lavori è pari a 58.000,00 € ed il contributo finanziario totale assegnato con le risorse della rimodulazione è di a 52.634,84 €, pari al residuo delle risorse disponibili. Se nella seconda fase di liquidazione si riscontreranno delle economie, queste potranno essere assegnate a completamento del 100% del contributo finanziario di questi tre interventi.

Per questi interventi si seguiranno le procedure e la modulistica già previste per gli interventi di somma urgenza nell'ordinanza commissariale 14/2016, fermo restando che in luogo del verbale di somma urgenza e del relativo atto di approvazione, in fase di rendicontazione sarà da allegare l'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto. La restante documentazione rimane invariata.

In fase di richiesta di finanziamento del 90% del contributo assegnato, i lavori dovranno essere terminati.

RIMODULAZIONE	NUOVE SOMME URGENZA MONTERONI D'ARBIA	33.897,46
	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU DELLA PROVINCIA DI SIENA	52.634,84
	TOTALE RIMODULAZIONE	86.532,30

Si riporta di seguito il nuovo **Allegato 5** con riportati nel dettaglio i nuovi interventi da inserire nel piano con la rimodulazione, che è stata condivisa con la provincia di riferimento.

EVENTO 24 - 25 AGOSTO 2015
 PROVINCIA DI SIENA
ALLEGATO 5 - NUOVI INTERVENTI DA INSERIRE CON RIMODULAZIONE DEL PIANO

INTERVENTI DI TIPO B) SOMME URGENZE												
ID-PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON RIMODULAZIONE
N-SU-71	MONT25	RIPRISTINO SPONDE E BRIGLIE FOSSO DI VIGNALE	Comune di Monteroni d'Arbia	Comune di Monteroni d'Arbia	SISTEMAZIONE DELLE SPONDE E DELLE BRIGLIE-GABBIONATURE PRIMA DELL'INTUBAMENTO DEL FOSSO DI VIGNALE	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	25.09.2015	EDILEMME di MARAGNO G.	€ 10.614,00	€ 10.614,00
N-SU-72	MONT26	RISAGOMATURA ASFALTI IN STRADA DI MUGNANO	Comune di Monteroni d'Arbia	Comune di Monteroni d'Arbia	RIPRESA TRATTI DI ASFALTO SALTATI E RISAGOMATURA DELLE PARTI SCONNESSE	01.09.2015	P.A. Anzio CARPINI	CONCLUSO	16.09.2015	RUFFOLI	€ 23.283,46	€ 23.283,46
											€ 33.897,46	€ 33.897,46

INTERVENTI DI TIPO B) URGENTI												
ID-PIANO	ID CRITICITA'	OGGETTO CRITICITA'	ENTE ATTUATORE	COMUNE INTERESSATO	DESCRIZIONE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	DATA VERBALE	REDATTORE VERBALE SOMMA URGENZA	INTERVENTO CONCLUSO O IN CORSO	DATA ULTIMAZIONE O PREVISTA ULTIMAZIONE	DITTA/E ESECUTRICE/I	IMPORTO INTERVENTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON RIMODULAZIONE
U1-SU30	n.1 AREA 1 NORD/EST (rif. SU-30)	SP 34/A "di Murlo". Alluvione del 24/08/2015. Danneggiamento del ponte sul torrente Sorra e delle sue pertinenze.	PROVINCIA DI SIENA	Monteroni d'Arbia	Consolidamento e stabilizzazione degli argini del Torrente Sorra in corrispondenza del ponte sulla SP 34/A "di Murlo" a tutela e salvaguardia del ponte stesso dall'erosione delle acque.	ref. Verbale S.U. del 28/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	in corso	30/09/2016	Benocci & C. spa - loc. Madonnino dei Monti - Petroio - TREQUANDA (SI) P.IVA 00223790528	€ 32.000,00	€ 28.960,00
U2-SU31	n.2 AREA 1 NORD/EST (rif. SU-31)	SP 34/A "di Murlo". Alluvione del 24/08/2015. Occlusione del ponticello al km 6+500 con erosione del rilevato stradale.	PROVINCIA DI SIENA	Monteroni d'Arbia	Ripristino della sicurezza e della viabilità mediante consolidamento della carreggiata e del rilevato stradale eroso dal fosso che costeggia il piede.	ref. Verbale S.U. del 31/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	in corso	30/09/2016	Benocci & C. spa - loc. Madonnino dei Monti - Petroio - TREQUANDA (SI) P.IVA 00223790529	€ 18.000,00	€ 16.290,00
U3-SU36	n.6 AREA 1 NORD/EST (Rif. SU-36)	SR 2 "Cassia". Alluvione del 24/08/2015. Apporto di fango e ghiaia nella carreggiata e intasamento di ponticelli, tombini e cunette di raccolta e malmimento acque piovane nel tratto compreso tra Monteroni d'Arbia e Buonconvento.	PROVINCIA DI SIENA	Monteroni d'Arbia e Buonconvento	Ripulitura e approfondimento dei fossi in corrispondenza dei ponticelli della SR 2 "Cassia" tra Monteroni d'Arbia e Buonconvento, a tutela e salvaguardia dei manufatti stradali dall'erosione delle acque.	ref. Verbale S.U. del 25/08/2015	Geom. Claudio Casini Arch. Alessandro Ferrari	in corso	30/09/2016	F.lli Morganti snc - GREVE IN CHIANTI (SI) P.IVA 00966700486	€ 8.000,00	€ 7.384,84
											€ 58.000,00	€ 52.634,84