



Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.
055/4384670

**LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL T. CARRIONE DI
VIA MENCONI – GIOVAN PIETRO IN COMUNE DI CARRARA.**

CUP: J81B17001070005 – CIG:8028939A0E

**IMPRESA ESECUTRICE: SCAGLIONE Costruzioni Generali srl con sede in via Salitto, 10
84020 Colliano (SA) , CF e P.IVA: 04298780653.**

**CONTRATTO DI APPALTO del 16 giugno 2020 per l'importo netto di 378.434,98 euro di cui
21.544,10 euro per oneri di sicurezza.**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- a seguito dell'emergenza COVID-19 l'intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
- che il Coordinatore per l'esecuzione ha redatto l'integrazione al PSC e conseguentemente l'impresa esecutrice ha adeguato il loro POS;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 c.1 D.L.vo 50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore dei lavori;

tutto ciò premesso:

Il sottoscritto ing. Leone Scaglione, nato a ____ il ____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. con sede legale in Colliano (SA), via Salitto n. 10, CF/P.IVA 04298780653, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle procedure per l'emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione.

2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.

3. A seguito delle modifiche della variante in corso d'opera i dati economici del contratto sono così riassumibili:

Tabella delle incidenze

Realizzazione e rimozione passerella pedonale	16,957 %
Sostituzione nuovo ponte	52,636 %
Opere di finitura e sistemazione esterna	30,407 %
Sommano	100,00 %

La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come VARIANTE IN CORSO D'OPERA è la seguente.

	Contratto	Variante in corso d'opera
Importo netto dei lavori a corpo	356.890,88 euro	356.890,88 euro
Oneri di sicurezza a corpo	21.544,10 euro	21.544,10 euro
Oneri di prevenzione COVID-19	=	26.648,86 euro
Maggiorazione spese generali	=	5.353,36 euro
TOTALE	378.434,98 euro	410.437,20 euro

Con un incremento del 8,45% dell'importo contrattuale.

4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione ma solo nuovi prezzi per l'emergenza sanitaria che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

Colliano, data di firma digitale Ing. L. Scaglione – Impresa esecutrice
(firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale Ing. Gennarino Costabile - DRC
(firmato digitalmente)