



Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228 del 24 dicembre 2012
REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.055/4384670

LAVORI: TORRENTE CARRIONE: SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' STRUTTURALI OPERE ESEGUITE NEI PRECEDENTI LOTTI IX E X - PRIMO STRALCIO- - CUP: J85B18004920005 - CIG: 788208022F

COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Firenze (FI), R.U.P. Ing. Francesco Piani

IMPRESA: BILANCINI S.R.L, via Roma,45 - Ischia di Castro (VT)

CONTRATTO: scrittura privata n data 24/04/2020 pari ad euro 195.973.81 di cui euro 7.737,28 per oneri della sicurezza.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- a seguito dell'emergenza COVID-19 l'intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
- che il Coordinatore per l'esecuzione ha redatto l'integrazione al PSC e conseguentemente l'impresa esecutrice ha adeguato il loro POS;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 c.1 D.L.vo 50/2016, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;
- che si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le varianti indicate dal Direttore dei lavori;

tutto ciò premesso:

-Il sottoscritto sig. Giuliano Bilancini , nato a ___ il ___, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa BILANCINI S.r.l. , con sede legale in Ischia di Castro (VT), Via Roma n. 45, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01824260564, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle procedure per l'emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione.
2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva. La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come Variante in corso d'opera è la seguente.

	Contratto	Variante in corso d'opera
Importo netto dei lavori	188.236,53 euro	188.236,53 euro
Oneri di sicurezza	7.737,28 euro	7.737,28 euro
Oneri di prevenzione COVID-19	=	7.293,70 euro
Maggiorazione spese generali	=	2.821,90 euro
TOTALE	195.973,81 euro	206.089,41 euro

Con un incremento del 5.16 % dell'importo contrattuale.

3. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione ma solo nuovi prezzi per l'emergenza sanitaria che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso.

4. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

5. L'effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure anti COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.

Ischia di Castro, data di firma digitale

Sig. Giuliano Bilancini – Impresa esecutrice

(firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale

Ing. Gennarino Costabile - DRC

(firmato digitalmente)