



**COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN
REGIONE TOSCANA D.L.91/2014**

REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

*“Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pesciola -
Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b)*

CUP: E11E13000310002

CIG: 7548354AC4

**Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Impresa VONA MARIO, con sede legale in
Petilia Policastro (KR), Via Garibaldi, n. 150, codice fiscale VNOMRA52H22G508B e
partita I.V.A. n. 00397790791 e impresa VARANO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale
in Cirò (KR), Contrada Cappellieri snc, codice fiscale e Partita IVA n. 02967600798,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Crotone**

**CONTRATTO DI APPALTO N° 8811 di Repertorio e n. 5537 di Raccolta registrato a
Firenze il 21/10/2019 al n. 16405 Serie 1/T per l'importo dei lavori di € 1.012.717,09 oltre
IVA nei termini di legge di cui € 43.650,34 per oneri sicurezza.**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- in data 11/10/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori che sono tuttora in corso di esecuzione;
- si rende necessario apportare una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016,
- le lavorazioni previste in variante sono riconducibili fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e comportano un aumento dell'importo contrattuale rispetto all'aggiudicazione, di euro **€ 72.012,73 ovvero una percentuale del 7,43%**. Suddetto aumento pertanto è inferiore al limite del 15% previsto dalla norma.
- sono stati rideterminati dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, in accordo con il RUP e il Direttore dei lavori, i costi della sicurezza previsti nel progetto iniziale;
- a seguito dell'emergenza COVID-19 l'intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere

- per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;
- il Coordinatore per l'esecuzione ha quindi redatto l'integrazione al PSC e conseguentemente l'impresa esecutrice ha adeguato il loro POS;
 - il Direttore dei lavori ha redatto una relazione relativa alle modifiche ex art. 106, comma 2, e alla variante in corso d'opera, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, inerente l'attuazione delle misure COVID, trattandosi queste di cause imprevedute e imprevedibili derivanti da nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti per un importo pari a € 1'872,60. Per ogni singola voce di computo si sono considerati inoltre i maggiori oneri gestionali sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio COVID-19, nella misura di un fattore moltiplicativo dello 0,015 come disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020, per un importo pari a € 14.758,62. e comportano un aumento contrattuale rispetto alla perizia di variante, di euro € 16.631,22. (+1,71%)
 - l'aumento complessivo dell'importo contrattuale derivante dalle modifiche sopra descritte è pertanto di € 88.643,95 ovvero una percentuale del 8,75%.
 - si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni le modifiche indicate dal Direttore dei lavori;

Tutto ciò premesso:

- Il sottoscritto Sig. Mario Vona, in qualità di legale rappresentante della R.T.I. Impresa VONA MARIO, con sede legale in Petilia Policastro (KR), Via Garibaldi, n. 150, codice fiscale VNOMRA52H22G508B e partita I.V.A. n. 00397790791 e impresa VARANO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Cirò (KR) codice fiscale e Partita IVA n. 02967600798, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale della società VONA MARIO riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle procedure per l'emergenza COVID-19 senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione.
2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.
3. La RTI Impresa VONA MARIO e impresa Varano Costruzioni srl. assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna tutti i lavori di cui alla relazione del direttore dei lavori ed alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento.
4. Le condizioni di esecuzione restano invariati rispetto a quanto previsto dal contratto registrato a Firenze il **21/10/2019** al n. **16405**, ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, fatto salvo quelli inseriti nel presente atto
5. Permane la volontà di subappaltare i lavori suppletivi con le medesime condizioni inscritte in sede di offerta.
6. Il periodo contrattuale viene esteso per ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi.
7. La RTI dichiara di aver completamente verificato gli elaborati ed i nuovi prezzi posti nel seguente atto e contenuti nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento, che prende atto della relazione del Direttore dei Lavori, e nei documenti ad essi allegati, senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla fattibilità tecnica ed economica.
8. La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge è la seguente.

QUADRO ECONOMICO PROGETTO	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Diff. Variante Aggiudicazione
---------------------------	----------	----------------	----------	----------------------------------

A.1 - Totale interventi	€ 1.343.593,42	€ 969.066,75	€ 1.041.079,48	€ 72.012,73
Oneri aggiuntivi Covid_19 nella misura del 1,5%			€ 14.758,62	€ 14.758,62
A.2 – Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 43.650,34	€ 43.650,34	€ 43.650,34	€ 0,00
Oneri Sicurezza Covid19			€ 1.872,60	€ 1.872,60
Totale importo lavori e sicurezza (A)	€ 1.387.243,76	€ 1.012.717,09	€ 1.101.361,04	€ 88.643,95

Con un incremento del 8,75%.dell'importo contrattuale.

9. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

10. L'effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure anti COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.

Per l'RTI

Sig. Mario Vona

(firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile del contratto

Ing. G. Costabile

(firmato digitalmente)